"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.					3				
1.2	Período del informe	Del	25	07	2024	Al	11	09	2024	
1.3	Contrato #	FGN-RP-0015	Fecha	25	04	2024	Tipo de Contrato	MANTENIMINETO Y/O REPARACION		
1.4	Objeto									
Contratar el mantenimiento, mejoramiento y adecuaciones locativas preventivas y correctivas integrales a todo costo (incluidos materiales, mano de obra y disposición final de escombros o desechos) para los bienes inmuebles donde funciona las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional del Pacifico bajo la modalidad de precios unitarios sin formula de reajuste.										
1.5	Nombre del contratista									
Construambiental de Colombia S.A.S										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
901544043-1					Construambientaldecolombia@hotmail.com					
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
Carrera 43 No. 45-68 LC 2 Barranquilla Colombia					3104959618					
1.10	Fecha de Inicio		14	05	2024					
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	X		Registro Presupuestal	X						
Aprobación Garantía	X		Suscripción del Contrato	X						
1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran)*
Carlos Humberto Rosada Muñoz / Ricardo Mejía Segura	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
BIENES		23623 / 23235	
2.4	Correo electrónico	Carlosh.rosada@fiscalia.gov.co / risegura@fiscalia.gov.co	

3.	RESUMEN FINANCIERO								
3.1	Valor inicial del contrato								
Es hasta por la suma de		$ 976.538.301						Pesos M/CTE	
3.2	Vigencias futuras	SI			NO	X			

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	$
TOTAL		$

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
10524	18/01/2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
269924	24	04	2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	N/A	N/A	N/A

3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

24/06/2024	976.538.301	0	107.587.910	868.950.391
17/07/2024	976.538.301	107.587.910	99.976.194	768.974.197
22/08/2024	976.538.301	207.564.104	182.202.067.70	586.772.129.3

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	39.9%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	39.9%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	11	09	2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Suscrita por Oswaldo Luis Steba del Prado en calidad de contador. Se aporta plantilla No.9471963112 – La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		La supervisión previo aprobación de cada actividad verifica el cumplimiento de las fichas técnicas de materiales y actividades de obra.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado			Una vez se entrega la obra	X
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Se verifica por supervisión ARL y SGSST	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	SI	X	NO		N/A	

Tipo y detalle del informe:	Registro Fotográfico

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista ha sido receptivo a la metodología de trabajo planteada por la supervisión, la cual consiste en reuniones presenciales y virtuales que permiten la revisión de presupuestos, planos y especificaciones técnicas.

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

PROYECTO ADEUCACION BUGA

No.	Preliminares	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1,2	Demolición de acabado y alistado de piso	m2	$ 25.532,64	43,15	$ 1.101.810
1,5	Desmonte de aparatos sanitarios y posible reutilización (lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc.), incluye cargue y retiro de escombros.	Un	$ 41.124,63	2,00	$ 82.249
1,21	Relleno material sitio compactado manual	m3	$ 23.290,55	6,00	$ 139.743
1,19	Excavación manual tierra seca 1,8 m de profundidad	m3	$ 44.131,86	6,00	$ 264.791
	Sub Total :		$ 208.394,34		**$ 1.588.594**
No.	**Instalaciones Hidráulicas - Sanitarias**				
4,14	Cajas de inspección en concreto de 0.60 x 0.60. Incluye tapa en concreto reforzado de 3000 PSI y marco metálico.	Un	$ 561.440,59	7,00	$ 3.930.084
4,24	Tubería sanitaria PVC 6" incluye accesorios	ml	$ 111.914,11	10,45	$ 1.169.502
4,25	Tubería sanitaria PVC 4" incluye accesorios	ml	$ 89.764,36	24,50	$ 2.199.227
4,30	Tubería de aguas lluvias 4", incluye accesorios.	ml	$ 62.386,64	16,20	$ 1.010.664
	Sub Total :		$ 62.386,64		**$ 8.309.477**
No.	**Mampostería**				
6,1	Alistado de pisos en mortero 1:4 Impermeabilizado e=0,04m	m2	$ 56.140,60	65,28	$ 3.664.746
6,11	Piso en Duropiso 30X30 cms, antideslizante e= 5mm tipo trafico pesado	m2	$ 137.917,02	2,77	$ 382.306
6,2	Baldosa granito 33*33 pulido. Incluye guarda escoba biselado.	m2	$ 76.000,00	40,38	$ 3.068.956
	Sub Total :		$ 194.057,62		**$ 7.116.008**
No.	**Aparatos y Equipo Especiales**				
11,3	Instalación de aparatos existentes desmontados	Un	$ 94.910,78	2,00	$ 189.822
	Sub Total:				**$ 189.822**

Total costos directos :		$ 17.203.900,13
Costos directos		$ 17.203.900,13
Administración :	17%	$ 2.924.663,02
Utilidad + IVA :	5%	$ 146.233,15
Imprevistos :	1%	$ 1.462,33
Total de Costos Indirectos		$ 3.072.358,51
VALOR TOTAL :		**$ 20.276.258,64**

PROYECTO: ADECUACION SEDE COCONUCO CAUCA

No.	Pañete y Pintura				
12,1	Pañete muro 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones.	m2	$ 49.695,40	15,00	$ 745.430,98
12,2	Estucos	m2	$ 16.694,88	31,00	$ 517.541,20
12,3	Pintura sobre muros tres (3) manos color	m2	$ 29.515,00	130,97	$ 3.865.638,56
12,4	Pintura bajo placa	m2	$ 32.930,42	51,00	$ 1.679.451,63
12,6	Pintura tipo Korasa o similar para fachada	m2	$ 43.351,35	15,00	$ 650.270,18
	Sub Total				**$ 7.458.332,56**

Total de costos directos :		$ 7.458.332,56
Total costos directos :		$ 7.458.332,56
Costos directos		$ 7.458.332,56
Administración :	17%	$ 1.267.916,53
Utilidad + IVA :	5%	$ 443.770,79
Imprevistos :	1%	$ 74.583,33
Total de Costos Indirectos		$ 1.786.270,65
VALOR TOTAL :		**$ 9.244.603,21**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROYECTO: ADECUACION SEDE INZA CAUCA

No.	Pañete y Pintura				
12,2	Estucos	m2	$ 16.694,88	42,00	$ 701.184,85
12,3	Pintura sobre muros tres (3) manos color	m2	$ 29.515,00	148,94	$ 4.395.852,21
12,4	Pintura bajo placa	m2	$ 32.930,42	50,96	$ 1.678.134,42
	Sub Total				$ 6.775.171,48

Total de costos directos :		$ 6.775.171,48	
Total costos directos :		$ 6.775.171,48	
Costos directos		$ 6.775.171,48	
Administración :	17%	$ 1.151.779,15	
Utilidad + IVA :	5%	$ 403.122,70	
Imprevistos :	1%	$ 67.751,71	
Total de Costos Indirectos		$ 1.622.653,57	
VALOR TOTAL :		$ 8.397.825,05	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROYECTO ADECUACION PASTO

	Preliminares				
1,2	Demolición de acabado y alistado de piso	m2	$ 25.532,64	379	$ 9.676.870,79
	Mamposteria				
6,1	Alistado de pisos en mortero 1:4 Impermeabilizado e=0,04m	m2	$ 56.140,60	20	$ 1.122.811,94
					$ 1.122.811,94
No.	**Cubierta e Impermeabilizaciones**				
16,4	Impermeabilización con manto edil y pintura bituminosa	ml	$ 88.939,57	379	$ 33.708.096,30
16,7	Suministro e instalación Cubierta Policarbonato alveolar 8 mm, incluye accesorios de instalación	m2	$ 168.884,83	0	$ -
					$ 33.708.096,30
No.	**No Previstos**				
Np1	Desmonte manto edil y pintura bituminosa	m2	$ 7.800	379	$ 2.956.200,00
Np2	Desmonte Cubierta Policarbonato alveolar 8 mm	m2	$ 25.500	0	$ -
Np3	Reparacion de fisuras con quimicos mediante inyeccion, incluye mano de obra y suministro de materiales.	m2	$ 26.500	379	$ 10.043.500,00
					$ 12.999.700,00

Total de costos directos :		$ 57.507.479	
Total costos directos :		$ 57.507.479,03	
Costos directos		$ 57.507.479,03	
Administración :	17%	$ 9.776.271,44	
Utilidad + IVA :	5%	$ 3.421.695,00	
Imprevistos :	1%	$ 575.074,79	
Total de Costos Indirectos		$ 13.773.041,23	
VALOR TOTAL :		$ 71.280.520,26	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROYECTO ADECUACION SEDE FISALIA GIMNASIO

No.	Carpinteria	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
NP1	Suministro de Piso power deck Color negro (piso Gimnasio)	m2	$ 155.000,00	50	$ 7.750.000,00
					$ 7.750.000,00

Total de costos directos :		$ 7.750.000,00	
Total costos directos :		$ 7.750.000,00	
Costos directos		$ 7.750.000,00	
Administración :	17%	$ 1.317.500,00	
Utilidad + IVA :	5%	$ 461.125,00	
Imprevistos :	1%	$ 77.500,00	
Total de Costos Indirectos		$ 1.856.125,00	
VALOR TOTAL :		$ 9.606.125,00	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROYECTO: OFICINA SEDE LOS MANGUITOS - CALI

No.	Estructura	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Total
2,9	Estructura metálica, incluye perfiles, anclajes y platinas según planos	*Kg*	*$ 18.915,73*	16,20	$ 306.434,83
					$ 306.434,83
No.	**Mampostería**	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Cantidad**	**Total**
3,1	Bloque No. 5 de 0,12m santafé o similar	m2	$ 87.420,69	2,00	$ 174.841,38
					$ 174.841,38
No.	**Cubierta e Impermeabilizaciones**				
16,4	Impermeabilización con manto edil y pintura bituminosa	ml	$ 88.939,57	9,50	$ 844.925,90
16,10	Suministro e instalación Cubierta fibro cemento, incluido accesorios de instalación , andamios herramientas y equipos	m2	$ 78.070,77	22,5	$ 1.756.592,43
16,29	Desmonte cubierta fibro cemento, incluido andamios, herramientas y equipos.	m2	$ 21.259,04	22,5	$ 478.328,45
					$ 3.079.846,78

Total de costos directos :		$ 3.561.122,99	
Total costos directos :		$ 3.561.122,99	
Costos directos		$ 3.561.122,99	
Administración :	17%	$ 605.390,91	
Utilidad + IVA :	5%	$ 211.886,82	
Imprevistos :	1%	$ 35.611,23	
Total de Costos Indirectos		$ 852.888,96	
VALOR TOTAL :		$ 4.414.011,95	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROYECTO: ADECUACION ZARZAL

No.	Preliminares	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1,2	Demolición de acabado y alistado de piso	m2	$ 25.532,64	69,70	$ 1.779.625,05
	Sub Total:				**$ 1.779.625,05**
No.	**Mamposteria**				
3,1	Bloque No. 5 de 0,12m santafé o similar	m2	$ 87.420,69	0,00	$ -
6,1	Alistado de pisos en mortero 1:4 Impermeabilizado e=0,04m	m2	$ 56.140,60	69,70	$ 3.912.999,64
6,13	Suministro e instalación de enchape para muros de 30*60 rectificado tipo alfa o similar	m2	$ 88.650,91	4,26	$ 377.652,90
7,4	Muro en Super Board, ambas caras. e=10 cm. Incluye estructura, accesorios y acabado, suministro e instalación.	m2	$ 168.387,28	21,60	$ 3.637.165,15
	Sub Total:				**$ 7.927.817,69**
No.	**Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias**				
4,2	Puntos hidráulicos PVC diámetro 1/2" (3m)	Pto	$ 96.241,55	4,00	$ 384.966,19
4,18	Punto Sifón sanitario de 2"	Un	$ 108.381,76	1,00	$ 108.381,76
4,25	Tubería sanitaria PVC 4" incluye accesorios	ml	$ 89.764,36	2,00	$ 179.528,72
4,27	Tubería sanitaria PVC 2" incluye accesorios	ml	$ 44.778,86	2,00	$ 89.557,73
	Sub Total:				**$ 762.434,41**
No.	**Instalaciones electricas, telefonicas y de Comunicaciones**				
5,1	Interruptor sencillo (suministro e instalación)	Un	$ 142.265,66	11,00	$ 1.564.922,23
5,30	Reubicación tomas eléctricas, sube h=1,50m, incluye regata, tubería conduit, alambre, mortero y estuco si se requiere.	Un	$ 123.479,98	14,00	$ 1.728.719,79
5,36	Salida alumbrado (solo la salida, tubería EMT, cajas y Cable de cobre - Tipo HFFR - LS libre de halógenos - Sin Luminaria)	Un	$ 164.375,41	8,00	$ 1.315.003,29
	Sub Total:				**$ 4.608.645,31**
No.	**Carpintería**				
8,6	Suministro e instalación Ventana fija en aluminio anodizado incluye vidrio laminado 6 mm.	m2	$ 464.394,65	11,05	$ 5.131.560,83
8,7	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10mm incluye bisagra de piso hidráulica, accesorios en acero, barra de empuje, chapa de seguridad y franja de 80 cms de película opalizada con el logo de la entidad,	m2	$ 905.528,80	6,59	$ 5.967.434,82
					$ 11.098.995,65
No.	**Aparatos Sanitarios y Accesorios**				
10,1	Lavamanos de pedestal color blanco, referencia corona o similar (incluye válvula de control y grifería tipo push)	Un	$ 408.907,27	1,00	$ 408.907,27
10,2	Sanitario línea adulto color blanco, referencia corona o similar con grifería bajo consumo. (Incluye válvula de control y descarga tipo push)	Un	$ 593.330,82	1,00	$ 593.330,82
	Sub Total:				**$ 1.002.238,10**
No.	**Aparatos y Equipo Especiales**				
11,2	Suministro e instalación de mesón + Lavaplatos en acero inoxidable Cal 18 de dimensiones 1,80x60 cms (Incluye grifería y accesorios)	Un	$ 740.982,05	1,00	$ 740.982,05
					$ 740.982,05
No.	**Pañete y Pintura**				
12,2	Estucos	m2	$ 16.694,88	112,00	$ 1.869.826,27
12,4	Pintura bajo placa	m2	$ 32.930,42	69,70	$ 2.295.250,57
12,3	Pintura sobre muros tres (3) manos color	m2	$ 29.515,00	127,32	$ 3.757.849,78
	Sub Total:				**$ 7.922.926,61**
	Cielos Rasos				
13,2	Suministro e instalación de Cielo raso en Panel yeso, incluye estructura y acabado	m2	$ 93.155,29	15,39	$ 1.434.032,57
	Sub Total:				**$ 1.434.032,57**
No.	**Cubierta e Impermeabilizaciones**				
16,4	Impermeabilización con manto edil y pintura bituminosa	ml	$ 88.939,57	7,88	$ 700.843,80
16,6	Suministro e instalación Canal en lámina galvanizada, cal 20, desarrollo D=0,50 m, incluye equipos y herramientas necesarias para su instalación	ml	$ 152.308,03	3,65	$ 555.924,32
16,26	Suministro e instalación Teja aluminio trapezoidal natural [7mm]	m2	$ 73.067,69	11,09	$ 810.612,90
16,27	Suministro e instalación Cubierta de lamina traslucida	m2	$ 50.737,67	4,30	$ 218.171,97
2,9	Estructura metálica, incluye perfiles, anclajes y platinas según planos	*Kg*	*$ 18.915,73*	64,00	$ 1.210.606,75
					$ 3.496.159,73
No.	**Sistema de Oficina**				
15,1	Desmonte de Puesto de Trabajo (sistema de Modular) Traslado, protección y reinstalación	Un	162.593	1,00	$ 162.593
	Sub Total:				**$ 162.593**
No.	**No Previsto**				
Np 2	Instalacion de porcelanato (Incluye guardaescobas)	m2	$ 149.400,00	14,82	$ 2.214.108,00
Np 3	Instalacion baldosa 50x50 gobernacion (Incluye gurdaescobas)	m2	$ 47.000,00	76,38	$ 3.589.860,00
	Sub Total:				**$ 5.803.968,00**

Total de costos directos :		$	46.740.417,92
Total costos directos :		$	46.740.417,92
Costos directos		$	46.740.417,92
Administración :	**17%**	$	7.945.871,05
Utilidad + IVA :	**5%**	$	2.781.054,87
Imprevistos :	**1%**	$	467.404,18
Total de Costos Indirectos		$	11.194.330,09
VALOR TOTAL :		**$**	**57.934.748,02**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COSTO CORTE # 3 CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEDES 2024

SEDE	COSTOS DIRECTOS
MANGOS	$ 3.561.123
POPAYAN	$ 7.750.000
ZARZAL	$ 46.740.418
BUGA	$ 17.203.900
INZA	$ 6.775.171
COCONUCO	$ 7.458.333
PASTO	$ 57.507.479
TOTAL	**$ 146.996.424**

Total de costos directos :		$ 146.996.424
Total costos directos :		$ 146.996.424,12
Costos directos		$ 146.996.424,12
Administración :	**17%**	$ 24.989.392,10
Utilidad :	**5%**	$ 7.349.821,21
IVA UTILIDAD	**19%**	$ 1.396.466,03
Imprevistos :	**1%**	$ 1.469.964,24
Total de Costos Indirectos		$ 35.205.643,58
VALOR TOTAL :		**$ 182.202.067,70**

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7.	**RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		**Regular**		**Bueno**		**N/A**	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FIRMA RESPONSABLES

CARLOS HUMBERTO ROSADA MUÑOZ
Supervisor

RICARDO MEJIA SEGURA
Supervisor

Nombre	Cedula
CARLOS HUMBERTO ROSADA MUÑOZ	1.085.660.574
RICARDO MEJIA SEGURA	94.425.328

Ciudad	CALI	fecha	11	09	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Carlos Humberto Rosada Muñoz		11/09/2024
Proyectó	Ricardo Mejía Segura		11/09/2024
Revisó	Yesid Jiménez Hoyos		22/09/2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.