	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 1 del 2 al 5 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ERIKA MILENA GOMEZ ACONCHA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA CONECTAR TERRITORIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÒN DE TERRITORIOS, ACORDE AL CONVENIO NUMERO 1526 DE 2022, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo al alcance del contrato se van a intervenir 1.000 metros en pavimento rigido MR 4,0 MPa.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarca en la construcción de un pavimento rigido de MR 4,0 MPa de longitud de 1.000 metros, 128 metros cúbicos de andes de concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 psi) respectivamente. Igualmente se proyecta la instalacion de 3.000 ml de lineas de demarcacion con resina termoplastica. Entre otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION ANTIOQUIA 2023 con NIT 901.724.026-7

INTEGRANTES: MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXII S.A.S con NIT 811.038.634-6, CASTELLON INGENIERIA S.A.S con NIT 900.944.024-2

CONTRATO No. COP-002-2023 — VALOR INICIAL: $ 2.759.666.786,00

FECHA DE INICIO: 2/10/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2.759.666.786,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23 NIT 901.737.077-9

INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S NIT 901.647.575-9 con participacion 10% y JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C. 9.063.517 con participacion de 90%.

CONTRATO No. 2930 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 1.899.999.999,00

FECHA DE INICIO: 2/10/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 1.899.999.999,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.805.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.805.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.899.999.999			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.899.999.999			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.759.666.786,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 6.579.045,62	0,2384%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.580.149,48	0,238%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.573.010,07	0,057%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.007.139,42)	-0,181%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.580.270,91	0,238%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.573.010,07	0,057%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14.370.053,20	0,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.011.832,00	0,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.370.053,20	0,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.011.832,00	0,42%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,024% — Avance o Atraso Físico %: 0,03%

Meta Física Ejecutada %: 0,057%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Und	1			Prog	0,00440				0,0238%
					Ejec	0,00570				0,057%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: N.A

TRAMO Y/O SECTOR (n): N.A

TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
BULDOZER	1	
RETROEXCAVADORA	1	
MOTONIVELADORA	1	
VIBROCOMPACTADOR	1	
CARROTANQUE	1	
VIBROCOMPACTADOR DE RANA	1	
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS	1	
VEHICULO DELINEADOR	1	
VIBRADOR DE CONCRETO	1	
Total	10	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: La interventoria se encuentra solicitando al contratista las observaciones al documento del PAGA, realizadas por el especialista.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No lo han entregado a la fecha

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Una vez suscrito el contrato de interventoria 2930 el dia 25 de agosto de 2023, el Consorcio Vial 23 por directriz del INVIAS realizo las siguientes actividades previas a la firma del acta de inicio de Interventoria.
1. El dia 31 de agosto se realizo recorrido del proyecto Via urbana calle 49, tambien llamada "Calle Cuarta", contando con la participacion del INVIAS, Municipio, Contratista e Interventoria, partiendo de la abscisa final hacia el inicio del proyecto, donde se observo el estado actual de la via, presentando deterioro superficial (fallos) de la misma. Longitud de recorrido aproximada 1.000 metros lineales de via.
2. El dia 20 de septiembre de 2023 por solicitud del Invias, se realizo reunion en las instalaciones del Instituto Nacional de Vias, contando con la participacion de Invias territorial Antioquia e Invias Bogota, Municipio, Contratista e Interventoria Consorcio Vial 23.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. El dia 21 de septiembre de 2023, por medio del comunicado VIAL23ANTIO-2023-003, la interventoria solicita a la alcaldia de Ciudad Bolivar y a Contratista Conexion Antioquia 2023, la entrega de la documentacion del contrato de obra COP-002-2023, documentacion ambiental (PAGA) y social (PGS) de acuerdo al manual de Interventoria INVIAS.
2. El dia 25 de septiembre de 2023, por medio de correo electronico la alcaldia Ciudad Bolivar envia documentacion del proyecto Via Urbana calle 49, tambien llamada "Calle Cuarta" a la Interventoria.
3. El dia 28 de septiembre de 2023, por medio de correo electronico envia el comunicado VIAL23ANTIO-2023-009, la interventoria solicita a la alcaldia Ciudad Bolivar, la entrega de los documentos contractuales y documentos tecnicos de las obras que se van a ejecutar dentro del convenio 1526-2022.
4. El dia 30 de septiembre de 2023, por medio del comunicado VIAL23ANTIO-2023-010, la interventoria solicita a la alcaldia Ciudad Bolivar y a Contratista Conexion Antioquia 2023, la entrega de la siguiente documentacion, Actualizacion de Polizas, Actas de Vecindad, Programacio de la Revision y/o ajustes a los estudios y diseños, dar respuesta al oficio VIAL23ANTIO-2023-003. Cabe anotar, que la interventoria en el mencionado oficio no autoriza intervenir fisicamente la via objeto del contrato obra.
5. Se firmo el acta de inicio del Contratista e Interventoria a partir del 02 de octubre de 2023.
6. El dia 05 de octubre de 2023, por medio de correo electronico el Contratista Conexion Vial Antioquia 2023, envia a la Interventoria la siguiente informacion: Hojas de vida personal profesional inicial del contrato, Revisión del documento "Diseño de pavimento rígido de vía calle 49" (sin fima de especialista), Certificado de Botadero RCD autorizado, Plan de manejo de tráfico - PMT, Plan de manejo ambiental y PGIO Ciudad Bolívar.

ACTIVIDADES TECNICAS

1. Entre los dias 12 y 13 de septiembre de 2023 el contratista de obra realiza el levantamiento inicial topográfico de la vía a intervenir (Calle 49).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la documentacion solicitada por la Interventoria al Contratista Conexión Antioquia de 2023.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realiza recorrido del proyecto Via Urbana calle 49. Abscisa Final.



Reconocimiento de corredor vial durante el recorrido realizado el dia 31 de agosto de 2023. Tramo Intermedio



Sitio critico en tramo intermedio de pavimento articulado Via Urbana calle 49.



Sitio critico en tramo intermedio de pavimento articulado Via Urbana calle 49.



Abscisa Inicial del corredor vial a intervenir. Calle 49.



El contratista de obra realiza el levantamiento inicial topográfico de la vía a intervenir, entre el 12 y 13 de septiembre de 2023.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: LAZARO EUCLIO SALAZAR ECHEVERRIA Matrícula Profesional No.: 08202-30681 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.