	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA TERCIARIA QUE DESDE LA VIA AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA CONDUCE AL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 1 del 2 al 5 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ERIKA MILENA GOMEZ ACONCHA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Obras, incluye diseño para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de corredores rurales productivos en el Municipio de San Luis, Antioquia.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo a la propuesta inicial del contrato se van a mejorar 7.000 metros lineales de via en afirmado.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta inicialmente se enmarca en el mejoramiento de 7.000 metros lineales de via en afirmado aproximadamente, 1 Alcantarilla en tuberia de concreto reforzado de 5 metros de longitud y diametro 36", 1 Box Culvert de seccion 1.50 x 1.50 metros de longitud 6 metros, 2 muros de contencion de altura 6 metros y longitud 10 metros y 8 metros respectivamente. Entre otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUIS NIT 901.715.679-8

INTEGRANTES: JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S NIT 901.502.544-8, COREMPORIUM S.A.S NIT 901.417.449-2 y JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON cedula 1.117.503.840.

CONTRATO No. SP-100-1108-001 — VALOR INICIAL: $ 771.481.487,00

FECHA DE INICIO: 14/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 13/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/04/2024 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23 NIT 901.737.077-9

INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S NIT 901.647.575-9 con participacion 10% y JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C. 9.063.517 con participacion de 90%.

CONTRATO No. 2930 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 1.899.999.999,00

FECHA DE INICIO: 2/10/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 1.899.999.999,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 799.994.922			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.805.000.000	$ 94.999.999		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 749.201.487,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - — %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %

AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - — %

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - — %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 14.370.053,20 — 0,76%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 8.011.832,00 — 0,42%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA $ 14.370.053,20 — 0,76%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA $ 8.011.832,00 — 0,42%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	DISPONIBLE		
ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Una vez suscrito el contrato de interventoria 2930 el dia 25 de agosto de 2023, el Consorcio Vial 23 por directriz del INVIAS realizo las siguientes actividades previas a la firma del acta de inicio de Interventoria.
1. El dia 01 de septiembre se recorrido del proyecto Via Autopista Medellin-Bogota conduce al Corregimiento el Prodigio, contando con la participacion del INVIAS, Municipio, Contratista e Interventoria, partiendo desde el inicio del proyecto, donde se observo el estado actual de la via e identificaron sitios criticos de la misma. Se realizo el recorrido a la longitud total de la via 22,1 Km.
2. El dia 20 de septiembre de 2023 por solicitud del Invias, se realizo reunion en las instalaciones del Instituto Nacional de Vias, contando con la participacion de Invias territorial Antioquia e Invias Bogota, Municipio, Contratista e Interventoria Consorcio Vial 23.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. El dia 21 de septiembre de 2023, por medio del comunicado VIAL23ANTIO-2023-005, la interventoria solicita a la alcaldia de San Luis y a Contratista San Luis, la entrega de la documentacion del contrato de obra SP-100-1108-001, documentacion ambiental (PAGA) y social (PGS) de acuerdo al manual de Interventoria INVIAS.
2. El dia 02 de octubre de 2023, por medio de correo electronico envia el comunicado VIAL23ANTIO-2023-012, la interventoria solicita a la alcaldia San Luis, la entrega de los documentos contractuales y documentos tecnicos de las obras que se van a ejecutar dentro del convenio 1317-2022.
3. El dia 02 de octubre de 2023, por medio de correo electronico el contratista Consorcio San Luis envia el comunicado ADM-003-CSL, a la Alcaldia San Luis e Interventoria, solicitando los Estudios y diseños iniciales para la ejecucion del contrato de obra.
4. El dia 03 de octubre de 2023, por medio del comunicado VIAL23ANTIO-2023-013, la interventoria solicita a la alcaldia San Luis y a Contratista Consorcio San Luis, la entrega de la siguiente documentacion, Actualizacion de Polizas, Actas de Vecindad, Programacion de la Revision y/o ajustes a los estudios y diseños, dar respuesta al oficio VIAL23ANTIO-2023-005.
5. Se firmo el acta de inicio de Interventoria a partir del 02 de octubre de 2023.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar sequimiento a la documentacion solicitada por la Interventoria al Contratista Consorcio San Luis

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Recorrido de la Via Autopista Medellin-Bogota que conduce al Corregimiento El Prodigio, contando con la participacion de INVIAS, Municipio, Contratista e Interventoria.



Sitio critico en tramo intermedio de la Via Autopista Medellin-Bogota que conduce al Corregimiento El Prodigio.



Abscisa final de la Via Autopista Medellin-Bogota que conduce al Corregimiento El Prodigio. Longitud total aproximada de via 22,1 Km.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: LAZARO EMILIO SALAZAR ECHEVERRIA Matrícula Profesional No. 08202-30681 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.