	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA TERCIARIA QUE DESDE LA VIA AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA CONDUCE AL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 4 del 20 al 26 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ERIKA MILENA GOMEZ ACONCHA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Obras, incluye diseño para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de corredores rurales productivos en el Municipio de San Luis, Antioquia.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo a la propuesta inicial del contrato se van a mejorar 7.000 metros lineales de via en afirmado.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta inicialmente se enmarca en el mejoramiento de 7.000 metros lineales de via en afirmado aproximadamente, 1 Alcantarilla en tuberia de concreto reforzado de 5 metros de longitud y diametro 36", 1 Box Culvert de seccion 1.50 x 1.50 metros de longitud 6 metros, 2 muros de contencion de altura 6 metros y longitud 10 metros y 8 metros respectivamente. Entre otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUIS NIT 901.715.679-8

INTEGRANTES: JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S NIT 901.502.544-8, COREMPORIUM S.A.S NIT 901.417.449-2 y JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON cedula 1.117.503.840.

CONTRATO No. SP-100-1108-001 — VALOR INICIAL: $ 771.481.487,00

FECHA DE INICIO: 14/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 13/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/04/2024 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23 NIT 901.737.077-9

INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S NIT 901.647.575-9 con participacion 10% y JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C. 9.063.517 con participacion de 90%.

CONTRATO No. 2930 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 1.899.999.999,00

FECHA DE INICIO: 2/10/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 1.899.999.999,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 799.994.922			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.805.000.000	$ 94.999.999		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 749.201.487,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %

AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 57.480.212,80 — 3,03%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 32.047.328,00 — 1,69%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA $ 14.370.053,20 — 0,76%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA $ 8.011.832,00 — 0,42%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — DISPONIBLE

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI ___ NO ___

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. El dia 23 de octubre de 2023, la Interventoria por medio de correo electronico y por directriz del INVIAS a través de la Ing. Claudia López - Gestora del proyecto comunica que para el día miércoles 25 de octubre de 2023, hora 9.15am cita a reunión presencial en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Luis. Igualmente deben asistir las partes involucradas Municipio, Representante legal y/o del Contratista Consorcio San Juan 2023, Invias (Ing Claudia) e interventoría.

2. El dia 24 de octubre de 2023, por medio de correo electronico la Interventoria envia el comunicado VIAL23ANTIO-2023-023, solicitando a la alcaldia San Luis, de respuesta a los oficios VIAL23ANTIO-2023-013 (03/10/2023) y VIAL23ANTIO-2023-014 (03/10/2023).

3. El dia 25 de octubre de 2023 se realiza reunion presencial No 2 en el Municipio de San Luis y recorrido al proyecto entre el Municipio, Invias Bogota, Contratista e Interventoria, identificando nuevamente los sitios criticos.

Los temas tratados en la reunion fueron:

• El municipio cumplio el compromiso de entregar el Otro SI No 1 de la licitacion publica LIC-001-2023.

• El contratista se encuentra gestionando la actualizacion de las garantias y se estima entregarlas el dia jueves 26 de octubre de 2023.

• Se cumplio con los sitios criticos, identificado las obras de drenaje en el campo. **Sitio critico Nº 1**. Muro de Contencion, coordenadas N 06º 01' 28,3", W74º 50' 53,9" Lado Izquierdo, **Sitio critico Nº 2** Box Culvert transversal, coordenadas N 06º 01' 47,3", W 74º 50' 35,0", **Sitio critico Nº 3** coordenadas N 06º 02' 53,38", W 74º 49' 25,7"

• Dada la solicitud realizada por el Invias, el contratista realizara la evaluacion tecnica y financiera de las obras a realizar, entre esas la alternativa de construccion de una placa huella en el punto critico ubicado entre las coordenadas PR0+000 (N 5º 58' 42", W 74º 53' 47,0" Via autopista Medellin-Bogota) y el PR0+993 (N 5º 59' 9,9", W 74º 53' 40,3").

• El contratante manifiesta que realizara los Estudios y diseños establecidos con los parametros de la cartilla INVIAS, el Instituto valida esta propuesta una vez sean presentados dichos estudios y diseños, la Interventoria realizara la revision pertinente. Igualmente, la administracion dara su VoBo respecto al concepto de la Interventoria. Dicha entrega se realizara acorde al plazo contractual (1 mes).

• La administracion Municipal debe tramitar la certificacion de la ocupacion de cauce ante CORPONARE.

• Una vez recibidas las polizas actualizadas se perfecciona el acta de inicio del contrato de obra.

Compromisos pactados en la reunion fueron:

• Garantias los numerales 4, 5, 6, 7 (Fecha de cumplimiento 26/10/2023).

• Entreg de estudios, diseños y alternativa tecnicas financieras (Fecha de cumplimiento 14/12/2023).

4. La interventoria sigue realizando seguimiento y revision a la documentacion enviada por el Contratista el dia 6 de octubre de 2023 por medio del comunicado ADM-005-CSL.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar seguimiento a la documentacion solicitada por la Interventoria al Contratista Consorcio San Luis

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo donde se realizara la evaluacion de la construccion de una placa huella. Longitud aproximada 1.000 metros



Otra vista donde se realizara la evaluacion de la construccion de una placa huella. Longitud aproximada 1.000 metros



Obras complementarias de drenaje en tramo donde se evaluara la construccion de placa huella.



Otra vista donde se realizara la evaluacion de la construccion de una placa huella. Longitud aproximada 1.000 metros



Otra vista donde se realizara la evaluacion de la construccion de una placa huella. Longitud aproximada 1.000 metros



Obras complementarias de drenaje en tramo donde se evaluara la construccion de placa huella.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: LAZARO EMILIO SALAZAR ECHEVERRIA Matrícula Profesional No. 08202-30681 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.