	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/3
		FECHA	27/10/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 02.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE OBRA No. Consorcio Conexion Antioquia 2023 Contrato CDP-002-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Conexión Antioquia 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de vías en el Municipio de Ciudad Bolivar Opto Antioquia, Departamentos Territoriales, en el Marco del programa para conexion de Territorios acorde al convenio numero 1526 de 2022, suscrito con INVIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio VIAL 23

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento a los Estudios y Diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Entrega del Estudio de transito actualizada 16/11/2023. a año 2023.
2. Estudio de suelos; ejecución de 4 apiques prof: 150 mt, con coordenadas y toma de muestras de ensayos Laboratorio, CBR. 16/11/2023 Abscisas. Caracterización de las muestras (LL, Lp, Ip, % expansion, clasificacion estratigrafia de suelos. Recomendaciones de capas de reemplazo entre otras recomendaciones. Igualmente diseñar un perfil longitudinal estratigrafico de suelo.
3. Est de Diseño de Pavimento.. 23/11/2023
   De acuerdo a los resultados obtenidos del Est de transito actualizado y Estudio de suelos Revisado y/o ajustado con los resultados obtenidos en campo y Laboratorio.
4. Presentar el balance de cantidades de Obra teniendo en cuenta los resultados Obtenidos en los Estudios realizados actualizados 23/11/2023
5. Presentar el programa de Obra y Programacion del Flujo de Inversiones Semanal y mensual en excel y proyect. Noviembre 02/2023

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

6° El resto de los documentos solicitados en OFICIO VIAL23ANTIO-2023-003 con fecha 21 Septiembre/2023; 30 Noviembre/2023.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1 Entrega Est topográfico actualizado	16/11/2023	Contratista
2 Est de suelos actualizado	16/11/2023	Contratistas
3- Est Diseño Pavimento actualizado	23/11/2023	Contratista
4- Balance de contrato	23/11/2023	Contratistas
5- Programa de Obra excel y proyt	02/11/2023	Contratista
6- Resto de documentos	30/11/2023	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 06/11/2023.
(Día /Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Juan Carlos Vela	Jefe Planeacion	Alcaldia	
Juan Carlos Restrepo	Sec. OOPP	"	
Carlos Rpo.	Res. Socio-Amb.	Mega.	Carlos Rpo.
Luis Calderón Tunjo	Ing. Residente	Mega Proyecto Vial	
Mauricio Marquez V.	Alcalde	Alcaldia	
Alvaro Sabogal Echeverria	Director Interventoria	Consorcio VIAS 23	
Claudia C López P.	Gestora Proy	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner