	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 20/09/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. Inicial
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. COP-002-2023, LP-006-2023, OP-001-2023, SP-100-1108-001, LP-001-2023, COP-004-2023, SP-OP-003-2021, L-P 230-09-04-01-2023.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO SAN JUAN 2023, CONSORCIO SAN LUIS, CONSORCIO VIAL GS, CONSORCIO DESARROLLO RURAL DE CHIGORODO, PETROLEP COMPANY S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
1. “Mejoramiento de vías en el Municipio de Ciudad Bolívar departamento de Antioquia para conectar territorios en el marco del programa para la conexión de territorios, acorde al Convenio numero 1526 de 2022, suscrito con el Instituto Nacional de Vías-Invias.”
2. "Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de la via rural Cuartas-El Despiste en el corregimiento de San Felix del programa Colombia Rural del Instituto Nacional de Vias-INVIAS".
3. "Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía corregimiento de siete vueltas y sus veredas en el Municipio de San Juan de Urabá -Departamento de Antioquia-Programa Rural.”
4. "Obras, incluye diseño para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de corredores rurales productivos en el Municipio de San Luis, Antioquia".
5. "Construcción de placa-huella en la vía las andes-la yaruma del municipio de salgar Antioquia".
6. "Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del municipio de Chigorodó, departamento de Antioquia del Programa Colombia Rural".
7. "Mantenimiento y mejoramiento de la vía que comunica La Libia – La Camelia del Programa Colombia Rural del Instituto Nacional de Vias en el municipio de Betania – Departamento de Antioquia"
8. "Mantenimiento y mejoramiento de Vías Rurales, tramo alto Senon-Buenos Aires, dentro del Programa Colombia Rural"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Presentacion por parte del INVIAS, Municipio, Contratistas e Interventoria.
2. Informacion de los Convenios Interadministrativos y Contratos de Obra.
3. Programacion de recorridos de la Interventoria en compañía con los Municipios y Contratista.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Presentacion de Interventoria por parte del INVIAS.
2. Presentacion de todos los profesionales participantes por parte del Municipio, Contratista, Invias e Interventoria.
3. Comparativos entre los Convenios Interadministrativos y Contratos de Obra.
4. Fecha de legalizacion de Acta de Inicio de Interventoria.
5. Manejo de anticipo y cuentas conjuntas para los Contratos de Obra de Bello, San Juan de Uraba y Contrato de Interventoria.
6. Tramite de cambio de firma del manejo de los recursos para cada uno de los Contratos de Obra, de acuerdo a lo establecido en los Convenios Interadministrativos.
7. Informacion general de los Contratos de Obra por parte del Municipio y Contratistas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La Ingenieria Patricia Morales (Jefe Unidad Ejecutora de INVIAS Bogota) realizo la presentacion de la Interventoria, seguidamente se realizó la presentación de cada uno de los funcionarios por parte del INVIAS, Municipio y Contratista.
2. La Ingenieria Patricia Morales toma la palabra y realiza presentacion mediante diapositivas, establece comparaciones entre las clausulas establecidas entre los Convenios Interadministrativos (INVIAS-MUNICIPIO) y Contratos de obra (MUNICIPIO-CONTRATISTA).
3. La Ingenieria Patricia menciona los siguientes puntos durante la reunión:
• Esta Interventoria es una Interventoria multiproyectos y expresa que las actividades de inicio de la misma se daban a partir de la fecha de la presente reunión (20 de septiembre de 2023). Solicito a la Interventoria, realizar la revision de los Contratos
de Obra respecto a los Convenios Interadministrativos (Polizas y garantias, presupuestos, valle informativa, obligaciones del Municipio y Contratista).
• Tener en cuenta las condiciones establecidas en los Convenios Interadministrativos, clausula septima en lo pertinente al manejo de los recursos, clausula decimasexta garantia unica de cumplimiento y seguro, entre otras clausulas.
• Dar cumplimiento a lo establecido en la clausula de los Contratos de Obra de Bello, San Juan de Uraba y Contrato de Interventoria respecto al buen manejo del anticipo. Ademas, de tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Interventoria aplicativo de programa de inversion y buen manejo de anticipo.
• Aclaro que el tiempo para la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños entregados por los municipios a los contratista, es de 1 mes a partir de la

fecha del acta de inicio de cada uno de los contratos de obra. Ademas, menciono que estos documentos deben ser entregados y/o ajustados por el contratista, teniendo en cuenta las necesidades de los tramos criticios identificados por el Municipio, Comunidad y Contratista sin exceder el presupuesto.
4. Cada funcionario de los Municipios y/o Contratista brindaron informacion del estado actual de cada uno de sus contratos.
• Ciudad Bolivar: El Municipio informa que los estudios y diseños fueron entregados al contratista.
• Bello: El Municipio hizo entrega de los componentes a los estudios y diseños al contratista. Además, informo que el contratista estaba pendiente por entregar las polizas por cambio de Representante Legal y cesión del contrato de obra.
• San Juan de Uraba: El municipio informo que ya estaba adjudicado el contrato de obra y que se encontraba a la espera de la Interventoria por parte del INVIAS para iniciar el tramite con el acta de inicio de obra.
• San Luis: El contratista informó que en coordinación con la Interventoria (Cada uno con sus especialistas) realizar recorrido y determinar las obras de drenaje a realizar de acuerdo a la necesidad del proyecto (Alcantarilla y Box Culvert). Posterior a esto, presentar a consideracion del Entre Contratante e Interventoria, la revision a los ajustes de los estudios y diseños.
• Salgar: El Municipio informa que la estructura de pavimento es una placa huella y los ajustes y diseños serán enmarcados de acuerdo a la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales Programa Colombia Rural.
• Chigorodo: El contrato a la fecha se encuentra suspendido, de acuerdo a informacion suministrada por el Municipio, si en 15 dias a partir del 20 de septiembre de 2023, el Contrato no entra a licitacion, no se aprobaria la ejecucion para el año 2023.
• Andes: De acuerdo a la informacion recibida por parte del Municipio, debe volverse a contratar, el Contratista tiene multa parcial y un proceso de incumplimiento abierto. Igualmente, informan que tienen un aporte de cofinanciacion por parte del Municipio por valor de doscientos millones de pesos ($200.000.000).
• Betania: De acuerdo a la informacion recibida por parte del Municipio, debe volverse a contratar, el Contratista incumplio y el municipio no aplica el proceso de multa.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de la documentacion inicial por parte de los Municipios y Contratistas de obra	27/09/2023	Municipios y Contratistas de Obra.
Legalizacion de actas de inicio contratos de obra	27/09/2023	Municipios y Contratistas de Obra.
Entrega de programacion a la revision y/o ajustes a los estudios y diseño	27/09/2023	Contratistas

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N.A
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Se anexa acta de firmas con los participantes.			

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

COLOMBIA VIDA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CODIGO	ABIENS -FR-3	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	REGISTRO DE PARTICIPANTES	Versión	1	
		Página	1 de ___	

PROCESO	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA			
TEMA	Contrato N° 2430 de 2023 Consorcio Vial 23	Fecha		20 Sept 2023
Quien convoca reunión	Ing. Patricia Morales.	Hora de inicio		2:00 pm
Cargo	Coordinadora Subdirección Vías Responsables	Hora finalizacion		
Lugar de reunión	DTA			

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
JUAN E ARCIA	CONSORCIO VIAL 65	Residente	310 9365228	jearciago@hotmail.com	
Carlos Andrés Gonzalez V.	Municipio Salgar	Alcalde	3016535532	alcaldia@salgar-antioquia.gov.co	
Evaristo Mayssa Valverde	Consorcio Vial 65	R Legal	301 544 0727	titomayssa@hotmail.com	
Henry Suárez J	Mpio San Luis	Alcalde	3148240998	alcalde@sanluis-antioquia.gov.co	
Diana Morales Torres	Mpio San Luis	Dir Planeación	3202702275	Planeacion@sanluis-antioquia.gov.co	
Camila Cruz Sanchez	INVIAS - Ant.	Apoyo Supervision	3108511843	ccruz@invias.gov.co	Camila Cruz S.
Hector Paz P.	Consorcio Vial	Apoyo	3203678 S	Dcon.R.cruz@gmail.com	
Luis Alfredo Montalvo		Ins. Residente	3022458948	fafo-44@hotmail.com	
David Leonardo Morales Galan	Consorcio Vial Antioquia 2023	Representante Legal	3223520219	dalomoga01@gmail.com	
Alexis Cuellar	Consorcio San Luis	R.L Consorcio San Luis	3136487852	jalexiscuellar@hotmail.com	
Luis Cardenas Turizo	Conexion Vial Antioquia	Dir. Obra	3204405266	Cconexionvialantioquia2023@mapeperfovial.com	
Claudia Marcela Aristizabal S.	Municipio Bello - OOPP	Supervisora	3178103965	claudia.aristizabal@bello.gov.co	Claudia Aristizabal
Cristian Peralta	municipio Bello	Aux Super	3203611068	Ccantamaria46@hotmail.com	
Andres Mira J	Alcaldia Bdlo	Gerente	3013832196	andresmiraobdlo@gmail.com	
Luis Fernando Mejia	Alcaldia de Bello	contratista	3117812091	luismejiagalvan@hotmail.com	Luis F. Mejia.

COLOMBIA VIDA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CODIGO	ABIENS -FR-3	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	REGISTRO DE PARTICIPANTES	Versión	1	
		Pagina	1 de ___	

PROCESO	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA					
TEMA	Contrato N° 2130 de 2023 Consorcio Vial 23				Fecha	20 Sept 2023
Quien convoca reunión	Ing Patricia Morales				Hora de inicio	2:00 pm
Cargo	Coordinadora Subdirección Vias Regionales				Hora finalizacion	
Lugar de reunión	DTA					

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
Alberson Trella V.	Alcaldía Chigorodó	Sec. Obras	322 599 9131	obrasdechigorodo@gmail.com	
Patricia Morales	INVIAS / SVR	Coordinadora	3017425316		
JUAN DAVID HERNANDEZ	INVIAS / ANT	Ing. Civil	300 2020 305	jdhernandez@invias.gov.co	
Libardo Emilio Salazar Echeverria	Consorcio Vial 23	Ing Civil Director	3162124770	vial23.arbo@gmail.com	
Luis Bernardo Montoya	Invias	Ing Apoyo	3146308116	lbmontoya@invias.gov.co	
Diana Morales Torres	Alcaldía San Luis	Sec Planeación	3202702275	planeacion@sanluisantioquia.gov.co	
Mauricio Marquez	Alcalde C. Bolivar	Alcalde	3127717862		
Colona Liliana Sierra Lopez	Alcaldía Salgar	S. planeacion	3195221339	planeacion@salgar-antioquia.gov.co	
Carlos Mario Villada Uribe	Alcaldía Betania	Alcalde	3122109283	villadaue@yahoo.es	
Leonardo García Restrepo	Alcaldía Betania	Asesor Jurídico	3017193958	leonardo.garcia@abogadosasociados.com.co	
Juan Camilo Giraldo P.	Consorcio San Juan	Dir. Obra	3045576111	Pezzottiing2018@hotmail.com	Joaquin Pezzotti
[illegible]	ALCALDIA SAN JUAN DE URABA	SEC PLANEACION	3207214402	planeacion@sanjuandeuraba-ant.gov.co	
Hernan Gil Higuita	Alcaldía Bello	Sec OOPP	3132370171	hernandez.gil@bello.gov.co	