Código: 2BS-FR-0074 Fecha: 14-05-2021 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	10-6-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

UNIDAD:	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	Valor total del Contrato:	$ 2.350.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	BG. JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO	Valor inicial del Contrato:	$ 2.000.000.000,00
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:		Fecha de Inicio Contrato:	10/08/2024
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SOLUCION EN INGENIERIA - PROSOI S.A.S	Valor Adición No. 1:	$ 350.000.000,00
		Valor Adición No. 2:	-
SUPERVISOR TÉCNICO:	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA	Valor total presente formato:	$ 47.355.757,85
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:		Fecha presente formato:	07/10/2024
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA	Corte de mantenimiento:	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING. ALVARO RODRIGUEZ	Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	OCTUBRE DE 2024

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA III SANTA FE

CONSECUTIVO NECESIDAD :	E3-03
NECESIDAD:	Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estación de Policía III Santa Fe
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Baño damas piso 1, fachadas sur y occidental de estación
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	0,00	3,00	$ 81.288,00	$ 243.864,00	
	A1-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	0,00	3,00	$ 24.171,00	$ 72.513,00	
	A1-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	0,00	17,49	$ 13.677,00	$ 239.210,73	
	A1-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos	UND	0,00	3,00	$ 24.171,00	$ 72.513,00	
	A1-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UND	1,00	4,00	$ 38.674,00	$ 154.696,00	
	A1-1.30.	Desmonte de Grifería	UND	1,00	4,00	$ 11.967,00	$ 47.868,00	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS			UND				
	A1-3.52.	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxómetro		2,00	1,00	$ 830.571,00	$ 830.571,00	
	A1-3.73.	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	UND	0,00	3,00	$ 332.484,00	$ 997.452,00	

Código: 2BS-FR-0074 Fecha: 14-05-2021 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES						POLICÍA NACIONAL
CONTRATO:	10-6-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.					

7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A1-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	347,54	207,62	$ 24.305,00	$ 5.046.204,10	
	A1-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	0,00	166,71	$ 19.832,00	$ 3.306.192,72	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS Y ENCHAPES							
	A1-8.02.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm	M2	0,00	17,49	$ 21.340,00	$ 373.236,60	
	A1-8.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	0,00	17,49	$ 145.824,00	$ 2.550.461,76	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A1-9.01.	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca	M2	14,00	14,00	$ 326.071,00	$ 4.564.994,00	
	A1-9.30.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	0,00	10,00	$ 26.825,00	$ 268.250,00	
	A1-9.48.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.	M2	0,00	1,50	$ 153.093,00	$ 229.639,50	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A1-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	485,58	485,58	$ 34.674,00	$ 16.837.000,92	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	17,95	17,95	$ 6.867,00	$ 123.262,65	
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	0,50	2,00	$ 73.924,00	$ 147.848,00	
18	OTROS							
	18.19.	Regatas para tuberia electrica e hidraulica, con ancho variable sobre diferente tipología de material	ML	15,00	5,00	$ 4.868,00	$ 24.340,00	
	18.41.	Mantenimiento de cajas de inspeccion, incluye revision con sonda electrica	UND	0,00	4,00	$ 43.931,00	$ 175.724,00	

Código: 2BS-FR-0074 Fecha: 14-05-2021 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:		10-6-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.					
	18.99.	Pre-lavado superficie general de la piedra, pulida, destronque, impermeabilización y emboquillado en fachada	ML	28,00	28,00	$ 30.375,00	$	850.500,00	

SUBTOTAL	$	37.156.341,98
TOTAL COSTO DIRECTO	$	37.156.341,98
ADMINISTRACIÓN 21%	$	7.802.831,82
IMPREVISTOS 0,5%	$	185.781,71
UTILIDAD 5%	$	1.857.817,10
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$	352.985,25
TOTAL COSTO INDIRECTO	$	10.199.415,87
COSTO TOTAL	$	47.355.757,85
SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR		
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR		

Elaboró:

ING. ALVARO RODRIGUEZ
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:

ARQ. JEISON RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:

ING. ALVARO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Verificación Técnica:

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAICES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI_____ NO _____ Número de Comité _____ Fecha de Comité _____

OBSERVACIONES


Revisó y Autorizó:

COMANDANTE O JEFE DE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO*
(Esta firma solo aplica para trámites de necesidades de la unidad sin delegación del gasto)

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe	NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.							
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES						REF.	CONTRACTUAL		
A1-1.13.	Desmonte Placas Macizas			UNIDAD	M2		REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DEMOLICION PLACA EN AREA DE CAJAS DE INSPECCION BAÑO HOMBRES	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00				-	2,00	
DEMOLICION PLACA EN AREA DE CAJAS DE INSPECCION BAÑO DAMAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										3,00	



Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA


Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe			NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.						
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES								REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.14.	Desmonte Alistado de Piso				UNIDAD	M2			REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DEMOLICION PLACA EN AREA DE CAJAS DE INSPECCION BAÑO HOMBRES	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00				-	2,00	
DEMOLICION PLACA EN AREA DE CAJAS DE INSPECCION BAÑO DAMAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-					-	
TOTAL										3,00	



Observaciones:

Pag. 1 de

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe	NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.						
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES						REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso			UNIDAD	M2		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ENCHAPE PISO BAÑO CABALLEROS PISO 1	16,10	2,90	5,55	1,00	16,10				-	16,10	
	1,39	1,00	1,39	1,00	1,39				-	1,39	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										17,49	

Observaciones:

Contratista



ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.					
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES						REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos			UNIDAD	UND		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE MARCOS DE TAPAS DE CAJAS DE INSPECCION	-			3,00	3,00				-	3,00	 
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										3,00	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA


Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S					FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO					CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA											
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe			NECESIDAD:		E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.						
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES									REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios					UNIDAD	UND			REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SANITARIOS BAÑO DAMAS	-			2,00	2,00				-	2,00	
SANITARIO BAÑO CABALLEROS	-			2,00	2,00				-	2,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										4,00	



Observaciones:

Pag. 1 de

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.					
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES						REF.	CONTRACTUAL	
A1-1.30.	Desmonte de Griferia			UNIDAD	UND		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SANITARIOS BAÑO DAMAS	-			2,00	2,00				-	2,00	
SANITARIO BAÑO CABALLEROS	-			2,00	2,00				-	2,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										4,00	

Observaciones:

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-3.52.	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxómetro			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
REPOSICION SANITARIO BAÑO DAMAS	-			1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										1,00	

Observaciones:

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS						REF.	CONTRACTUAL	
A1-3.73.	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro			UNIDAD	UND		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
GRIFERIA TIPO PUSH PARA SANITARIOS BAÑO DAMAS	-			2,00	2,00				-	2,00	
GRIERIA TIPO PUSH PARA SANITARIO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	-			1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										3,00	

Observaciones:

Pag. 1 de

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor


ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe	NECESIDAD:		E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA						REF.	CONTRACTUAL		
A1-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.			UNIDAD	M2		REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FACHADA SUR	74,54	12,85	5,80	1,00	74,54	1,50	1,79	8,00	21,44	53,10	
	-				-				-	-	

FACHADA OCCIDENTAL	89,73	14,62	6,14	1,00	89,73	0,80	1,36	8,00	8,70	81,03
	18,54	3,02	6,14	1,00	18,54				-	18,54
	69,27	11,28	6,14	1,00	69,27	0,80	1,79	10,00	14,32	54,95
	-				-				-	-
	-				-					-
	-				-				-	-
	-				-					-
	-				-				-	-
	-				-					-
TOTAL										207,62



Observaciones:

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA						REF.	CONTRACTUAL	
A1-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.			UNIDAD	ML		REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FACHADA SUR - ALFAJIAS		10,70		4,00	42,81				-	42,81	
		5,70		1,00	5,70				-	5,70	
FACHADA OCCIDENTAL - ALFAJIAS		13,85		4,00	55,40				-	55,40	
		15,70		4,00	62,80				-	62,80	
					-				-	-	
					-					-	
TOTAL										166,71	

Observaciones:

Pag. 1 de

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor


ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO							
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe	NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS Y ENCHAPES					REF.	CONTRACTUAL	
A1-8.02.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ENCHAPE PISO BAÑO CABALLEROS PISO 1	16,10	2,90	5,55	1,00	16,10				-	16,10
	1,39	1,00	1,39	1,00	1,39				-	1,39
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-					-
TOTAL										17,49

REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS



Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:		E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.				
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS Y ENCHAPES						REF.	CONTRACTUAL	
A1-8.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra				UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ENCHAPE PISO BAÑO CABALLEROS PISO 1	16,10	2,90	5,55	1,00	16,10				-	16,10	
	1,39	1,00	1,39	1,00	1,39				-	1,39	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-					-	
			TOTAL							17,49	

Observaciones:

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe	NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-9.01.	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FACHADA SUR	1,50	0,50	3,00	1,00	1,50				-	1,50	 
FACHADA OCCIDENTAL	12,50	6,25	2,00	1,00	12,50				-	12,50	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-					-	
TOTAL										14,00	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S						FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO						CONTRATO OBRA No.			10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA												
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe						NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS									REF.	CONTRACTUAL		
A1-9.30.	Mantenimiento y RESANES GENERALES						UNIDAD	M2		REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
RESANES EN FACHADA OCCIDENTAL	10,00	2,50	4,00	1,00	10,00				-	10,00	 
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-					-	
TOTAL										10,00	

Observaciones:

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe	NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS					REF.	CONTRACTUAL		
A1-9.48.	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.			UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
VIDRIOS EN ESQUINA FACHADA SUR	0,30	0,30	1,00	5,00	1,50				-	1,50	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										1,50	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:		E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							REF.	CONTRACTUAL		
A1-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.				UNIDAD	M2		REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FACHADA SUR	100,75	13,00	7,75	1,00	100,75					100,75	
	6,42	42,81	0,15	4,00	25,69					25,69	
	0,86	5,70	0,15	1,00	0,86					0,86	
FACHADA OCCIDENTAL	132,16	14,62	9,04	1,00	132,16					132,16	

	8,31	55,40	0,15	4,00	33,24	33,24
	28,81	3,02	9,54	1,00	28,81	28,81
	114,48	12,00	9,54	1,00	114,48	114,48
	12,40	62,80	0,20	4,00	49,60	49,60
			TOTAL			485,58





Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA


Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S					FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO					CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe				NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.					
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							REF.	CONTRACTUAL		
A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento					UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ENCHAPE PISO BAÑO CABALLEROS PISO 1	16,56	2,90	5,71	1,00	16,56				-	16,56	
	1,39	1,00	1,39	1,00	1,39				-	1,39	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-					-	
TOTAL										17,95	



Observaciones:

Pag. 1 de

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.				
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					REF.	CONTRACTUAL	
A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales			UNIDAD	M3	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
RCD DEMOLICION ENCHAPE	17,49			0,05	0,87				-	0,87	
RCD DEMOLICION PLACAS	3,00			0,15	0,45				-	0,45	
RCD LIMPIEZA CAJAS	3,00			0,23	0,68				-	0,68	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-					-	
TOTAL										2,00	

Observaciones:

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.				
CAPITULO	OTROS					REF.	CONTRACTUAL	
18.19.	Regatas para tuberia electrica e hidraulica, con ancho variable sobre diferente tipología de material			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
REGATA INSPECCION RED SANITARIA DE DESCOLE	-			5,00	5,00				-	5,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										5,00	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.**	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24			
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA								
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.					
CAPITULO	OTROS					REF.	CONTRACTUAL		
18.41.	Mantenimiento de cajas de inspeccion, incluye revision con sonda electrica			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CAJAS BAÑO DAMAS	-			1,00	1,00				-	1,00	
CAJAS BAÑO CABALLEROS	-			2,00	2,00				-	2,00	
CAJA DE DESCOLE EN SOTANO	-			1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
			TOTAL							4,00	

Observaciones:

Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	PROSOI Más allá de la ingeniería

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES 10	AÑO 2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24		
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA							
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía III Santa Fe		NECESIDAD:	E3-03 / Mantenimiento de fachadas sur y occidental vandalizadas y reparación de gotera en fachada occidental.				
CAPITULO	OTROS					REF.	CONTRACTUAL	
18.99.	Pre-lavado superficie general de la piedra, pulida, destronque, impermeabilización y emboquillado en fachada			UNIDAD	ML	REF.	HOJA 1 DE 1	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FACHADA SUR Y OCCIDENTAL	-			28,00	28,00				-	28,00	 
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-					-	
TOTAL										28,00	

Observaciones:

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO