Ingeniera,
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JUNIO 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE 2.3 KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA CUARTAS EL DESPITE**

LONGITUD DEL CORREDOR: 4.2 km

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	LP-006-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023	NIT:	901.743.680-5
CONFORMACIÓN:	- AZ CIVIL S.A.S NIT 900.849.836-1 CON PARTICIPACION 10% - RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S NIT 901.514.977-5 CON PARTICIPACION DE 50% - TECNIVAL CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901.638.507-1 CON PARTICIPACION DE 40%		
Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA RURAL CUARTAS-EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.		
Fecha de Inicio:	8 DE NOVIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	SVR XXXXX
Valor Inicial:	$ 4.685.431.041		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$ 144.258.957		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			

Adición 5:	
Valor Actual:	$4.829.689.998
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	4 MESES
Total, Prórrogas:	3
Prórroga 1:	1 MES Y 15 DIAS
Prórroga 2:	45 DÍAS
Prórroga 3:	2 MESES
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	05 AGOSTO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
211922	20	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 4.800.000.000		$ 4.800.000.000
211922	20	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 200.000.000		$ 200.000.000
TOTAL			$5.000.000.000		$ 5.000.000.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	$ 708.871.616,00		$ 708.871.616,00
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. (SEGÚN PLAZO)

% Básico programado acumulado: 82.5%
% Básico ejecutado acumulado: 74.7%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
06/06/2024	3	PRÓRROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 965.937.999,60	400051827 6	06/06/2024	06/02/2022
Buen Manejo Anticipo	$1.448.906.999,40		06/06/2024	06/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$965.937.999,60		06/06/2024	06/08/2027
Estabilidad de la Obra	$1.448.906.999,40		06/08/2024	06/08/2029
Calidad del Servicio	$3.380.783,00		06/08/2024	06/08/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$520.000.000	400051828 6	06/06/2024	06/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
VIAL23ANTIO-2023-344	11/06/2024	CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023	ACTIVIDADES SIN EJECUTAR
VIAL23ANTIO-2023-347	12/06/2024	CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023	DOCUMENTOS LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA AREA SST
VIAL23ANTIO-2023-374	26/06/2024	CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023 y MUNICIPIO DE BELLO	INCUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS PACTADOS
VIAL23ANTIO-2023-376	27/06/2024	MUNICIPIO DE BELLO	ENVIO DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA CONTRALORIA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2930 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 23	NIT:	901.737.077-9
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S NIT 901.647.575-9 10 % JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C 9.063.517 90 %		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-008926
Valor Inicial:	$1.899.999.999		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Total, Prórrogas:	2		

Prórroga 1:	15 DE JUNIO DE 2024
Prórroga 2:	4 MESES Y 15 DIAS
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO CDP 2023	SALDO REGISTRO
73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1 .805.000.000	$1 .805.000.000
73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$94.999.999	$94.999.999
TOTAL			$1 .899.999.999	1 .899.999.999

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 08	$ 184.419.045,00	$ 35.039.619,00	$ 219.458.664,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
17/06/2024	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
27/05/2024	2	PRORROGA 2	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$189.999.999,90	CSC-100036110 Anexo No. 4	14/06/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$949.999.999,50		14/06/2024	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$379.999.999,80		14/06/2024	31/10/2027
Calidad del Servicio	$569.999.999,70		31/10/2024	31/10/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	18/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL MAYO
CORREO ELECTRONICO	24/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	MEPI PRORROGA PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS N-8 MAYO CONSORCIO VIAL 23
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INF MENSUAL MAYO V2
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	AUTORIZACION INGRESO PERSONAL CONSORCIO VIAL 23

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Riego de liga e imprimación asfáltica
- Suministro, colocación y compactación mezcla asfáltica (2500m)
- Excavación material heterogéneo cunetas
- Corte pavimento para cunetas
- Suministro, figuración y armado de acero de refuerzo

- Vaciado de cunetas en concreto premezclado

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Pendiente solicitud por parte del contratista adición remanente del presupuesto oficial.
- Respuesta PQRS a la Contraloría General de la Nación

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Pendiente proyecto mantenimiento Escuela Cuartas por parte del municipio con recursos del PAGA.
- Pendiente verificación con el municipio para siembra de árboles.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Visita técnica de obra 05 de junio de 2024
- Visita técnica de obra 26 de junio de 2024
- Comité de obra virtual 13 de junio de 2024
- Comité de obra virtual 27 de junio de 2024
- Reunión virtual 18 de junio de 2024
- Reunión virtual 25 de junio de 2024

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión informes semanales y mensuales de interventoría
- Seguimiento y control al contrato de obra e interventoría
- Solicitud balance presupuestal actualizado
- Seguimiento al plan de contingencia

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR