Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JUNIO 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE 1 KM EN PAVIMENTO HIDRÁULICO**

LONGITUD DEL CORREDOR: 1KM

CONTRATO DE OBRA No.	COP-002-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023	NIT:	901.724.026-7
CONFORMACIÓN:	MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXII S.A.S NIT 811.038.634-6 CASTELLON INGENIERIA S.A.S NIT 900.944.24-2		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA CONECTAR TERRITORIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS.		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2023	No. de Oficio:	SVR XXXXX
Valor Inicial:	$ 2.759.666.786		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

Total, Prórrogas:	2
Prórroga 1:	02 DE MAYO DE 2024
Prórroga 2:	2 MESES
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	02 DE JULIO DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00136	11	C-2402-0600-13-0-2402114-02	$2.805.000.000	2.300.780.558,00	$ 504.219.442,00
TOTAL			$2.805.000.000	2.300.780.558,00	$ 504.219.442,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$		$
Acta de Ajuste Provisional No. Xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100 %
% Básico ejecutado acumulado: 94.5 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$275.966.678,00	M-100204091 Anexo No. 5	03/04/2024	02/11/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$551.993.357,20		03/04/2024	02/07/2027
Estabilidad de la Obra	$827.900.035,80		02/07/2024	02/07/2029
Calidad	$10.490.945,00		02/07/2024	02/07/2029

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$520.000.000,00	100044951 Anexo No. 3	06/07/2023	02/07/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
VIAL23ANTIO-2023-338	5/06/2024	Consorcio conexión Antioquia 2023	SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE OBRA EN SU TOTALIDAD
VIAL23ANTIO-2023-341	5/06/2024	ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR	NOTIFICACION PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
VIAL23ANTIO-2023-355	18/06/2024	INVIAS	APROBACION DEL PAGA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
VIAL23ANTIO-2023-365	24/06/2024	1. CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023 2. ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR	SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTACION PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO EN REFERENCIA
VIAL23ANTIO-2023-365	26/06/2024	1.ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR 2. SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA	RESPUESTA A OFICIO ENVIADO POR LA ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2930 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 23	NIT:	901.737.077-9
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S NIT 901.647.575-9 10 % JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C 9.063.517 90 %		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-008926
Valor Inicial:	$1.899.999.999		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Total, Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	15 DE JUNIO DE 2024		
Prórroga 2:	4 MESES Y 15 DIAS		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31 DE OCTUBRE DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO CDP 2023	SALDO REGISTRO
73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.805.000.000	$1.805.000.000

73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$94.999.999	$94.999.999
TOTAL			$1.899.999.999	$1.899.999.999

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 08	$ 184.419.045,00	$ 35.039.619,00	$ 219.458.664,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
17/06/2024	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
27/05/2024	2	PRORROGA 2	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$189.999.999,90	CSC-100036110 Anexo No. 4	14/06/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$949.999.999,50		14/06/2024	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$379.999.999,80		14/06/2024	31/10/2027
Calidad del Servicio	$569.999.999,70		31/10/2024	31/10/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	18/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL MAYO
CORREO ELECTRONICO	24/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	MEPI PRORROGA PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS N-8 MAYO CONSORCIO VIAL 23
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS N-8 MAYO CONSORCIO VIAL 23
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INF MENSUAL MAYO V2
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	AUTORIZACION INGRESO PERSONAL CONSORCIO VIAL 23

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Suministro, colocación y compactación de la subbase granular
- Suministro, figuración y colocación canastillas en acero
- Suministro e instalación formaleta metálica para vaciado concreto rígido
- Suministro, figuración y colocación parrillas de acero
- Vaciado placas en concreto rígido (800 ML)
- Construcción de andenes en concreto
- Construcción sello de juntas de pavimento
- Construcción de cunetas en concreto
- Señalización horizontal y vertical
- Reparación de placas de pavimento rígido
- Subsanación de detalles constructivos
- Instalación de resaltos

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Solicitud de incumplimiento por parte de interventoría al Municipio OFICIO VIAL23-2023-341 (8 de junio)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Pendiente pago acta de recibo final

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Comité de obra virtual 13 de junio de 2024
- Comité de obra virtual 27 de junio de 2024

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión informes semanales y mensuales de interventoría
- Seguimiento y control al contrato de obra e interventoría
- Revisión balance presupuestal para devolución de recursos al INVIAS.
- Pendiente tramite de caracterización vial.
- Pendiente recibo final y liquidación del contrato.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR