Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JUNIO DE 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE 1KM EN PLACA HUELLA EN LA VÍA LAS ANDES Y LA YARUMA DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA.**

LONGITUD DEL CORREDOR: 1 km

CONTRATO DE OBRA No.	LP 001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL GS	NIT:	901.722.031-5
CONFORMACIÓN:	SIEE INGENIERIA S.A.S NIT 900.749.093 con 50% GERMAN GERARDO GUIZA ROSERO C.C. 1.085.267.037 con 50%		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA LAS ANDES-LA YARUMA DEL MUNICIPIO DE SALGAR ANTIOQUIA		
Fecha de Inicio:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	SVR XXXXX
Valor Inicial:	$899.453.603		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	6 MESES		

Total, Prórrogas:	2
Prórroga 1:	1 MES
Prórroga 2:	2 MESES
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	15 DE AGOSTO DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
202322	20	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$819.000.000		$819.000.000
202322	20	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 81.000.000		$ 81.000.000
TOTAL			$900.000.000		$900.000.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ -	$ -	$ -
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. (SEGÚN PLAZO)

% Básico programado acumulado: 81.9%
% Básico ejecutado acumulado: 67.2%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$189.999.999,90	C-100058559 Anexo No. 4	14/06/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$949.999.999,50		14/06/2024	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$379.999.999,80		14/06/2024	31/10/2027
Calidad del Servicio	$569.999.999,70		31/10/2024	31/10/2029
Cumplimiento	$189.999.999,90		14/06/2024	30/04/2025

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 390.000.000,00	C-100014807 Anexo No.6	13/06/2023	16/06/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
VIAL23ANTIO-2023-346	5/06/2024	ALCALDIA SALGAR	SOLICITUD DE PRORROGA
VIAL23ANTIO-2023-352	12/06/2024	Alcaldía Salgar	RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2930 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 23	NIT:	901.737.077-9
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S NIT 901.647.575-9 10 % JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C 9.063.517 90 %		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-008926
Valor Inicial:	$1.899.999.999		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Total, Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	15 DE JUNIO DE 2024		
Prórroga 2:	4 MESES Y 15 DIAS		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31 DE OCTUBRE DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO CDP 2023	SALDO REGISTRO
73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1 .805.000.000	$1 .805.000.000
73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$94.999.999	$94.999.999
TOTAL			$1 .899.999.999	1 .899.999.999

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 08	$ 184.419.045,00	$ 35.039.619,00	$ 219.458.664,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
17/06/2024	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
27/05/2024	2	PRORROGA 2	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$189.999.999,90	CSC-100036110 Anexo No. 4	14/06/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$949.999.999,50		14/06/2024	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$379.999.999,80		14/06/2024	31/10/2027
Calidad del Servicio	$569.999.999,70		31/10/2024	31/10/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No.	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	18/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL MAYO
CORREO ELECTRONICO	24/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	MEPI PRORROGA PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS N-8 MAYO CONSORCIO VIAL 23
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS N-8 MAYO CONSORCIO VIAL 23
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INF MENSUAL MAYO V2
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	AUTORIZACION INGRESO PERSONAL CONSORCIO VIAL 23

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Conformación de vía
- Suministro, colocación y compactación subbase granular
- Vaciado placas huellas completas (500 ml)
- Construcción de encole y descole alcantarilla 36”
- Construcción de trinchos

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Otrosí prórroga de plazo 2 mes.
- Pendiente solicitud presunto incumplimiento.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Pendiente acta de pago No. 04

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Comité de obra virtual 13 de junio de 2024
- Comité de obra virtual 27 de junio de 2024

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión informes semanales y mensuales de interventoría.
- Seguimiento y control al contrato de obra e interventoría.
- Seguimiento Plan de contingencia.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR