Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JUNIO 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO DE 36 M LINEALES**

LONGITUD DEL CORREDOR: 36 M

CONTRATO DE OBRA No.	OP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JUAN 2023	NIT:	901.744.542-1
CONFORMACIÓN:	RHINO INFRAESTRUCTURE S.A.S NIT 900.837.886 participación 30%, PEZZOTTI ING S.A.S NIT 901.228.129 participación 60%, INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S NIT 901.035.720 participación 10%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE SIETE VUELTAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	SVR XXXXX
Valor Inicial:	$3.598.806.270,84		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$3.598.806.270,84		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	4 MESES		

Total, Prórrogas:	2
Prórroga 1:	3 MESES Y 10 DIAS
Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00225		2.3.2.02.02.005	$1.000.000.000		$1.000.000.000
00226		2.3.2.02.02.005	$1.600.000.000		$1.600.000.000
00268		2.3.2.02.02.005	$1.000.000.000		$1.000.000.000
TOTAL			$3.600.000.000		$3.600.000.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	$ 895.569.459,00	-	$ 895.569.459,00
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. (SEGÚN PLAZO)

% Básico programado acumulado: 53%
% Básico ejecutado acumulado: 54.3%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$359.880.627,00	M-100207751 Anexo No. 4	07/06/2024	13/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.079.641.881,00		07/06/2024	13/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$719.761.254,00		07/06/2024	13/09/2027
Estabilidad de la Obra	$1.079.641.881,00		13/06/2023	13/09/2029
Calidad del Servicio	$1.079.641.881,00		07/06/2024	13/09/2025
Calidad estudios y diseños	$ 37.453.000,00		13/06/2023	13/09/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$464.000.000,00	M-100046223 Anexo No.4	03/11/2023	13/09/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
VIAL23ANTIO-2023-339	6/06/2024	ALCALDIA DE SAN JUAN DE URABA	CONCEPTO SOLICITUD DE PRORROGA
VIAL23ANTIO-2023-350	12/06/2024	CONSORCIO SAN JUAN 2023	DOCUMENTACION LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA SST

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2930 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 23	NIT:	901.737.077-9
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S NIT 901.647.575-9 10 % JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C 9.063.517 90 %		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-008926
Valor Inicial:	$1.899.999.999		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Total, Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	15 DE JUNIO DE 2024		
Prórroga 2:	4 MESES Y 15 DIAS		

Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO CDP 2023	SALDO REGISTRO
73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1 .805.000.000	$1 .805.000.000
73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$94.999.999	$94.999.999
TOTAL			$1 .899.999.999	1 .899.999.999

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 08	$ 184.419.045,00	$ 35.039.619,00	$ 219.458.664,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
17/06/2024	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
27/05/2024	2	PRORROGA 2	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CSC-100036110 Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$189.999.999,90	CSC-100036110 Anexo No. 4	14/06/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$949.999.999,50		14/06/2024	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$379.999.999,80		14/06/2024	31/10/2027

Calidad del Servicio	$569.999.999,70		31/10/2024	31/10/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	18/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL MAYO
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS N-8 MAYO CONSORCIO VIAL 23
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS N-8 MAYO CONSORCIO VIAL 23
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INF MENSUAL MAYO V2
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	AUTORIZACION INGRESO PERSONAL CONSORCIO VIAL 23

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Pendiente entrega informes de revisión y/o ajustes de estudios y diseños (Geotecnia)
- Armada de arcos metálicos en obra
- Instalación y soldadura de los arcos metálicos del puente
- Suministro instalación de láminas Metaldeck
- Configuración base de pendolones
- Pintura anticorrosiva de cerchas metálicas del puente
- Construcción de muros de protección en bolsacreto
- Construcción muro de contención empalme puente-vía siete vueltas

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Otrosí prórroga de plazo contrato de obra 3 meses

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Pendiente informe cuenta bancaria y rendimientos del convenio.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Visita técnica 19-21 junio
- Comité de obra virtual 13 de junio de 2024
- Comité de obra virtual 27 de junio de 2024

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión informes semanales y mensuales de interventoría
- Seguimiento y control al contrato de obra e interventoría

Cordialmente,

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR