Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JUNIO 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO 7KM LINEALES, CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTECCIÓN Y OBRAS TRASNVERSALES**

LONGITUD DEL CORREDOR:

CONTRATO DE OBRA No.	SP-100-11.08-001		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN LUIS	NIT:	901.715.679-8
CONFORMACIÓN:	JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S NIT 901.502.544-8 COREMPORIUM S.A.S NIT 901.417.449-2 JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON C. C 1.117.503.840		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO DESDE LA AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 1317 DE 2022, CUYO OBJETO ES, "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DPTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL.		
Fecha de Inicio:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	SVR XXXXX
Valor Inicial:	$771.481.487,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			

Adición 5:	
Valor Actual:	$771.481.487,00
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	5 MESES
Total, Prórrogas:	2
Prórroga 1:	DOS MESES
Prórroga 2:	15 DIAS
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
177122	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$767.995.125		$767.995.125
177122	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$31.999.797		$31.999.797
TOTAL			$799.994.922		$799.994.922

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	$ 411.129.076,00	$	$ 411.129.076,00
Acta de Ajuste Provisional No. 01	$ 12.000.000,00	$ 2.280.000,00	$ 14.280.00,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. (SEGÚN PLAZO)

% Básico programado acumulado: 99%

% Básico ejecutado acumulado: 66.5%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$77.148.149,00	11-44-101207137 Anexo No. 8	14/11/2023	30/12/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$154.296.298,00		14/11/2023	30/06/2027
Estabilidad de la Obra	$231.444.447		15/04/2024	16/04/2029
Calidad del Servicio	$4.284.000		15/04/2024	16/04/2029

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$520.000.000,00	11-40-101055078 Anexo No.8	14/11/2023	30/06/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		JURÍDICA			
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2930 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 23	NIT:	901.737.077-9
CONFORMACIÓN:	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S NIT 901.647.575-9 10 % JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C 9.063.517 90 %		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha de Inicio:	02 DE OCTUBRE DE 2023	No. de Oficio:	SVR
Valor Inicial:	$1.899.999.999		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Total, Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	15 DE JUNIO DE 2024		
Prórroga 2:	4 MESES Y 15 DIAS		

Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO CDP 2023	SALDO REGISTRO
73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1 .805.000.000	$1 .805.000.000
73823 DEL 28 DE MARZO DE 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$94.999.999	$94.999.999
TOTAL			$1 .899.999.999	1 .899.999.999

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 08	$ 184.419.045,00	$ 35.039.619,00	$ 219.458.664,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
17/06/2024	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
27/05/2024	2	PRORROGA 2	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$189.999.999,90	CSC-100036110 Anexo No. 4	14/06/2024	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$949.999.999,50		14/06/2024	30/04/2025
Pago de Salarios,	$379.999.999,80		14/06/2024	31/10/2027

Prestaciones Sociales.				
Calidad del Servicio	$569.999.999,70		31/10/2024	31/10/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	18/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL MAYO
CORREO ELECTRONICO	24/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	MEPI PRORROGA PLAZO MUNICIPIO DE SAN LUIS
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS N-8 MAYO CONSORCIO VIAL 23
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS N-8 MAYO CONSORCIO VIAL 23
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	OBSERVACIONES INF MENSUAL MAYO V2
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	CONSORCIO VIAL 23	AUTORIZACION INGRESO PERSONAL CONSORCIO VIAL 23

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Llenos de material de préstamo en los dos muros
- Construcción de box coulvert
- Conformación de vía

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Otrosí prórroga de plazo contrato de obra.
- Solicitud prórroga convenio interadministrativo.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Solicitud socialización con la comunidad sobre conformación de la vía y suministro material de afirmado.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Comité de obra virtual 13 de junio de 2024
- Comité de obra virtual 27 de junio de 2024

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión informes semanales y mensuales de interventoría
- Seguimiento y control al contrato de obra e interventoría
- Seguimiento Plan de contingencia

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR