Fecha:	02	de	octubre	de	2024

Acta de recibo: Inicial __ Parcial _X_ Final __

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	1080-2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Nombre de Contratista:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	

Valor del contrato:	$50.896.700,00 m/l			**RP Número:**	233232
Rubro:	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**Fuente de Financiación:**	RECURSOS DEPARTAMENTALES RECURSOS PROPIOS	**Centro de Costo:**	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RENDIMIENTO ESTAMPILLA ITSA
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	28 de diciembre de 2023		**Fecha de finalización:**	31 de diciembre de 2023
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	29 de diciembre de 2023		**Fecha de reinicio:**	27 de febrero de 2024

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	1080-2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Nombre de Contratista:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	

Valor del adicional contrato:	$142.155.020	**Valor Total Del Contrato**	$193.051.720	**RP Número:**	240869	
Rubro:	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**Fuente de Financiación:**	RECURSOS PROPIOS	**Centro de Costo:**	RENDIMIENTO ESTAMPILLA ITSA	

Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	30 de abril de 2024	**Fecha de finalización:**	29 de julio de 2024
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	NA	**Fecha de reinicio:**	NA

Valor del adicional contrato:	$ 23.692.503,33	**Valor Total Del Contrato**	$ 216.744.223	**RP Número:**	241532
Rubro:	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**Fuente de Financiación:**	RECURSOS PROPIOS	**Centro de Costo:**	RECTORIA RENDIMIENTO ESTAMPILLA ITSA
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	29 de julio de 2024		**Fecha de finalización:**	15 de agosto de 2024
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	NA		**Fecha de reinicio:**	NA

Valor del adicional contrato:	$ 142.155.020,00	**Valor Total Del Contrato**	$ 358.899.243	**RP Número:**	241702
Rubro:	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**Fuente de Financiación:**	RECURSOS PROPIOS	**Centro de Costo:**	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	15 de agosto de 2024		**Fecha de finalización:**	15 de noviembre de 2024
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	NA		**Fecha de reinicio:**	NA

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Valor a Pagar Parcial: Setenta y tres millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos noventa y seis con treinta y un pesos ($73.689.296,31)	
Periodo al que corresponde el pago:	06/06/2024 – 06/09/2024

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	**Aseguradora**	**No de Póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-MM-yyyy)	**Hasta (dd-MM-yyyy)**
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-44-101226975	28/12/2023	15/11/2024
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-44-101226975	28/12/2023	15/11/2024

Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago anticipado	NA	NA	NA	NA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NA	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-44-101226975	28/12/2023	15/11/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-40-101074126	28/12/2023	15/11/2024
Otros	NA	NA	NA	NA

ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	**BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO**		**APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:**
Salud	**12.5%**	NA	NA
Pensión	**16%**	NA	NA
ARL		NA	NA

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES REVISOR FISCAL – REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica) Fecha (dd/mm/aaaa)	20/09/2024

CONTRATO		**1080-2023**		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	$50.896.700	20240039982	$174.000	14/06/2024
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	$50.896.700	20240039987	$1.445.000	14/06/2024
Estampilla Pro-Cultura	$50.896.700	20240039985	$289.000	14/06/2024
Bono al Deporte	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*

ADICIONAL DEL CONTRATO		**1080-2023**		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	$ 142.155.020,00	20240040691	$ 440.000	20/06/2024
	$ 23.692.503,00	20240051543	$ 71.000	30/07/2024
	$ 142.155.020,00	20240060677	$ 432.000	5/09/2024
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	$ 119.458.000	20240040693	$ 3.088.000	20/06/2024
	$ 23.692.503,00	20240051545	$ 592.000	30/07/2024
	$ 142.155.020,00	20240060678	$ 3.606.000	5/09/2024
Estampilla Pro-Cultura	$ 119.458.000	20240040692	$ 617.000	20/06/2024
	$ 23.692.503,00	20240051542	$ 118.000	30/07/2024
	$ 142.155.020,00	20240060676	$ 1.443.000	5/09/2024

PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles	NA	NA	NA
Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI	NA	NA	NA
Estampilla Pro-Electrificación Rural	NA	NA	NA
Estampilla Pro-Cultura	NA	NA	NA
Estampilla Pro-Desarrollo	NA	NA	NA
Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria	NA	NA	NA
Estampilla Pro-Anciano	NA	NA	NA

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	Ana María Pizarro De La Hoz		
Por parte del contratista:	Carlos Andrés Mass Guerrero		
Lugar donde se realiza la reunión	Reunión mediante Microsoft Teams		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:00 am	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	11:30 am

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
1. Cumplir de buena fe el objeto contratado	Se trabajó en concordancia con los términos contractuales, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato.	En este periodo de acta se cumplió satisfactoriamente con el compromiso contractual
3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.	Se ejecutaron las actividades acordadas conforme a la naturaleza del contrato, siguiendo los lineamientos técnicos y contractuales.
4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría.	Se realizaron visitas de campo y se supervisaron las actividades del contratista para garantizar la correcta ejecución del proyecto.
5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto del proyecto (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos.	Se llevaron a cabo inspecciones regulares en el lugar de la obra, documentadas mediante actas e informes técnicos.
6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del contrato.	En este periodo de acta no se realizaron ensayos ni pruebas de laboratorio
7. Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material.	Se solicitaron certificados de calidad y pruebas de los materiales, los cuales fueron revisados y archivados para asegurar el cumplimiento de especificaciones.

8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.	Se realizó el seguimiento del uso de los equipos presentados en la propuesta del contratista y su estado de funcionamiento, documentado en los informes de supervisión.
9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas.	Se solicitó al contratista implementar medidas para proteger las estructuras existentes, verificando que se cumplieran y fueran efectivas.
10. Brindar colaboración y apoyo a la institución universitaria de Barranquilla (IUB) en todas las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos.	Se brindó apoyo constante a la IUB, participando en reuniones y aportando informes detallados sobre el avance del proyecto.
11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por la institución universitaria de Barranquilla (IUB), en los términos de la Licitación de Obra Pública	En este periodo de acta se cumplió satisfactoriamente verificando, revisando y aprobando cuando diera lugar, los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por la institución universitaria de Barranquilla, de acuerdo al compromiso contractual
12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las Obras, objeto de esta interventoría.	En este periodo de acta se cumplió satisfactoriamente elaborando y firmando oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las Obras, de acuerdo al compromiso contractual
13. Entregar informes escritos semanales o cuando se requiera por parte de la institución universitaria de Barranquilla (IUB), sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar	Se entregaron informes semanales detallando las cantidades de obra ejecutadas, los avances y lo pendiente por ejecutar, cumpliendo con los tiempos establecidos.
14. Informar oportunamente a la institución universitaria de Barranquilla (IUB), sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de Interventoría	Cualquier incidente fue reportado de inmediato a la IUB mediante comunicaciones escritas y correos electrónicos.
15. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra objeto de la Interventoría	Se realizó seguimiento continuo a las pólizas del contrato, asegurando su vigencia durante toda la ejecución de la obra.
16. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista.	En este periodo de acta se cumplió satisfactoriamente con el compromiso contractual
17. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de la institución universitaria de Barranquilla (IUB).	Se presentaron informes técnicos que justificaron las solicitudes de ampliación o modificación del contrato, con las recomendaciones pertinentes.
18. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por la institución universitaria de Barranquilla (IUB) y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a la institución universitaria de Barranquilla (IUB)	Cualquier actividad fuera del alcance del contrato fue informada inmediatamente a la IUB, evitando la ejecución sin la aprobación formal.
19. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previstas en el contrato.	Se implementaron medidas para optimizar los recursos del proyecto, asegurando la calidad de los trabajos ejecutados y la eficiencia en el uso de los mismos.
20. Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.	La interventoría se desarrolló conforme a los términos de la propuesta inicial, documentada mediante informes y actas de seguimiento.
21. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos.	Se supervisaron todas las etapas del proyecto para garantizar que los servicios prestados cumplieran con los estándares de calidad requeridos.

22. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría	Se presentaron los documentos que demuestran que los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron puntualmente durante la ejecución del contrato.
23. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Obra	Se verificó periódicamente que el contratista estuviera al día con los aportes a la seguridad social, presentando los comprobantes respectivos.
24. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción	Se realizaron inspecciones periódicas para asegurar que el sitio de la obra permaneciera en condiciones óptimas de aseo y que los residuos fueran gestionados correctamente.
25. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el cumplimiento.	Se aseguró que todas las licencias y permisos requeridos para la ejecución de la obra estuvieran vigentes y que se cumplieran las normativas aplicables.
26. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias para pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Las normas de diseño y construcción del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de diseño y construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto.	Se verificó que la obra cumpliera con las normativas técnicas de construcción, como la NSR-10 y otras normas aplicables
27. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental	Se solicitó y obtuvo el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de manera mensual, cumpliendo con la normativa ambiental.
28. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado.	Se hizo seguimiento riguroso al cronograma de obra, asegurando que las actividades se ejecutaran en los tiempos estipulados.
29. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento	En este periodo de acta se cumplió satisfactoriamente controlando el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de cumplir con el mayor ajuste posible de acuerdo al compromiso contractual
30. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión.	En este periodo de acta se cumplió satisfactoriamente con el compromiso contractual
31. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.	Todas las solicitudes y peticiones de autoridades y particulares fueron tramitadas de manera oportuna y documentada.
32. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica.	Se emitieron recomendaciones por escrito, enfocadas en mejorar la eficiencia técnica y financiera del contrato.
33. Acompañar a la institución Universitaria de barranquilla., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Se brindó acompañamiento a la IUB en cualquier proceso administrativo o judicial relacionado con el proyecto.
34. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las	Se emitieron conceptos técnicos detallados sobre la pertinencia de adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato, justificando cada solicitud.

recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.	
35. Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.	Se promovió la coordinación eficaz entre el contratante y el contratista, facilitando la ejecución del proyecto en condiciones óptimas.
36. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE	Se generaron alertas oportunas al contratante para evitar posibles reclamaciones del contratista por incumplimientos o retrasos.
37. Dar prioridad a la contratación de personal local de la zona donde se ejecutará el contrato.	Se aseguró que el contratista priorizara la contratación de personal local para apoyar el desarrollo económico de la región.
38. Cumplir con la supervisión y cumplimiento de los anexos técnicos de la Consultoría. Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad profesional en la debida asistencia y apoyo a la institución universitaria de Barranquilla IUB durante los Estudios y Diseños.	Se verificó el cumplimiento de los anexos técnicos durante la ejecución de los estudios y diseños del proyecto.
39. Convocar y asistir a las reuniones para verificar el avance de los Estudios y Diseños	Se convocaron y asistieron a reuniones periódicas para revisar el avance de los estudios y diseños.
40. Hacer Cumplir al consultor con la normatividad vigente en cada disciplina para el desarrollo de los Estudios y Diseños.	Se supervisó que los estudios y diseños se ejecutaran conforme a las normativas vigentes en cada disciplina.
41. Supervisar la calidad de la obra entregada.	Se verificó la calidad de la obra entregada, asegurando que cumpliera con los estándares establecidos en el contrato.

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega				X	
Atención al cliente por parte del contratista					X

Calificación proveedor o contratista: 4,75

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÒN		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
NA	**NA**	**NA**

Fecha de la próxima reunión	**NA**	**De**	**NA**	**de**	**NA**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (2)				
Dos	días del mes de	octubre	de	2024



CARLOS ANDRES MASS GUERRERO
Contratista



Dra. ANA MARÍA PIZARRO DE LA HOZ
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO (1080**)** DE (2023)

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORÍA [X] CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

CONTRATO No:	1080-2023
CONTRATANTE:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA (IUB)
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ANA MARIA PIZARRO DE LA HOZ
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIADE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
VALOR:	$ 358.899.243,33
PLAZO:	220 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE FINALIZACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN:	29 DE DICIEMBRE 2023
ACTA DE REINICIO:	27 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA N1:	29 DE FEBRERO – 29 DE JULIO 2024
PRORROGA N2:	29 DE JULIO – 15 DE AGOSTO 2024
PRORROGA N3:	15 DE AGOSTO – 15 DE NOVIEMBRE 2024

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 10:00 horas, de los (2) días del mes de octubre de 2024, se reunieron: **ANA MARIA PIZARRO DE LA HOZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 22.522.926, expedida en Barranquilla, en su calidad de VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y supervisora del contrato de interventoría No. 1080-2023 y **CARLOS ANDRES MASS GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía 1.082.906.293, en su calidad de representante legal del CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA en Calidad de INTERVENTOR, con el fin de recibir el acta parcial del contrato de interventoría en los siguientes términos:

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA VIGILADA MINEDUCACIÓN	ACTA DE RECIBO PARCIAL	

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

VALOR DE LA OBRA ADELANTADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INSTITUCIONES 2024 EN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	**$ 159.441.965,00**
PORCENTAJE DE LA OBRA ADELANTADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INSTITUCIONES 2024 EN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	**18,61%**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**$ 358.899.243,33**
PLAZO	**220 DIAS**
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 856.661.300,00**
VALOR PRESENTA ACTA PARCIAL No. 2	**$ 73.689.296,31**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (N.A.)	**$0,00**
VALOR A PAGAR PRESENTA ACTA PARCIAL No 2	**$ 73.689.296,31**

- Que el Supervisor del contrato certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridades sociales y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

- Que los valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Interventor y Supervisor.

- Que el pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y Supervisión realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Supervisión del Contrato.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los dos (2) días del mes de octubre de 2024.

ANA MARIA PIZARRO DE LA HOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

CARLOS ANDRES MASS GUERRERO
INTERVENTOR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

ACTA DE COBRO PARCIAL N°2

CONTRATO No: 1080 DE 2023
CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR: $ 50.896.699,99
VALOR INICIAL: $ 50.896.699,99
VALOR ADICION 1: $ 142.155.020,00
VALOR ADICION 2: $ 23.692.503,33
VALOR ADICION 3: $ 142.155.020,00
VALOR ACUMULADO: $ 358.899.243,33

			CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA DE COBRO PARCIAL No2			
ITEM	CARGO / OFICIO	SALARIO MENSUAL	CANT.	DEDICACION (H-MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL MENSUAL	CANT.	DEDICACION (H-MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL MENSUAL	DEDICACION ACTAS ANTERIORES	DEDICACION ACUMULADA	COSTO TOTAL ACUMULADO	DEDICACION MES ANTERIOR	DEDICACION PRESENTE ACTA No 2	DEDICACION ACUMULADA	COSTO TOTAL ACTA 2
	PERSONAL PROFESIONAL																
1	Director General de Interventoria	$ 4.000.000,00	1	100%	1,00	$ 4.000.000,00	1	100%	7,50	$ 30.000.000,00	0,11	0,11	$ 1.760.000,00	0,11	0,15	0,26	$ 4.500.000,00
2	Residente Interventoria	$ 3.000.000,00	1	100%	1,00	$ 3.000.000,00	1	100%	7,50	$ 22.500.000,00	0,35	0,35	$ 4.200.000,00	0,35	0,30	0,65	$ 6.750.000,00
3	Especialista en redes	$ 4.000.000,00	1	18%	1,00	$ 720.000,00	1	18%	7,50	$ 5.400.000,00	0,20	0,20	$ 576.000,00	0,20	0,30	0,50	$ 1.620.000,00
4	Profesional SISO	$ 3.000.000,00	1	100%	1,00	$ 3.000.000,00	1	100%	7,50	$ 22.500.000,00	0,05	0,05	$ 612.000,00	0,05	0,30	0,35	$ 6.750.000,00
	Profesional Hidrosanitario	$ 4.000.000,00					1	18%	6,50	$ 4.680.000,00	0,05	0,05	$ 108.196,56	0,05	0,09	0,14	$ 421.200,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO																
5	Mensajero	$ 1.500.000,00	1	100%	1,00	$ 1.500.000,00	1	100%	7,50	$ 11.250.000,00	0,05	0,05	$ 300.342,00	0,05	0,05	0,10	$ 562.500,00
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL			$ 12.220.000,00	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**			$ 96.330.000,00	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**		$ 7.556.538,56	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**			$ 20.603.700,00
			FACTOR MULTIPLICADOR			2,30	**FACTOR MULTIPLICADOR**			2,30	**FACTOR MULTIPLICADOR**		2,30	**FACTOR MULTIPLICADOR**			2,30
			SUBTOTAL COSTOS PERSONAL			$ 28.106.000,00	**SUBTOTAL COSTOS PERSONAL**			$ 221.559.000,00	**SUBTOTAL COSTOS PERSONAL**		$ 17.380.038,69	**SUBTOTAL COSTOS PERSONAL**			$ 47.388.509,99
OTROS COSTOS DIRECTOS																	
ITEM	**CONCEPTO**	**VALOR MES**	**CANT.**	**OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO /MES**	**TIEMPO DE UTILIACION TOTAL**	**VALOR PARCIAL ($)**	**CANT.**	**OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO /MES**	**TIEMPO DE UTILIACION TOTAL**	**VALOR PARCIAL ($)**	**OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO PRESENTE ACTA No 1**	**OCUPACION O ALQUILER ACUMULADA**	**COSTO TOTAL ACTA 1**	**OCUPACION O ALQUILER MES ANTERIOR**	**OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO PRESENTE ACTA No 1**	**OCUPACION O ALQUILER ACUMULADA**	**COSTO TOTAL ACTA 1**
2	COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1 CADENERO, 1 TOPOGRAFO,	$ 10.000.000,00	1	100%	1,00	$ 10.000.000,00	1	54%	7,50	$ 45.054.481,82	2,00%	2,00%	$ 523.581,04	2,00%	5%	7,00%	$ 2.252.724,09
3	Ensayos de Laboratorio (incluye equipos y personal)	$ 4.044.336,13	1	100%	1,00	$ 4.044.336,13	1	100%	7,50	$ 30.332.520,98	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	35%	35,00%	$ 10.616.382,34
4	Comunicaciónes	$ 310.000,00	1	100%	1,00	$ 310.000,00	1	100%	7,50	$ 2.325.000,00	20,00%	20,00%	$ 248.000,00	20,00%	36%	56,00%	$ 837.000,00
5	Edicion de informes (semanales, mensuales y final, incluye ploteo de planchas original y dos copias en papel y archivos magneticos)	$ 310.000,00	1	100%	1,00	$ 310.000,00	1	100%	7,50	$ 2.325.000,00	50,00%	50,00%	$ 620.000,00	50,00%	36%	85,66%	$ 829.161,99
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 14.664.336,13				$ 80.037.002,80			$ 1.391.581,04				$ 14.535.268,42
			TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS			$ 42.770.336,13	**TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS**			$ 301.596.002,80	**TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS**		$ 18.771.619,72	**TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS**			$ 61.923.778,41
			IVA		**19,00%**	$ 8.126.363,86	**IVA**		**19,00%**	$ 57.303.240,53	**IVA**	**19,00%**	$ 3.566.607,75	**IVA**		**19,00%**	$ 11.765.517,90
			TOTAL COSTO INTERVENTORIA			**$ 50.896.699,99**	**TOTAL COSTO INTERVENTORIA**			$ 358.899.243,33	**TOTAL COSTO INTERVENTORIA**		$ 22.338.227,47	**TOTAL COSTO INTERVENTORIA**			$ 73.689.296,31

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 06 días del mes de septiembre de 2024

CARLOS MASS GUERRERO
INTERVENTOR

Representante Legal (S)

CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA

ANA MARIA PIZARRO DE LA HOZ
SUPERVISOR

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INSTITUCION UNIVERSITAROA DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1080-2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 4

30 MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2024

Objeto del contrato: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA.

Barranquilla, Atlántico.

Tabla 1 Presentación del documento.

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA.
OBJETO DEL PROYECTO:	**"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	1080-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024.
CONTRATO DE OBRA N°:	1066-2023
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL 4

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN 5
2.2. LOCALIZACIÓN 6
3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRAS 7
3.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO 8
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 9
4.2 AVANCE FISICO DE OBRA. 9
5. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES DE INTERVENTORIA 14
7. RECURSOS UTILIZADOS 16
7.1. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA 16
7.2. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERVENTORÍA 17
8. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 17
8.1. DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 17
9. ASPECTOS AMBIENTALES Y SST 18
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de concurso de méritos LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, adjudicó al CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA, el contrato de **: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el desarrollo del proyecto "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" durante el periodo comprendido entre el 30 de mayo al 29 de junio de 2024 en el desarrollo de las actividades contratadas al contratista CONSORCIO INTITUCIONES 2024, así como la labor de interventoría por parte del CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA a dicho proyecto.

A través de este informe, se presenta el proceso técnico, administrativo, financiero y ambiental a cargo de la interventoría, donde se describe el acompañamiento, la supervisión y la revisión de las labores realizadas por el contratista de obra, con el fin de informar el cumplimiento a satisfacción de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de esta. Así como un consolidado de los avances realizados durante el tiempo del contrato.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la Adecuación de infraestructura física para la construcción del centro de transformación digital, la reubicación y adecuación de baños para estudiantes de la institución y la adecuación del laboratorio de bigdata, para la sede de plaza de la paz de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB.

Dentro del proyecto, fueron incluidos los siguientes aspectos:

- Centro de Transformación digital:
  - instalación de una estructura metálica, encerrada totalmente en vidrio de alto calibre.
  - Instalación cielo raso decorativo abierto tipo coworking.
  - Contempla una zona de virtualización de contenidos, un espacio de prototipado y desarrollo y una zona realidad aumentada.
- Laboratorio de big data:
  - Serán ubicados los equipos de última generación para Data Center.
  - Contempla la instalación de condiciones de conectividad eléctrica, de redes y adecuaciones físicas que puedan garantizar la operatividad de servidores y equipos de analítica de datos a adquirir por parte de la Institución en el marco de diferentes proyectos de investigación realizados.
  - La intervención será a nivel de pisos, paredes, conexiones eléctricas, instalación de sistemas contraincendios, reparación de humedades y filtraciones, así como la instalación de sistemas de vigilancia y control de accesos.
- Reubicación y adecuación de los baños:
  - Construcción de baterías sanitarias e instalación de sistemas hidrosanitarios.
  - Contempla zona de lavamanos y baños para personas con movilidad reducida.

2.2. LOCALIZACIÓN

El contrato se localiza en LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ, ubicada en la Carrera 45 #48-31, Norte. Centro Histórico, Barranquilla, Atlántico. La sede Plaza de la Paz se localiza en las coordenadas geográficas:

10°59’12’’N

74°47’15’’W




Imagen 1 Mapa de ubicación de proyecto.

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRAS

3.1 DATOS DEL CONTRATO

Tabla 2 Datos del contrato

CONTRATO No:	1080 de 2023
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB NIT. 802.011.065-5,
CONTRATISTA:	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024 Nit 901.782.706-4
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA Nit 901.784.336-1
SUPERVISOR:	ANA MARIA PIZARRO DE LA HOZ VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
VALOR DEL CONTRATO:	$602,944,628
FECHA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE FINALIZACION:	29 DE JULIO DE 2024
SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE 2023
ACTA DE REINICIO:	29 DE FEBRERO DE 2024

3.2 PÓLIZAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 3 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

AMPAROS	COMPAÑÍA DE SEGUROS	INICIA	VENCE	VR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA	22/12/2023	28/06/2024	$ 60.294.462.80
PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA	22/12/2023	28/12/2027	$ 30.147.231.40
ESTABILIDAD DE OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA	29/07/2024	29/07/2029	$ 60.294.462.80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA	01/01/2024	29/07/2024	$ 260.000.000,00

3.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.3.1 OTROSIES – ADICIONES – PRORROGAS

Hasta el momento no se han realizado modificaciones.

3.3.2 ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA

Durante el periodo 30 de mayo al 29 de junio de 2024 correspondiente al contrato de obra 1066 no se realizaron actas modificativas.

Tabla 4 Actas modificativas presentadas a la fecha

ACTAS MODIFICATIVAS	

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 30 de mayo al 29 de junio de 2024 se iniciaron las actividades de obras civiles en el marco del contrato, **"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

4.1 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Entre el 30 de mayo al 29 de junio de 2024, se desarrolló como un periodo seco, con 3.5 mm de lluvia, con cielo despejado y la temperatura se mantuvo en un rango entre los 28°C y 32°C.

4.2 AVANCE FISICO DE OBRA.

Durante el periodo comprendido entre el 30 de mayo al 29 de junio de 2024, se continuaron las obras en el Laboratorio de Big Data y en el salón 23 donde se lleva a cabo la reubicación de los baños de la institución por parte del contratista, alcanzándose avances significativos en diversas áreas del proyecto. Las actividades realizadas se detallan a continuación:

- Demolición de plantilla en salón 23.
- Instalación de cableado de voz y dato en aula de Big Data.
- Instalación de tubería EMT para luminaria en baños.
- Retiro de material sobrante de demolición.
- Instalación de puentes en tablero eléctrico para acometida de Big Data.
- Excavación para tubería sanitaria en baños.
- Instalación de sensor de movimiento y luminaria para baños.
- Cerramiento en eterboard en patio, para construcción de registros.
- Desmonte de cielo raso en Big Data.
- Excavación y construcción para registro sanitarios.
- Puntos sanitarios.
- Puntos de ventilación, instalación de tubería para ventilación.

- Relleno y compactación de material en baños.
- Figurado y armado de acero para viga de cimentación.
- Excavación para viga de cimentación.
- Fundida de viga de cimentación.
- Suministro e instalación de tubería para red interna de agua potable en baños.
- Fundida de plantilla en baños.
- Levante de muro en mampostería para muros en baños.
- Instalación de tablero trifásico en Big Data.
- Instalación de UPS en Big Data.

Descripción de Actividades de Obra Realizadas



- **Demolición de plantilla en salón 23:** Esta actividad se ejecutó en el periodo del presente informe, removiendo la capa de concreto existente sobre el suelo del salón 23, preparándolo para las nuevas instalaciones.
- **Instalación de cableado de voz y dato en aula de Big Data:** Se ejecutó la colocación de cables necesarios para redes de comunicación y datos en el aula de Big Data, permitiendo la conectividad y funcionalidad tecnológica.
- **Instalación de tubería EMT para luminaria en baños:** Durante el periodo del presente informe, se ejecutó la colocación de tuberías de metal (EMT) para guiar y proteger los cables eléctricos que alimentarán las luminarias en los baños.
- **Retiro de material sobrante de demolición:** Se ejecutó la recolección y remoción de escombros y otros materiales resultantes de las actividades de demolición, manteniendo el área de trabajo limpia y segura.
- **Instalación de puentes en tablero eléctrico para acometida de Big Data:** Se ejecutaron las conexiones de cables y puentes necesarios en el tablero eléctrico para proporcionar energía a las instalaciones de Big Data.
- **Excavación para tubería sanitaria en baños:** Se ejecutó la excavación de zanjas en el suelo para instalar tuberías que permitirán la correcta evacuación de aguas residuales en los baños.
- **Instalación de sensor de movimiento y luminaria para baños:** Se ejecutó la colocación de sensores de movimiento que activan las luces automáticamente y la instalación de las luminarias correspondientes en los baños.
- **Cerramiento en eterboard en patio, para construcción de registros:** Durante el periodo del presente informe, se ejecutó la instalación de paneles de fibrocemento (eterboard) en el patio para delimitar áreas específicas y facilitar la construcción de registros sanitarios.
- **Desmonte de cielo raso en Big Data:** Se ejecutó la remoción del techo falso o cielo raso en el aula de Big Data, permitiendo el acceso a instalaciones eléctricas y estructurales

para modificaciones.

- **Excavación y construcción para registro sanitarios:** Se ejecutaron las actividades de cavado y construcción de estructuras que permitirán el acceso y mantenimiento de las tuberías sanitarias.
- **Puntos sanitarios:** Durante el periodo del presente informe, se ejecutaron las instalaciones de puntos sanitarios para lavamanos e inodoros en los baños.
- **Puntos de ventilación, instalación de tubería para ventilación:** Se ejecutó la colocación de tuberías y sistemas de ventilación que garantizarán una adecuada circulación de aire en los baños.
- **Relleno y compactación de material en baños:** Se ejecutaron las actividades de relleno y compactación del suelo en las áreas de los baños para proporcionar una base firme y nivelada para nuevas construcciones.
- **Figurando y armado de acero para viga de cimentación:** Se ejecutó la preparación y ensamblaje de varillas de acero que reforzarán la viga de cimentación, crucial para la estabilidad de los muros divisorios.
- **Excavación para viga de cimentación:** Durante el periodo del presente informe, se ejecutó la excavación de zanjas específicas donde se instalarán las vigas de cimentación que soportarán los muros divisorios de los baños.
- **Fundida de viga de cimentación:** Se ejecutó el vertido de concreto en los moldes preparados para formar las vigas de cimentación.
- **Suministro e instalación de tubería para red interna de agua potable en baños:** Se ejecutó la colocación de tuberías que suministrarán agua potable a las instalaciones de los baños.
- **Fundida de plantilla en baños:** Durante el periodo del presente informe, se ejecutó el vertido de una capa de concreto sobre el suelo de los baños para preparar la base de las nuevas instalaciones.
- **Levante de muro en mampostería para muros en baños:** Se ejecutaron las actividades de construcción de paredes utilizando bloques o ladrillos de mampostería en las áreas designadas de los baños.
- **Instalación de tablero trifásico en Big Data:** Se ejecutó la colocación de un tablero eléctrico trifásico que distribuirá la energía de manera eficiente en el aula de Big Data.
- **Instalación de UPS en Big Data:** Se ejecutó la colocación de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) para proporcionar energía de respaldo y proteger los equipos de Big Data contra interrupciones eléctricas.

4.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe;

	
Demolición de plantilla en salón 23	Desmonte de cielo raso bigdata
	
Levante de muro en mampostería	Suministro e instalación de tubería para red interna de agua potable

	
Construcción de registro sanitario	Construcción de cerramiento eterboard
	
Relleno y compactación de material baños	Compactación de relleno en baños
	
Instalación de luminarias y sensor	Ventilación sanitaria

	
Construcción de Registros	Tubería sanitaria
	
Suministro ups[i]	Relleno de material en baños

4.4 CONTROL DE CALIDAD

Esta interventoría, ejerciendo a cabalidad sus funciones, ha llevado a cabo las inspecciones oportunas para garantizar la calidad de la obra. En tal sentido ha verificado la calidad de los materiales utilizados en las obras, así como ha velado por el correcto desarrollo de la obra manteniendo las especificaciones técnicas


5. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES DE INTERVENTORIA

La Interventoría dentro de sus funciones de seguimiento ha hecho seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el equipo de obras en el frente de trabajo en intervención. En tal sentido se ha verificado la ejecución de las actividades contratadas en acuerdo con las especificaciones técnicas.

5.1. SEGUIMIENTO DE METAS

Durante el periodo del presente informe, las condiciones de avance programado y ejecutado en el proyecto, se encuentra de la siguiente manera

Imagen 9 Avance IUB.



6. POLIZA INTERVENTORIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 3 Póliza de seguro de cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA						
PÓLIZA N°:	65-40-101074126						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21 DE MARZO 2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	28	12	2023	29	07	2024	$232.000.000,00
Daño emergente y lucro cesante	28	12	2023	29	07	2024	$232.000.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	28	12	2023	29	07	2024	$232.000.000,00

7. RECURSOS UTILIZADOS

7.1. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato de obra.

Tabla 7 Personal adscrito al contrato de obra

	NOMBRE	CARGO
1	ORLANDOGONZALEZPEREZ	DIRECTORDEOBRA
2	JHONJAIROHERNANDEZLEAL	ESPECIALISTAEN REDES
3	MARIANADELCARMEN CAMARGO	PROFESIONALSISOYSOCIAL
4	ROILAN AGUILERRAPATERNINA	RESIDENTEDEOBRA

7.2. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERVENTORÍA

Para el ejercicio de las funciones de esta interventoría se utilizaron herramientas menores y los elementos de protección personal requeridos en la normativa de seguridad.

Tabla 8 Personal adscrito al contrato de interventoría

	NOMBRE	CARGO
1	FREDDYCOVILLA	DIRECTORDEINTERVENTORIA
2	RAFALEOLIVEROSRICCIOLLI	ESPECIALISTAEN REDES
3	KELYCAROLINAROMEROFONSECA	PROFESIONALSISO
4	CARLOSTOMASPERTUZCASTAÑEDA	RESIDENTEDEINTERVENTORIA

8. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Durante el periodo del presente informe no se realizó el acta.

Tabla 9 Actas parciales de obra.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
No. Acta	**Fecha**	**Valor**
Acta parcial de obra No. 1	6/06/2024	$ 69.767.388
Acta parcial de obra No. 2		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 602.944.628
ADICION		
VALOR CONTRATO + ADICION		
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 69.767.388
VALOR TOTAL POR FACTURAR		$ 533.177.240

8.1. DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el periodo que comprende el presente informe no se presentaron dificultades en el desarrollo del contrato.

9. ASPECTOS AMBIENTALES Y SST

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la Interventoría CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA, desarrollada durante el período comprendido entre 30 de mayo al 29 de junio del 2024.

De otra parte, para la realización de los informes la Interventoría generó el presente documento con base en los entregables por el Contratista de Obra. De igual manera, en los anexos se observan los soportes de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el contratista de obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas preliminares de SST para el presente periodo.
El presente informe, consigna información del contratista con los documentos que se encuentra en gestión en cumplimiento del ordenamiento jurídico y el contrato de obra, así como, otras normas y estándares aplicables para el proyecto, ***"ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRANFORMACION DIGITAL, ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIG DATA Y REUBICACION Y ADECUACION DE BAÑOS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"***

A continuación, describimos las actividades desarrolladas por el contratista.

- **Estado del Plan de manejo ambiental.**

  El Plan de Manejo Ambiental para este periodo el contratista realiza un entregable.

- **Estado del Plan de manejo de tránsito.**

  Para este periodo el contratista realiza la entrega del PMT, aprobada por la entidad correspondiente.

- **Equipo del contrato.**

  El contratista cuenta con el siguiente equipo profesional.

- **PROFESIONAL SSTA:**

  MARIANA CAMARGO (SST-AMBIENTAL).

- **Personal en obra. se relaciona personal.**

Para el periodo, el personal relacionado por el contratista corresponde a un total de 9 colaboradores verificados por esta interventoría de acuerdo a la información suministrada en la planilla de seguridad social del periodo

ITEM	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
1	ORLANDO GONZALEZ	79.372.601	Director de obra
2	ROILAN AGUILERA PATERNINA	1.102.862.458	Ing. Residente
3	MARIANA CAMARGO MERCADO	1.048.221.295	Resp. SST
4	ENRIQUE SANMIGUEL	1.140.877.345	Subcontratista
5	JAVIER CAÑATE	1.140.906.900	Electricista (Subcontratista)
7	JUVENAL OSPINO	1.143.227.607	Ayudante
8	JHON EDISON HERRERA	1.129.485.523	Ayudante
9	JORGE NARVAEZ	1.049.930.033	Maestro de obra

Este personal se encuentra afiliado a EPS, ARL Y AFP.

Se envía adjunta planilla de seguridad social del personal que se encuentra activo.

- **Capacitación y entrenamiento.**

El contratista para este periodo, reporta la realización de dos (2) Charlas de seguridad y salud, pero solo entrega soporte de una (1) charla de seguridad.

CHARLAS DE SEGURIDAD				
FECHA	AÑO	TEMA	ASISTENTES	RESPONSABLE
11/ Junio	2024	El trabajo en equipo	3	SST
24/Junio	2024	Recomendaciones para evitar accidentes	2	SST

Se le informa al contratista la importancia de realizar charla de seguridad al personal que se encuentra activo en obra. la Seguridad y salud en el trabajo tiene como propósito

de capacitar e instruir los procedimientos, cumplimientos de normas y para que ellos conozcan los riesgos a los que están expuesto.

- **Inspecciones realizadas en obra.**

  El Contratista reporta, Inspecciones de Botiquín de seguridad, entrega de elementos de protección personal (1und), inspección de Herramientas Manuales (1und).

  Se anexas soporte de documentos enviado por el contratista.

- **Indicadores de Accidentalidad**

  En el periodo no se registraron accidentes de origen laboral.

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DÍAS DE INCAPACIDAD	NÚMERO DE TRABAJADORES
Frecuencia de accidentalidad	0	0	6
Severidad	0	0	6
Accidentes mortales Registrados	0	0	6
Ausentismo	0	0	6

Fuente: Verificación de Interventoría.

- **Copasst y/o vigía sst.**

  Para este periodo el contratista no reporta actividades ejecutadas por el vigía SST

  El contratista aun no entrega el soporte de la designación del vigía.

- **Dotación del personal.**

  Para este periodo se evidencia que el personal cuenta con sus elementos de protección personal para la realización de sus actividades.

- **Registro fotográfico de actividades.**



Registro Fotográfico de Inspección de equipos, herramientas y equipos de Emergencia de Seguridad.



Inspección a Herramientas.	Inspección de botiquín

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el período que abarcó desde el 30 de mayo al 29 de junio de 2024, se realizó una supervisión de las actividades en el laboratorio de Big Data y en el salón 23, donde se están construyendo los nuevos baños. Los trabajos se llevaron a cabo con normalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se presentaron algunas actividades no previstas, como la fundida de la viga de cimiento de los muros divisorios de los baños. Durante las excavaciones, se encontraron plantillas existentes que fue necesario demoler para continuar con los trabajos. Estos imprevistos fueron solucionados durante el mismo periodo sin mayores inconvenientes.

Además, se realizó el suministro e instalación de tubería de 1/2" y 3/4" para agua potable, así como el suministro e instalación de un registro de control para agua potable, que incluye válvulas y tapas para 1" y 1/2". Estas actividades no estaban contempladas inicialmente y fueron necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Asimismo, se ejecutaron las conexiones de cables y puentes necesarios en el tablero eléctrico para proporcionar energía a las instalaciones del laboratorio de Big Data. No obstante, se realizaron observaciones al contratista respecto a dichos puentes, las cuales, a la fecha de este informe, no han sido subsanadas.

A pesar de estos avances, las actividades no están avanzando conforme al cronograma establecido. Es crucial que el contratista tome medidas inmediatas para solucionar las observaciones pendientes y acelerar el ritmo de trabajo para cumplir con los plazos previstos.

Las labores administrativas se desarrollaron sin dificultades.

Recomendaciones

- Mantener la Supervisión Constante: Continuar con una supervisión rigurosa de las actividades para asegurar la calidad y el cumplimiento de los plazos del proyecto.
- Revisión y Actualización del Cronograma: Realizar revisiones periódicas del cronograma del proyecto para identificar posibles retrasos y tomar medidas correctivas oportunas.
- Comunicación Fluida: Fomentar una comunicación constante y efectiva entre todas las partes involucradas para resolver cualquier inconveniente de manera rápida y eficiente.

SST-AMBIENTAL.

- Ubicar punto de hidratación al personal.
- Realizar un plan de emergencia.
- Entregar la evidencia de la asignación de la persona del vigía del Copasst.
- Reportar las cantidades de materiales utilizado en obra. (Concreto, Arena, Cemento, Gravilla, Material seleccionado).
- Realizar actividades encaminadas a la seguridad de los trabajadores

ANEXOS

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901782706-4	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024		CL 5 5 95	3008456130	contabilidadconstruvaloressas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	13/06/2024	77900716	$1.929.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	34.800	0		0		0	8	300	0	35.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.000	0		0		0	8	800	0	120.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.500	0		0		0	8	100	0	3.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.000	0		0		0	8	500	0	72.500	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	17.400	0		0		0	8	200	0	17.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	83.300	0	0	0	0	8	600	0	83.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	906.800	0	0	0	0	8	5.800	0	912.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	430.800				430.800	8	2.800	433.600			4.308	433.600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	247.700	8	1.600	249.300	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	247.700	249.600
Pensión	2	990.100	996.500
Riesgos Laborales	1	430.800	433.600
CCF	1	247.700	249.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.916.300	1.929.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901782706-4	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024		CL 5 5 95	3008456130	contabilidadconstruvaloressas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	13/06/2024	77900716	$1.929.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1102862458	AGUILERA PATERNINA ROILAN JESUS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF07	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1048221295	CAMARGO MERCADO MARIANA DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF07	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	1129501186	PALOMINO CONDE JAIME ENRIQUE	1	0			S	X																230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	27.800	14-23	693.334	5	48.300	CCF07	693.334	27.800	0	0	0	0	0
4	CC	77164058	MARTINEZ CABRERA RODOLFO CARLOS	1	0			S	X	X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-23	173.334	5	12.100	CCF07	173.334	7.000	0	0	0	0	0
5	CC	1143227607	OSPINO ANAYA JUVENAL ANTONIO	1	0			S	X																230201	433.334	69.400	0	0	0	0	ESSC07	433.334	17.400	14-23	433.334	5	30.200	CCF07	433.334	17.400	0	0	0	0	0
6	CC	1129485523	HERRERA PEREZ JHON EDISON	1	0			S	X																230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS010	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF07	86.667	3.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901734077
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IP- ELECTRIK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CALLE 36B 14 24	TELÉFONO:	7635705
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría informática y activida
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7925394100**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	683996212

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 39.000	$ 0	$ 39.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 65.000**	**$ 0**	**$ 65.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																
1	CC 1140877345	SANMIGUEL CORREA ENRIQUE JAVIER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000	001	$ 13.600	30	$ 1.300.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 501.100**

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | Autoliquidación

Fecha creación reporte: 2024-06-05, 04:40:06 PM **Tipo Planilla:** J: PLANILLA PARA PAGO SEGURIDAD SOCIAL EN **Número Planilla:** 1064143086

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADA 05/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS & ASESORIA RP SAS				
Documento	NI901670487	**Dirección**	CL 89 #6 - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3137289		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	PEDROZA CHOVILL BRAYAN ARTURO	**Identificación**	CC1143243366		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1140906900	CANATE FERNANDEZ JAVIER ENRIQUE	01	00	X															0	0	0	30	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	SEGUROS BOLIVAR	$ 1.300.000	$ 90.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 0	$ 90.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



¡El Poder de lo SIMPLE!

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	
Empresa: CONSORCIO INSTITUCIONES 2024	**Ciudad:** BARRANQUILLA
Área/Proceso: Adecuación/Remodelación	**Ubicación donde se realiza el trabajo:** LAB CIENCIAS IUB
Fecha de realización del Trabajo (19-23 Junio/2024)	**Lugar de Trabajo:** SALON 23 IUB
Hora de Inicio7:30AM	**Hora de Finalización** 5:00PM
Descripción de la tarea a realizar: Instalación de tubería hidrosanitaria	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	¿OTRO, CUAL? **NO APLICA**	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JUVENAL OSPINO (1.143.227.607)	
JHON EDINSON HERRERA (1.129.485.523)	




EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***
Manuales	x	Segueta, cortatubo, mona, cincel, cinta métrica.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		Solvente PVC, acondicionador o limpiador PVC

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Se ingresa normalmente por la puerta del cerramiento construido
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco de seguridad, gafas, botas de seguridad, protectores auditivos, tapabocas, guantes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Herramientas manuales.

¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Caída al mismo nivel

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Instalación de red hidrosanitaria	Locativo (caída a mismo nivel)	Heridas, contusiones, torceduras o luxaciones.	Mantener las zonas de circulación libres de obstáculos. Evitar dejar material o herramientas en el lugar de trabajo.

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y res
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☒ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JUVENAL OSPINO (1.143.227.607)	
JHON EDISON HERRERA (1.129.485.523)	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MARIANA CAMARGO MERCADO (1.048.221.295)	

CHARLA DE SEGURIDAD SOCIAL

CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO INSTITUCIONES	CHARLA DE 5 MINUTOS	OTROS
CAPACITACION	FECHA: 11 junio 2024	
NOMBRE DEL EXPOSITOR: Mariana Camargo Mercado	EMPRESA: Consorcio Instituciones 2024	FIRMA: Mariana Camargo
TEMA: TRABAJO EN EQUIPO		
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA FIN: 8:40am	N° DE PARTICIPANTES: 3

LISTA DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juvenal Ospino	1.143.227.607	Ayudante	
2	Jhon Edison Herrera	1.129.485.523	Ayudante	
3	Javier Cañate	1.140.906.900	electricista	
4				
5				
6				
7				
8				

Responsable SST:

Mariana Camargo

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre: Mariana Camargo Mercado	**Cedula:** 1048221295	**Cargo:** Responsable SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACION

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA
1	Casco dieléctrico	1	
2	Guantes	1	
3	Gafas de seguridad	1	
4	Protector auditivo	1	
5	Tapabocas	1	
6	Bota de seguridad	1	
7	Camisa manga larga	2	
8			

1. COMPROMISO
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

Firma de quien recibe el EPP y lee el compromiso:

Cedula N.° 1.143.277.604

SST

1. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre: Mariana Camargo Mercado	**Cedula:** 1048221295	**Cargo:** Responsable SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACION

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA
1	Casco dieléctrico	1	
2	Guantes	1	
3	Gafas de seguridad	1	
4	Protector auditivo	1	
5	Tapabocas	1	
6	Bota de seguridad	1	
7	Camisa manga larga	2	
8			

1. COMPROMISO
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

Firma de quien recibe el EPP y lee el compromiso:

Cedula N.° 1129485523

SST

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Nombre de quien inspecciona	Mariana Camargo Mercado
Cargo	Responsable SST
Ubicación del botiquín	Laboratorio de ciencias (Salón 23)
Fecha	12- junio 2024

INSPECCION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS				
	Descripción	**Buen Estado**	**Mal Estado**	**Cantidad**
1	Gasas limpias	**X**		**2**
2	Esparadrapo	**X**		**1**
3	Bajalenguas	**X**		**1**
4	Guantes de látex	**X**		**1**
5	Venda elástica	**X**		**1**
6	Algodón	**X**		**1**
7	Curitas	**X**		**2**
8	Solución Salina	**X**		**1**
9	Tapaboca	**X**		**1**
10	Acetaminofén	**X**		**2**
11	Alcohol	**X**		**1**
12	Copitos	**X**		**5 unidades**

_ Mariana Camargo _____

Responsable SST

CC. 1.048.221.295

FORMATO DE INSPECCION DE HERRAMIENTAS

EMPRESA: Consorcio Instituciones 2024

AREA: Salón 25 IUB

FECHA: 18-06-2024

Marque con una X según corresponda el estado del Ítem
C; cumple NC; No cumple NA: No aplica
Al finalizar la inspección determine las recomendaciones para prevenir esta condición insegura.

	CONDICION ENCONTRADA EN HERRAMIENTAS MANUALES	CLASIFICACION			OBSERVACION
	MONA	C	NC	NA	
1	El mango se encuentra en buen estado	X			
2	Cabeza de la mona se encuentra unida al mango de forma correcta	X			
3	La cabeza de la mona se encuentra en buenas condiciones sin malformaciones generadas por los golpes	X			
	SEGUETA	C	NC	NA	
1	Tiene los dientes en buen estado	X			
2	La hoja esta bien tensada a las tuercas de la mariposa	X			
3	El mango se encuentra sin ningún daño	X			
	CINCEL	C	NC	NA	
1	La cabeza del cincel no presenta afectaciones	X			
2	El cuerpo no presenta malformaciones	X			
3	La arista de corte presenta filo	X			
	TALADRO DEMOLEDOR	C	NC	NA	
1	El cable de conexión está en buen estado	X			
2	El interruptor está en las posiciones adecuadas encendido/apagado	X			
3	La carcaza esta completa, ajustada y sin golpes	X			

Miercoles, 29 Mayo /2024. (Dia nublado).

Se da inicio a la Construcción de cerramiento en Eterboard en el area del salon de bienestar para proceder con la demdición del pison del aula
Se realiza Comité de obra.

Res. Obra — Res. Inter

Jueves, 30 Mayo /2024. (Dia Soleado)

Se Comienzan actividades de obra 7:20 am. Se procede a demoler plantilla de piso existente ubicada en el aula de bienestar y se Continua con la recogida del Material de demolición actividad que da por finalizada a las 5:00pm.

Res obra — Res Inter

Viernes, 31 Mayo /2024

Instalación de cableado de voz y datos en aula de Big data.

Res Obra — Res Inter

Sábado, 1 Junio /2024.

Inicio de actividades labores 7:20 am.
Se procede con la instalación de tubería EMT para iluminación en baños.
Se realizan 2 retiros de volqueta de Material RCD.

Domingo, 2 Junio |2024

Instalación de puentes en tablero eléctrico para acometida de Big Data.

Res. Obra

Res. Inter

Lunes, 3 Junio |2024

Dia festivo (no se laboró).

Res. obra

Res. Inter

Martes, 4 Junio|2024.

Inicio de actividades en obra 7:20am
Se procede con la excavación para instalación de Tubería Sanitaria.

Res. obra

Res Inter

Miercoles, 5 junio|2024
Inicio de actividades 7:20am.
Se continua con la actividad de expavacion para la instalacion de tubería Sanitaria.

Res. Obra

Res. Inter

Jueves, 6 Junio | 2024
Instalación de tubería 1/2 emt, tendido de cableado e instalación de Switch 8 y 16
Se realiza demolición de plantilla existente en salón 23 descubierta por la excavación que se llevo a cabo.

Res. obra.

Res. Inter

Viernes 7 Junio | 2024

Se continua con la demolición de la plantilla.
Recorrido con hidrosanitario, Interventoría y Contratista para aclarar trayectoria de acometidas hidrosanitarias
Se hizo hallazgo de alberca en medio de la excavación
Instalación de tubería emt para las 10 Salidas de iluminación y dos Salidas regulares

Res. obra

Res. Inter

Sábado, 8 Junio | 2024
Se realiza retiro de Material de demolición, en salon 23
Se procede a instalar Sensor de movimiento y Luminaria Para baños y posterior a esto se realiza la Construcción de Cerramiento en Eterboard en Patio de la Institución actividad queda por finalizada a las 5:00 pm.

Res obra

Res Inter

Domingo 09 junio y Lunes 10 de junio (2024)
No se laboró

Res. obra

Res. Inter

Martes, 11 junio |2024.

Se realiza inspección de tubería de alcantarillado existente, desmonte de cielo raso en Big data.
Se atiende visita depaite del Ing Estructural para obtener Concepto técnico del muro en futuro laboratorio

Wilson A.

Miercoles, 12 Junio |2024

Seinicia Con la excavación Para Construcción de registro Sanitario, demolición de piso en pasillo exterior y excavación para conexión de Tubería Sanitaria
Se realizo recorrido de obra Por parte de la entidad.

Wilson A.
Res obra.

Res Inter

Jueves, 13 junio/2024

Se realizó inspección de la tubería Sanitaria actual de la institución y se verifico que el diametro del tubo es de 6"
Se Continua Con excavación para conexión de tubería Sanitaria, Se funde fondo de registro interior en baños, Se realiza demolición de mampostería para pasante de tubería hidrosanitaria

Wilson A.
Res Obra

Res Inter

Viernes, 14 junio |2024

Se Comienza con la Construcción de registro Sanitario en baños y la instacion de Sanitaria.

Res obra

Res Inter

Sábado 15 junio |2024

Inicio de actividades 7:30 am
Se procede al armado de puntos Sanitarios de 4".

Res. obra

Res. Inter

Domingo, 16 junio |2024

(no se laboró).

Res obra

Res Inter

Lunes, 17 junio |2024

Inicio de actividades 7:20 am.
Se procede a retirar materia de demolicion del area de trabajo.

Res obra

Res Inter

Martes, 18 junio |2024
Se Continua con el retiro de materia de demolicion.

Res obra

Res Inter

Miercoles, 19 Junio / 2024.
Inicio de actividades 7:20 am
Se da inicio al armado delas Ventilaciones y puntos Sanitarios

Res Obra — Res. Inter

Jueves, 20 Junio / 2024.
Inicio de actividades 7:20 am
Se realiza acopio de Material de relleno y se Continua con la actividad de armado de Ventilaciones.
Se realizá Comité de obra.

Res obra — Res. Inter

Viernes, 21 Junio / 2024.
Inicio de actividades laborales 7:20am
Se realiza acopio de Material de relleno dentro del Cerramiento.
Simbrado para niveles de plantilla.

Res Obra — Res. Inter

Sabado, 22 Junio / 2024.
Se realiza relleno y Compactación de material en baños.
Se realiza instalación de tubería para Ventilación Sanitaria y se funde tapa de Registro

Res. obra — Res. Inter

Domingo, 23 junio /2024

Se continua con actividad de relleno y compactación, instalación de tubería de agua potable
Se realiza figurado de acero para viga de Muro y excavación para viga de Cimentación y posterior a esto Se realiza fundida de viga.

Rolan A.
Res obra

Res. Inter

Lunes, 24 junio /2024

Se colocan tapas de Registro y red de agua potable llegá a la institución la ups para aula de Big Data

Rolan A.
Res obra

Res Inter

Martes, 25 junio /2024

Se continua con la actividad de armado de red de agua potable.
Se inicia con la actividad de plantilla para baños.
llega a la institucion el tablero de distribución.

Rolan A.
Rs. Obra

Res Inter

Miercoles, 26 junio /2024
Se continua con la actividad de la plantilla para baños, se procede con el levante de muro en mampostería bloque 5amu, Se realiza prueba hidrostatica para tuberías de agua potable.
Comité de obra. donde asistieron personal de supervisión

de la entidad, Interventoria y Contratista, Se trataron los siguientes puntos:

- Seguimiento de Compromisos adquiridos en el comité anterior
- Accesibilidad de baños
- Cotización de ensayos de patologios - Lab. transformación digitas.

Res obra

Res. Inter.

Jueves, 27 Junio /2024.

Inicio de actividades 7:30 am.
Se realiza instalación de tablero 3f e instalación de UPS, posterior a esto los Tomacorriente para mantenimiento.
Se inicia Con la actividad de levante de muro divisorios en baños.

Res obra

Res Inter

Viernes, 28 Junio /2024.

Se Continua Con la actividad de levante de muro divisorios y resane de Calados.
Se realizo inspecion usual por parte de estructurales en el muro de baños (futuro laboratorio).

Res obra

Res Inter

Sabado. 29 junio /2024.

Inicio de actividades 7:20am.
Se realizó levante de muro, Construcción de registro en patio y posterior a esto demolición de muro en baños.

Polan A.
Res obra

Res Inter

Domingo. 30 junio /2024.
Excavación para mover puntos hidrosanitarios, Corte de perfil para tapas de registro.

Polan A.
Res obra

Res Inter.

Lunes, 1 julio /2024.
Se realizaron las siguientes actividades:
Fundida de tapas de registro y se inicio con el pañete de muros divisorios.

Polan A.
Res obra

Res Inter.

	CONTROL DE OFICIOS INTER UNIVERDAD BARRANQUILLA PERIODO INF 4		
CIUB-021-2024	14/06/2024	Envío de Acta Parcial 1 de Obra y Documentos Relacionados para Revisión y Firma	Por medio de la presente, la Interventoría CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA deja constancia del envío del Acta Parcial 1 de la obra en referencia, la cual ha sido firmada y aprobada por esta Interventoría. Se remiten los siguientes documentos para su revisión y firma por parte de la supervisión de la IUB:
CIUB-022-2024	14/06/2024	INFORME MENSUAL 3	En la presente nos comunicamos con ustedes para hacerles entrega de los Informes Mensual 3 correspondientes al período (INF1 - 30 ABR-29 MAY), junto con sus respectivos anexos.
CIUB-023-2024	27/06/2024	ACTA PARCIAL DE COBRO N°1 INTERVENTORÍA + INFORMES DE INTERVENTORÍA	En la presente nos comunicamos con ustedes para hacerles entrega del ACTA PARCIAL DE COBRO N°1 CONTRATO 1080 para su diligenciamiento y firma, así mismo se envían los informes de interventoría para los períodos correspondientes , con sus respectivos soportes.
CIUB-024-2024	28/06/2024	EMISIÓN DE COTIZACIÓN INSPECCIÓN ESTRUCTURAL LAB. TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Por medio de la presente, en mi calidad de interventor, me permito remitir la cotización presentada por el contratista CONSTRUVALORES, correspondiente a la inspección estructural del área destinada para la construcción del nuevo laboratorio de transformación digital.

CIUB-021-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 14 de junio de 2024.
Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BARRANQUILLA
Dra. Ana María Pizarro De La Hoz
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Cra. 45 No. 48 – 31

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Envío de Acta Parcial 1 de Obra y Documentos Relacionados para Revisión y Firma

Respetados señores:

Por medio de la presente, la Interventoría CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA deja constancia del envío del Acta Parcial 1 de la obra en referencia, la cual ha sido firmada y aprobada por esta Interventoría. Se remiten los siguientes documentos para su revisión y firma por parte de la supervisión de la IUB:

1. Acta Parcial 1

2. Acta Modificatoria

3. Acta de Acuerdo de Precios

Agradecemos su pronta revisión y firma de los documentos enviados para proceder con los trámites correspondientes.

Quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional que pueda surgir en el proceso.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-022-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 21 de junio de 2024.
Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BARRANQUILLA
Dra. Ana María Pizarro De La Hoz
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Cra. 45 No. 48 – 31

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: INFORME MENSUAL 3

Respetados señores:

En la presente nos comunicamos con ustedes para hacerles entrega de los Informes Mensual 3 correspondientes al período (INF1 - 30 ABR-29 MAY), junto con sus respectivos anexos.

El informe proporcionado contiene una revisión detallada del progreso, los hitos alcanzados, los desafíos enfrentados y las acciones tomadas durante los últimos dos meses. Asimismo, los anexos adjuntos complementan la información presentada en los informes y proporcionan detalles adicionales sobre el desarrollo del proyecto.

Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si necesitan información adicional.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-023-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 27 de junio de 2024.
Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BARRANQUILLA
Dra. Ana María Pizarro De La Hoz
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Cra. 45 No. 48 – 31

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.


Asunto: ACTA PARCIAL DE COBRO N°1 INTERVENTORÍA + INFORMES DE INTERVENTORÍA

Respetados señores:

En la presente nos comunicamos con ustedes para hacerles entrega del ACTA PARCIAL DE COBRO N°1 CONTRATO 1080 para su diligenciamiento y firma, así mismo se envían los **informes de interventoría** para los períodos correspondientes , con sus respectivos soportes.

Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si necesitan información adicional.

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-024-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 28 de junio de 2024.
Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BARRANQUILLA
Dra. Ana María Pizarro De La Hoz
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Cra. 45 No. 48 – 31
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: REMISIÓN DE COTIZACIÓN INSPECCIÓN ESTRUCTURAL LAB. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Respetados señores:

Por medio de la presente, en mi calidad de interventor, me permito remitir la cotización presentada por el contratista CONSTRUVALORES, correspondiente a la inspección estructural del área destinada para la construcción del nuevo laboratorio de transformación digital.

La cotización, cuyo monto asciende a $5.355.000,00, ha sido revisada y se ajusta a los lineamientos establecidos por la entidad. Es importante resaltar que la entidad ya ha tenido conocimiento de esta cotización y ha dado su aprobación respecto a la actividad a ejecutar y al valor a pagar al contratista.

Esta inspección es de vital importancia para garantizar la seguridad y viabilidad del proyecto, asegurando que las condiciones estructurales del área seleccionada cumplan con las normas y estándares requeridos.

Agradezco su atención a este oficio y quedo atento/a para cualquier información adicional o aclaración que considere necesaria.

Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si necesitan información adicional.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1080-2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5

30 JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2024

Objeto del contrato: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA.

Tabla 1 Presentación del documento.

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA.
OBJETO DEL PROYECTO:	**"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	1080-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024.
CONTRATO DE OBRA N°:	1066-2023
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL 5

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN 5
2.2. LOCALIZACIÓN 6
3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRAS 7
3.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO 8
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 9
4.2 AVANCE FISICO DE OBRA. 9
5. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES DE INTERVENTORIA 13
7. RECURSOS UTILIZADOS 15
7.1. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA 15
7.2. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERVENTORÍA 16
8. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 16
8.1. DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 16
9. ASPECTOS AMBIENTALES Y SST 17
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de concurso de méritos LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, adjudicó al CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA, el contrato de **: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el desarrollo del proyecto "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" durante el periodo comprendido entre el 30 de Junio al 29 de julio de 2024 en el desarrollo de las actividades contratadas al contratista CONSORCIO INTITUCIONES 2024, así como la labor de interventoría por parte del CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA a dicho proyecto.

A través de este informe, se presenta el proceso técnico, administrativo, financiero y ambiental a cargo de la interventoría, donde se describe el acompañamiento, la supervisión y la revisión de las labores realizadas por el contratista de obra, con el fin de informar el cumplimiento a satisfacción de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de esta. Así como un consolidado de los avances realizados durante el tiempo del contrato.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la Adecuación de infraestructura física para la construcción del centro de transformación digital, la reubicación y adecuación de baños para estudiantes de la institución y la adecuación del laboratorio de bigdata, para la sede de plaza de la paz de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB.

Dentro del proyecto, fueron incluidos los siguientes aspectos:

- Centro de Transformación digital:
  - instalación de una estructura metálica, encerrada totalmente en vidrio de alto calibre.
  - Instalación cielo raso decorativo abierto tipo coworking.
  - Contempla una zona de virtualización de contenidos, un espacio de prototipado y desarrollo y una zona realidad aumentada.
- Laboratorio de big data:
  - Serán ubicados los equipos de última generación para Data Center.
  - Contempla la instalación de condiciones de conectividad eléctrica, de redes y adecuaciones físicas que puedan garantizar la operatividad de servidores y equipos de analítica de datos a adquirir por parte de la Institución en el marco de diferentes proyectos de investigación realizados.
  - La intervención será a nivel de pisos, paredes, conexiones eléctricas, instalación de sistemas contraincendios, reparación de humedades y filtraciones, así como la instalación de sistemas de vigilancia y control de accesos.
- Reubicación y adecuación de los baños:
  - Construcción de baterías sanitarias e instalación de sistemas hidrosanitarios.
  - Contempla zona de lavamanos y baños para personas con movilidad reducida.

2.2. LOCALIZACIÓN

El contrato se localiza en LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ, ubicada en la Carrera 45 #48-31, Norte. Centro Histórico, Barranquilla, Atlántico. La sede Plaza de la Paz se localiza en las coordenadas geográficas:

10°59’12’’N

74°47’15’’W




Imagen 1 Mapa de ubicación de proyecto.

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 DATOS DEL CONTRATO

Tabla 2 Datos del contrato

CONTRATO No:	1080 de 2023
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB NIT. 802.011.065-5,
CONTRATISTA:	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024 Nit 901.782.706-4
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA Nit 901.784.336-1
SUPERVISOR:	ANA MARIA PIZARRO DE LA HOZ VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
VALOR DEL CONTRATO:	$602,944,628
FECHA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE FINALIZACION:	29 DE JULIO DE 2024
SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE 2023
ACTA DE REINICIO:	29 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA N1:	30 DE JULIO – 15 DE AGOSTO

3.2 PÓLIZAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 3 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

AMPAROS	COMPAÑÍA DE SEGUROS	INICIA	VENCE	VR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA	22/12/2023	28/06/2024	$ 60.294.462.80
PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA	22/12/2023	28/12/2027	$ 30.147.231.40
ESTABILIDAD DE OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA	29/07/2024	29/07/2029	$ 60.294.462.80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA	01/01/2024	29/07/2024	$ 260.000.000,00

3.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.3.1 OTROSIES – ADICIONES – PRORROGAS

El día 29 de julio de 2024, las partes suscribieron PRORROGA No. 2 al contrato 1066 de 2023, prorrogando el plazo del contrato hasta el 15 de agosto de 2024

3.3.2 ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA

Durante el periodo 30 de junio al 29 de julio de 2024 correspondiente al contrato de obra 1066 no se realizaron actas modificativas.

Tabla 4 Actas modificativas presentadas a la fecha

ACTAS MODIFICATIVAS	

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 30 de junio al 29 de julio de 2024 se iniciaron las actividades de obras civiles en el marco del contrato, **"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

4.1 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Entre el 30 de junio al 29 de julio de 2024, se desarrolló como un periodo seco, con 3.5 mm de lluvia, con cielo despejado y la temperatura se mantuvo en un rango entre los 28°C y 32°C.

4.2 AVANCE FISICO DE OBRA.

Durante el periodo comprendido entre el 30 de junio al 29 de julio de 2024, se continuaron las obras en el Laboratorio de Big Data y en el salón 23 donde se lleva a cabo la reubicación de los baños de la institución por parte del contratista, alcanzándose avances significativos en diversas áreas del proyecto. Las actividades realizadas se detallan a continuación:

- Fundida de tapa de registro sanitarios
- Replanteo y levantamiento para divisiones de baños.
- Pañete en muros divisorios de baños
- Fundida de dinteles en baños.
- Enchape de muro en baños.
- Instalación de cerámica en piso de baños.
- Montaje de estructura en cielo raso de baños.
- Estuco y pintura en muro de baños
- Conexión de UPS en aula de Big Data.
- Instalación de acometida de UPS en aula de Big Data.

Descripción de Actividades de Obra Realizadas


- **Fundida de tapa de registro sanitarios:**
  Se llevó a cabo la fabricación y colocación de tapas de concreto para los registros sanitarios, incluyendo el curado del concreto.


- **Replanteo y levantamiento para divisiones de baños:**
  Se realizó el trazado y levantamiento de las divisiones de los baños conforme a los planos establecidos.
- **Pañete en muros divisorios de baños:**
  Se aplicó una capa de mortero en los muros divisorios de los baños, obteniendo una superficie lisa y nivelada.
- **Fundida de dinteles en baños:**
  Se construyeron los dinteles sobre las aberturas de puertas en los baños, garantizando su resistencia.
- **Enchape de muro en baños:**
  Se completó el enchape de los muros en los baños, incluyendo el rejuntado y limpieza de las baldosas.
- **Instalación de cerámica en piso de baños:**
  Se instalaron baldosas cerámicas en el suelo de los baños, asegurando una correcta nivelación y acabado.
- **Montaje de estructura en cielo raso de baños:**
  Se montó la estructura metálica para el cielo raso en los baños, lista para recibir los paneles.
- **Estuco y pintura en muro de baños:**
  Se aplicó estuco y pintura en los muros de los baños, logrando un acabado uniforme y estético.
- **Conexión de UPS en aula de Big Data:**
  Se conectó y configuró la UPS en el aula de Big Data, incluyendo pruebas de funcionamiento.
- **Instalación de acometida de UPS en aula de Big Data:**
  Se instaló la acometida eléctrica para la UPS en el aula de Big Data, verificando la correcta distribución de la energía.

4.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe;

	
Pañete muros divisorios	Tapa registros
	
Enchape en muros de baños	Enchape en muros de baños

	
Tapa registro	Dinteles
	
Enchape de piso	Cielo raso baños
	
Cielo raso baños	Dinteles puertas baños

	
Conexión UPS bigdata	Conexión UPS bigdata
	

4.4 CONTROL DE CALIDAD

Esta interventoría, ejerciendo a cabalidad sus funciones, ha llevado a cabo las inspecciones oportunas para garantizar la calidad de la obra. En tal sentido ha verificado la calidad de los materiales utilizados en las obras, así como ha velado por el correcto desarrollo de la obra manteniendo las especificaciones técnicas


5. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES DE INTERVENTORIA

La Interventoría dentro de sus funciones de seguimiento ha hecho seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el equipo de obras en el frente de trabajo en intervención. En tal sentido se ha verificado la ejecución de las actividades contratadas en acuerdo con las especificaciones técnicas.

5.1. SEGUIMIENTO DE METAS

Durante el periodo del presente informe, las condiciones de avance programado y ejecutado en el proyecto, se encuentra de la siguiente manera

Imagen 9 Avance IUB.



6. POLIZA INTERVENTORIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 3 Póliza de seguro de cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA						
PÓLIZA N°:	65-40-101074126						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21 DE MARZO 2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	28	12	2023	29	07	2024	$232.000.000,00
Daño emergente y lucro cesante	28	12	2023	29	07	2024	$232.000.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	28	12	2023	29	07	2024	$232.000.000,00

7. RECURSOS UTILIZADOS

7.1. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato de obra.

Tabla 7 Personal adscrito al contrato de obra

	NOMBRE	CARGO
1	ORLANDOGONZALEZPEREZ	DIRECTORDEOBRA
2	JHONJAIROHERNANDEZLEAL	ESPECIALISTAEN REDES
3	MARIANADELCARMEN CAMARGO	PROFESIONALSISOYSOCIAL
4	ROILAN AGUILERRAPATERNINA	RESIDENTEDEOBRA

7.2. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERVENTORÍA

Para el ejercicio de las funciones de esta interventoría se utilizaron herramientas menores y los elementos de protección personal requeridos en la normativa de seguridad.

Tabla 8 Personal adscrito al contrato de interventoría

	NOMBRE	CARGO
1	FREDDYCOVILLA	DIRECTORDEINTERVENTORIA
2	RAFALEOLIVEROSRICCIOLLI	ESPECIALISTAEN REDES
3	KELYCAROLINAROMEROFONSECA	PROFESIONALSISO
4	CARLOSTOMASPERTUZCASTAÑEDA	RESIDENTEDEINTERVENTORIA

8. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Durante el periodo del presente informe no se realizó el acta.

Tabla 9 Actas parciales de obra.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
No. Acta	**Fecha**	**Valor**
Acta parcial de obra No. 1	6/06/2024	$ 69.767.388
Acta parcial de obra No. 2		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 602.944.628
ADICION		
VALOR CONTRATO + ADICION		
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 69.767.388
VALOR TOTAL POR FACTURAR		$ 533.177.240

8.1. DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el periodo que comprende el presente informe no se presentaron dificultades en el desarrollo del contrato.

9. ASPECTOS AMBIENTALES Y SST

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la Interventoría CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA, desarrollada durante el período comprendido entre 30 de junio al 29 de julio del 2024.

De otra parte, para la realización de los informes la Interventoría generó el presente documento con base en los entregables por el Contratista de Obra. De igual manera, en los anexos se observan los soportes de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el contratista de obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas preliminares de SST para el presente periodo.
El presente informe, consigna información del contratista con los documentos que se encuentra en gestión en cumplimiento del ordenamiento jurídico y el contrato de obra, así como, otras normas y estándares aplicables para el proyecto, ***"ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRANFORMACION DIGITAL, ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIG DATA Y REUBICACION Y ADECUACION DE BAÑOS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"***

A continuación, describimos las actividades desarrolladas por el contratista.

- **Estado del Plan de manejo ambiental.**

  El Plan de Manejo Ambiental para este periodo el contratista realiza un entregable.

- **Estado del Plan de manejo de tránsito.**

  Para este periodo el contratista realiza la entrega del PMT, aprobada por la entidad correspondiente.

- **Equipo del contrato.**

  El contratista cuenta con el siguiente equipo profesional.

- **PROFESIONAL SSTA:**

  MARIANA CAMARGO (SST-AMBIENTAL).

- **Personal en obra. se relaciona personal.**

Para el periodo, el personal relacionado por el contratista corresponde a un total de 7 colaboradores verificados por esta interventoría de acuerdo a la información suministrada en la planilla de seguridad social del periodo.

ITEM	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
1	ORLANDO GONZALEZ	79.372.601	Director de obra
2	ROILAN AGUILERA PATERNINA	1.102.862.458	Ing. Residente
3	MARIANA CAMARGO MERCADO	1.048.221.295	Resp. SST
4	ENRIQUE SANMIGUEL	1.140.877.345	Subcontratista
5	JUVENAL OSPINO	1.143.227.607	Ayudante
6	JHON HERRERA	1.129.485.523	Ayudante
7	JORGE NARVAEZ	1.049.930.033	Maestro de obra

Este personal se encuentra afiliado a EPS, ARL Y AFP.

Se envía adjunta planilla de seguridad social del personal que se encuentra activo.

- **Capacitación y entrenamiento.**

El contratista para este periodo, reporta la realización de una (1) Charla de seguridad y salud.

CHARLAS DE SEGURIDAD				
FECHA	AÑO	TEMA	ASISTENTES	RESPONSABLE
5/ Julio	2024	Importancia del uso de los epp	2	SST

Se le informa al contratista la importancia de realizar charla de seguridad al personal que se encuentra activo en obra. la Seguridad y salud en el trabajo tiene como propósito de capacitar e instruir los procedimientos, cumplimientos de normas y para que ellos conozcan los riesgos a los que están expuesto.

- **Inspecciones realizadas en obra.**

  Para este periodo el contratista reporta, Inspecciones de seguridad, para conocer el estado en que se encuentran las herramientas, equipos y elementos de seguridad que utilizan día a día.

  Se le recomienda al contratista realizar periódicamente inspecciones de los equipos y herramientas para evitar que se presenten accidentes de trabajo.

- **Indicadores de Accidentalidad**

  En el periodo no se registraron accidentes de origen laboral.

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DÍAS DE INCAPACIDAD	NÚMERO DE TRABAJADORES
Frecuencia de accidentalidad	0	0	7
Severidad	0	0	7
Accidentes mortales Registrados	0	0	7
Ausentismo	0	0	7

Fuente: Verificación de Interventoría.

- **Copasst y/o vigía sst.**

  Para este periodo el contratista no reporta actividades ejecutadas por el vigía SST

  El contratista aun no entrega el soporte de la designación del vigía.

- **Dotación del personal.**

  Para este periodo se evidencia que el personal cuenta con elementos de protección personal, se evidencia que el personal cuenta con dotación.

- **Registro fotográfico de actividades.**



Registro Fotográfico de Inspección de equipos, herramientas y equipos de Emergencia de Seguridad.



Inspección a Herramientas.	Inspección de botiquín

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el período que abarcó desde el 30 de junio al 29 de julio de 2024, se mantuvieron un ritmo intermitente de trabajo.

A pesar del significativo retraso del 26% en la ejecución de las actividades programadas, se han realizado avances importantes en la consolidación de la infraestructura del laboratorio de Big Data. Las actividades realizadas durante este periodo han garantizado un entorno adecuado y bien organizado.

Asimismo, en el área del salón 23, donde se están llevando a cabo las actividades de reubicación de los baños, cada tarea fue ejecutada cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad. Esto asegura el correcto funcionamiento y durabilidad de las instalaciones.

A pesar del retraso, los trabajos ejecutados han fortalecido significativamente la estructura del proyecto, posicionándolo para continuar con un progreso eficiente en los próximos periodos. Es esencial implementar medidas correctivas y ajustar el cronograma para recuperar el tiempo perdido y cumplir con los objetivos establecidos.

Las labores administrativas se desarrollaron sin dificultades.

Recomendaciones

Mantener la Supervisión Constante: Continuar con una supervisión rigurosa de las actividades para asegurar la calidad y el cumplimiento de los plazos del proyecto.

- Revisión y Actualización del Cronograma: Realizar revisiones periódicas del cronograma del proyecto para identificar posibles retrasos y tomar medidas correctivas oportunas.
- Comunicación Fluida: Fomentar una comunicación constante y efectiva entre todas las partes involucradas para resolver cualquier inconveniente de manera rápida y eficiente.

SST-AMBIENTAL.

- Ubicar punto de hidratación al personal.
- Realizar un plan de emergencia.
- Entregar la evidencia de la asignación de la persona del vigía del Copasst.
- Reportar las cantidades de materiales utilizado en obra. (Concreto, Arena, Cemento, Gravilla, Material seleccionado).
- Realizar semanalmente inspecciones de seguridad
- Realizar charlas de seguridad en temas de prevención de accidentes y temas ambientales.

ANEXOS

PLANILLAS DE SEGURIDAD

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901782706-4	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024	CL 5 5 95	3008456130	contabilidadconstruvaloressas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	05/07/2024	78483840	$2.852.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	50.400	0		0		0	2	100	0	50.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.000	0		0		0	2	200	0	120.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	2	100	0	52.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	87.600	0		0		0	2	200	0	87.800	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	5.200	0		0		0	2	100	0	5.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	53.800	0		0		0	2	100	0	53.900	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.800	0		0		0	2	100	0	1.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	2	700	0	416.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.066.400	0	0	0	0	2	1.700	0	1.068.100	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	631.300				631.300	2	1.000	632.300			6.313	632.300	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	362.800	2	600	363.400	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901782706-4	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024		CL 5 5 95	3008456130	contabilidadconstruvaloressas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	05/07/2024	78483840	$2.852.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	370.800	371.700
Pensión	2	1.482.400	1.484.800
Riesgos Laborales	1	631.300	632.300
CCF	1	362.800	363.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.847.300	2.852.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901782706-4	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024		CL 5 5 95	3008456130	contabilidadconstruvaloressas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	05/07/2024	78483840	$2.852.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1102862458	AGUILERA PATERNINA ROILAN JESUS	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-23	2.800.000	5	194.900	CCF07	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
2	CC	1102862458	AGUILERA PATERNINA ROILAN JESUS	1	0			S										X							230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS005	200.000	8.000	14-23	200.000	5	0	CCF07	200.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	1048221295	CAMARGO MERCADO MARIANA DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF07	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1129501186	PALOMINO CONDE JAIME ENRIQUE	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	27.800	14-23	693.334	5	48.300	CCF07	693.334	27.800	0	0	0	0	0
5	CC	1143227607	OSPINO ANAYA JUVENAL ANTONIO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF07	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1129485523	HERRERA PEREZ JHON EDISON	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF07	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1143238707	CABRERA CASTILLO LEONARDO DANIEL	1	0			S	X	X															230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-23	390.000	5	27.200	CCF07	390.000	15.600	0	0	0	0	0
8	CC	1048273540	ESCOBAR LOPEZ HERNANDO JOSE	1	0			S	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC24	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF07	43.334	1.800	0	0	0	0	0
9	CC	1045761465	BELTRAN PEÑALOZA TEMISTOCLE JOSE	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS048	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF07	130.000	5.200	0	0	0	0	0
10	CC	1049930033	NARVAEZ MENDOZA JORGE ELIECER	1	0			S	X																230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS037	390.000	15.600	14-23	390.000	5	27.200	CCF07	390.000	15.600	0	0	0	0	0
11	CC	1042849592	BERDUGO DIAZ CARLOS MANUEL	1	0			S	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC07	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF07	43.334	1.800	0	0	0	0	0
12	CC	72180291	MEDRANO NAVARRO CESAR ADOLFO	1	0			S	X																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-23	173.334	5	12.100	CCF07	173.334	7.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901734077
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IP- ELECTRIK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CALLE 36B 14 24	TELÉFONO:	7635705
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría informática y activida
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7929072310**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	755906106

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									**$ 13.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 39.000	$ 0	$ 39.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 65.000**	**$ 0**	**$ 65.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

CHARLA DE SEGURIDAD

CHARLAS DE SEGURIDAD

CONSORCIO INSTITUCIONES	CHARLA DE 5 MINUTOS	OTROS
CAPACITACION	FECHA: 05 julio 2024	
NOMBRE DEL EXPOSITOR: Mariana Camargo Mercado	EMPRESA: Consorcio Instituciones 2024	FIRMA: Mariana Camargo
TEMA: uso de los elementos de protección personal		
HORA DE INICIO: 8:20 am HORA FIN: 8:35am N° DE PARTICIPANTES: 3		

LISTA DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Herrera	1.129.485.523	Ayudante	
2	Jorge Narváez	1.049.930.033	Maestro	
3				
4				
5				
6				
7				

Responsable SST:

Mariana Camargo

ENTREGA DE EPP

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

1. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre: Mariana Camargo Mercado	**Cedula:** 1048221295	**Cargo:** Responsable SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACION

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA
1	Casco dieléctrico	1	
2	Guantes	1	
3	Gafas de seguridad	1	
4	Protector auditivo	1	
5	Tapabocas	1	
6	Bota de seguridad	1	
7	Camisa manga larga	2	
8			

1. COMPROMISO
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

Firma de quien recibe el EPP y lee el compromiso:

Jorge B. Narvaez
Cedula N.° 7.049.930.037

SST.

1. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre: Mariana Camargo Mercado	Cedula: 1048221295	Cargo: Responsable SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACION

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA
1	Casco dieléctrico	1	03/07/24
2	Guantes	1	03/07/24
3	Gafas de seguridad	1	03/07/24
4	Protector auditivo	1	03/07/24
5	Tapabocas	1	03/07/24
6	Bota de seguridad	1	03/07/24
7	Camisa manga larga	2	03/07/24
8			

1. COMPROMISO
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

Firma de quien recibe el EPP y lee el compromiso:

Cedula N.° 1.037.247

Mariana Camargo
1048221295
SST

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA (BOTIQUIN).

Nombre de quien inspecciona	Mariana Camargo Mercado
Cargo	Responsable SST
Ubicación del botiquín	(Salón 23)
Fecha	16- julio 2024

INSPECCION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS				
	Descripción	Buen Estado	Mal Estado	Cantidad
1	Gasas limpias	X		2
2	Esparadrapo	X		1
3	Bajalenguas	X		1
4	Guantes de látex	X		1
5	Venda elástica	X		1
6	Algodón	X		1
7	Curitas	X		2
8	Solución Salina	X		1
9	Tapaboca	X		1
10	Acetaminofén	X		2
11	Alcohol	X		1
12	Copitos	X		5 unidades

Mariana Camargo _____

Responsable SST

CC. 1.048.221.295

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES.

FORMATO DE INSPECCION DE HERRAMIENTAS

EMPRESA: Consorcio Instituciones 2024

AREA: Salón 25 IUB

FECHA: 5-07-2024

Marque con una X según corresponda el estado del Ítem
C; cumple NC; No cumple NA: No aplica
Al finalizar la inspección determine las recomendaciones para prevenir esta condición insegura.

CONDICION ENCONTRADA EN HERRAMIENTAS MANUALES		CLASIFICACION			OBSERVACION
	PALUSTRE	C	NC	NA	
1	El mango se encuentra en buen estado	X			
2	La lamina metálica se encuentra en buen estado y no presenta deformaciones.	X			
	LLANA DENTADA	C	NC	NA	
1	Tiene los dientes en buen estado	X			
3	El mango se encuentra sin ningún Tipo de daño	X			
	MARTILLO DE GOMA	C	NC	NA	
1	El mango de madera se encuentra en buen estado.	X			
2	La goma del cual esta elaborado su cabeza no presenta algún desperfecto	X			
	PULIDORA	C	NC	NA	
1	El cable de conexión está en buen estado	X			
2	El interruptor está en las posiciones adecuadas encendido/apagado	X			
3	Posee guarda de seguridad	X			

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA	**CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA**	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 5	

Sabado, 29 junio /2024.

Inicio de actividades 7:20am.
Se realizó levante de muro, Construcción de registro en patio y posterior a esto demolición de muro en baños.

Rolan A.
Res obra

Res Inter

Domingo, 30 junio /2024.
Excavación para mover puntos hidrosanitarios, Corte de perfil para tapas de registro.

Rolan A.
Res obra

Res Inter.

Lunes, 1 julio /2024.
Se realizaron las siguientes actividades:
Fundida de tapas de registro y se inicio con el pañete de muros divisorias.

Rolan A.
Res obra

Res Inter.

Martes, 2 Julio | 2024.

Se da inicio a las actividades 7:30 a.m.
Se Continua con pañete de muros divisorios en los baños y se reubican puntos Sanitarios por optimizacion de area de baño de discapacitados.

Rolan A.
Ing Residente obra

Res. Inter.

Miercoles, 3 Julio | 2024.

Se da inicio a la actividades en obra 7:20 a.m.
Se realiza visita con el especialista estructural para inspección de la estructura existente en Laboratorio de transformación digital.
Se Continua con pañete de muros y ubicacion de puntos para dinteles.
Se funden dinteles en baños.
Se realiza comite de obra para tratar tema de aire acondicionado por big data.

Rolan A.
Ing Residente

Ing Inter.

Jueves, 4 Julio | 2024.

Inicio de actividades 7:20am.
Se Continua Con pañete de Muros. en baños.
En Big Data Se realiza Conexión de Ups.

Rolan A.
Res. Obra

Res. Inter

Viernes, 5 julio /2024. (Dia Lluvioso).

Se realiza las siguientes actividades:
- Se realiza una perforación en muro de baño existente para el estudio de la estructura y constatar si se puede demoler el muro ono.
Se Continua con pañete de muro e instalación de puntos de agua para Orinales.
Llegó a la institución enchape para Muro.

Res. obra

Res. Inter.

Sábado, 6 julio /2024.
inicio de actividades 7:20 am.
Se da inicio a instalación de enchape de muro en baños.

Res obra

Res. Inter

Domingo, 7 Julio /2024.

Se dá inicio 7:20 am.
Se Continua con actividad de enchape en muro de baños.
Se realiza retiro de Material RCD generado en obra.

Res obra

Res Inter.

Lunes, 8 Julio /2024.

Se realiza pañete en pared donde cubrieron los Calados, escarificacion de paredes existentes para proceder con la instalacion del enchape. en muros.

Res obra

Res Inter.

Martes, 9 Julio /2024.

Se da inicio a las actividades de obra 7:20am.
Se Continua con la Instalación de enchape de muro. en baños.

Res obra

Res. Inter.

Miercoles, 10 Julio /2024.
inicio de actividades. (7:20am)

Se inicia Con el fraguado de las juntas y se continua Con la instalacion de enchape de muros.
Se realiza Comité de obra (Interventoria, Contratista y la Entidad).

Res. obra

Res Inter.

Jueves, 11 Julio 2024

Inicio de actividades. 7:20 am.
Se continua con la actividad de instalación de Enchape en muros y se colocan los respectivos Wines.

Rolan A.
Res obra

Res Inter

Viernes, 12 Julio 2024.

Se continua con la actividad de instalacion del enchape, se descubrio que 2 paredes se encontraban desnivelados y no permitian la correcta instalacion del enchape. por lo cual se procedio a escarificar el panete existente para proceder a panetarlo nuevamente y comenzar a instalar el enchape. se ~~realizo~~ regata para introducir tuberia de electrica

Rolan A.
Res obra

Res Inter.

Sábado, 13 Julio 2024.

Se continua con lesane de paredes e instalación de enchape en muros de baños. y se inicia con la actividad de instalación de cerámica en pisos.

Rolan A.
Res obra

Res Inter

Domingo, 14 Julio | 2024.

Inicio de actividades 8:00 am.
Se procede con la instalación de Ceramica en Pisos.

Res obra

Res. Inter

Lunes, 15 Julio | 2024.
Se realiza instalacion de enchape en pared que fue escarificado. y se Continua con la instalación de Ceramica en pisos.

Res obra

Res. Inter

Martes, 16 Julio | 2024.

Inicio de actividades 7:20 am.
Se Continua con la instalación de enchape y Ceramica enbaños.
En Pared de baño de discapacitados se procede con la respectiva escarificación y Pañete.

Res. obra

Res. Inter.

Miercoles, 17 Julio |2024
Inicio de actividades. 7:20am.
Se Continua Con las actividades de instalación de Ceramica y se procede a instalar enchape en pared de baño de duco y pacatador.

Rolan A.
Res obra

Res. Inter.

Jueves, 18 Julio |2024.
Inicio de actividades 7:20 am.
Se Continua Con la instalación de Ceramica de Piso en baños y fraguado de juntas.

Rolan A.
Res obra

Res Inter.

Viernes, 19 julio |2024.

Inicio de actividades 7:20 am.
Llegada de Sanitarios a obra., Dada por finalizada la actividad de instalación de Ceramica en pisos de Baño

Rolan A.
Ing Residente.

Res. Inter.

Sabado 20 y Domingo 21 Julio
No se realizo actividad laboral.

Rolan A.
Res obra

Res. Inter

Lunes, 22 julio /2024.

Levantamiento y replanteo para divisiones en baños.

Rolan A. — Res. obra.

Res Inter.

Martes, 23 Julio /2024.

Inicio de actividades 7:30 am.

Se procede con la instalación de acomet. div ups.

y se adelantan temas administrivos.

Rolan A. — Res obra

Dir. obra.

Res. Inter.

Miercoles, 24 Julio /2024.

Revision de NP Civiles por parte de Contratistas e interventoria. y Se termina la instalación de acometida ups.

Rolan A. — Res. obra

Dir. obra.

Res. Inter

Jueves, 25 Julio /2024.

Rolan A. — Res. obra

Director de obra

Res. Inter.

Viernes, 26 julio /2024.
—Se abelantan actividades administrativas por parte del contratista.

Rolan A.
Res. Obra

Res. Inter.

Sábado, 27 julio /2024.
Inicio de actividades 7:20am.
Se da inicio a la actividad de montaje de estructura de cielo raso y estuco en paredes.

Rolan A.
Res. Obra

Res. Inter.

Domingo, 28 julio /2024
Inicio de actividades 8:00am.
Se continua con la actividad de montaje de estructura de cielo raso y estuco.
Salida: 3:00pm.
2 trabajadas
1 Res. obra
1 SST.

Rolan A.
Res. obra

Res. Inter

Lunes, 29 julio /2024.
Inicio de actividades 7:20am.
Se continua con la actividad de cielo raso (montaje de lamina en yeso Carton) y estuco.

Rolan A.
Res obra

Res Inter.

	CONTROL DE OFICIOS INTER UNIVERDAD BARRANQUILLA PERIODO INF 5		
CIUB-025-2024	5/07/2024	Solicitud de Documentación del Personal y Corrección de Incumplimientos Ambientales en Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 - Suspensión de Actividades	En atención a la Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes en Colombia, y con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, me permito solicitarles el envío de las hojas de vida del personal, con todos los soportes requeridos, según se detalla a continuación:
CIUB-026-2024	24/07/2024	Solicitud de aprobación de prórroga para contratista y solicitud de prórroga y adición para Interventoría.	En el presente oficio se avala y se solicita prórroga al contratista de obra CONSORCIO INSTITUCIONES 2024, Además en referencia al contrato de interventoría suscrito entre nuestra entidad, CONSORCIO INTER-UNIVERSIDAD BARRANQUILLA y la Institución Universitaria Barranquilla, nos dirigimos a ustedes para solicitar prórroga hasta el 15 de agosto del 2024 por parte de interventoría, en concordancia con la aprobación de la prórroga del mencionado contrato de obra.

CIUB-026-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 24 de julio de 2024.
Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BARRANQUILLA
Dra. Ana María Pizarro De La Hoz
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Solicitud de aprobación de prórroga para contratista y solicitud de prórroga y adición para Interventoría.

Respetados señores:

En el presente oficio se avala y se solicita prórroga al contratista de obra CONSORCIO INSTITUCIONES 2024, Además en referencia al contrato de interventoría suscrito entre nuestra entidad, CONSORCIO INTER-UNIVERSIDAD BARRANQUILLA y la Institución Universitaria Barranquilla, nos dirigimos a ustedes para solicitar prórroga hasta el 15 de agosto del 2024 por parte de interventoría, en concordancia con la aprobación de la prórroga del mencionado contrato de obra.

Como es de su conocimiento, en virtud de las últimas conversaciones sostenidas, dicha prórroga ha sido aprobada, más considerando la necesidad de extender la permanencia de la interventoría, se estima necesaria la prórroga al contrato de esta firma, con propósito de prolongar y extender la permanencia y ejercer seguimiento oportuno, objeto del contrato de esta interventoría.

En virtud de lo anterior, hemos realizado una revisión detallada de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo las labores adicionales durante el período de prórroga. Anexo a la presente se detalla el recurso estimado basado en la mayor permanencia en obra de los profesionales requeridos.

Agradecemos la atención prestada a esta solicitud y quedamos a disposición para cualquier aclaración o consulta adicional que puedan necesitar.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-026-2024

Anexo 1 – Detalle de recurso estimado basado en la mayor permanencia en obra de los profesionales requeridos.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

CONTRATO No:	1080 DE 2023
CONTRATANTE:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR:	$ 50.896.699,99
VALOR INICIAL:	$ 50.896.699,99
VALOR ADICION 1:	$ 142.155.020,00
VALOR ADICION 2:	$ 23.692.503,33
VALOR ACUMULADO:	$ 216.744.223,33

			ADICION 2			
ITEM	CARGO / OFICIO	SALARIO MENSUAL	CANT.	DEDICACION (H-MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL MENSUAL
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director General de Interventoria	$ 4.000.000,00	1	100%	0,50	$ 2.000.000,00
2	Residente Interventoria	$ 3.000.000,00	1	100%	0,50	$ 1.500.000,00
3	Especialista en redes	$ 4.000.000,00	1	18%	0,50	$ 360.000,00
4	Profesional SISO	$ 3.000.000,00	1	100%	0,50	$ 1.500.000,00
	Profesional Hidrosanitario	$ 4.000.000,00	1	18%	0,50	$ 360.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				0,50	
5	Mensajero	$ 1.500.000,00	1	100%	0,50	$ 750.000,00
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 6.470.000,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR	**2,30**
					SUBTOTAL COSTOS PERSONAL	**$ 14.881.000,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS						
ITEM	CONCEPTO	VALOR MES	CANT.	OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO /MES	TIEMPO DE UTILIACION TOTAL	VALOR PARCIAL ($)
2	COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1 CADENERO, 1 TOPOGRAFO,	$ 10.000.000,00	1	54%	0,50	$ 2.696.498,60
3	Ensayos de Laboratorio (incluye equipos y personal)	$ 4.044.336,13	1	100%	0,50	$ 2.022.168,07
4	Comunicaciónes	$ 310.000,00	1	100%	0,50	$ 155.000,00
5	Edicion de informes (semanales, mensuales y final, incluye ploteo de planchas original y dos copias en papel y archivos magneticos)	$ 310.000,00	1	100%	0,50	$ 155.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 5.028.666,67**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS		**$ 19.909.666,67**
				IVA	19,00%	**$ 3.782.836,67**
				TOTAL COSTO INTERVENTORIA		**$ 23.692.503,33**

CIUB-025-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 05 de julio de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Solicitud de Documentación del Personal y Corrección de Incumplimientos Ambientales en Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 - Suspensión de Actividades

Respetados señores:

En atención a la Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes en Colombia, y con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, me permito solicitarles el envío de las hojas de vida del personal, con todos los soportes requeridos, según se detalla a continuación:

1. Copia de la cédula de ciudadanía del personal.

La identificación de los trabajadores es fundamental para mantener un registro claro y actualizado de todo el personal vinculado al proyecto.

2. Exámenes médicos ocupacionales (de carácter obligatorio).

Conforme al artículo 14 de la Resolución 0312 de 2019, los exámenes médicos ocupacionales son obligatorios para garantizar que los trabajadores se encuentren aptos para desempeñar sus funciones, y deben ser realizados antes, durante y al finalizar la relación laboral.

3. Planilla de seguridad social a nombre del consorcio.

De acuerdo con el artículo 13 de la resolución, es necesario verificar que todo el personal esté afiliado y al día con los aportes al sistema de seguridad social, incluyendo salud, pensión y riesgos laborales.

4. Certificado de antecedentes (Policía, Contraloría, Procuraduría).

Para asegurar la integridad y la idoneidad del personal, es fundamental contar con certificados de antecedentes que demuestren que no tienen inhabilidades o sanciones que les impidan desempeñar sus funciones.

CIUB-025-2024

5. Registro de la entrega de dotación del personal.

Conforme a los artículos 17 y 18, la dotación de elementos de protección personal (EPP) debe ser adecuada y entregada a todos los trabajadores. Es necesario un registro detallado de estas entregas para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad.


Adicionalmente, se ha evidenciado un incumplimiento ambiental durante la ejecución del proyecto. Se ha observado que se están realizando mezclas sin la debida protección, lo que puede resultar en que el material se desplace por los bajantes de agua. Esta situación no solo representa una violación a las normativas ambientales, sino que también puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

En vista de lo anterior, se informa que se suspenden todas las actividades del proyecto hasta tanto se entregue la documentación solicitada y se implementen las medidas correctivas necesarias para evitar que esta situación continúe. Es imprescindible establecer sistemas de contención y manejo adecuado de materiales para prevenir la contaminación de los bajantes de agua.

Esta documentación y la implementación de las acciones correctivas mencionadas son esenciales para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y garantizar la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, así como la protección del medio ambiente.

Agradecemos su pronta atención y respuesta a esta solicitud. Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional que puedan tener.

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1080-2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6

30 JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2024

Objeto del contrato: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA.

Barranquilla, Atlántico.

Tabla 1 Presentación del documento.

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA.
OBJETO DEL PROYECTO:	**"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	1080-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024.
CONTRATO DE OBRA N°:	1066-2023
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL 6

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN 5
2.2. LOCALIZACIÓN 6
3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRAS 7
3.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO 8
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 10
4.2 AVANCE FISICO DE OBRA. 11
5. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES DE INTERVENTORIA 18
7. RECURSOS UTILIZADOS 19
7.1. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA 19
7.2. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERVENTORÍA 20
8. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 20
8.1. DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 20
9. ASPECTOS AMBIENTALES Y SST 21
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de concurso de méritos LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, adjudicó al CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA, el contrato de **: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el desarrollo del proyecto "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" durante el periodo comprendido entre el 30 de julio al 29 de agosto de 2024 en el desarrollo de las actividades contratadas al contratista CONSORCIO INTITUCIONES 2024, así como la labor de interventoría por parte del CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA a dicho proyecto.

A través de este informe, se presenta el proceso técnico, administrativo, financiero y ambiental a cargo de la interventoría, donde se describe el acompañamiento, la supervisión y la revisión de las labores realizadas por el contratista de obra, con el fin de informar el cumplimiento a satisfacción de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de esta. Así como un consolidado de los avances realizados durante el tiempo del contrato.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la Adecuación de infraestructura física para la construcción del centro de transformación digital, la reubicación y adecuación de baños para estudiantes de la institución y la adecuación del laboratorio de bigdata, para la sede de plaza de la paz de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB.

Dentro del proyecto, fueron incluidos los siguientes aspectos:

- Centro de Transformación digital:
  - instalación de una estructura metálica, encerrada totalmente en vidrio de alto calibre.
  - Instalación cielo raso decorativo abierto tipo coworking.
  - Contempla una zona de virtualización de contenidos, un espacio de prototipado y desarrollo y una zona realidad aumentada.
- Laboratorio de big data:
  - Serán ubicados los equipos de última generación para Data Center.
  - Contempla la instalación de condiciones de conectividad eléctrica, de redes y adecuaciones físicas que puedan garantizar la operatividad de servidores y equipos de analítica de datos a adquirir por parte de la Institución en el marco de diferentes proyectos de investigación realizados.
  - La intervención será a nivel de pisos, paredes, conexiones eléctricas, instalación de sistemas contraincendios, reparación de humedades y filtraciones, así como la instalación de sistemas de vigilancia y control de accesos.
- Reubicación y adecuación de los baños:
  - Construcción de baterías sanitarias e instalación de sistemas hidrosanitarios.
  - Contempla zona de lavamanos y baños para personas con movilidad reducida.

2.2. LOCALIZACIÓN

El contrato se localiza en LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ, ubicada en la Carrera 45 #48-31, Norte. Centro Histórico, Barranquilla, Atlántico. La sede Plaza de la Paz se localiza en las coordenadas geográficas:

10°59’12’’N

74°47’15’’W




Imagen 1 Mapa de ubicación de proyecto.

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRAS

3.1 DATOS DEL CONTRATO

Tabla 2 Datos del contrato

CONTRATO No:	1066 de 2023
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB NIT. 802.011.065-5,
CONTRATISTA:	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024 Nit 901.782.706-4
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA Nit 901.784.336-1
SUPERVISOR:	ANA MARIA PIZARRO DE LA HOZ VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
VALOR DEL CONTRATO:	$602,944,628
FECHA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE FINALIZACION:	29 DE JULIO DE 2024
SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE 2023
ACTA DE REINICIO:	29 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA N1:	30 DE JULIO – 15 DE AGOSTO 2024
PRORROGA N2:	16 DE AGOSTO – 15 DE NOVIEMBRE 2024

3.2 PÓLIZAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 3 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

AMPAROS	COMPAÑÍA DE SEGUROS	INICIA	VENCE	VR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA	22/12/2023	28/06/2024	$ 60.294.462.80
PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA	22/12/2023	28/12/2027	$ 30.147.231.40
ESTABILIDAD DE OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA	29/07/2024	29/07/2029	$ 60.294.462.80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA	01/01/2024	29/07/2024	$ 260.000.000,00

3.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO OBRA

3.3.1 OTROSIES – ADICIONES – PRORROGAS

El día 29 de julio de 2024, las partes suscribieron PRORROGA No. 1 al contrato 1066 de 2023, prorrogando el plazo del contrato hasta el 15 de agosto de 2024

El día 15 de agosto de 2024, las partes suscribieron PRORROGA No. 2 y adición al contrato 1066 de 2023, prorrogando el plazo del contrato hasta el 15 de noviembre de 2024

3.3.2 ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA

Durante el periodo 30 de julio al 29 de agosto de 2024 correspondiente al contrato de obra 1066 no se realizaron actas modificativas.

Tabla 4 Actas modificativas presentadas a la fecha

ACTAS MODIFICATIVAS	

4. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4.1 DATOS DEL CONTRATO.

Datos	Detalles
Contrato No.	1080-2023
Partes Contratantes	Institución Universitaria de Barranquilla (IUB)
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de las obras públicas para la adecuación de infraestructura física, construcción del Centro de Transformación Digital, adecuación del Laboratorio de Big Data y reubicación y adecuación de baños en la sede Plaza de la Paz
Valor Inicial	$50.896.700,00 (incluidos todos los tributos)
Fecha de Firma del Contrato	27 de diciembre de 2023
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2023

4.2 OTROSIES – ADICIONES – PRORROGAS

- 27 de diciembre de 2023
  - Expedición del Registro Presupuestal: No. 233232, que ampara los recursos del contrato.
- 28 de diciembre de 2023
  - Aprobación de Garantías asociadas al contrato.
  - Suscripción del Acta de Inicio del contrato.
- 29 de diciembre de 2023
  - Suspensión No. 1 del contrato a través del Acta de Suspensión No. 1.
- 26 de febrero de 2024
  - Reinicio No. 1 del contrato, con tres días de ejecución restantes.
- 27 de febrero de 2024
  - Otrosí Modificatorio No. 1 y Prórroga No. 1:
  - Modificación del Plazo: Extensión hasta el 29 de julio de 2024.
- 30 de abril de 2024
  - Adición No. 1 y Otrosí Modificatorio No. 2:
  - Valor Adicionado: $142.155.020.

- Incorporación del Acta Modificativa No. 1.

- 29 de julio de 2024
  - Prórroga No. 2 y Adición No. 2:
  - Extensión del Plazo: Hasta el 15 de agosto de 2024.
  - Valor Adicionado: $23.692.503,33.
- 15 de agosto de 2024
  - Solicitud de Prórroga y Adición por parte del supervisor del contrato, motivada por retrasos en la obra.
- 26 de agosto de 2024
  - Prórroga No. 3 y Adición No. 3:
  - Extensión del Plazo: Hasta el 15 de noviembre de 2024.
  - Valor Adicionado: $142.155.020 para cubrir la mayor permanencia en obra y garantizar la supervisión del contrato de obra No. 1066-2023.

Conclusión

El Contrato No. 1080-2023 ha sido modificado en varias ocasiones mediante otrosíes, adiciones y prórrogas, ajustando tanto su valor como su plazo de ejecución para adaptarse a las circunstancias y requerimientos emergentes durante el desarrollo de las obras de infraestructura en la Institución Universitaria de Barranquilla.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 30 de julio al 29 de agosto de 2024 se iniciaron las actividades de obras civiles en el marco del contrato, **“ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.**

5.1 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Entre el 30 de julio al 29 de agosto de 2024, se desarrolló como un periodo seco, con 3.5 mm de lluvia, con cielo despejado y la temperatura se mantuvo en un rango entre los 28°C y 32°C.

5.2 AVANCE FISICO DE OBRA.

Durante el periodo comprendido entre el 30 de julio al 29 de agosto de 2024, se continuaron las obras en el Laboratorio de Big Data y en el salón 23 donde se lleva a cabo la reubicación de los baños de la institución por parte del contratista, alcanzándose avances significativos en diversas áreas del proyecto. Las actividades realizadas se detallan a continuación:

- Resane de pared exterior en baños.
- Instalación de divisiones de baño.
- Instalación de cielo raso en big data.
- Estuco y pintura en big data.
- Corrección de barrajes en tablero de distribución.
- Instalación de luminarias en baños.
- Instalación de sensores de movimiento.
- Instalación de sanitarios.
- Instalación de orinales.
- Instalación de mesones.
- Instalación de grifería tipo push.
- Instalación de desagüe tipo acordeón.
- Instalación de lavamanos de sobreponer.
- Instalación de espejos.
- Instalación de puertas y ventanas.
- Pintura en muro exterior de baños.
- Instalación de loseta en tapas de registros sanitarios en patio.
- Instalación de baldosa de piso en pasillo exterior.
- Instalación de rejilla sifón sanitaria.
- Instalación de cielo raso.
- Estuco y pintura en cielo raso.
- Instalación de kit sanitario para personas con movilidad reducida.
- Instalación de secadores de mano eléctrico.
- Instalación de dispensadores de papel higiénico y de toallas.
- Instalación de señaléticas en baños.

Descripción de Actividades de Obra Realizadas


- **Resane de pared exterior en baños:** Se realizó el resane en las paredes exteriores de los baños, logrando una superficie uniforme.
- **Instalación de divisiones de baños acero inoxidable:** Se instalaron las divisiones internas en los baños, garantizando su estabilidad y alineación.

- **Instalación de cielo raso en Big Data:** Se completó la instalación del cielo raso en el aula de Big Data, con ajustes pendientes como la instalación de luminarias y cortes adicionales por la instalación del sistema de climatización.
- **Estuco y pintura en Big Data:** Se aplicó estuco y pintura en las paredes del aula de Big Data, pendiente detalles para la entrega final.
- **Corrección de barrajes en tablero de distribución:** Se efectuaron las correcciones necesarias en los barrajes del tablero de distribución, asegurando su correcto funcionamiento.
- **Instalación de luminarias en baños:** Se instalaron las luminarias en los baños, verificando su correcto funcionamiento y distribución de la iluminación.
- **Instalación de sensores de movimiento:** Se colocaron sensores de movimiento en las áreas designadas, comprobando su operatividad.
- **Instalación de sanitarios:** Se realizó la instalación de los sanitarios en los baños, garantizando su correcta fijación y funcionamiento.
- **Instalación de orinales:** Se instalaron los orinales en los baños, asegurando su adecuada conexión al sistema de plomería.
- **Instalación de mesones:** Se colocaron los mesones en las áreas designadas, con la respectiva fijación y acabados.
- **Instalación de grifería tipo push:** Se instalaron las griferías en los lavamanos, verificando su funcionamiento adecuado.
- **Instalación de desagüe tipo acordeón:** Se completó la instalación de desagües tipo acordeón en los lavamanos, asegurando una correcta conexión.
- **Instalación de lavamanos de sobreponer:** Se instalaron los lavamanos de sobreponer, verificando su estabilidad y conexión con la plomería.
- **Instalación de espejos:** Se fijaron los espejos en los baños, alineándolos correctamente y asegurando su firmeza.
- **Instalación de puertas y ventanas:** Se colocaron las puertas y ventanas en las áreas correspondientes, ajustando para un cierre adecuado.
- **Pintura en muro exterior de baños:** Se pintaron las paredes exteriores de los baños, logrando un acabado uniforme y duradero.
- **Instalación de loseta en tapas de registros sanitarios en patio:** Se instalaron las losetas en las tapas de registros sanitarios ubicadas en el patio, asegurando un acabado resistente.
- **Instalación de baldosa de piso en pasillo exterior:** Se colocaron baldosas en el piso del pasillo exterior, con un nivelado preciso y acabado estético.
- **Instalación de rejilla sifón sanitaria:** Se instaló la rejilla del sifón sanitario, garantizando su adecuada funcionalidad.
- **Instalación de cielo raso:** Se llevó a cabo la instalación del cielo raso en baños, asegurando un acabado uniforme.
- **Estuco y pintura en cielo raso:** Se aplicó estuco y pintura en el cielo raso, obteniendo un acabado estético y duradero.


- **Instalación de kit sanitario para personas con movilidad reducida:** Se instaló el kit sanitario para personas con movilidad reducida, incluyendo barras de apoyo y demás accesorios.
- **Instalación de secadores de mano eléctrico:** Se instalaron secadores de mano eléctricos en los baños, verificando su funcionamiento adecuado.
- **Instalación de dispensadores de papel higiénico y de toallas:** Se colocaron los dispensadores de papel higiénico y de toallas en los baños, asegurando su correcta fijación.
- **Instalación de señaléticas en baños:** Se instalaron las señaléticas en los baños, ubicándolas en lugares visibles y estratégicos.

5.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe;

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Divisiones de acero inox en baños</td><td>Cielo raso en bigtada</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Instalación de orinales baños	Instalación de luminarias baños

	
Instalación de luminarias y sensores de movimiento	Lavamanos de sobreponer y grifería
	
Instalación Mesón en granito para lavamanos	Instalación Lavamanos de sobreponer y grifería
	
Instalación de sanitarios baños	Instalación de puestas de acceso

	
Resane con loseta en registros sanitarios	Pintura exterior en baños amarillo tostado
	
Resane con estuco	instalación de kit sanitario para personas con movilidad reducida.
	
Instalacion de secador de manos	Instalación de baldosa de piso exterior

	
Instalacion de rejilla de desague	Instalación de espejos en baños

5.4 CONTROL DE CALIDAD

Esta interventoría, ejerciendo a cabalidad sus funciones, ha llevado a cabo las inspecciones oportunas para garantizar la calidad de la obra. En tal sentido ha verificado la calidad de los materiales utilizados en las obras, así como ha velado por el correcto desarrollo de la obra manteniendo las especificaciones técnicas


6. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES DE INTERVENTORIA

La Interventoría dentro de sus funciones de seguimiento ha hecho seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el equipo de obras en el frente de trabajo en intervención. En tal sentido se ha verificado la ejecución de las actividades contratadas en acuerdo con las especificaciones técnicas.

6.1. SEGUIMIENTO DE METAS

Durante el periodo del presente informe, las condiciones de avance programado y ejecutado en el proyecto, se encuentra de la siguiente manera

Imagen 9 Avance IUB.



7. POLIZA INTERVENTORIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tabla 3 Póliza de seguro de cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA						
PÓLIZA N°:	65-40-101074126						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21 DE MARZO 2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios labores y operaciones	28	12	2023	29	07	2024	$232.000.000,00
Daño emergente y lucro cesante	28	12	2023	29	07	2024	$232.000.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	28	12	2023	29	07	2024	$232.000.000,00

8. RECURSOS UTILIZADOS

8.1. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal adscrito al contrato de obra.

Tabla 7 Personal adscrito al contrato de obra

	NOMBRE	CARGO
1	ORLANDOGONZALEZPEREZ	DIRECTORDEOBRA
2	JHONJAIROHERNANDEZLEAL	ESPECIALISTAEN REDES
3	MARIANADELCARMEN CAMARGO	PROFESIONALSISOYSOCIAL
4	ROILANAGUILERRAPATERNINA	RESIDENTEDEOBRA

8.2. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERVENTORÍA

Para el ejercicio de las funciones de esta interventoría se utilizaron herramientas menores y los elementos de protección personal requeridos en la normativa de seguridad.

Tabla 8 Personal adscrito al contrato de interventoría

	NOMBRE	CARGO
1	FREDDYCOVILLA	DIRECTORDEINTERVENTORIA
2	RAFALEOLIVEROSRICCIOLLI	ESPECIALISTAEN REDES
3	KELYCAROLINAROMEROFONSECA	PROFESIONALSISO
4	CARLOSTOMASPERTUZCASTAÑEDA	RESIDENTEDEINTERVENTORIA

9. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Durante el periodo del presente informe no se realizó el acta.

Tabla 9 Actas parciales de obra.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
No. Acta	**Fecha**	**Valor**
Acta parcial de obra No. 1	6/06/2024	$ 69.767.388
Acta parcial de obra No. 2		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 602.944.628
ADICION		
VALOR CONTRATO + ADICION		
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 69.767.388
VALOR TOTAL POR FACTURAR		$ 533.177.240

9.1. DIFICULTADES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el periodo que comprende el presente informe no se presentaron dificultades en el desarrollo del contrato.

10. ASPECTOS AMBIENTALES Y SST

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la Interventoría CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA, desarrollada durante el período comprendido entre 30 de julio al 29 de agosto del 2024.

De otra parte, para la realización de los informes la Interventoría generó el presente documento con base en los entregables por el Contratista de Obra. De igual manera, en los anexos se observan los soportes de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el contratista de obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas preliminares de SST para el presente periodo.
El presente informe, consigna información del contratista con los documentos que se encuentra en gestión en cumplimiento del ordenamiento jurídico y el contrato de obra, así como, otras normas y estándares aplicables para el proyecto, ***"ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRANFORMACION DIGITAL, ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIG DATA Y REUBICACION Y ADECUACION DE BAÑOS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"***

A continuación, describimos las actividades desarrolladas por el contratista.

- **Estado del Plan de manejo ambiental.**

  El Plan de Manejo Ambiental para este periodo el contratista realiza un entregable.

- **Estado del Plan de manejo de tránsito.**

  Para este periodo el contratista realiza la entrega del PMT, aprobada por la entidad correspondiente.

- **Equipo del contrato.**

  El contratista cuenta con el siguiente equipo profesional.

- **PROFESIONAL SSTA:**

  MARIANA CAMARGO (SST-AMBIENTAL).

- **Personal en obra. se relaciona personal.**

Para el periodo, el personal relacionado por el contratista corresponde a un total de 6 colaboradores verificados por esta interventoría de acuerdo a la información suministrada en la planilla de seguridad social del periodo

ITEM	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
1	ORLANDO GONZALEZ	79.372.601	Director de obra
2	ROILAN AGUILERA PATERNINA	1.102.862.458	Ing. Residente
3	MARIANA CAMARGO MERCADO	1.048.221.295	Resp. SST
4	JUVENAL OSPINO	1.143.227.607	Ayudante
5	JHON EDISON HERRERA	1.129.485.523	Ayudante
7	DAIRO GAIBAO	72.237.874	Ayudante

Este personal se encuentra afiliado a EPS, ARL Y AFP.

Se envía adjunta planilla de seguridad social del personal que se encuentra activo.

- **Capacitación y entrenamiento.**

El contratista para este periodo, reporta la realización de una (1) Charla de seguridad y salud.

CHARLAS DE SEGURIDAD				
FECHA	AÑO	TEMA	ASISTENTES	RESPONSABLE
Agosto	2024	Orden y aseo en el lugar de trabajo	2	SST

Se le informa al contratista la importancia de realizar charla de seguridad al personal que se encuentra activo en obra. la Seguridad y salud en el trabajo tiene como propósito de capacitar e instruir los procedimientos, cumplimientos de normas y para que ellos conozcan los riesgos a los que están expuesto.

- **Inspecciones realizadas en obra.**

  Para este periodo el contratista reporta, Inspecciones de seguridad, para conocer el estado en que se encuentran las herramientas, equipos y elementos de seguridad que utilizan día a día.

  Se le recomienda al contratista realizar periódicamente inspecciones de los equipos y herramientas para evitar que se presenten accidentes de trabajo.

- **Indicadores de Accidentalidad**

  En el periodo no se registraron accidentes de origen laboral.

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DÍAS DE INCAPACIDAD	NÚMERO DE TRABAJADORES
Frecuencia de accidentalidad	0	0	6
Severidad	0	0	6
Accidentes mortales Registrados	0	0	6
Ausentismo	0	0	6

Fuente: Verificación de Interventoría.

- **Copasst y/o vigía sst.**

  Para este periodo el contratista no reporta actividades ejecutadas por el vigía SST

  El contratista aun no entrega el soporte de la designación del vigía.

- **Dotación del personal.**

  Para este periodo se evidencia que el personal cuenta con elementos de protección personal, se evidencia que el personal cuenta con dotación.

- **Registro fotográfico de actividades.**



Registro Fotográfico de Inspección de equipos, herramientas y equipos de Emergencia de Seguridad.





Inspección a Herramientas.





Inspección de botiquín

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el período comprendido entre el 30 de julio y el 29 de agosto de 2024, se llevaron a cabo actividades de supervisión en el laboratorio de Big Data y en el salón 23, donde se están construyendo nuevos baños. Los trabajos en esta área progresaron conforme a las especificaciones técnicas, logrando avances significativos en tareas como Instalación de luminarias en baños. Instalación de sensores de movimiento, Instalación de sanitarios, Instalación de orinales, Instalación de mesones, Instalación de grifería, Instalación de desagüe tipo acordeón, Instalación de lavamanos de sobreponer, Instalación de espejos, Instalación de puertas y ventanas, Pintura en muro exterior de baños, instalación de divisiones de acero inoxidable.

En cuanto a las labores administrativas, estas se han desarrollado sin contratiempos, facilitando la gestión y supervisión del proyecto.

Recomendaciones

- Mantener la Supervisión Constante: Continuar con una supervisión rigurosa y constante de las actividades, asegurando que se mantengan los estándares de calidad y los tiempos de entrega establecidos en el contrato.

- Revisión y Actualización del Cronograma: Realizar revisiones periódicas del cronograma para detectar posibles retrasos y tomar medidas correctivas de manera oportuna, con el objetivo de evitar que los plazos se extiendan nuevamente.

- Comunicación Fluida: Fortalecer la comunicación entre todas las partes involucradas en el proyecto, fomentando un intercambio constante y eficiente de información para abordar rápidamente cualquier inconveniente o situación imprevista.

  Estas acciones son esenciales para garantizar el cumplimiento del proyecto dentro de los nuevos plazos establecidos y con la calidad requerida.

SST-AMBIENTAL.

- Se le solicita al contratista realizar la entrega de los documentos ambientales de donde se encuentra realizando la disposición final de los RCD.
- Realizar ATS (análisis de trabajo seguro) de las actividades que se están ejecutando
- Realizar charla de seguridad al personal que se encuentra en obra.
- Ubicar punto de hidratación al personal.
- Realizar un plan de emergencia.
- Entregar la evidencia de la asignación de la persona del vigía del Copasst.

- Reportar las cantidades de materiales utilizado en obra. (Concreto, Arena, Cemento, Gravilla, Material seleccionado)

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901782706-4	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024		CL 5 5 95	3008456130	contabilidadconstruvaloressas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79245967	$2.543.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	5.300	0		0		0	4	100	0	5.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	123.500	0		0		0	4	400	0	123.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	43.400	0		0		0	4	200	0	43.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.800	0		0		0	4	100	0	1.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	99.800	0		0		0	4	300	0	100.100	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	12.200	0		0		0	4	100	0	12.300	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	13.900	0		0		0	4	100	0	14.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	27.800	0		0		0	4	100	0	27.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	235.900	0	0	0	0	4	800	0	236.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.024.800	0	0	0	0	4	3.100	0	1.027.900	7
231001	Colfondos	800227940-6	13.900	0	0	0	0	4	100	0	14.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	34.700	0	0	0	0	4	200	0	34.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	570.000				570.000	4	1.700	571.700			5.700	571.700	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	327.700	4	1.000	328.700	13

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901782706-4	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024		CL 5 5 95	3008456130	contabilidadconstruvalloressas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79245967	$2.543.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	327.700	329.100
Pensión	4	1.309.300	1.313.500
Riesgos Laborales	1	570.000	571.700
CCF	1	327.700	328.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	2.534.700	2.543.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901782706-4	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024		CL 5 5 95	3008456130	contabilidadconstruvaloressas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					13	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79245967	$2.543.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1102862458	AGUILERA PATERNINA ROILAN JESUS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF07	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1143224421	BALCAZAR GOMEZ BREYNER	1	0			S	X	X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF07	43.334	1.800	0	0	0	0	0
3	CC	1048221295	CAMARGO MERCADO MARIANA DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF07	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1143227607	OSPINO ANAYA JUVENAL ANTONIO	1	0			S		X															230201	346.667	55.500	0	0	0	0	ESSC07	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF07	346.667	13.900	0	0	0	0	0
5	CC	1129485523	HERRERA PEREZ JHON EDISON	1	0			S		X															230201	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS010	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF07	346.667	13.900	0	0	0	0	0
6	CC	1049930033	NARVAEZ MENDOZA JORGE ELIECER	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS037	693.334	27.800	14-23	693.334	5	48.300	CCF07	693.334	27.800	0	0	0	0	0
7	CC	1129500654	PACHECO BARRIOS SEBASTIAN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF07	86.667	3.500	0	0	0	0	0
8	CC	1143243840	PEREZ HERRERA MAIKEL JOSE	1	0			S	X	X															231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS041	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF07	86.667	3.500	0	0	0	0	0
9	CC	72180291	MEDRANO NAVARRO CESAR ADOLFO	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF07	43.334	1.800	0	0	0	0	0
10	CC	8637247	POLO PEREZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S	X	X															230201	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS010	736.667	29.500	14-23	736.667	5	51.300	CCF07	736.667	29.500	0	0	0	0	0
11	CC	1044637888	BERRIO MARTINEZ OSCAR DAVID	1	0			S	X	X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	ESSC24	693.334	27.800	14-23	693.334	5	48.300	CCF07	693.334	27.800	0	0	0	0	0
12	CC	1044638056	BERRIO MARTINEZ NICOLAS DAVID	1	0			S	X	X															25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS041	216.667	8.700	14-23	216.667	5	15.100	CCF07	216.667	8.700	0	0	0	0	0
13	CC	1002209460	PEREZ PADILLA CARLOS ANDRES	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF07	86.667	3.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/08/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901782706	**Cédula Usuario:**	CC 79372601
Nombre:	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024				
Dirección:	CL 5 5 95				
Departamento:	ATLANTICO		**Municipio:**	BARRANQUILLA	
Correo electrónico:	CONSTRUVALORES@GMAIL.COM				
Teléfono:	3225108641		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79372601	ORLANDO GONZALEZ PEREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	27	15/08/2024	CC 72237874	GAIBAO ANAYA DAIRO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

9F4D1839C5E6433E08ACFB1B8C231C77 Certificado impreso el día 8/14/2024 8:34:07 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

DAIRO ENRIQUE
GAIBAO ANAYA
72237874

CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
901782706

Este carné es personal e intransferible.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/08/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901782706	**Cédula Usuario:**	CC 79372601
Nombre:	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024				
Dirección:	CL 5 5 95				
Departamento:	ATLANTICO		**Municipio:**	BARRANQUILLA	
Correo electrónico:	CONSTRUVALORES@GMAIL.COM				
Teléfono:	3225108641		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79372601	ORLANDO GONZALEZ PEREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	26	15/08/2024	CC 1143227607	OSPINO ANAYA JUVENAL	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MDS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

9F4D1839C5E6433E08ACFB1B8C231C77 Certificado impreso el día 8/14/2024 11:56:51 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JUVENAL ANTONIO
OSPINO ANAYA
1143227607

CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
901782706

Este carné es personal e intransferible.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/08/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901782706	**Cédula Usuario:**	CC 79372601
Nombre:	CONSORCIO INSTITUCIONES 2024				
Dirección:	CL 5 5 95				
Departamento:	ATLANTICO		**Municipio:**	BARRANQUILLA	
Correo electrónico:	CONSTRUVALORES@GMAIL.COM				
Teléfono:	3225108641		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79372601	ORLANDO GONZALEZ PEREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	25	15/08/2024	CC 1129485523	HERRERA PEREZ JHON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

9F4D1839C5E6433E08ACFB1B8C231C77 Certificado impreso el día 8/14/2024 11:53:56 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JHON EDISON
HERRERA PEREZ
1129485523

CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
901782706

Este carné es personal e intransferible.

CHARLA DE SEGURIDAD

CHARLAS DE SEGURIDAD

CONSORCIO INSTITUCIONES	CHARLA DE 5 MINUTOS	OTROS
CAPACITACION	FECHA: agosto 2024	
NOMBRE DEL EXPOSITOR: Mariana Camargo Mercado	EMPRESA: Consorcio Instituciones 2024	FIRMA: Mariana Camargo
TEMA: uso de los elementos de protección personal		
HORA DE INICIO: 9:00 am	HORA FIN: 9:10am	N° DE PARTICIPANTES: 2

LISTA DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juvenal Ospino	1.143.227.607	Ayudante	
2	Dairo Gaibao	72.237.874	Ayudante	
3				
4				
5				
6				
7				

Responsable SST:

Mariana Camargo

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre: Mariana Camargo Mercado	**Cedula:** 1048221295	**Cargo:** Responsable SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACION

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA
1	Casco dieléctrico	1	15-08-24
2	Guantes	1	15-08-24
3	Gafas de seguridad	1	15-08-24
4	Protector auditivo	1	15-08-24
5	Tapabocas	1	15-08-24
6	Bota de seguridad	1	
7	Camisa manga larga	2	15-08-24
8			

1. COMPROMISO
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

Firma de quien recibe el EPP y lee el compromiso:

Daiana Cardales
Cedula N.° 72 237 874

Mariana Camargo
1048221295
SST

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD.

FORMATO DE INSPECCION DE HERRAMIENTAS

EMPRESA: Consorcio Instituciones 2024

AREA: Salón 25 IUB

FECHA: 13-08-2024

Marque con una X según corresponda el estado del Ítem
C; cumple NC; No cumple NA: No aplica
Al finalizar la inspección determine las recomendaciones para prevenir esta condición insegura.

CONDICION ENCONTRADA EN HERRAMIENTAS MANUALES		CLASIFICACION			OBSERVACION
	DESTORNILLADOR	C	NC	NA	
1	El mango se encuentra en buen estado y sin malformaciones	X			
2	La punta de encuentra en buen estado y no presenta golpes	X			
	LLANA DENTADA	C	NC	NA	
1	Tiene los dientes en buen estado	X			
3	El mango se encuentra sin ningún Tipo de daño	X			
	PULIDORA	C	NC	NA	
1	El cable de conexión está en buen estado	X			
2	El interruptor está en las posiciones adecuadas encendido/apagado	X			
3	Posee guarda de seguridad	X			

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA	**CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA**	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 6	

INSPECCIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA (BOTIQUIN).

Nombre de quien inspecciona	Mariana Camargo Mercado
Cargo	Responsable SST
Ubicación del botiquín	(Salón 23)
Fecha	Agosto 2024

INSPECCION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS				
	Descripción	Buen Estado	Mal Estado	Cantidad
1	Gasas limpias	X		2
2	Esparadrapo	X		1
3	Bajalenguas	X		1
4	Guantes de látex	X		1
5	Venda elástica	X		1
6	Algodón	X		1
7	Curitas	X		0
8	Solución Salina	X		1
9	Tapaboca	X		1
10	Acetaminofén	X		0
11	Alcohol	X		1
12	Copitos	X		5 unidades

Mariana Camargo _____

Responsable SST

CC. 1.048.221.295

Martes, 30 julio /2024.
Inicio de actividades 7:20am.
Se Continua Con la actividad de Montaje de cielo raso y estuco en paredes.

Polan A.
Res. obra

Res. Inter.

Miércoles, 31 julio /2024.
Inicio de actividades 7:20 am
Se Continua Con la actividad de estuco en cielo raso.
actividad que Se da por finalizada a las 5:00pm.

Polan A.

Jueves, 1 agosto /2024.

Inicio de actividades 7:20 am.

Se da inicio alas actividades de Lijado y pintado de cielo raso., Correccion de puntos de Luminaria en baños. (Interventoria realizo la observacion).

Polan A.

Viernes, 2 agosto /2024.

Se da inicio alas siguientes actividades:
- Resane de pared Exterior de Baños.
- Trazado para instalación de divisiones de baño en acero inoxidable.

- llegada ala institución las divisiones de baños.
- Instalación de divisiones de baño en acero inoxidable en baños.

Pedro A.

Sabado, 3 de agosto 2024.

Inicio de actividades 7:20am
Se Continua Con las Siguientes actividades:
- Instalación de divisiones debaño en acero inoxidable.
- Resane de Muro exterior en baños.

Pedro A.

Domingo, 4 de agosto 2024.

Se da inicio ala instalación del Cielo raso en big data. actividad que se finaliza alas 3:00 pm.

Pedro A.

Lunes, 5 de agosto 2024.

Se inicia Con el estuco en cielo raso y posterior Pintura.

Pedro A.

Moirtes, 6 de agosto 2024.

Inicio de actividades 7:20am.
Se Continua Con la pintura en cielo raso de big data.

Polar A.

Miercoles, 7 de agosto 2024.

Se realizaron actividades electricas en baños:
- Correccion de barrajes en tablero de distribucion,
- Instalacion de Luminarias en baños.
- Instalacion de Sensores de Movimiento.

Polar A.

Jueves, 8 de agosto 2024.

Se da inicio a la instalacion de sanitarios y
Se Compra material requerido para dicha actividad

Polar A.

Viernes, 9 de agosto 2024.

Inicio de actividad 7:20am.
Se Continuo con la actividad de instalacion de Sanitarios en baños; directivos de la universidad escogieron el Color del granito para los mesones de los baños.
Polar A.

Rola A.

Sabado, 10 de agosto /2024.

Domingo, 11 de agosto /2024.
No se realizo actividad Laboral.

Rola A

Lunes, 12 de agosto /2024.

- llegaron aparatos Sanitarios (orinales) a la institucion,
- proveedor de puertas y Ventanas realizo mediciones para la elaboracion de estas.

Rola A.

Martes, 13 de agosto /2024.

Inicia actividades 7:20am.
Se continua con la instalacion de Sanitarios en baños de Mujeres.

Rola A.

Miercoles, 14 de agosto /2024
Inicio de actividades 7:20am.
Se realizan las siguientes actividades:
- Instalacion de Orinales.

- Instalación de Mesones en baños

Pedro A.

Jueves, 15 de agosto | 2024.
- Inicio de actividades 7:20am.
Se realizaron las siguientes actividades.
- Arreglo de punto electrico en baños.
- Perforación en Mesones para instalación de lavamanos de sobreponer.

Pedro A.

Viernes, 16 de agosto | 2024.

Inicio de actividades 7:20am.
Pintura de pie de amigo en mesones de baños.
Actividades administrativas.

Pedro A.

Sabado, 17 de agosto
inicio de actividades 7:20am.
- Conección de enchape de pared de pasillo en baños
- Resane y anulación de punto electrico (interruptor) en pasillo de baños.

Pedro A.

Domingo 18 de agosto y Lunes 19 de agosto.
No se realizaron actividades laborales.

Martes, 20 de agosto /2024.
Se realizaron actividades administrativas.

Miercoles, 21 de agosto /2024.
inicio de actividades, 7:20 am.
- llego a la institucion las puestas para el acceso a los baños, y posteriormente se instalaron.

Jueves, 22 de agosto /2024.
inicio de actividades 7:20am.
Se da inicio a la instalación de Ventanas en baños, actividad que da por finalizada a las 5:00pm.

Viernes, 23 de agosto /2024.
Se realiza la Compra de los dispensadores de toallas y papel, se adelantan trabajos administrativos.

Sábado, 24 de agosto /2024. (día lluvioso).

- Instalación de rejillas de desague en baños.
- Trabajos administrativos.

Rolan A.

Domingo, 25 de agosto/2024.
no se realizo actividad Laboral.

Rolan A.

Lunes, 26 de agosto/2024. (día lluvioso).
Inicio de actividades 7:20am.
- Instalación de Lavamanos de sobreponer.
- Instalación de desague tipo acordeon.
- Instalación de Sanitario en baño de personas. Con movilidad reducida..

Rolan A.

Martes, 27 de agosto /2024.
Inicio de actividades 7:20 am.
- Se realiza la instalación de los espejos en baños
- Se toman detalles en puertas. (filos de puertas y ventanas).

Rolan A.

Miercoles, 28 de agosto /2024.
Inicio de actividades 7:20 am.
Se realiza la instalacion de. 2 sensores faltantes en baños de hombres y baños de personas con movilidad reducida.
- Se realizo instalación provisional de acometida electrica en baños
- Ameglo de tubería electrica expuesta.
- Instalacion de despensadores de papel en acero inoxidable en baños.
- Instalación de 1 secamano en baño de hombre.

Rola A.
Dir. obra Cont.

Jueves, 29 de agosto /2024
Inicio de actividades
- Reparación de baldosas en granito en pasillo exterior de baños, por donde pasa acometida hidrosanitaria.
- Resane, estuco y pintura de pared exterior de baños.
- Se realiza la actividad de pintura en muro exterior con color amarillo tostado.

Rola A.
Dir. obra Contr.

Viernes, 30 de agosto /2024.
Inicio de actividades 7:20 am.
Se realiza la reparación de baldosas en granito en pasillo exterior (aula de psicologia).
- Instalacion de losetas topas en tapas de registro.
- Resane de pared en salon ( ) por instalacion de tubería sanitaria (Resane, estuco y pintura).
- Se comienza con el aseo en baños.

Rola A.

	CONTROL DE OFICIOS INTER UNIVERDAD BARRANQUILLA PERIODO INF 4		
CIUB-027-2024	30/07/2024	Solicitud de Programación de Obra Ajustada según la Última Prórroga	En mi calidad de interventor del contrato de obra No. 1066-2023, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, me permito solicitarles de manera formal la programación detallada de la obra ajustada según la última prórroga concedida hasta el 15 de agosto.
CIUB-028-2024	1/08/2024	Observaciones sobre la Instalación Eléctrica de las Luminarias de los Baños	En seguimiento a la revisión realizada en las instalaciones eléctricas de las luminarias de los baños de la institución, se han identificado varias inconformidades técnicas que requieren atención inmediata. Las observaciones específicas son las siguientes:
CIUB-029-2024	1/08/2024	Recomendación de Prórroga de Contrato y Solicitud de prórroga y Adición a Interventoría.	Nos dirigimos a ustedes en relación con el contrato de obra 1066-2023 entre Institución Universitaria de Barranquilla y el Consorcio Instituciones 2024, para la ejecución del proyecto en referencia.
CIUB-030-2024	1/08/2024	Solicitud de Documentación Pendiente y Cumplimiento de Normas de Seguridad en el Trabajo	Nos dirigimos a usted en relación con el oficio enviado por esta interventoría el 05 de julio de 2024, con número de oficio CIUB-025-2024, en el cual se solicitó la presentación de documentación relacionada con temas de seguridad y salud en el trabajo.
CIUB-031-2024	3/08/2024	Solicitud de Cambio de Forma de Pago en el Contrato de Interventoría	Me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato de interventoría suscrito entre la Institución Universitaria de Barranquilla y el Consorcio Inter Universidad Barranquilla, con el objetivo de solicitar un cambio en la forma de pago establecida en dicho contrato.
CIUB-032-2024	06/08/20204	INFORME MENSUAL 4	En la presente nos comunicamos con ustedes para hacerles entrega de los Informes Mensual 4 correspondientes al período (INF4 - 30 MAYO AL 29 DE JUNIO), junto con sus respectivos anexos.
CIUB-033-2024	6/08/2024	Revisión de Cotizaciones y Envío de cotización adicional para Mesón de Lavamanos baños IUB	Nos permitimos informarle que, tras la recepción y revisión de las dos cotizaciones enviadas por su parte para la instalación de mesones de lavamanos en los baños de la Institución Universitaria de Barranquilla, hemos procedido a realizar un análisis comparativo de las mismas.
CIUB-034-2024	8/08/2024	Informe de Reforzamiento Estructural - Muro a Demoler en el Laboratorio de Transformación Digital.	Por medio de la presente, me permito remitir el informe correspondiente al análisis y recomendaciones sobre el reforzamiento estructural que se llevará a cabo en el muro de mampostería existente, el cual se encuentra contiguo a los baños de la sede de la Institución Universitaria de Barranquilla.
CIUB-035-2024	21/08/2024	Informe de Atrasos en Actividades de Reubicación de Baños, Big Data y Laboratorio deTransformación Digital	En mi calidad de interventor del contrato 1066-2023, me permito informarles sobre los avances y atrasos en varias actividades críticas correspondientes al proyecto en curso, según la actualización al 21 de agosto de 2024.
CIUB-036-2024	22/08/2024	Urgencia en la Presencia del Especialista en Redes para continuar la Ejecución del Proyecto.	Como interventor del contrato 1066-2023 suscrito entre IUB y CONSORCIO INSTITUCIONES 2024, me permito informar la importancia de contar con la presencia del especialista en redes en la institución, dado que este es un requisito contractual indispensable para la correcta ejecución del proyecto.
CIUB-037-2024	27/08/2024	Reiteración de Compromiso del Especialista Eléctrico.	En mi calidad de interventor del Contrato No. 1080-2023, me permito reiterar la importancia de contarcon la presencia continua del especialista eléctrico en el proyecto, tal como se establece en las obligaciones contractuales.
CIUB-038-2024	28/08/2024	Subsanación de Observaciones en el Informe Técnico para Proceder con la Ejecución de Obras	En seguimiento al proceso de revisión del informe técnico titulado “Informe de Inspección Estructura de Muro de Calados Existente Sede IUB Zona de Baños” presentado por el Consorcio Instituciones 2024 y revisado en segunda instancia por parte de la Interventoría,

CIUB-027-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 30 de julio de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Solicitud de Programación de Obra Ajustada según la Última Prórroga

Respetados señores:

En mi calidad de interventor del contrato de obra No. 1066-2023, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, me permito solicitarles de manera formal la programación detallada de la obra ajustada según la última prórroga concedida hasta el 15 de agosto.

La información solicitada es fundamental para llevar a cabo el seguimiento y control adecuado de las actividades planificadas, así como para asegurar el cumplimiento de los nuevos plazos y la calidad estipulada en el contrato.

1. Cronograma detallado: Fechas de inicio y terminación de cada actividad, ajustadas según la prórroga.

2. Recursos: Mano de obra, materiales y equipos necesarios para cada actividad.

Les solicito que dicha programación ajustada sea entregada a esta interventoría en un plazo no mayor a 2 días calendario contados a partir de la fecha de recepción de este oficio.

Agradezco su atención y colaboración en este asunto, y quedo atento a cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-028-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 1 de agosto de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Observaciones sobre la Instalación Eléctrica de las Luminarias de los Baños

Respetados señores:

En seguimiento a la revisión realizada en las instalaciones eléctricas de las luminarias de los baños de la institución, se han identificado varias inconformidades técnicas que requieren atención inmediata. Las observaciones específicas son las siguientes:

1. Instalación Inadecuada de Puntos de luminarias en baños:
   - Se ha detectado que los puntos eléctricos actuales presentan una instalación inadecuada desde el punto de vista técnico. Esta situación no cumple con los estándares de seguridad y calidad requeridos para las instalaciones eléctricas en áreas sensibles como los baños.

2. Desmonte de la Instalación Existente:
   - Es imperativo proceder con el desmonte de estos puntos eléctricos. Esta acción es necesaria para evitar posibles riesgos y asegurar una infraestructura eléctrica segura y confiable para los usuarios de las instalaciones.

3. Instalación de Encauchetado Negro:
   - Conforme a la normativa vigente y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), se debe proceder a la instalación de encauchetado negro en todas las luminarias de los baños. Esta medida garantizará el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica y reducirá los riesgos de accidentes.

Solicitamos su pronta intervención para corregir estas deficiencias y asegurar que las instalaciones eléctricas cumplan con todas las normas y regulaciones aplicables. Agradecemos su colaboración y compromiso para resolver estas observaciones a la brevedad posible.

CIUB-028-2024

Favor de informarnos el cronograma de trabajo para la ejecución de estas correcciones a la mayor brevedad posible. Quedamos atentos a cualquier consulta o necesidad de aclaración adicional.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-029-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 1 de agosto de 2024.
Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BARRANQUILLA
Dra. Ana María Pizarro De La Hoz
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Recomendación de Prórroga de Contrato y Solicitud de prórroga y Adición a Interventoría.

Respetados señores:

Nos dirigimos a ustedes en relación con el contrato de obra 1066-2023 entre Institución Universitaria de Barranquilla y el Consorcio Instituciones 2024, para la ejecución del proyecto en referencia.

Después de revisar la solicitud de prórroga presentada por el Consorcio Instituciones 2024 el 31 de julio del 2024 y considerando las justificaciones aportadas, encontramos válidas, coherentes y ajustadas las consideraciones que originan la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del mencionado contrato.

Por lo tanto, recomendamos a la universidad conceder el plazo solicitado, extendiendo la fecha de finalización del contrato hasta el 15 de noviembre del 2024, lo que implica una extensión de 3 meses adicionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos también una prórroga al contrato de interventoría por 3 meses y la adición de un valor de $**142.155.020,00** pesos, para cubrir los costos asociados con la mayor permanencia en obra necesaria para asegurar la correcta supervisión y control de los trabajos durante este periodo adicional.

Agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-029-2024

Anexo 1 – Detalle de recurso estimado basado en la mayor permanencia en obra de los profesionales requeridos.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

CONTRATO No:	1080 DE 2023
CONTRATANTE:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR:	$ 50.896.699,99
VALOR INICIAL:	$ 50.896.699,99
VALOR ADICION 1:	$ 142.155.020,00
VALOR ADICION 2:	$ 23.692.503,33
VALOR ADICION 3:	$ 142.155.020,00
VALOR ACUMULADO:	$ 358.899.243,33

			ADICION 3			
ITEM	CARGO / OFICIO	SALARIO MENSUAL	CANT.	DEDICACION (H-MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL MENSUAL
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director General de Interventoria	$ 4.000.000,00	1	100%	3,00	$ 12.000.000,00
2	Residente Interventoría	$ 3.000.000,00	1	100%	3,00	$ 9.000.000,00
3	Especialista en redes	$ 4.000.000,00	1	18%	3,00	$ 2.160.000,00
4	Profesional SISO	$ 3.000.000,00	1	100%	3,00	$ 9.000.000,00
	Profesional Hidrosanitario	$ 4.000.000,00	1	18%	3,00	$ 2.160.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				3,00	
5	Mensajero	$ 1.500.000,00	1	100%	3,00	$ 4.500.000,00
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 38.820.000,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR	**2,30**
					SUBTOTAL COSTOS PERSONAL	**$ 89.286.000,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS						
ITEM	CONCEPTO	VALOR MES	CANT.	OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO /MES	TIEMPO DE UTILIACION TOTAL	VALOR PARCIAL ($)
2	COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1 CADENERO, 1 TOPOGRAFO,	$ 10.000.000,00	1	54%	3,00	$ 16.178.991,61
3	Ensayos de Laboratorio (incluye equipos y personal)	$ 4.044.336,13	1	100%	3,00	$ 12.133.008,39
4	Comunicaciónes	$ 310.000,00	1	100%	3,00	$ 930.000,00
5	Edicion de informes (semanales, mensuales y final, incluye ploteo de planchas original y dos copias en papel y archivos magneticos)	$ 310.000,00	1	100%	3,00	$ 930.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 30.172.000,00**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS			**$ 119.458.000,00**
			IVA		19,00%	**$ 22.697.020,00**
			TOTAL COSTO INTERVENTORIA			**$ 142.155.020,00**

CIUB-030-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 1 de agosto de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Solicitud de Documentación Pendiente y Cumplimiento de Normas de Seguridad en el Trabajo

Respetados señores:

Nos dirigimos a usted en relación con el oficio enviado por esta interventoría el 05 de julio de 2024, con número de oficio CIUB-025-2024, en el cual se solicitó la presentación de documentación relacionada con temas de seguridad y salud en el trabajo. También hacemos referencia a la respuesta enviada por su parte el 10 de julio de 2024, con número de oficio OF-009, en la que se abordaron algunas observaciones.

Después de revisar la documentación recibida y realizar un recorrido de obra, hemos observado las siguientes situaciones que requieren atención urgente:

1. Documentación Pendiente: Se anexa matriz con los documentos pendientes que deben ser entregados para cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo; Le solicitamos remitir los documentos faltantes, para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

2. Uso de Equipos de Protección Personal (EPP): Durante el recorrido de obra, se observó que varios colaboradores estaban trabajando sin el equipo de protección personal adecuado, utilizando solo tenis en lugar del calzado de seguridad requerido. Esta situación representa un riesgo significativo para la seguridad de los trabajadores y una violación de las normas establecidas.

Recomendaciones: Le recordamos la importancia de entregar el EPP a todo el personal y garantizar su correcta utilización en todo momento. Solicitamos que tome las medidas necesarias para que se cumpla con las normativas de seguridad y salud en el trabajo, y que informe a esta interventoría sobre las acciones correctivas implementadas.

CIUB-030-2024

Agradecemos de antemano su pronta atención a estos asuntos y quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

ANEXO:

1. Matriz relacionando documentos pendientes.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	COPIA CEDULA	CARGO	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL/AFILIACIÓN	ENTREGA DE DOTACIÓN	POLICIA	CONTRALORIA	PROCURADURIA
1	ORLANDO GONZALEZ	72372601	SI	DIRECTOR	X	SI	X	SI	X	X
2	ROINLAN AGUILERA	1102862458	SI	ING. RESIDENTE	17/01/2024	SI	X	SI	X	X
3	MARIANA CAMARGO	1048221295	SI	RESIDENTE SST	24/02/2024	SI	X	SI	X	X
4	ENRIQUE SANMIGUEL	1140877345	SI	SUBCONTRATISTA	X	SI	X	SI	X	X
5	JAVIER CAÑATE	1140906900	X	ELECTRICO	X	SI	X	X	X	X
6	JAIME PALOMINO	1129501186	X	AYUDANTE	X	SI	15/05/2024	SI	X	X
7	JUVENAL OSPINO	1143227607	X	AYUDANTE	X	SI	15/05/2024	SI	X	X
8	JHON EDISON HERRERA	1129485523	X	AYUDANTE	X	SI	15/05/2024	SI	X	X
9	JORGE NARVAEZ	1049930033	SI	MAESTRO	8/07/2024	SI	3/07/2024	SI	X	X
10	FRANCISCO POLO PEREZ	8637247	SI	AYUDANTE	8/07/2024	SI	3/07/2024	SI	X	X
11	NICOLAS BERRIO MARTINEZ	1044638056	X	AYUDANTE	X	SI	X	SI	X	X
12	OSCAR BERRIO MARTINEZ	1044637888	SI	AYUDANTE	8/07/2024	SI	3/07/2024	X	X	X
13	BREYNER BALCAZAR GOMEZ	1143224421	X	AYUDANTE	X	SI	X	X	X	X
14	SEBASTIAN PACHECO BARRIOS	1129500654	X	AYUDANTE	X	SI	X	X	X	X

X=SIN SOPORTE

2. Registro fotografico





CIUB-031-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 3 de agosto de 2024.
Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BARRANQUILLA
Dra. Ana María Pizarro De La Hoz
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Solicitud de Cambio de Forma de Pago en el Contrato de Interventoría

Respetados señores:

Me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato de interventoría suscrito entre la Institución Universitaria de Barranquilla y el Consorcio Inter Universidad Barranquilla, con el objetivo de solicitar un cambio en la forma de pago establecida en dicho contrato.

1. Forma de Pago Actual:
Según el contrato, la Institución Universitaria de Barranquilla pagará al contratista en proporción al avance de obra, hasta un 90% del valor ejecutado, durante el periodo correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato. Cada pago deberá estar precedido de la factura y/o cuenta de cobro acompañado del informe de gestión recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. El 10% restante será pagado previo recibo a satisfacción de la obra contratada y la suscripción del acta de cierre, balance financiero y ejecución del contrato de interventoría.

2. Justificación del Cambio:
En el transcurso de la ejecución del contrato, los avances de obra han enfrentado contratiempos que han retrasado la ejecución de los pagos bajo la modalidad actual. Esta situación ha generado dificultades para cubrir los gastos mensuales de la interventoría, los cuales incluyen los honorarios de los profesionales adscritos al contrato. Estos gastos son recurrentes y no dependen directamente del avance de la obra.

3. Propuesta de Nueva Forma de Pago:
Solicitamos que la forma de pago se modifique para realizar pagos mensuales fijos, alineados con el presupuesto de la interventoría. Esta modalidad permitiría cubrir los gastos operativos de manera más eficiente y garantizar la continuidad y calidad de la supervisión de la obra.

CIUB-031-2024

4. Beneficios del Cambio:
- Regularidad en los pagos: Facilitaría la planificación financiera del consorcio y aseguraría la disponibilidad de recursos para el personal.
- Continuidad en la supervisión: Garantizaría la presencia continua de los profesionales necesarios para la correcta supervisión de la obra.
- Flexibilidad y Adaptabilidad: Mejoraría la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en el avance de la obra.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud o documentación adicional que se requiera para formalizar este cambio.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-032-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 30 de agosto de 2024.
Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BARRANQUILLA
Dra. Ana María Pizarro De La Hoz
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: INFORME MENSUAL 4


Respetados señores:

En la presente nos comunicamos con ustedes para hacerles entrega de los Informes Mensual 4 correspondientes al período (INF4 - 30 MAYO AL 29 DE JUNIO), junto con sus respectivos anexos.

El informe proporcionado contiene una revisión detallada del progreso, los hitos alcanzados, los desafíos enfrentados y las acciones tomadas durante el último mes. Asimismo, los anexos adjuntos complementan la información presentada en los informes y proporcionan detalles adicionales sobre el desarrollo del proyecto.

Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si necesitan información adicional.

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-033-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 6 de agosto de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Revisión de Cotizaciones y Envío de cotización adicional para Mesón de Lavamanos baños IUB

Respetados señores:

Nos permitimos informarle que, tras la recepción y revisión de las dos cotizaciones enviadas por su parte para la instalación de mesones de lavamanos en los baños de la Institución Universitaria de Barranquilla, hemos procedido a realizar un análisis comparativo de las mismas.

Luego de una evaluación detallada, la interventoría ha decidido presentar las siguientes cotizaciones adicionales para su consideración, las cuales consideramos competitivas y alineadas con los requerimientos del proyecto:

COTIZACIONES MESON BAÑOS IUB (CONTRATISTA)		COTIZACIONES MESON BAÑOS IUB (INTERVENTORIA)	
AROKA	**Ronal de Arco Cardenas**	**Marmoles y granitos Padilla**	**Granitos y Marmoles (Lissette Alvarez)**
- Material: Granito Caledonia - Dimensiones: 6 ML - Precio: 5.866.055	- Material: Granito natural -- - Dimensiones: 6 ML - Precio: 4.800.000	- Material: Granito natural Gris Nevado - Dimensiones: 5.55 ML - Precio: $3.052.500	- Material: Granito natural Xiamen White - Dimensiones: 5.55 ML - Precio: $3.612.505
_____	_____	- Material: Granito natural Caledonia - Dimensiones: 5.55 ML - Precio: $3.607.500	- Material: Granito natural Caledonia - Dimensiones: 5.55 ML - Precio: $4.283.329

Estas cotizaciones han sido seleccionadas en base a criterios de calidad, costo y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para los mesones de lavamanos en los baños de la institución.

En este proceso, hemos encontrado proveedores que ofrecen mesones de lavamanos con las mismas especificaciones y calidad de materiales a un costo más económico. Por lo tanto, el precio que se aprobará será el que hemos conseguido nosotros, con el fin de optimizar los recursos y asegurar la eficiencia en la ejecución del proyecto.

Le solicitamos por favor revisar estas propuestas y cualquier observación que tenga al respecto a la mayor brevedad posible, con el fin de proceder con la adjudicación y adquisición de los mesones de lavamanos.

CIUB-033-2024

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-034-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 8 de agosto de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Informe de Reforzamiento Estructural - Muro a Demoler en el Laboratorio de Transformación Digital.

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito remitir el informe correspondiente al análisis y recomendaciones sobre el reforzamiento estructural que se llevará a cabo en el muro de mampostería existente, el cual se encuentra contiguo a los baños de la sede de la Institución Universitaria de Barranquilla. Dicho muro será demolido con el fin de ampliar el área destinada para el nuevo laboratorio de transformación digital.

Como parte del proceso de ampliación, el contratista ha presentado un informe técnico en el que se detalla la viabilidad de la demolición y la instalación de nuevos perfiles metálicos que soporten las cargas existentes. El informe de interventoría, que adjunto a esta comunicación, ha revisado y validado los datos presentados por el contratista, siguiendo los lineamientos establecidos en la normativa vigente (NSR-10).

Específicamente, se han revisado los siguientes aspectos:

1. Evaluación del Sistema Estructural Existente: Se constató que el muro a demoler forma parte de una estructura de mampostería no reforzada.

2. Recomendaciones de Reforzamiento: Se sugiere la instalación de pórticos metálicos no resistentes a momentos con columnas HEA y vigas IPE, con el fin de soportar las cargas gravitacionales tras la demolición.


3. Cumplimiento Normativo Se ha verificado que el reforzamiento estructural cumple con los requisitos de la NSR-10, garantizando la seguridad y estabilidad de la nueva estructura.

4. Planos Constructivos: Se solicita la presentación de planos detallados que incluyan la localización de los elementos estructurales, dimensiones y especificaciones técnicas

Finalmente, es importante aclarar que la intervención propuesta tiene como único fin cumplir con los requerimientos arquitectónicos para la ampliación del laboratorio, y no representa un reforzamiento estructural para mejorar el comportamiento sísmico de la edificación.

Agradezco su atención a este informe y quedo atento a cualquier consulta o requerimiento adicional.

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-035-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 21 de agosto de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Informe de Atrasos en Actividades de Reubicación de Baños, Big Data y Laboratorio de Transformación Digital

Respetados señores:

En mi calidad de interventor del contrato 1066-2023, me permito informarles sobre los avances y atrasos en varias actividades críticas correspondientes al proyecto en curso, según la actualización al 21 de agosto de 2024.

A continuación, detallo el estado actual de la programación:

1. Reubicación de Baños:
- Programado: 83%
- Ejecutado: 79%
- Retraso: 4%

Durante el fin de semana no se tuvieron avances significativos debido a problemas con los desagües de los lavamanos, los cuales presentaron fugas por estar fabricados en plástico. Actualmente, el contratista está adquiriendo nuevos desagües. Además, el ingeniero eléctrico encargado renunció, por lo cual no se han adelantado actividades eléctricas en Bigdata y en baños, el contratista está llevando a cabo negociaciones con nuevos subcontratistas eléctricos. No obstante, en el frente de los baños, ya han llegado las puertas de acceso y ventanas para ser instaladas.

2. Big Data:
- Programado: 95%
- Ejecutado: 74%
- Retraso: 21%

3. Laboratorio de Transformación Digital:
- Programado: 2%
- Ejecutado: 0%
- Retraso: 2%

CIUB-035-2024

Los atrasos señalados, especialmente en la actividad de reubicación de baños, podrían afectar el cronograma general del proyecto. Instamos a que se tomen las acciones correctivas necesarias para mitigar estos retrasos y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Quedamos atentos a sus comentarios y a la implementación de medidas que permitan la pronta resolución de los problemas mencionados.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-036-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 22 de agosto de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Urgencia en la Presencia del Especialista en Redes para continuar la Ejecución del Proyecto.

Respetados señores:

Como interventor del contrato 1066-2023 suscrito entre IUB y CONSORCIO INSTITUCIONES 2024, me permito informar la importancia de contar con la presencia del especialista en redes en la institución, dado que este es un requisito contractual indispensable para la correcta ejecución del proyecto.

Entendemos que actualmente se encuentran en negociaciones para asegurar la disponibilidad de dicho especialista. Sin embargo, es imperativo destacar que el tiempo apremia y que no contamos con plazos adicionales para la ejecución de la obra. Por ello, establecemos como fecha límite el lunes 26 de agosto de 2024 para que se presente el nuevo especialista en redes. La ausencia del especialista más allá de esta fecha podría ocasionar retrasos significativos que afectarían la entrega y cumplimiento del cronograma establecido.

Por lo tanto, solicitamos que se agilicen las gestiones necesarias para garantizar la presencia continua del especialista en redes en el sitio de la obra. Esto no solo es crucial para evitar incumplimientos contractuales, sino también para asegurar la calidad y funcionalidad de los sistemas que serán implementados.

Agradecemos su pronta atención a este asunto y quedamos a disposición para colaborar en lo que sea necesario para lograr los objetivos del proyecto dentro de los tiempos establecidos.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-037-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 27 de agosto de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Reiteración de Compromiso del Especialista Eléctrico.

Respetados señores:

En mi calidad de interventor del Contrato No. 1080-2023, me permito reiterar la importancia de contar con la presencia continua del especialista eléctrico en el proyecto, tal como se establece en las obligaciones contractuales. La falta de cumplimiento en este aspecto constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo que pone en riesgo la adecuada ejecución y entrega del proyecto.

Es imperativo que el especialista eléctrico asignado se encuentre disponible en sitio de manera continua y efectiva, en cumplimiento con los cronogramas acordados. De no corregir de manera inmediata esta situación, nos veremos en la obligación de trasladar la recomendación correspondiente para la aplicación de las sanciones por incumplimiento, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se establece como plazo máximo para la corrección de esta situación el 29 de agosto de 2024. La falta de cumplimiento dentro de este plazo podría resultar en consecuencias contractuales graves, que afectarán el desarrollo y finalización del proyecto.

Agradecemos su pronta atención y acción inmediata para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Quedamos atentos para colaborar en lo necesario para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los tiempos establecidos.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CIUB-038-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 28 de agosto de 2024.
Señores:
CONSORCIO INSTITUCIONES 2024
Atn: Ing. Orlando González Pérez

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Subsanación de Observaciones en el Informe Técnico para Proceder con la Ejecución de Obras

Respetados señores:

En seguimiento al proceso de revisión del informe técnico titulado “Informe de Inspección Estructura de Muro de Calados Existente Sede IUB Zona de Baños” presentado por el Consorcio Instituciones 2024 y revisado en segunda instancia por parte de la Interventoría, es necesario comunicarles que, si bien la mayoría de las observaciones realizadas en la primera revisión han sido atendidas satisfactoriamente, aún persisten algunos puntos que requieren ser complementados para poder emitir las conclusiones finales y proceder con la ejecución de las obras en campo.

A continuación, se detallan las observaciones que deben ser subsanadas a la mayor brevedad posible:

1. Diagrama de Fuerzas Cortantes: Aunque se incluyeron los diagramas de momentos flectores y deflexiones, no se adjuntó el diagrama de fuerzas cortantes. Es indispensable presentar este diagrama para cumplir con los requisitos normativos (página 11 del informe).

2. Revisión de Deflexiones en Vigas: La revisión de las deflexiones en las vigas que conforman los pórticos no está clara debido a la falta de especificación de las unidades utilizadas (metros o centímetros). Este punto debe ser aclarado para garantizar la correcta interpretación de los resultados presentados.

3. Diseño de Placas Bases: Se requiere una aclaración adicional sobre la instalación de las placas bases, dado que se menciona que estas deben ser ancladas a un concreto de 30 cm de espesor, mientras que la placa de contrapiso tiene únicamente 10 cm de espesor (antecedente N.2). Es necesario especificar si estas placas serán ancladas a las zapatas de las columnas o si será necesario construir un dado de apoyo. Esta aclaración debe reflejarse en los planos adjuntos.

Estas observaciones son críticas para asegurar la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de los estándares de seguridad estructural conforme a la normativa vigente (NSR-10). Por tanto, se solicita al Consorcio atender y subsanar estos puntos con la mayor celeridad posible.

CIUB-038-2024

Agradecemos su atención y colaboración en este proceso y quedamos atentos a la recepción de los documentos complementarios para poder proceder con la aprobación final del informe.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante Legal

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo**, KAREN PATRICIA MONTOYA VARGAS**, identificado con CC. 32.760.412 en mi condición de CONTADOR de **CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA**. identificada con NIT 901.784.336-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C**, a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

KAREN PATRICIA MONTOYA VARGAS
CONTADOR
CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32.760.412
MONTOYA VARGAS

APELLIDOS
KAREN PATRICIA

NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

57733-T

KAREN PATRICIA
MONTOYA VARGAS
C.C. 32760412
RESOLUCION INSCRIPCION 08 FECHA 04/02/98
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00065723



FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1973
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

27-AGO-1991 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

014302

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CA40E0A2773FA848

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KAREN PATRICIA MONTOYA VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32760412 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 57733-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



Martes, 18 de Junio de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240039982**
Fecha Emisión:	14/06/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ITSA
Acto:	ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable:	$ 50.896.700
Fecha Pago:	14/06/2024
Monto Pagado:	$ 174.000
Banco Recaudador:	BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte:	1080-2023, CONTRATO SECOP: CM-001-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Martes, 18 de Junio de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240039987**
Fecha Emisión:	14/06/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)
Acto:	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA EDAD)
Base Gravable:	$ 50.896.700
Fecha Pago:	14/06/2024
Monto Pagado:	$ 1.445.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	1080-2023, CONTRATO SECOP: CM-001-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Martes, 18 de Junio de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240039985**
Fecha Emisión:	14/06/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA
Acto:	ESTAMPILLA PROCULTURA
Base Gravable:	$ 50.896.700
Fecha Pago:	14/06/2024
Monto Pagado:	$ 289.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	1080-2023, CONTRATO SECOP: CM-001-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Viernes, 21 de Junio de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240040691**
Fecha Emisión:	18/06/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ITSA
Acto:	ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable:	$ 142.155.020
Fecha Pago:	20/06/2024
Monto Pagado:	$ 440.000
Banco Recaudador:	BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte:	ADI. 1 OTROSI. 2 CONT.1080-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Viernes, 21 de Junio de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240040693**
Fecha Emisión:	18/06/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Acto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Base Gravable:	$ 119.458.000
Fecha Pago:	20/06/2024
Monto Pagado:	$ 3.088.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	ADI. 1 OTROSI. 2 CONT.1080-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Viernes, 21 de Junio de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240040692**
Fecha Emisión:	18/06/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Acto:	ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Base Gravable:	$ 119.458.000
Fecha Pago:	20/06/2024
Monto Pagado:	$ 617.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	ADI. 1 OTROSI. 2 CONT.1080-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Martes, 30 de Julio de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240051543**
Fecha Emisión:	30/07/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ITSA
Acto:	ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable:	$ 23.692.503
Fecha Pago:	30/07/2024
Monto Pagado:	$ 71.000
Banco Recaudador:	BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte:	ADI Y PRO.2 CONT.1080-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Martes, 30 de Julio de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240051545**
Fecha Emisión:	30/07/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Acto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Base Gravable:	$ 23.692.503
Fecha Pago:	30/07/2024
Monto Pagado:	$ 592.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	ADI Y PRO.2 CONT.1080-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Martes, 30 de Julio de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240051542**
Fecha Emisión:	30/07/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Acto:	ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Base Gravable:	$ 23.692.503
Fecha Pago:	30/07/2024
Monto Pagado:	$ 118.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	ADI Y PRO.2 CONT.1080-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Lunes, 9 de Septiembre de 2024

Regresar Menú Rentas | **Nueva Búsqueda**

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240060677**
Fecha Emisión:	02/09/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ITSA
Acto:	ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable:	$ 142.155.020
Fecha Pago:	05/09/2024
Monto Pagado:	$ 432.000
Banco Recaudador:	BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte:	ADI Y PRO.3 CONT.1080-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Lunes, 9 de Septiembre de 2024

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240060678**
Fecha Emisión:	02/09/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Acto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Base Gravable:	$ 142.155.020
Fecha Pago:	05/09/2024
Monto Pagado:	$ 3.606.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	ADI Y PRO.3 CONT.1080-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Lunes, 9 de Septiembre de 2024

Regresar Menú Rentas | **Nueva Búsqueda**

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20240060676**
Fecha Emisión:	02/09/2024
Identificación:	901784336
Declarante:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA
Vigencia:	2024
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Acto:	ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Base Gravable:	$ 142.155.020
Fecha Pago:	05/09/2024
Monto Pagado:	$ 1.443.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	ADI Y PRO.3 CONT.1080-2023
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BARRANQUILLA, ATLANTICO, 25/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILLA** con **NIT 901.784.336-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 028470056046

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA