FORMATO

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | |
|---|---|
| En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5589028 del 27 de noviembre del 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por James Antonio Ramirez López Subdirector del Centro de formación y Alvaro Andres Marin Trujillo representante legal de la UNION TEMPORAL ELECTRIFICACIÓN YAMBORO, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Financiera y Jurídica al contrato resultante del proceso de selección cuyo objeto es: Realizar las obras de construcción para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila", me permito presentar informe a fin de solicitar la suspensión del mismo, de acuerdo con lo siguiente: | |
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA<br>HAROLD IVAN GUZMAN CASTIBLANCO<br>JUAN ALEXANDER LUGO MUÑOZ |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.5589028 de 27 de noviembre del 2023 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | INTERVENTORIA |
| **OBJETO:** | Prestar el servicio de Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Financiera y Jurídica al contrato resultante del proceso de selección cuyo objeto es: Realizar las obras de construcción para el cambio de la red eléctrica en la sede Yamboró, del Centro de Gestión Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila" |
| **VALOR:** | CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($58.012.503) |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL ELECTRIFICACION YAMBORO |
| **NIT:** | 901.776.595-9 |

| | |
|---|---|
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Km 7 Vda Aguadas Pitalito Huila |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 27 de noviembre del 2023 |
| **FECHA DE INICIO:** | 5 de diciembre del 2023 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | Hasta el 30 de diciembre del 2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($58.012.503) |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRIENTA Y UN PESOS ($151.562.531) |
| **PRÓRROGA No 1:** | 45 DÍAS HASTA EL 3 DE MARZO DEL 2024<br>POR DIAS CORRIDOS POR AMPLIACIÓN DE LA PRORROGA CONTRATO VIGENTE HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 |
| **ADICIÓN No. 1:** | CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($58.012.503) |
| **ADICION No. 2:** | TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($35.537.525) |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | 20 DE DICIEMBRE 2023 SE SUSPENDE EL CONTRATO HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2024 Y SE PRORROGA SUSPENSIÓN HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |
| **SUSPENSION No. 2:** | 26 de agosto del 2024 se suspende el contrato hasta el 14 de octubre del 2024 |
| **REINICIO No. 1:** | Se reinicio contrato el 16 de febrero del 2024 |
| **REINICIO No. 2:** | Se reinicio contrato el 15 de octubre del 2024 |
| **PRORROGA No. 2** | Hasta el 30 de junio del 2024 |
| **PRORROGA No. 3** | Hasta el 17 de julio del 2024 |
| **PRORROGA No. 4** | Hasta el 31 de agosto del 2024 |
| **PLAZO ACTUAL** | Hasta el 20 de octubre del 2024 |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO:** | El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano pagará al Contratista hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato según porcentaje de obra recibido y aprobado, previa presentación del Informe Parcial y el Acta de Recibo Parcial aprobadas por el Supervisor del Contrato.<br><br>El pago final no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a la terminación y acompañado del Acta de Recibo Final y Acta de liquidación del Contrato de Interventoría aprobadas por el supervisor, una vez terminando y liquidado el contrato de obra objeto de interventoría.<br><br>Lo anterior sujeto a disponibilidad del PAC a contra entrega, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia. Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación de: A) Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. B) Factura electrónica correspondiente o cuenta de cobro que cumpla con los requisitos fiscales y legales, de acuerdo con lo estipulado en la Circular SENA No.3-2021-000055 de 2021, de la cual, le suministrará copia el supervisor del contrato. C). Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando corresponda. D). Certificación de contratación de aprendices, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.<br>NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual al servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado.<br>NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato.<br>NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera: |

| | |
|---|---|
| | 1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF<br>2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF<br>3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF<br><br>NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021.<br><br>NOTA 5: Para los pagos, el Contratista deberá aportar al SENA - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano un informe, aprobado por el Supervisor, que contenga como mínimo:<br>**1.** Tabla de contenido;<br>**2.** Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;<br>**3.** Porcentaje de ejecución física a la fecha;<br>**4.** Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;<br>**5.** Adicionales en valor y plazo, si aplica;<br>**6.** Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;<br>**7.** Vigencia de las garantías del contrato de interventoría;<br>**8.** Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello;<br>**9.** Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;<br>**10.** La descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la interventoría;<br>**11.** Equipo y personal utilizado durante el periodo de la interventoría;<br>**12.** Certificado del cumplimiento del contratista de obra de los ofrecimientos realizados con su oferta para la obtención de puntaje como vinculación de personal con discapacidad, apoyo industria nacional, plan de calidad, expedido por el Interventor<br>**13.** El valor a pagar con el acta de liquidación del contrato de interventoría (informe final). |

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **No. PÓLIZA** | 560 47 994000172031 | | |
| **CERTIFICADO** | N/A | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 1/12/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 4/12/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/11/2023 | 30/04/2024 | $11.602.500,60 |
| Salarios y prestaciones sociales | 27/11/2023 | 30/12/2026 | $2.900.625,15 |
| Calidad del servicio | 27/12/2023 | 30/12/2028 | $11.602.500,60 |

El 14 de diciembre del 2023 se lleva a cabo otrosi No. 1 de prorroga y adición del contrato:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **No. PÓLIZA** | 560 47 994000172031 Anexo 3 | | |
| **CERTIFICADO** | N/A | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 18/12/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 19/12/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/11/2023 | 28/07/2024 | $23.205.001,20 |
| Salarios y prestaciones sociales | 27/11/2023 | 29/03/2027 | $5.801.250,30 |
| Calidad del servicio | 30/12/2023 | 29/03/2029 | $23.205.001,20 |

El 20 de diciembre del 2023 se suspende el contrato hasta el 30 de enero del 2024, donde se prorroga la suspensión hasta el 15 de febrero debido a que no se ha obtenido respuesta a las observaciones enviadas a la Dirección General sobre las inconsistencias técnicas encontradas en los diseños del cambio red eléctrica sede Yamboro, por lo cual no es posible reiniciar la obra objeto de interventoria:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **No. PÓLIZA** | 560 47 994000172031 Anexo 4 | | |
| **CERTIFICADO** | N/A | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 20/02/2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 22/02/2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/11/2023 | 28/08/2024 | $23.205.001,20 |
| Salarios y prestaciones sociales | 27/11/2023 | 29/04/2027 | $5.801.250,30 |
| Calidad del servicio | 30/12/2023 | 29/04/2029 | $23.205.001,20 |

Poliza por medio da la cual se amplia el término de las garantías conforme a la reactivación del contrato realizada el día 16 de febrero y al ajuste que se genera por los días que estuvo suspendido.

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **No. PÓLIZA** | 560 47 994000172031 Anexo 5 | | |
| **CERTIFICADO** | N/A | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 20/02/2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 22/02/2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/11/2023 | 03/11/2025 | $23.205.001,20 |
| Salarios y prestaciones sociales | 27/11/2023 | 03/07/2028 | $5.801.250,30 |
| Calidad del servicio | 30/12/2023 | 29/04/2030 | $23.205.001,20 |

Poliza por medio da la cual se amplia el término de las garantías conforme a la proroga No.2 del contrato realizada el día 30 de abril del 2024 hasta el día 30 de junio de los corrientes.

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **No. PÓLIZA** | 560 47 994000172031 Anexo 7 |
| **CERTIFICADO** | N/A |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 02/05/2024 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 03/05/2024 |

| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/11/2023 | 02/01/2026 | $35.283.586,80 |
| Salarios y prestaciones sociales | 27/11/2023 | 02/09/2028 | $8.820.89,70 |
| Calidad del servicio | 30/12/2023 | 30/06/2030 | $35.283.586,80 |

Poliza por medio da la cual se amplia el término de las garantías conforme a la proroga No.3 del contrato realizada el día 27 de junio del 2024 hasta el día 17 de julio de los corrientes.

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **No. PÓLIZA** | 560 47 994000172031 Anexo 8 |
| **CERTIFICADO** | N/A |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 27/06/2024 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 02/07/2024 |

| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/11/2023 | 24/08/2026 | $35.283.586,80 |
| Salarios y prestaciones sociales | 27/11/2023 | 24/04/2029 | $8.820.89,70 |
| Calidad del servicio | 30/12/2023 | 19/02/2031 | $35.283.586,80 |

Poliza por medio da la cual se amplia el término de las garantías conforme a la proroga No.4 y adición No. 2 del contrato aprobadas el día 5 de julio del 2024, plazo del contrato hasta el 31 de agosto del 2024 y valor total del contrato $151.562.531.

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **No. PÓLIZA** | 560 47 994000172031 Anexo 10 | | |
| **CERTIFICADO** | N/A | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 04/07/2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 05/07/2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/11/2023 | 27/10/2026 | $42.391.091,80 |
| Salarios y prestaciones sociales | 27/11/2023 | 27/06/2029 | $10.597.772,95 |
| Calidad del servicio | 30/12/2023 | 24/04/2031 | $42.391.091,80 |

## 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por el supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 5589028 del 27 de noviembre del 2023 que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que UNION TEMPORAL ELECTRIFICACION YAMBORO, con Nit. 901.776.595-9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR. 5589028 del 2023, que hasta la fecha se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a la Administradora de Empresas Ana Mercedes Peña Atahualpa, profesional G02, mediante SECOP II de fecha 27 de noviembre de 2023, desde el 5 de diciembre del 2023 hasta la fecha de su culminación.

De igual manera mediante comunicación con radicado No. 41-2-2023-013268 del 7 de diciembre del 2023, se designo como apoyo técnico de supervisión al ing. Harold Ivan Guzman Castiblanco – Dinamizador SIGA CF, Juan Alexander Lugo Instructor FIC, Cristian Camilo Villareal Instructor FIC, Yamboro y Mario Andres Sanchez Instructor ing. Electrico.

Luego mediante radicado No. 41-2-2024-000359 del 9 de febrero del 2024 se designa como apoyo técnico de supervisión al ing. Electrico Néstor Julian Castillo Parra, instructor FIC en reemplazo del ing. Mario Andrés Sánchez. Y mediante radicado No. 41-2-2024-000760 del 22 de febrero del 2024 se ratifica la designación del apoyo de supervisión al ing. Harold Iván Guzmán Castiblanco, Dinamizador SIGA CF.

## II. BALANCE DEL CONTRATO

### 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| ***BALANCE GENERAL*** | | ***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***VALOR*** | ***FECHA DE CORTE*** | ***MES DE COBRO*** | ***VALOR EJECUTADO*** | ***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*** |
| Valor inicial (1) | $58.012.503 | 30/06/2024 | Mayo | $40.608.752 | 35 |
| Vr. Adiciones (2) | $93.550.028 | 30/07/2024 | Junio | $34.807.502 | 30 |
| Valor Total (1) + (2) | $151.562.531 | 23/08/2024 | Julio | $60.990.023,90 | 25 |
| Vr. Pagado / Desembolsado a la fecha (3) | $136.406.277,90 | | | | |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | $11.882.502,43 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | $136.406.277,90 | | | | | |
| Vr. SALDO A LA FECHA | $15.156.253,10 | | | | | |
| (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | | | | | | |
| | | Vr. Pagado a la fecha (3) | | | $136.406.277,90 | |

## 2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 100% |
| **Financiera** | 90% |

## III. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5589028 del 27 de noviembre de 2023

Se solicita al ordenador del gasto aval para adicionar y prorrogar el contrato No. 5589028 del 2023 teniendo en cuenta que:

La Dirección General asignó recursos por valor de $200 millones para la terminación de la 1 fase de la obra Cambio red eléctrica sede yamboro, por tal motivo el Contratista presento el informe del estado actual del contrato, asimismo propuso el presupuesto de obra y el cronograma a ejecutar para garantizar la finalización de la primera fase correspondiente al transformador del área de gastronomía, agroindustria y ENCC, atendiendo la necesidad del centro.

De igual manera, la Dirección General asignó recursos al centro de formación, para garantizar la vigilancia y control de la correcta ejecución del contrato de obra, para garantizar la construcción del tramo que resta de la fase 1, por valor de $19.500.000 correspondiente al 9,75% del valor del contrato de obra, tal como quedó pactado en la última modificación que se hizo a dicho contrato, en tal sentido se adicionará y prorrogará el contrato de interventoría por un término de 30 días conforme al cronograma de ejecución de los nuevos recursos asignados, el cual fue enviado por el contratista y avalado por la interventoría.

Por lo anterior, se remitirá el presente informe al Subdirector de Centro para solicitar autorización de adición de $19.500.000 y prorroga de un (1) mes más de interventoría para

garantizar la correcta vigilancia y ejecución del contrato de obra que tiene por objeto el cambio de la red eléctrica de la sede Yamboro.

No siendo otro el objeto de la presente se suscribe a los dieciséis (16) días del mes de octubre del 2024.

Cordialmente,

Proyectó**: Ana Mercedes Peña Atahualpa**
Profesional G02 de Infraestructura
Supervisora

Revisó**: Nestor Julian Castillo Parra**
Apoyo a la supervisión
Intructor ing. Electricista

Revisó: **Harold Ivan Guzman Castiblanco**
Apoyo Técnico a la supervisión
Dinamizador SIGA CF

Revisó**: Juan Alexander Lugo**
Apoyo a la Supervisión
Instructor FIC