Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. ____

LUGAR:	San Miguel Arcángel - Páez
FECHA:	Octubre 17 de 2024
CONTRATO No.:	070 de 2024
OBJETO:	Construcción Sistema de Alcantarillado San Miguel
CONTRATISTA:	Jair Lopez Rojas.
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ordoñez Uribe	Resd de Obra	
Pedro Nel Cosos T.	Inspector	
Jhon Jaime Pavi Rosales	Maestro	
Fernando Isaac Cerón R.	Apoyo Superv. CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se visitan la obra, se encuentran al personal utilizando elementos básicos de seguridad ubicado en dos frentes de trabajo: Frente #1; desarrollando actividad de adecuación y excavación en cámara de inspección #8 y figurado de acero para losa de esta misma, para lo cual se verifica separación, diámetros y ganchos y cumplen con lo requerido en diseños, por tanto se aprueba continuación de la actividad, para el frente #2 se encuentran realizando actividad de limpieza del área de trabajo como resultado de la jornada de fundición de muros en concreto del tanque séptico del día de ayer, los cuales aún se encuentran encofrados, se le han realizado toma de muestras (6 cilindros) para ensayo de laboratorio; para estos muros aún encofrados se verifican espesores, altura, verticalidad, así como también recubrimiento de aceros y cumplen lo requerido de manera parcial, se han instalado de forma correcta los pasamuros según corresponde en planos de diseño; por otra parte, se encuentran personal adicional desarrollando actividad de excavación en material conglomerado y rocoso para lechos de secado, de acuerdo a la solicitud de implementación de un nuevo frente de trabajo, se han vinculado dos personas más, las cuales se encuentran afiliados a seguridad social, se espera se integren 3 personas más la próxima semana, según manifiesta el contratista. Se recomienda entregar los resultados de resistencia de

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

concretos de los cilindros correspondientes a la losa del tanque séptico los cuales cumplieron los 14 días el día de ayer. Por otra parte se insiste en la necesidad urgente de realizar la fundición de los brocales para las cámaras de inspección fundidos para evitar estancamiento de aguas y accidentes de la gente que

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

transita por el lugar aunque estas estructuras se encuentren tapadas con madera y señalizadas con cinta amarilla.