Interior / Corporación NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 10

LUGAR:	Laureles - Páez
FECHA:	Agosto 29 de 2024
CONTRATO No.:	158 - 2023
OBJETO:	Construcción sistema de Acueducto de Laureles
CONTRATISTA:	Jair López Rojas
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cristian Alberto Muñoz Pérez	R. de obra	
Pedro Nel cossio	Inspector	
Fernando Isaac Cerón R.	Apoyo supervisión CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Una vez reiniciado el contrato (26-08-2024) se adelanta visita al sitio, se procede a realizar recorrido desde la estructura de captación hacia lo largo de la conducción; Bocatoma: Se han instalado tapas en alpargor y rejilla pendientes, los cuales cumplen condiciones de diseño. Desarenador: Se ha realizado instalación de la tubería de lavado y rebose hacia la fuente que se encontraban pendiente. Cámaras de Quiebre: Se va a iniciar la realización de la cámara de quiebre #5 despues del tanque de almacenamiento existente de Laureles, pendiente instalación de los flotadores requeridos para cada una. Filtro Gruesos Dinámico: Se ha realizado instalación de tubería bypass, material filtrante, vertedero acrílico y compuertas en madera según lo requerido en diseños. Tanque de almacenamiento Mesón: Se ha realizado la conexión de la tubería de rebose e instalación de las respectivas válvulas de conexión según lo requerido, el cual se encuentra lleno desde la semana anterior y no presenta ninguna filtración ni humedad. Conducción: Se ha realizado instalación de la mayor parte de válvulas ventosas y de lavado registradas en el diseño, las cuales cumplen las especificaciones de diseño, con las que se han realizado pruebas y funcionan de manera correcta. Finalmente se verifican los sitios puntuales de ubicación de los viaductos, para los cuales se ha realizado perfilación de terreno, excavaciones, armado de acero para anclajes y fundición de machos en concreto, donde se verifican

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

dimensiones propuestas en diseños y cumplen lo planteado, por tanto, se aprueban parcialmente estas actividades. Se recomienda al momento de realizar la respectiva instalación de cada una de estas estructuras tomar las precauciones necesarias para su ejecución, así como también retornar el buen manejo

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

de residuos en la obra para evitar riesgo de accidentes y contaminación en el entorno.