
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA PROCESO PUNTOS DE RED							
			Valor de Proceso			Oferta Proveedor	
SEDE	ITEM	DECRIPCIÓN	CANTIDAD	Valor Unitario con IVA	Valor Proceso	Valor Unitario con IVA	Valor Ofertado
Biblioteca Nacional	ORGANIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PEINADO DE CUARTOS TECNICOS Y DATACENTER						$ -
	1	Organización y cableado de Rack Existente (Cuartos técnicos)	4	$ 2.638.688	$ 10.554.753	$ 2.108.801	$ 8.435.206
	2	Organización y cableado de Datacenter Existente	1	$ 4.397.814	$ 4.397.814	$ 3.514.642	$ 3.514.642
	3	Marquillado e identificación de cableado racks y servidor (Datacenter y Cuartos tecnicos)	768	$ 3.708	$ 2.847.903	$ 2.936	$ 2.254.694
	INSTALACIÓN PUNTOS DE RED						
	4	Suministro e instalación de punto de datos Cat 6A sobre canalización existente, y no existente	41	$ 583.863	$ 23.938.388	$ 466.548	$ 19.128.450
	5	Suministro e instalación salida eléctrica normal	41	$ 505.034	$ 20.706.387	$ 403.591	$ 16.547.229
	6	Suministro e instalación salida eléctrica regulada	41	$ 530.274	$ 21.741.216	$ 423.734	$ 17.373.086
	7	Suministro e instalación de canaleta ml de 12x5x3 incluye herrajes y accesorios	41	$ 88.160	$ 3.614.545	$ 70.378	$ 2.885.484
	SERVICIOS DE INGENIERÍA						
	8	Servicios de ingeniería	1	$ 3.748.500	$ 3.748.500	$ 2.995.739	$ 2.995.739
SEDE	ITEM	DECRIPCIÓN	CANTIDAD				
Palacio Echeverry	ORGANIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PEINADO DE CUARTOS TECNICOS Y DATACENTER						
	1	Organización y cableado de Rack Existente (Cuartos técnicos)	5	$ 2.638.688	$ 13.193.441	$ 2.108.801	$ 10.544.007
	2	Organización y cableado de Datacenter Existente (4 racks)	1	$ 4.397.814	$ 4.397.814	$ 3.514.642	$ 3.514.642
	3	Marquillado e identificación de cableado racks y servidor (Datacenter y Cuartos tecnicos)	2496	$ 3.708	$ 9.255.684	$ 2.936	$ 7.327.757
	INSTALACIÓN BACKBONE						
	4	Suministro e instalación de PatchCord F.O LC-LC multimodo de 2 mt	13	$ 118.065	$ 1.534.839	$ 94.353	$ 1.226.594
	5	Backbone de fibra óptica desde cuarto técnico a centro de datos principal. Velocidad de transmisión 10GB certificadas. (distancia máxima hasta 1Km)	11	$ 5.382.881	$ 59.211.688	$ 4.301.926	$ 47.321.182
	INSTALACIÓN PUNTOS DE RED						
	6	Suministro e instalación de punto de datos Cat 7A sobre canalización existente	18	$ 888.295	$ 15.989.309	$ 709.893	$ 12.778.070
	7	Suministro e instalación salida eléctrica normal	18	$ 505.034	$ 9.090.609	$ 403.591	$ 7.264.637
	8	Suministro e instalación salida eléctrica regulada	18	$ 530.274	$ 9.544.924	$ 423.734	$ 7.627.209
	SERVICIOS DE INGENIERÍA						
	9	Servicios de ingeniería (incluye para todas las sedes del Ministerio	1	$ 5.355.000	$ 5.355.000	$ 4.279.663	$ 4.279.663
SEDE	ITEM	DECRIPCIÓN	CANTIDAD				
Casa Abadía	INSTALACIÓN PUNTOS DE RED						
	1	Suministro e instalación de punto de datos Cat 6A sobre canalización existente	19	$ 583.863	$ 11.093.400	$ 466.548	$ 8.864.404
	2	Suministro e instalación salida eléctrica normal	19	$ 505.034	$ 9.595.643	$ 403.591	$ 7.668.228
	3	Suministro e instalación salida eléctrica regulada	19	$ 530.274	$ 10.075.198	$ 423.734	$ 8.050.942
	4	Suministro e instalación de canaleta ml de 12x5x3 incluye herrajes	60	$ 88.160	$ 5.289.577	$ 70.378	$ 4.222.659
SEDE	ITEM	DECRIPCIÓN	CANTIDAD				
Museo Colonial	INSTALACIÓN PUNTOS DE RED						
	1	Suministro e instalación de punto de datos Cat 6A sobre canalización existente	1	$ 583.863	$ 583.863	$ 466.548	$ 466.548
	2	Suministro e instalación salida eléctrica normal	1	$ 505.034	$ 505.034	$ 403.591	$ 403.591
	3	Suministro e instalación salida eléctrica regulada	1	$ 530.274	$ 530.274	$ 423.734	$ 423.734
SEDE	ITEM	DECRIPCIÓN	CANTIDAD				
Museo Independencia	INSTALACIÓN PUNTOS DE RED						
	1	Suministro e instalación de punto de datos Cat 6A sobre canalización existente	2	$ 583.863	$ 1.167.726	$ 466.548	$ 933.095
	2	Suministro e instalación salida eléctrica normal	2	$ 505.034	$ 1.010.068	$ 403.591	$ 807.182
	3	Suministro e instalación salida eléctrica regulada	2	$ 530.274	$ 1.060.547	$ 423.734	$ 847.468

SEDE	ITEM	DECRIPCIÓN	CANTIDAD				
MUSEO NACIONAL		**INSTALACION Y ORGANIZACIÓN DE RACK**					
	1	Rack de comunicaciones 80cm alto x 40 x40	1	$ 1.256.006	$ 1.256.006	$ 1.003.717	$ 1.003.717
	2	Instalación, organización de cableado, identificación y marquillaje	96	$ 3.708	$ 355.988	$ 2.936	$ 281.837
		INSTALACIÓN PUNTOS DE RED					
	3	Suministro e instalación punto de red sencillo Cat 7A	23	$ 1.140.573	$ 26.233.170	$ 911.484	$ 20.964.140
	4	Suministro e instalación salida eléctrica normal	15	$ 613.648	$ 9.204.726	$ 490.360	$ 7.355.402
	5	Suministro e instalación salida eléctrica regulada	16	$ 635.539	$ 10.168.621	$ 507.893	$ 8.126.295
		SERVICIOS DE INGENIERÍA					
	6	Servicios de ingeniería	1	$ 5.771.500	$ 5.771.500	$ 4.612.468	$ 4.612.468
					Valor Proceso		$ 250.050.000

Cordialmente;



ANGEL MAURICIO MORENO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S.
NIT No. 901.167.400-9