TABLA DE HITO DE PAGO
Etapa de Construcción

ACTIVIDADES	MEDICIÓN Y/O META FÍSICA	% SOBRE EL GLOBAL CONTRATO	DESCRIPCIÓN SUBHITOS	TOTAL
2.1 CALZADA MIXTA OCCIDENTAL	% Actualizado	16,0%	HITO	100,00%
	Meta Física longitud de carril (m)			4.000,00 ml
			DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN	17,40%
				4.000,00 ml
			GRANULARES	21,64%
				4.000,00 ml
			BASES ESTABILIZADA	16,84%
				4.000,00 ml
			SCR Y MD35	11,44%
				4.000,00 ml
			MD12	6,20%
				4.000,00 ml
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	13,50%
			SUBHITO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	
2.2. ESPACIO PÚBLICO OCCIDENTAL	% Actualizado	7,00%	HITO	114,20%
	Meta Física área (m2)			16.060 m2
			ESTRUCTURA	62,01%
				13.085 m2
			ACABADO	26,23%
				10.939,00 m2
			RAMPAS	6,26%
				317,037 m2
			VIA PACIFICADA	7,00%
				269,000 m2
			MOBILIARIO	4,50%
1.2 ESPACIO PÚBLICO ORIENTAL	% Actualizado	6,63%	HITO	126,04%
	Meta Física área (m2)			16.601,37 m2
			ESTRUCTURA	64,76%
				11.182,38 m2
			ACABADO	27,09%
				9.843,95 m2
			RAMPAS	26,29%
				1.881,00 m2
			MOBILIARIO	4,01%
3.1 CALZADAS BRT ORIENTALES Y OCCIDENTALES	% Actualizado	20,0%	HITO	100,00%
	Meta Física área (m2)			6.300,00 ml
			DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN	16,08%
				6.300,00 ml
			ESTRUCTURA PAVIMENTO	63,96%
				6.300,00 ml
			LOSA EN CONCRETO	24,45%
				6.300,00 ml
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	7,00%
				3,63%
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN_COSTADO ORIENTAL	
				3,63%
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN_COSTADO OCCIDENTAL	
3.2 ESPACIO PÚBLICO BRT	% Actualizado	0,5%	HITO	100,00%
	Meta Física área (m2)			8.622 m2
4.1 ESTACIÓN PATIO BONITO	% Actualizado	14,00%	HITO	113,84%
	Meta Física según método constructivo			100,00%
			SUBHITO	
5.1 ESTACIÓN BIBLIOTECA EL TINTAL	% Actualizado	14,00%	HITO	113,84%
	Meta Física según método constructivo			100,00%
6.1 TAQUILLAS (8)		2,0%		100,00%
6.1 TAQUILLAS (4) - ESTACIÓN PATIO BONITO	% Actualizado	1,0%	HITO	50,52%
	Meta Física estructura terminada			100,00%
			SUBHITO	
6.1 TAQUILLAS (4) - BIBLIOTECA EL TINTAL	% Actualizado	1,0%	HITO	49,96%
	Meta Física estructura terminada			100,00%
			SUBHITO	
7.1 CICLOESTACIONES (1)	% Actualizado	1,0%	HITO	[illegible]
	Meta Física estructura terminada			100,00%
1.1 CALZADA MIXTA ORIENTAL	% Actualizado	16,00%	HITO	99,20%
	Meta Física longitud de carril (m)			2.965,00 ml
			DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN	17,76%
				2.965,00 ml
			GRANULARES	26,09%
				2.965,00 ml
			BASES ESTABILIZADA	14,44%
				2.965,00 ml
			SCR Y MD35	11,15%
				2.965,00 ml
			MD12	6,19%
				2.965,00 ml
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	13,42%
			SUBHITO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	
1.3 ZONAS VERDES ORIENTALES	% Actualizado	0,44%	PAISAJISMO	63,91%
	Hitos Parciales Completos			
	% Actualizado		TIERRA NEGRA	25,07%
	Hitos Parciales Completos			
2.3 ZONAS VERDES OCCIDENTALES	% Actualizado	0,40%	PAISAJISMO	64,23%
	Hitos Parciales Completos			
	% Actualizado		TIERRA NEGRA	36,15%
	Hitos Parciales Completos			
3.3 ZONAS VERDES BRT	% Actualizado	0,08%	PAISAJISMO	60,00%
	Hitos Parciales Completos			
	% Actualizado		TIERRA NEGRA	40,00%
	Hitos Parciales Completos			
8.1 CICLORUTA	% Actualizado	1,0%	HITO	[illegible]
	Hitos Completo por Tramos			Tramo 3: 350ml Tramo 2: 336ml Tramo 1: 603ml Total: 1.290ml
			SUBHITO	
			ESTRUCTURA PAVIMENTO	60,00%
				Tramo 3: 350ml Tramo 2: 336ml Tramo 1: 603ml Total: 1.290ml
			ACABADO	30,00%
				Tramo 3: 350ml Tramo 2: 336ml Tramo 1: 603ml Total: 1.290ml

(Firma)
(Nombre) LUIS ALBERTO GONZALEZ MIGUEL
Director de Proyecto
OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

(Firma)
(Nombre) RICARDO ALEXANDER IBARRA
Director de Interventoría
MAB INGENIERIA DE VALOR

ACTIVIDADES	MEDICIÓN Y/O META FÍSICA	% SOBRE EL GLOBAL CONTRATO	DESCRIPCIÓN SUBHITOS	TOTAL	MES 31 (20/nov/24 – 19/dic/24) · MES 32 (20/dic/24 – 19/ene/25) · MES 33 (20/ene/25 – 19/feb/25) · MES 34 (20/feb/25 – 19/mar/25)
2.1 CALZADA MIXTA OCCIDENTAL	% Actualizado	18,0%	HITO	100,00%	
	Meta Física longitud de carril (m)			4.000,00 ml	
			DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN	17,60% / 4.000,00 ml	
			GRANULARES	27,84% / 4.000,00 ml	
			BASE ESTABILIZADA	19,84% / 4.000,00 ml	
			GCR Y MD20	11,44% / 4.000,00 ml	
			MD12	9,28% / 4.000,00 ml	
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	12,00%	12,00% — Hito final incluye señalización y semaforización
			SUBHITO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN		3,00% Adquisición equipos semaforización (20%) · 1,20% Señalización horizontal y vertical (10%) · 0,86% Montaje equipos semaforización_Intersección semafórica Calle 2 · 0,86% … Calle 26 Sur · 0,86% … Calle 34A Sur · 0,86% … Calle 38 Sur · 0,86% … Calle 39C Sur · 0,86% … Calle 40B Sur · 0,86% … Calle 42A Sur · 1,80% Hito final puesta en funcionamiento (15%)
2.2. ESPACIO PÚBLICO OCCIDENTAL	% Actualizado	7,58%	HITO	116,20%	31,95% · 6,02000%
	Meta Física área (m2)			15.592 m2	4.921 m2 · Hito final incluye mobiliario
			ESTRUCTURA	63,91% / 13.300 m2	1,34% 279 m2 · 1,34% 279 m2 · 1,34% 279 m2 · 1,34% 279 m2
			ACABADO	29,23% / 12.930,86 m2	1,06% 470 m2 · 1,00% 446 m2
			RAMPAS	9,48% / 217,937 m2	2,61% 87,620 m2 · 3,31% 111,039 m2
			VIA PACIFICADA	7,58% / 266,000 m2	0,65% 22,80 m2 · 0,65% 22,85 m2 · 2,61% 91,196 m2
			MOBILIARIO	6,02%	6,02% Hito final incluye mobiliario
1.2 ESPACIO PÚBLICO ORIENTAL	% Actualizado	8,92%	HITO	126,04%	66,71% · 12,20% · 14,65% · 4,01%
	Meta Física área (m2)			15.801,37 m2	7.794 m2 · 1.423 m2 · 1.733 m2 · Hito final incluye mobiliario
			ESTRUCTURA	64,70% / 11.182,38 m2	1,57% 270 m2 · 1,57% 270 m2 · 1,46% 250 m2 · 1,46% 250 m2 · 1,46% 250 m2 · 1,46% 250 m2 · 1,36% 233 m2 · 1,36% 233 m2 · 1,36% 233 m2 · 1,36% 233 m2 · 1,36% 233 m2 · 1,36% 233 m2
			ACABADO	27,00% / 9.842,95 m2	0,58% 212 m2 · 0,58% 212 m2 · 0,55% 200 m2 · 0,55% 200 m2 · 0,53% 192 m2 · 0,53% 192 m2 · 0,82% 300 m2 · 0,82% 300 m2 · 0,86% 314 m2 · 0,86% 314 m2
			RAMPAS	30,30% / 1.561,48 m2	1,13% 58 m2 · 1,13% 58 m2 · 0,98% 50 m2 · 0,98% 50 m2 · 1,13% 58 m2 · 1,13% 58 m2 · 0,97% 50 m2 · 0,97% 50 m2 · 0,69% 36 m2 · 0,70% 36 m2
			MOBILIARIO	4,01%	4,01% Hito final incluye mobiliario
3.1 CALZADAS BRT ORIENTALES Y OCCIDENTALES	% Actualizado	20,0%	HITO	100,00%	4,43% · 8,02% · 11,96% · 4,43% · 3,10% · 4,43%
	Meta Física área (m2)			6.300,00 ml	200 ml · 340 ml · 510 ml · 200 ml · 210 ml · 200 ml
			DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN	18,59% / 6.300,00 ml	0,30% 100 ml · 0,41% 140 ml · 0,30% 100 ml (×9) · 0,32% 110 ml · 0,30% 100 ml · 0,30% 100 ml · 0,30% 100 ml · 0,30% 100 ml · 0,32% 110 ml · 0,30% 100 ml · 0,30% 100 ml · 0,30% 100 ml
			ESTRUCTURA PAVIMENTO	53,90% / 6.300,00 ml	0,86% 100 ml · 1,20% 140 ml · 0,86% 100 ml (×9) · 0,94% 110 ml · 0,86% 100 ml · 0,86% 100 ml · 0,86% 100 ml · 0,86% 100 ml · 0,94% 110 ml · 0,86% 100 ml · 0,86% 100 ml · 0,86% 100 ml
			LOSA EN CONCRETO	20,45% / 6.300,00 ml	0,32% 100 ml · 0,45% 140 ml · 0,32% 100 ml (×9) · 0,36% 110 ml · 0,32% 100 ml · 0,32% 100 ml · 0,32% 100 ml · 0,32% 100 ml · 0,36% 110 ml · 0,32% 100 ml · 0,32% 100 ml · 0,33% 100 ml
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	7,06%	7,06% — Hito final incluye señalización y semaforización
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN_COSTADO ORIENTAL	3,53%	0,883% Adquisición equipos semaforización (20%) · 0,353% Señalización horizontal y vertical (10%) · 0,25% Montaje equipos semaforización_Intersección semafórica Calle 2 · 0,25% … Calle 26 Sur · 0,25% … Calle 34A Sur · 0,25% … Calle 38 Sur · 0,25% … Calle 39C Sur · 0,25% … Calle 40B Sur · 0,25% … Calle 42A Sur · 0,530% Hito final puesta en funcionamiento (15%)
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN_COSTADO OCCIDENTAL	3,53%	0,883% Adquisición equipos semaforización (20%) · 0,353% Señalización horizontal y vertical (10%) · 0,25% … Calle 2 · 0,25% … Calle 26 Sur · 0,25% … Calle 34A Sur · 0,25% … Calle 38 Sur · 0,25% … Calle 39C Sur · 0,25% … Calle 40B Sur · 0,25% … Calle 42A Sur · 0,531% Hito final puesta en funcionamiento (15%)
3.2 ESPACIO PÚBLICO BRT	% Actualizado	5,5%	HITO	100,00%	50,00% · 50,00%
	Meta Física área (m2)			5.622 m2	2.811 m2 · 2.811 m2
4.1 ESTACIÓN PATIO BONITO	% Actualizado	14,08%	HITO	112,84%	0,90% · 0,90%
	Meta Física según método constructivo			100,00%	Puesta en operación VAGÓN 1 · Puesta en operación VAGÓN 2
			SUBHITO		0,90% Puesta en operación VAGÓN 1 · 0,90% Puesta en operación VAGÓN 2
5.1 ESTACIÓN BIBLIOTECA EL TINTAL	% Actualizado	14,08%	HITO	112,84%	
	Meta Física según método constructivo			100,00%	
6.1 TAQUILLAS (8)		2,0%		100,00%	
6.1 TAQUILLAS (4) - ESTACIÓN PATIO BONITO	% Actualizado	1,0%	HITO	50,02%	16,68%
	Meta Física estructura terminada			100,00%	Taquilla Tipo 2 Costado Oriental (1 unidad). Estación Patio Bonito
			SUBHITO		4,17% Cimentación Taquillas Tipo 2 (25%) · 4,17% Instalación Estructura metálica Taquilla Tipo 2 (25%) · 4,17% Fachada Taquillas Tipo 2 (25%) · 0,83% Acabados Arquitectónicos Interior Taquillas Tipo 2 (5%) · 2,50% Acabados Arquitectónicos Exterior Taquillas Tipo 2 (15%) · 0,83% Redes Internas Taquillas Tipo 2 (5%)
6.1 TAQUILLAS (4) - BIBLIOTECA EL TINTAL	% Actualizado	1,0%	HITO	49,98%	
	Meta Física estructura terminada			100,00%	
			SUBHITO		
7.1 CICLOESTACIONES (1)	% Actualizado	1,0%	HITO	100,00%	
	Meta Física estructura terminada			100,00%	
1.1 CALZADA MIXTA ORIENTAL	% Actualizado	16,89%	HITO	99,20%	4,80% · 6,23%
	Meta Física longitud de carril (m)			3.865,00 ml	200 ml · 259,35 ml
			DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN	17,16% / 3.865,00 ml	
			GRANULARES	26,99% / 3.865,00 ml	
			BASE ESTABILIZADA	19,44% / 3.865,00 ml	0,29% 59,64 ml
			GCR Y MD20	11,10% / 3.865,00 ml	0,33% 59,64 ml
			MD12	9,10% / 3.865,00 ml	0,09% 59,64 ml
			SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	13,43%	13,43% — Hito final incluye señalización y semaforización
			SUBHITO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN		3,36% Adquisición equipos semaforización (20%) · 1,343% Señalización horizontal y vertical (10%) · 0,96% Montaje equipos semaforización_Intersección semafórica Calle 2 · 0,96% … Calle 26 Sur · 0,96% … Calle 34A Sur · 0,96% … Calle 38 Sur · 0,96% … Calle 39C Sur · 0,96% … Calle 40B Sur · 0,96% … Calle 42A Sur · 2,02% Hito final incluye Montaje y puesta en funcionamiento (60%)
1.3 ZONAS VERDES ORIENTALES	% Actualizado	0,44%	PAISAJISMO	52,61%	13,15% · 13,15% · 13,15% · 13,15%
	Hitos Parciales Completos				Tramo 1: Grupo 4 a Calle 33 · Tramo 1: Calle 33 a Calle 38 · Tramo 2: Calle 38 a Calle 40 · Tramo 2: Calle 40 a Grupo 2
	% Actualizado		TIERRA NEGRA	26,07%	6,77% · 6,77% · 6,77% · 6,77%
	Hitos Parciales Completos				Tramo 1: Grupo 4 a Calle 33 · Tramo 1: Calle 33 a Calle 38 · Tramo 2: Calle 38 a Calle 40 · Tramo 2: Calle 40 a Grupo 2
2.3 ZONAS VERDES OCCIDENTALES	% Actualizado	0,44%	PAISAJISMO	54,23%	13,56% · 13,56% · 13,56% · 13,56%
	Hitos Parciales Completos				Tramo 1: Grupo 4 a Calle 33 · Tramo 1: Calle 33 a Calle 38 · Tramo 2: Calle 38 a Calle 40 · Tramo 2: Calle 40 a Grupo 2
	% Actualizado		TIERRA NEGRA	36,15%	9,04% · 9,04% · 9,04% · 9,04%
	Hitos Parciales Completos				Tramo 1: Grupo 4 a Calle 33 · Tramo 1: Calle 33 a Calle 38 · Tramo 2: Calle 38 a Calle 40 · Tramo 2: Calle 40 a Grupo 2
3.3 ZONAS VERDES BRT	% Actualizado	0,44%	PAISAJISMO	60,00%	15,00% · 15,00% · 15,00% · 15,00%
	Hitos Parciales Completos				Tramo 1: Grupo 4 a Calle 33 · Tramo 1: Calle 33 a Calle 38 · Tramo 2: Calle 38 a Calle 40 · Tramo 2: Calle 40 a Grupo 2
	% Actualizado		TIERRA NEGRA	40,00%	10,00% · 10,00% · 10,00% · 10,00%
	Hitos Parciales Completos				Tramo 1: Grupo 4 a Calle 33 · Tramo 1: Calle 33 a Calle 38 · Tramo 2: Calle 38 a Calle 40 · Tramo 2: Calle 40 a Grupo 2
8.1 CICLORUTA	% Actualizado	1,0%	HITO	100,00%	27,36%
	Hitos Completo por Tramos			Tramo 3: 356ml / Tramo 2: 338ml / Tramo 1: 602ml / Total: 1.296ml	Hito Completo Tramo 3
			SUBHITO		13,70% 177,60 ml · 13,70% 177,60 ml
			ESTRUCTURA PAVIMENTO	65,00% / Tramo 3: 356ml / Tramo 2: 338ml / Tramo 1: 602ml / Total: 1.296ml	8,40% 177,60 ml · 8,40% 177,60 ml
			ACABADO	35,00% / Tramo 3: 356ml / Tramo 2: 338ml / Tramo 1: 602ml / Total: 1.296ml	5,30% 177,60 ml · 5,30% 177,60 ml

ENTREGA Y RECIBO FASE I y II

(Firma) ____________________
(Nombre) LUIS ALBERTO GONZALEZ MIGUEL
Director de Proyecto
OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

(Firma) ____________________
(Nombre) RICARDO ALEXANDER IBARRA
Director de Interventoría
MAB INGENIERÍA DE VALOR