
1 TEC, SST, 2 OFICIALES Y 10 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE
Y 1 TEC. CIVIL.
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 11:00AM.

ACTIVIDADES.

- CONTINUA EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR EN ESTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.




CONTRATISTA




INTERVENTORIA

- Domingo 01 de Septiembre de 2024.
No hubo actividades en obra.



Contratista



Interventoría

- Lunes 02 de Septiembre de 2024.
Estado del Tiempo: Soleado todo el día.
Maquinaria y Equipo: Camioneta de topografía, 2 baños moviles, 2 Conos y herramientas menores.
Personal del Contratista: 1 SST, 1 Maestro, 1 Director de Obra, 8 Ayudantes, 2 Oficiales, 2 Vigilantes.
Jornada Laboral: 7:00am - 4:30 pm.
ACTIVIDADES:
- Cargue del agregado al acopio definido en la margen izquierda aguas abajo.
* Por las fuertes precipitaciones ocurridas en la madrugada de hoy, se le solicita a la dirección de obra el manejo total de las aguas servidas y pluvial en la margen izquierda próxima al canal abierto aguas abajo para evitar [illegible]

lavado el lleno que se había alcanzado hasta el 31 de Agosto de 2024.
De igual forma se les retira cuidar cuanto antes la toma de detalles estructurales y reparaciones en la zona donde se expuso el acero a la intemperie, lo anterior debido a que estamos a 18 días del la entrega de obra (20 sept. '24).

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

- Martes 03 de Septiembre de 2024.
Estado del Tiempo: Soleado todo el día.
Maquinaria y Equipos: 2 Bares moviles, 2 cargues, herramientas menores.
Personal del Contratista: 1 SST, 1 Maestro, 1 Director de Obra, 8 Ayudantes, 2 oficiales, 2 Vigilantes.
Jornada Laboral: 7:00am - 4:30 pm.
ACTIVIDADES:
* Cargue de material base granular para la lleno de la boca de obra al frente dispuesto; margen izquierdo aguas abajo
* Desquizaron las red de tubería sanitaria de las viviendas del lado izquierdo aguas abajo para su manejo y posterior lleno.
* Lleno de filtro con el material granular en las secciones definidas.
* Se realizó comité #31 con la presencia del supervisor del Contrato de Interventoría Ing. Wilson Labrador, Dir. de Interventoría Ing. Jorge Trujillo, Dir de obra Ing. Andres Otero, Profesional de apoyo del Contratista e Interventoría Ambiental, Residente, Social y SST. Se presento los % de Avances programado 97% y Ejecutado 92,81% y se dio a conocer las actividades ejecutadas entre los

dias 26 al 31 de Agosto. (Semana 7/39). Se deja a solicitud del Dir. de Interventoria Ing. Jorge Trujillo la siguiente anotación: El director de Interventoria fue suficientemente claro en recomendar el manejo de las descargas de la red sanitaria de las viviendas contiguas al canal abierto, viniendolas por unas ventanas en el muro del canal abierto. dichas ventanas de descargas debian quedar 30 cms por debajo del nivel terminado de los muros la base del canal abierto y no como la construyó el Contratista de Obra Consorcio Vivaresco a 30 cms por encima de la losa de piso terminado del Canal abierto. Por lo tanto El Contratista de Obra se hace responsable de cualquier problema que ocurra en las redes y/o sistema sanitario de las Viviendas ante la presencia de una creciente que solicite el canal lleno y ocasione ahogamiento de las redes de descarga al canal abierto construido. De igual forma quedará anotado esta mi practic en el Acta de Recibo Final del Frente de Obra Quebrada Malpaso.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

- Miercoles 04 de Septiembre de 2024
Estado del Tiempo: Soleado Todo el dia.
Maquinaria y Equipo: 2 Bailo Moviles, 2 Canguros, 1 Monorodillo Compactador, Herramientas menores.
Personal del Contratista: 1 SST, 1 Maestro, 1 Inspector de Obra, 8 Ayudantes, 2 oficiales y 2 Vigilantes; 1 Operador Rodillo.
JORNADA LABORAL: 7:00 am - 4:30 pm
ACTIVIDADES
* Cargue y Traslado de base para los lleus

Norma

Scanned with CamScanner

* Compactación del material de llenos ínsitos con el equipo Monorodillo.

CONTRATISTA. INTERVENTORIA.

- JUEVES 05 de Septiembre de 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: Soleado todo el día.
Maquinaria y Equipo: 2 Baños Moviles, 2 Conguin, 1 Monorodillo compactador y Herramientas Menores, Rotomartillo.
Personal del Contratista: 1 SST, 1 Maestro, 1 Director de obra, 7 Ayudantes, 2 oficiales y 2 Vigilantes.
JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:30 pm
ACTIVIDADES:
* Cargue y Traslado de material granular en el avance de construcción de filtro
* Retiro de formaleta con equipo tipo taladro de muro estructural lado derecho en descole (aguas abajo).

CONTRATISTA. INTERVENTORIA.

- VIERNES 06 de Septiembre de 2024.
-Estado del Tiempo: Soleado Todo el día.
-Maquinaria y Equipo: 2 Baños moviles, 2 conguros, 1 Monorodillo compactador, Herramientas menores y Rotomartillo.
-PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 Maestro de obra, 1 Director de obra, 7 Ayudantes, 2 oficiales, 2 Vigilantes, 1 operador Rodillo.
-JORNADA LABORAL: 7:00 am - 4:30 pm.
ACTIVIDADES:
* Inicio construccion-Cajo-registro conexión con el muro estructural del Canal abierto sección descole margen derecho aguas abajo.

Norma

Scanned with CamScanner

* Instalación, transporte y colocación de lleus margen izquierdo aguas abajo / compactación
* Se progresiva sendero patonal para construcción de ancho sector derecho aguas abajo (Corte y nivelación)
+ Ingreso de material de lleus para sector acopio definido en la margen izquierdo aguas abajo.

CONTRATISTA INTERVENTORÍA.

• Sabado 7 de septiembre 2024.
- Estado del Tiempo: Soleado Todo el dí 2
- Maquinaria y Equipo: 2 Baños móviles, 2 Conos, 1 Motosierra compactador, Rotomartillo y Herramientas menores.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 Director de Obra 1 SST, 1 Social, 1 Maestro 7 Ayudantes, 2 Oficiales, 2 Vigilantes, 1 operador Retro
JORNADA LABORAL: 7:00 am - 2:00 pm.
* Impermeabilización de Caja de registro Conexión estructural - Canal abierto Descole lado derecho aguas abajo.
* Instalación, transporte y colocación de lleus margen izquierdo aguas abajo.
+ Compactación de lleus instalado margen izquierdo aguas abajo.
* Toma de densidades de lleus compactado margen izquierdo aguas abajo
* Ingreso de material de boca de obra hasta acopio próximo al lado izquierdo aguas abajo. (lleno / Granular 3.4)
* Se definió con el Director de obra sección de Instalación de Barauda lado Izq. aguas abajo

CONTRATISTA INTERVENTORIA

- Domingo 8 de Septiembre 2024.
-ESTADO DEL TIEMPO : Soleado todo el día.
- MAQUINARIA Y EQUIPO : 2 Baños moviles, 2 Conos, 1 Mouorodillo compactador, Rotomartillo y herramientas menores.
-PERSONAL DEL CONTRATISTA : 1 Maestro, 1 Oficial, 6 Ayudantes, 2 Vigilantes, 1operadorRodillo
-JORNADA LABORAL : 7:00am - 2:00 pm.
-ACTIVIDADES :
* Ingreso de material para lleno de boca de obra a lugar de acopio definido.
* Instalación transporte a la margen izquierda del lleno.
* Compactación de lleno instalado primeras capas con conos.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

- Lunes 9 de Septiembre 2024.
-ESTADO DEL TIEMPO: Soleado todo el día.
-MAQUINARIA Y EQUIPO : 2 Baños Moviles, 2 Conos compactador, 1 Mouorodillo Compactador, Rotomartillo y Herramientas menores.
-PERSONAL DEL CONTRATISTA : 1 Director de obra, 1 Maestro de Obra, 1 social y 1 SST, 5 Ayudantes, 2 oficiales, 1 operador Rodillo, 2 Vigilantes.
-JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:30pm.
ACTIVIDADES:
* Ingreso de material para lleno y Cribado para filtro
* Transporte a bugui del acopio del lleno a la margen izquierda aguas abajo donde se instalo y se construyó el filtro previamente.
* Compactación con el rodillo compactador.
* Continua construcción de filtro lado izquierdo aguas abajo de acuerdo a las especificaciones

* Demolición parcial de aleta existente para el descole de la box coulvert provisional en costado izquierdo margen izquierda aguas abajo.

CONTRATISTA INTERVENTORÍA.

Martes, 10 de Septiembre de 2024.

- ESTADO DEL TIEMPO: Soleado todo el día.
- MAQUINARIA Y EQUIPOS: 2 Baños Moviles, 2 Canguros compactador, 1 Monorodillo compactador, 1 planta Electrica, 1 Retromortillo y Herramientas menores, bomba sumergible
- PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 Director de Obra, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Social, 1 Maestro de obra, 2 Oficiales, 6 Ayudantes, 1 operador de rodillo Compactador, 2 Soldadores, 2 Vigilantes.
- JORNADA LABORAL: 7:00 am a 4:30 pm
- ACTIVIDADES:

* Ingreso de material de lleno y Cranel para filtro.
* Compactación con rodillo compactador del material de lleno instalado margen izquierda aguas abajo.
* Se continuo con construcción de caja de empotro aguas abajo margen izquierdo.
* Toma de Densidades margen izquierda aguas abajo.
* Juicio y de fijación de barandas tipo para el anclaje en tramo aguas abajo margen izquierda.

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

- Miercoles, 11 de Septiembre de 2024.
- ESTADO DEL TIEMPO: Soleado todo el tiempo.

Norma

Scanned with CamScanner

- MAQUINARIA Y EQUIPOS: 2 Baños Moviles, 2 conguro compactador, 1 monorodillo compactador, 1 planta Eléctrica, 1 Rotomartillo y Herramientas menores y sumergible-bomba
- PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 Director de Obra, 1 Ambiental, 1 SST, 1 Social 1 Maestro de obra, 7 Ayudantes, 2 Oficiales, 1 operador rodillo, 2 Soldadores y 2 Vigilantes.
- JORNADA LABORAL: 7:00am a 4:30 pm.
- ACTIVIDADES:

* Ingreso de material de lleno y Cerramiento.
* Compactación previo con conguro compactador y cierre con rodillo compactador (monorodillo).
* Inicio filtro en margen derecha aguas abajo, de acuerdo a las especificaciones.
* Reparación de muro estructural muro del canal abierto sector K0+026 parte inferior (producto Sikautilizado. SIKAGROUT 212.
* Se realiza comité # 32 evaluación y presentación de % de avance semana #140 (periodo del 1 al 7 de septiembre/24) % Avance programado 99% y % Avance Ejecutado 94,31%. entre el personal del Contratista e Interventoría. Se le recuerda al Contratista Consorcio, Vinoscosco que solo restan 9 días para el cierre del frente Quebrada Malpaso y se le indica las actividades que estan pendiente para finalizar (Lluvia programado lleno, Barandas, reparaciones y detalles estructurales)

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

Jueves, 12 de Septiembre de 2024.
-ESTADO DEL TIEMPO: Soleado Todo el día.
-MAQUINARIA Y EQUIPOS: 2 Baños moviles, 2 Canguro compactadores, 1 monorodillo compactador, 1 planta Eléctrica, 1 Retromartillo y herramientas menores, Sumergible.
-PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 Dir. de obra, 1 social, 1 SST, 1 Maestro de obra 2 oficiales, 1 operador de Rodillo, 7 ayudantes de obra, 2 soldadores y 2 vigilantes.
-JORNADA LABORAL: 7:00 am a 4:30 pm
-ACTIVIDADES:
* Ingreso de material de Boca de Obra a frente de obra; correspondiente a lleno y material granular.
* Instalación de lleno margen izquierda aguas abajo.
* Compactación con rodillo compactador
* Compactación con canguro compactador.
* Organización y conexión de red sanitaria domiciliaria sector derecho aguas abajo
* Construcción de filtro lado derecho aguas abajo de acuerdo a las especificaciones
* Continua fabricación de barandas y/o pasamanos.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

VIERNES, 13 de Septiembre de 2024.
-ESTADO DEL TIEMPO: Soleado Todo el día
-MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 Baños moviles, 1 Canguro compactador, 1 monorodillo compactador, 1 planta eléctrica, 1 Retromartillo, 1 Sumergible, herramientas menores.
-PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 Maestro

Norma

Scanned with CamScanner

de Obra, 1 Social, 1 SST, 1 Ambiental, 7 ayudantes, 2 oficiales, 1 operador de rodillo, 2 Soldadores, 2 Vigilantes.
- JORNADA LABORAL: 7:00am a 4:30 pm.
ACTIVIDADES:
* Continuar con la fabricación de los Bordillos y/o Pasamanos.
* Construcción de filtro según especificaciones sector Derecho aguas abajo.
* Ingreso de material para lleno y filtro.
* Instalación de lleno y compactación sector derecho aguas abajo con canguro.
* Compactación con mini rodillo sector izquierdo aguas abajo y sector derecho aguas abajo.
* Continua construcción de caja de registro lado izquierdo aguas abajo, de los aguas servidos del sector izquierdo. (descole).

CONTRATISTA INTERVENTORIA.

SABADO, 14 de Septiembre de 2024.
- Estado del Tiempo: Soleado todo el día.
- MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 Bañeros moviles, 1 Canguro compactador, 1 Mini rodillo compactador, 1 Planta Eléctrica, 1 Rotomartillo y Herramientas menores.
- PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 Maestro de obra, 1 Social, 1 SST, 7 Ayudantes de obra, 2 oficiales, 2 Soldadores, 2 Vigilantes
- JORNADA LABORAL: 7:00 am - 2:00 pm.
ACTIVIDADES:
* Continuan con fabricación y corte de Bordillos y/o Pasamanos.
* Continuan con fabricación de filtro segun especificación sector Derecho Aguas Abajo

* Ingreso de Material para llenos y filtros
* Continua Instalación de llenos lado derecho aguas abajo
* Compactación de llenos lado derecho aguas abajo.
* Limpieza de obra.

CONTRATISTA INTERVENTORÍA.

Domingo, 15 de Septiembre de 2024.

- Estado del Tiempo: Soleado Todo el día
- MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 Baños movibles, 1 Canguro compactador, 1 Monorodillo compactador, 1 planta eléctrica, 1 Rotomartillo y Herramientas Menores.
- JORNADA LABORAL: 7:00 am a 12:00 pm

ACTIVIDADES:

- CONTINUAN CON CORTE Y FIGURACION DE BARANDA y/o PASAMANO
- Continuan con construcción de filtro lado derecho aguas abajo.
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 Maestro, 6 Ayudantes, 2 Of, 2 Vigilantes.

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Lunes, 16 de Septiembre de 2024.

- Estado del Tiempo: Soleado Todo el día.
- MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 Baños móviles, 1 Canguro Compactador, 1 Monorodillo compactador, 1 Planta Electrica, 1 Rotomartillo, Herramientas Menores.
- JORNADA LABORAL: 7:00 am a 4:30 pm.

ACTIVIDADES:

- Continuan con corte, figuración y Armado o fabricación de Baranda y/o Pasamano.
- Ingreso e Instalación de llenos lado Izquierdo y Derecho.

Norma

- Construcción de filtro según especificación lado derecho aguas abajo.
- Compactación con zodillo compactador lado derecho e Izquierdo aguas abajo
- Toma de detalles estructural con mortero reparador Sika Grout 212 lado izquierdo aguas abajo cara externa de muro estructural del canal Abierto.

- PERSONAL CONTRATISTA: 18 Ayd, 1 SST, 1 Maestro, 6 Ayud., 2 Of, 1 Op. Retro, 1 Esol, 2 Alg.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Martes 17 de Septiembre de 2024.

- Estado del Tiempo: Soleado Todo el día.
- MAQUINARIA y EQUIPO: 2 Bailarinas móviles, 1 Canguro compactador, 1 Monorrodillo compactador, 1 planta eléctrica, 1 Retroexcavadora, Herramientas Menores.
- JORNADA LABORAL: 7:00 am a 4:30 pm
- ACTIVIDADES:
  - Continua la actividad de corte, figuración y Armado y/o fabricación de Barandas/Pasamanos
  - Ingreso e Instalación de Hierro lado derecho e izquierdo.
  - Construcción de filtro según especificación lado derecho aguas abajo.
  - Continua proceso de compactación con zodillo compactador lado derecho e izquierdo aguas abajo.
  - Continua con toma de detalles estructurales con mortero reparador Sika Grout 212. lado derecho aguas arriba. Se solicitó definir la dilatación con poliestireno, colocación de cordon y sellado con Sika flex en los figura de los sectores identificados en los muros estructurales del canal abierto.
  - Se realizó comité #33 presentando la evaluación

y presentación del % de avance semana # 41 (periodo del 8 al 14 de septiembre).
% Avance Programado: 100%. % Avance Ejecutado 96.45%. Entre el personal profesional y técnico del Contratista e Interventoría. Se le recuerda al contratista Unosco 88 que solo restan 3 días para cumplir con el plazo contractual y que aún debe hacer el mayor esfuerzo para culminar las actividades pendiente como; Anden, instalación de barandas y/o pasamanos, completar llaves y los respaldos y/o detalles estructurales.
-Pers. en Obra CONTRATISTA: 1Social, 1SST, 1Maestro, 1Ambiental, 7Ay, 20f, 10PR, 2Sold, 2Vig.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Miercoles, 18 de Septiembre de 2024.
-ESTADO DEL TIEMPO: Soleado Todo el día.
-MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 Bailarinas móviles, 1 Cargador Compactador, 1 Monorodillo compactador, 1 planta Eléctrica, 1 Rotomartillo y Herramientas menores.
-JORNADA LABORAL: 7:00 am a 4:30 pm
ACTIVIDADES:
- Continua la actividad de corte, figuración y armado y/o fabricación de Barandas y/o pasamano.
- Ingreso e Instalación de subbase granular y triturado.
- Construcción de foto según especificación pto derecho segun abajo.
- Continua proceso de compactación lado derecho e izquierdo con monorodillo compactador.
- Toma de densidades en el sector derecho segun abajo cumpliendo con especificación el lleno de sub-base granular.

-Pers. Contratista: 1Arqs., 1Social, 1SST, 1Mtro, 7Ay, 20f, 10PR, 2Sold, 2Vig.

Jueves, 19 de septiembre de 2024.
-ESTADO DEL TIEMPO: Soleado todo el día.
-MAQUINARIA y EQUIPO: 2 Botes Móviles, 1 Compactador, 1 Monorodillo compactador, 1 planta eléctrica, 1 Rotomartillo y Herramientas menores.
-JORNADA LABORAL: 7:00 am - a 4:30 pm.
- ACTIVIDADES:
-Continua la actividad de corte, figuración y armado de Barruda y/o Posamano.
-Ingreso e Instalación de sub-base granular y triturado en lado derecho aguas abajo.
-Construcción de filtro de acuerdo a especificaciones.
-Continua proceso de compactación lado derecho con monorodillo compactador.
-Organización y conducción de la red sanitaria margen izquierda aguas abajo.
-PER. Contratista: 1 Aux, 1 Social, 1 SST, 1 Mtro, 5 Ay, 2 Of., 1 Op. Rodillo, 2 Cad, 2 Vig.

CONTRATISTA INTERVENTORIA.

Viernes, 20 de Septiembre de 2024.
-ESTADO DEL TIEMPO: Soleado todo el día.
-MAQUINARIA y EQUIPO: 2 Botes Móviles, 1 Compactador, 1 Monorodillo compactador, 1 planta eléctrica, 1 Rotomartillo y Herramientas menores.
-JORNADA LABORAL: 7:00 am a 4:30 pm.
-PERSONAL CONTRATISTA: 1 Ing. Ambiental, 1 SST, 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes, 2 fierreros, 2 soldadores y 2 Vigilantes
- ACTIVIDADES:
• Continua corte, figuración, armado e instalación de Barruda y/o Posamano lado izquierdo aguas abajo. Se Instalaron 6 Cuerpos.

Norma

Scanned with CamScanner

- Ingreso de granzon margen derecha aguas abajo.
- Construcción de filtro de acuerdo a especificación
- Continua proceso de compactación con mono rodillo compactador lado derecho aguas abajo.
- Continua organización, instalación de acometidas y conexión de la aguas servidas de las viviendas de la margen izquierda aguas abajo.
- Limpieza y acopio de material para su posterior traslado (Botadero, reciclaje y clasificación).

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Sábado 21 de Septiembre de 2024

- ESTADO DEL TIEMPO: Soleado todo el día.
- MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 Baños Móviles, 1 Cargador Compactador, 1 Monorodillo Compactador, 1 Planta Eléctrica, 1 Rotomartillo y Herramientas menores.
- JORNADA LABORAL: 7:00 am a 2:00 pm.
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 Ing. Ambiental, 1 SST, 1 Social, 1 Maestro de Obra, 4 ayudantes, 2 oficiales, 2 soldadores, 1 operador del Monorodillo, 2 Vigilantes.
- ACTIVIDADES:
  - Continua armado y/o fabricación de Baiguadas y/o Pajamano
  - Continua llenado sobre sector lado derecho aguas abajo
  - Compactación con monorodillo compactador lado derecho aguas abajo.
  - Continua organización e instalación de acceso

nes y tramos de tubería ϕ6" para conexión de la red aguas servidas y/o sanitarias todo izquierdo aguas abajo.
- Limpieza y clasificación de desechos y/o basura para su disposición final.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Domingo 22 de Septiembre de 2024.
- Estado del Tiempo: Soleado Todo el día
- Maquinaria y Equipo: 2 Baños Móviles, 1 Cargador compactador, 1 Montacarga Compactador, 1 Planta Eléctrica, 1 Retomartillo y Herramientas menores.
- JORNADA LABORAL: 7:00am a 2:00 pm.
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 Maestro de obra, 3 ayudantes, 2 soldadores y 2 Vigilantes.
- ACTIVIDADES:
  - Continua armado y/o fabricación de bermadores, colocación de macilla.
  - Continua la organización e instalación de accesorios y tramos de tubería ϕ6" para conexión de la red de aguas servidas y/o sanitarias, todo izquierdo aguas abajo.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Lunes 23 de Septiembre de 2024.
- Estado del Tiempo: Soleado todo el tiempo
- Maquinaria y Equipo: 2 Baños Móviles, 1 Cargador compactador, 1 Montacarga compactador, 1 Planta Eléctrica, 1 Retomartillo y Herramientas Menores.
- JORNADA LABORAL: 7:00 am a 4:30 pm
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 Ing. Residente, 1 Local, 1 Maestro de Obra, 7 Ayudantes, 2 oficiales, 1 ope-

rador del Mouorochilo, Compactador, 2 sol
dadores, 2 Vigilantes.
- ACTIVIDADES:
• Continuar labores de armado y fabricación de Barandas.
• Construcción de filtro de acuerdo a las especificaciones lado Derecho aguas abajo.
• Continuar con la organización, instalación de acometidas y tramo de tuberías de las aguas servidas lado izquierdo aguas abajo.
• Se solicita al contratista instalar un codo de 45° y unir a la entrega final de la tubería solicitada en el diseño que conduce las aguas servida de las viviendas del sector izquierdo aguas abajo; para no afectar el puente peatonal existente. (Moldera).

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Martes, 24 de Septiembre de 2024.
- Estado del tiempo: Soleado todo el día.
- Maquinaria y Equipo: 2 Baños Móviles, 1 Cargador compactador, 1 Mouorodillo Compactador 1 planta Electrica, 1 Rotomartillo y Herramientas menores.
- JORNADA LABORAL: 7:00am a 4:30 pm.
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 Dir Obra, 1 profesional Ambiental, 1 SST, 1 Maestro de obra, 6 Ayudantes, 2 Oficiales, 1 operador Rodillo, 2 Soldadores y 2 Vigilantes.
- ACTIVIDADES:
• Continuar labores de corte, figuración y armado y/o fabricación de Barandas.
• Construcción de filtro según especificaciones lado derecho aguas abajo.

Norma

Scanned with CamScanner

- compactación con rodillo compactador L.I.
- Conexión de redes sanitarias de los Viviendas contiguas al canal abierto todo alrededor izquierdo aguas abajo. Se realiza el comunicado #34. Contratista pend. Entregar No programación Modificatorio #4.

CONTRATISTA INTERVENTORIA.

Miercoles, 25 de septiembre de 2024.

- Estado Del Tiempo: Soleado Todo el Día.
- Maquinaria y Equipo: 2 Baño portatil, 1 Canguro compactador, 1 Monorodillo compactador, 1 planta electrica, 1 Rotomartillo, Herramientas menores.
- JORNADA LABORAL: 7:00am a 4:30 pm
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 Maestro de obra, 1 SST, 6 Ayudantes, 2 oficiales, 1 Operador Rodillo, 2 soldadores, 2 Vigilantes
- ACTIVIDADES:
  - Continua labores de corte, figuracion y fabricación de bajante.
  - Construcción de filtro segun especificaciones todo derecho aguas abajo
  - Instalacion y compactacion de lleno todo derecho aguas abajo. (Monorodillo compactador).
  - Organizacion, conexión de redes sanitarios todo izquierdo aguas abajo.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Jueves 26 de Septiembre del 2024

- Estado del Clima: Dia Soleado.
- Maquinaria y equipos: 2 baños portátiles, 1 Canguro Compactador, 1 Compactador tipo Benitin, 1 Planta eléctrica, 1 Roto-martillo, Herramientos menores,

Jornada laboral: 7:00 Am - 4:30 Pm.

- Personal del Contratista en Obra: 1 Director de obra, 1 Profesional Social, 1 Tecnologa para el área SST, 1 Maestro de Obra, 2 Oficiales de Construcción, 6 ayudantes de Obra, 1 Operador para el Compactador tipo Benitin, 2 Soldadores y 1 vigilante para la jornada nocturna.
→ Actividades ejecutadas: Se realizó instalación de barandas de Seguridad en la margen derecha de la Canalización aguas arriba, Continúa ejecutandose la actividad de Construcción de filtro en la margen izquierdo de la Canalización aguas arriba. Continúan instalando material granular de lleno en la margen izquierda aguas arriba, Se realizó Posterior a la instalación del material la debida Compactación mecánica del mismo mediante Benitin doble rodillo Se realizó la organización de la tubería de las aguas Servidas de las Viviendas aledañas al Proyecto.

Firma Contratista

Firma del Interventor.

Viernes 27 de Septiembre del 2024
Estado del tiempo: Día Soleado.
Maquinaria y equipos: 2 baños portátiles, 1 Compactador tipo Canguro, 1 Compactador tipo Benitin, 1 Planta eléctrica, 1 Roto-martillo, herramientas menores
- Jornada laboral: de 7:00 Am hasta las 4:00 Pm.
- Personal del Contratista en obra: 1 Ing. Director, 1 Profesional Social, 1 Tecnóloga para el área SST, 1 Maestro de obra, 3 Oficiales de Construcción, 6 ayudantes de obra, 1 Operador para Compactador tipo Benitin, 2 Soldadores y 1 Vigilante para la jornada nocturna
→ Actividades Ejecutados: Continua la actividad de Corte y Construcción de barandas de Seguridad en tubería galvanizada, Continua la actividad de Construcción de filtro e instalación de material granular Seleccionado para lleno estructural en la margen izquierda aguas arriba de la Canalización, Se realizo excavación manual e instalación de un tramo de Cordón o Bordillo Prefabricado en el Lado derecho aguas arriba de la Canalización.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ Sábado 28 de Septiembre del 2024.
Estado del tiempo: Dia Soleado.
-Maquinaria y Equipos: 2 Baños portátiles, 1 Compactador tipo Canguro. 1 Compactador tipo Benitin, 1 Planta eléctrica, 1 Roto-Martillo, herramientas menores.
→ Jornada laboral: 7:00 am a 2:00 pm.
→ Personal del Contratista en Obra: 1 Profesional Social, 1 Maestro de obra, 6 ayudantes de obra, 3 oficiales de Construcción, 1 operador para Benitin, 2 Soldadores y 1 Vigilante Para la jornada nocturno.
→ Actividades Ejecutados: Continúan ejecutandose las actividades de Construcción de barandas de Seguridad en tubería galvanizada, excavación manual Para Posteriormente inician a instalar el Cordón (Bordillo) Pre-fabricado para el Confinamiento del andén en ambos lados de la Canalización cerca al descole, Continuan instalando filtro y material granular Seleccionado para lleno estructural del lado izquierdo aguas arriba, realizan instalación de tubería de ϕ12" para la recolección de aguas Servidas de los Viviendas ubicadas cerca a la Canalización del lado izquierdo aguas arriba.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

Domingo 29 de septiembre de 2024.
-Estado del tiempo: día Soleado
-Maquinaria y Equipos: 2 baños portátiles, 1 compactador tipo Canguro, 1 compactador tipo manovacuo, 1 planta Eléctrica, 1 Rotomartillo, Herramientas menores.
- JORNADA LABORAL: 7:00 am a 2:00 pm.
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 Maestro de obra, 7 ayudantes, 2 soldadores, 1 Vigilante jornada nocturna.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS:
• Instalación de cordon margen derecha sector definido para construcción de anden (Aguas abajo) (cordon prefabricado).
• Instalación de base granular (lleno) sobre sector derecho aguas abajo del canal abierto.

INTERVENTORIA

Lunes 30 de Septiembre de 2024

- ESTADO DEL TIEMPO: Soleado todo el día.
- Maquinaria y Equipos: 2 Baños portátiles, 1 compactador tipo Canguro, 1 compactador vibro rodillo tipo Bomag, 1 planta Eléctrica, 1 Retromartillo, Equipo minería y Herramientas Menores.
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 prof. Social, 1 Maestro de obra, 8 Ayudantes, 2 oficiales, 1 operador Rodillo, 2 Soldadores, 2 Vigilantes (1 día y 1 Noche).
- JORNADA LABORAL: 7:00am a 4:30 pm.
- ACTIVIDADES EJECUTADAS:
  - Continua labores de figuración y fabricación de barandas de acuerdo a sus especificaciones tubería galvanizada Ø2" C#16.
  - Se inicio labores de minería en roca de gran tamaño > 0.10m³ sector dispuesto para lleno y reforestación lado derecho aguas abajo.
  - Excavación, sobre hazado para ubicación de cordon lado izquierdo aguas abajo sector deseado.
  - Instalación de cordon sector derecho aguas abajo, con mortero de cemento y pegas.
  - lleno y compactación con minirrodillo en sector dispuesto para la construcción del Dique.

CONTRATISTA INTERVENTORIA.

Martes 1 de Octubre de 2024

- ESTADO DEL TIEMPO: Día Soleado
- MAQUINARIA Y EQUIPOS: 2 Baños portátiles, 1 Compactador tipo Canguro, 1 compactador (Rodillo) tipo Bomag, 1 planta Eléctrica, 1 Retromartillo, Equipo Minería y Herramientas menores
- JORNADA LABORAL: 7:00am a 4:30 pm.
- PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director SST 1 Social.