INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN Nª 002-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO NO.	GN0838-2024
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
CONTRATO NO.	GN 0836-2024 del 2 de marzo de 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	2 de marzo de 2024
CONTRATISTA	CONTRATISTA: MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA C.C. No. 93.297.048 de Libano Tolima
REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA: MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA C.C. No. 93.297.048 de Libano Tolima
OBJETO:	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	08 de septiembre de 2024

2. COMPONENTE JURÍDICO

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	2 de marzo de 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($37,392,818.58)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	5 meses
FECHA DE INICIO	09 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 de septiembre de 2024
Modificatorio 001-2024	22 de octubre de 2024 y adiciona SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($7,981,206.08).

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN Nª 002-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024

C.D.P.	2024010198 de 29 de enero de 2024
R.C.	2024030059 de 02 de marzo de 2024
PÓLIZAS:	Seguros Mundial – No. CCS-100025992
Cumplimiento	Inicio: 09/04/2024 Fin: 12/03/2025
Salario y Prestaciones	Inicio: 09/04/2024 Fin: 09/09/2027
Calidad del servicio	Inicio: 09/04/2024 Fin: 09/09/2027
SUPERVISOR:	JOHN ALEXANDER VERLASCO LEUSSON Director UNAEJBMP
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LINA DEL CARMEN CABRERA U. Apoyo UNAEJBMP
Observaciones	Teniendo en cuenta la justificación técnica presentada por el supervisor y apoyo a la supervisión del contrato y dada la necesidad de contar con los Volúmenes Aprobados por parte de la Interventoría, se considera pertinente la ampliación del plazo contractual en treinta y cinco (35) días del Contrato de Interventoría GN0838-2024. Se aclara que al contrato se relacionaron 3 requerimientos por presunto incumplimiento de parte de la supervisión del contrato, por lo que el presente modificatorio se realiza para conminar al cumplimiento al contratista. Evidenciando la necesidad de parte de la entidad CONTRATANTE de adicionar obligaciones especificas que permitan el cumplimiento del objeto del contratocomo se desarrolla a continuación.

3. COMPONENTE FINANCIERO.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN Nª 002-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024

Valor Contrato principal	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($29.411.612,5)				
C.D.P	Valor	No.		Fecha	
	$37,000,000.00	2024010198		29 de enero de 2024	
R.C.	Valor	No.		fecha	
	$29,411,612.5	2024030059		02 de marzo de 2024	
C.D.P ADICIONAL 1	Valor	No.		Fecha	
	$14,700,000.00	2024060081		11 de junio de 2024	
R.C. ADICIONAL 1	Valor	No.		Fecha	
	$7,981,206.08	2024070787		25 de julio de2024	
Valor Total Contrato Actual	$37,392,818.58				
Pagos Realizados	Valor Acta	Amortización Anticipo	Valor pagado	Fecha	No. Orden de Pago
Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Acta Parcial N° 1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Valor total	$ 0.00		$ 0.00		
Observaciones	A la fecha no se han realizado pagos.				

4. COMPONENTE TÉCNICO

Mediante el contrato GN0838-2024, el CONTRATISTA: MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS, realiza la Interventoría al Contrato de Consultoría GN 3886-2023, cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBÍ, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

La Interventoría ha venido desarrollando la función de revisar los volúmenes radicados por la consultoria, en la cual:

- Ya tienen revisadas y aprobados las hojas de vida de director, profesionales clave y demás profesionales de la consultoría

- Se realizó visita a la zona con especialistas el día 17 de mayo de 2024.

- Se han realizado observaciones a algunos volúmenes radicados por parte del consultor.

4.1. Justificación de prorroga en tiempo

- En diferentes comités y oficios la Interventoría ha solicitado una ampliación del plazo contractual.

- Finalmente mediante oficio CCPT-046-2024 radicado el 22 de octubre de 2024, el representante legal del CONSORCIO CONSULTORES PUENTE TELEMBÍ, da respuesta a Comunicado MAGM-CE-064-2024, y realiza Solicitud de Prorroga y Plan de contingencia al Contrato GN 3886-2023al y mediante oficio MAGM-CE-070-2024 la interventoría realiza "SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886- 2023, "*con el fin de darle cumplimiento al plan de choque establecido por el equipo consultor, y poder así cumplir con las fases de ejecución, productos y subproductos establecidos en el objeto contractual, de forma que cada uno de los productos del Contrato de Consultoría GN3886-2023 cumplan con la calidad mínima exigida por la normativa vigente. La interventoría considera adecuada y pertinente para cumplir con el objeto contractual de la consultoría una ampliación de TREINTA Y CINCO DÍAS (35) CALENDARIO…*"

- Mediante Oficio MAGM-CE-071-2024 radicado el 22 de octubre de 2024, la Interventoría realiza "*SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024*" en el cual "*… solicita una nueva prórroga o adición en tiempo y valor de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS calendario…*"

- Por parte de la UNAEJBMP, evidencia que se requiere contar con los volúmenes de diseño aprobados por la interventoría, y que para esto se debe presentar un Plan de Contingencia y Cronograma en el que se discrimine cada una de las fases y sus respectivos volúmenes con fechas claras que permitan realizar un adecuado seguimiento en tiempo real y en el que

evidencie que permite el cumplimiento del alcance del contrato en el plazo establecido.

4.2. Justificación de modificación en la forma de pago

- Mediante Modificatorio 002-2024 del contrato de Consultoría GN3886-23, se ajustó la forma de pago del mismo de la siguiente manera:

HITO		% de Pago (Sobre el valor total del contrato)
FASE 2:	Recopilación de la información y revisión documental	4%
FASE 3 y FASE 4:	Vol I Estudio de Topografía	10%
	Vol II Informe de Geología V2.0	14%
	Vol III Estudio Hidráulica y Socavación V3.0	10%
	Vol IV Estudio de Geotecnia	14%
	Vol V Estudio de Diseño Geométrico	10%
	Vol VI Estudio y Diseño de estructuras	14%
FASE 5:	Vol VII Especificaciones Técnicas	7%
FASE 6:	Vol VIII Presupuesto y Cantidades de Obra	7%
FASE 7:	Otros	3%
PAGO FINAL	A la Aprobación final de los estudios	7%

- La forma del pago de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. GN0838-2023, se realiza acorde a los desembolsos realizados al consultor, de acuerdo al **Numeral 11. FORMA DE PAGO**,

la cual estipula *"realizará el pago de la siguiente manera: Forma de Desembolso: El Departamento de Nariño cancelará el valor del contrato derivado de la presente invitación acorde a los desembolsos realizados al consultor…"*

Y teniendo que a la fecha existen algunos Volúmenes Aprobados, y la gobernación le corresponde pagar los mismos, se realizara un ajuste en la forma de pago del contrato de interventoría en la misma proporción al contrato de Consultoría.

4.3. Suspensión / Reinicio

- N.A.

5. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo antes mencionado:

- Se evidencia la necesidad de contar con la aprobación de la interventoría de los volúmenes elaborados y radicados bajo el Contrato de Consultoría GN3886-2023, por lo cual es procedente realizar una adición en tiempo de treinta y cinco (35) días

- Realizar ajuste en a los % de pago de la siguiente manera:

HITO		% de Pago (Sobre el valor total del contrato)
FASE 2:	Recopilación de la información y revisión documental	4%
FASE 3 y FASE 4:	Vol I Estudio de Topografía	10%
	Vol II Informe de Geología V2.0	14%
	Vol III Estudio Hidráulica y Socavación V3.0	10%

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN Nª 002-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024

	Vol IV Estudio de Geotecnia	14%
	Vol V Estudio de Diseño Geométrico	10%
	Vol VI Estudio y Diseño de estructuras	14%
FASE 5:	Vol VII Especificaciones Técnicas	7%
FASE 6:	Vol VIII Presupuesto y Cantidades de Obra	7%
FASE 7:	Otros	3%
PAGO FINAL	A la Aprobación final de los estudios	7%

- Se requiere del contratista que presente un Plan de Contingencia y Cronograma en conjunto con la Consultoria en el que se discrimine cada una de las fases y sus respectivos volúmenes con fechas claras que permitan realizar un adecuado seguimiento en tiempo real y en el que evidencie que permite el cumplimiento del alcance del contrato en el plazo establecido, el cual debe contener:
  - Fecha de entrega de observaciones por parte de la interventoría a cada uno de los volúmenes radicados.
  - Fecha de radicación de cada uno de los volúmenes de parte de la consultoría acogiendo, ajustado o aclarando las observaciones realizadas por parte de la Interventoría.
  - Fecha de mesa de trabajo con escritorio virtual de cada uno de los volúmenes radicados por parte de la Consultoría.
  - Fecha de aprobación de cada uno de los volúmenes.



  En un plazo máximo de 3 días hábiles.
-

San Juan de Pasto, 21 de octubre de 2024.

PROYECTÓ:	COMPONENTE	FIRMA
ANA LUCIA PAZ CASANOVA Abogada Contratista/Profesional de Apoyo	JURIDICO	
SOCORRO FAVIOLA TULCANES R. Contadora Pública Contratista/Profesional de Apoyo	FINANCIERO	

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN Nª 002-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024

LINA CABRERA URCUQUI Ingeniera Civil Contratista/Apoyo Supervisión	TECNICO	
REVISÓ Y APROBÓ:		
JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON Director Unidad Administrativa Especial Junín – Barbacoas – Magüí Payán	SUPERVISOR	

Tunja 22 de octubre del 2024

Ingeniero
JOHN ALEXANDER VELASCO L.
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA PROYECTOS DE CONECTIVIDAD JUNIN BARBACOAS MAGUI PAYAN
SUPERVIDOR DEL CONTRATO
EMAIL

REF: MAGM-CE-070-2024

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA GN3886- 2023 CUYO OBJETO ES "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO" mediante modificatorio No.002.

Respetados señores:

Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar formalmente la aprobación prórroga o adición en tiempo al Contrato de Consultoría GN3886-2023 cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con base a lo establecido y acordado con la UNAEJBMP en los comités técnicos realizados el día viernes 18 de octubre de 2024, lunes 21 de octubre 2024, y en complemento del último comité técnico del martes 22 de octubre.

Con el fin de darle cumplimiento al plan de choque establecido por el equipo consultor, y poder asi cumplir con las fases de ejecución, productos y subproductos establecidos en el objeto contractual, de forma que cada uno de los productos del Contrato de Consultoría GN3886-2023 cumplan con la calidad mínima exigida por la normativa vigente.

La interventoría considera adecuada y pertinente para cumplir con el objeto contractual de la consultoría una ampliación de TREINTA Y CINCO DIAS (35) CALENDARIO, contados a partir de la terminación del plazo ya establecido. Por lo cual se proyecta una nueva fecha de terminación el (26) de noviembre de 2024 finalizando de manera adecuada y sustentando sobre el avance real que garantice el cumplimiento del Contrato a cabalidad y feliz término.

Sin otro particular, se firma a los veintidos (22) días del mes de octubre del 2024.

Atentamente,

MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
93.297.048 DE LIBANO TOLIMA
INGENIERO CIVIL

Elaboró	Jhon Alejandro González Sandoval	Apoyo a la Interventoría
Revisó	Manuel Alejandro Grimaldos Mojica	Especialista
Aprobó	Manuel Alejandro Grimaldos Mojica	Interventor

Popayán, 22 de octubre de 2024 CCPT-046-2024

Señores
Ing. MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
manuelgrimaldos7921@gmail.com
Interventor

Referencia: Contrato de Consultoría No. GN3886-2023 al Contrato de Interventoría No. GN0838-2024 "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

Asunto: Atención al Comunicado MAGM-CE-064-2024, Solicitud de Prorroga y Plan de Choque Contrato GN 3886-2023.

Respetado ingeniero, cordial saludo

De acuerdo con la solicitud realizada mediante el comunicado en asunto, y de acuerdo con los tiempos contractuales y el criterio técnico necesario para la revisión de un producto en Fase 3, Diseños de detalle, solicitamos se prorrogue el tiempo del contrato por 35 días calendario, esto teniendo en cuenta que es probable que las observaciones y/o posibles cambios derivados de las revisiones que se encuentran en trámite por parte de la interventoría, afecten o actualicen información de otros volúmenes dada la interdependencia entre los componentes técnicos, se solicita este tiempo adicional para asegurar que se implementen las correcciones pertinentes de manera integral y conforme a los estándares requeridos contractuales.

Adicionalmente por parte de la Consultoría ha realizado la entrega correspondiente a los volúmenes técnicos mediante el oficio CCPT-044-2024_Entrega Volúmenes Técnicos Consultoría GN3886-2023 el día 10 de octubre, descritos a continuación.

- Vol I Levantamiento Topográfico, Atendiendo las observaciones presentadas por la interventoría mediante el comunicado MAGM-CE-062-2024 el día 9 de octubre.

- Vol II Estudio de Geología, Volumen revisado y aprobado por la Interventoría.

- Vol III Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Volumen entregado el día 16 de octubre en su versión 4.0 a la interventoría para revisión atendiendo las observaciones y recomendaciones presentadas.

- Vol IV Estudio de Geotecnia, Atendiendo las observaciones presentadas por la interventoría mediante el comunicado MAGM-CE-057-2024 el día 3 de octubre.

- Vol V Estudio de Diseño Geométrico, Atendiendo las observaciones presentadas por la interventoría mediante el comunicado MAGM-CE-059-2024 el día 8 de octubre.

- Vol VI Estudio de Diseño de Estructuras, Volumen entregado para revisión por parte de la interventoría el día 30 se septiembre.

- Vol II Especificaciones Técnicas, presentado en esta versión para la revisión por parte de la interventoría.

- Vol VIII Presupuestos, Revisado en conjunto entre las partes en diversas ocasiones atendiendo observaciones de la interventoría y la UNIDAD, el cual se encuentra refinado presentado las cotizaciones, estudio de mercado y demás ítems, se solicita una reunión entre las partes para revisar y acotar de manera definitiva de acuerdo a las cantidades de obra finales.

- Vol IX Estudio de Riesgos, presentado en esta versión para la revisión por parte de la interventoría.

Por tal motivo solicitamos se amplie el plazo contractual hasta el día 26 de noviembre de 2024, de tal manera que se garantice la subsanación de todas las observaciones que den lugar presentadas por la interventoría.

Teniendo en cuenta el plan de choque propuesto por la interventoría para las fases de revisión y subsanación de las observaciones descrito en la Tabla 1, y adjunto en el oficio en asunto; consideramos que el tiempo solicitado es suficiente para la culminación a feliz término de las actividades contractuales, dichas actividades en propuesta por la consultoría requerirán adicionalmente de la realización de mesas de trabajo conjuntas, entre los profesionales de la interventoría y consultoría que ayuden a agilizar las resolución de las observaciones presentadas por la interventoría.

Tabla 1. Cronograma de Trabajo para cinco (5) semanas

Semana 1 del (22/10 al 29/10)		
Responsable	Compromiso	Fecha de Radicación
Interventoría	Observaciones Fase 1-Plan de Gerencia	15/10/2024
Consultoría	Respuesta a Observaciones Fase 1-Plan de Gerencia	Semana 1 del (22/10 al 29/10)
	Fase 2-Recopilación Información y Revisión Documental	

Semana 2 del (29/10 al 05/11)		
Responsable	Compromiso	Fecha de Radicación
Interventoría	Aprobación Final Fase 1 -Inicio	29/10/2024
	Aprobación Final Fase 2 -Recopilación de Información	29/10/2024
	Aprobación y/o Observaciones Estudio de Geología	29/10/2024
	Aprobación y/o Observaciones Levantamiento Topografico	29/10/2024
	Aprobación y/o Observaciones Estudio Hidrologìco, Hidràulico y de Socavaciòn	29/10/2024
Consultoría	Respuesta a Observaciones Estudio de Geología	5/11/2024
	Respuesta a Observaciones Levantamiento Topografico	5/11/2024
	Respuesta a Observaciones Estudio Hidrologìco, Hidràulico y de Socavaciòn	5/11/2024

Semana 3 del (05/11 al 12/11)		
Responsable	Compromiso	Fecha de Radicación
Interventoría	Aprobación Final Fase 3 -Ajustes a Diseños	5/11/2024
	Aprobación y/o Observaciones Diseño Geometrico	5/11/2024
	Aprobación y/o Observaciones Diseño Geotécnico	5/11/2024
	Aprobación y/o Observaciones Diseño Estructural Detallado	5/11/2024
Consultoría	Respuesta a Observaciones Diseño Geometrico	12/11/2024
	Respuesta a Observaciones Diseño Geotécnico	12/11/2024
	Respuesta a Observaciones Diseño Estructural Detallado	12/11/2024

Semana 4 del (12/11 al 19/11)		
Responsable	Compromiso	Fecha de Radicación
Interventoría	Aprobación Final Fase 4 -Diseños	12/11/2024
	Aprobación y/o Observaciones Especificaciones	12/11/2024
	Aprobación y/o Observaciones Presupuesto	12/11/2024
Consultoría	Respuesta a Observaciones Especificaciones	19/11/2024
	Respuesta a Observaciones Presupuesto	19/11/2024

Semana 5 del (19/11 al 26/11)		
Responsable	Compromiso	Fecha de Radicación
Interventoría	Aprobación Final Fase 5 -Especificaciones	19/11/2024
	Aprobación Final Fase 6- Presupuesto	19/11/2024
	Aprobación y/o Observaciones Fase 7 -Otros	25/11/2024
Consultoría	Respuesta a Observaciones Fase 7 -Otros	25/11/2024
Interventoría	Aprobación Final Fase 7- Otros	26/11/2024
Interventoría	Liquidación Contractural Interventoría	26/11/2024

De parte de la consultoría quedamos prestos a atender cualquier observación de manera ágil con el fin de cumplir con el alcance contractual, así como a realizar mesas de trabajo conjuntas entre los equipos de interventoría y consultoría que puedan agilizar la solución de estas.

Quedamos atentos a cualquier inquietud

Cordialmente.

EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTORES PUENTE TELEMBI

Tunja 22 de octubre del 2024

Ingeniero
JOHN ALEXANDER VELASCO L.
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA PROYECTOS DE CONECTIVIDAD JUNIN BARBACOAS MAGUI PAYAN
SUPERVIDOR DEL CONTRATO
EMAIL

REF: MAGM-CE-071-2024

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GN0838-2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA N.º GN3886-2023 CUYO OBJETO ES LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION A FASE III O INGENIERIA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO" a través del otro si modificatorio No.002.

Respetado señor:

Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar formalmente tramitar la aprobación de prórroga o adicción en tiempo y valor al Contrato de Interventoría GN0838-2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA N.º GN3886-2023 CUYO OBJETO ES LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION A FASE III O INGENIERIA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO, base a lo establecido y acordado con la UNAEJBMP en los comités técnicos realizados el día viernes 18 de octubre de 2024, lunes 21 de octubre 2024, y en complemento del último comité técnico del martes 22 de octubre.

Con el fin de darle cumplimiento al plan de choque establecido por el equipo consultor, y poder asi cumplir con las fases de ejecución, productos y subproductos establecidos en el objeto contractual, de forma que cada uno de los productos del Contrato de Consultoría GN3886-2023 cumplan con la calidad mínima exigida por la normativa vigente.

De manera que esta interventoría solicita una nueva prórroga o adición en tiempo y valor de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS calendario para el Contrato de Interventoría GN0838-2024 a partir del 23 de octubre, con nueva fecha de terminación el (26) de noviembre de 2024, contados a partir del vencimiento de la vigencia actual (22) de octubre de 2024.

Sin otro particular, se firma a los Veintidós (22) días del mes de octubre del 2024.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA
93.297.048 DE LIBANO TOLIMA
INGENIERO CIVIL

Elaboró	Jhon Alejandro González Sandoval	Apoyo a la Interventoría
Revisó	Manuel Alejandro Grimaldos Mojica	Especialista
Aprobó	Manuel Alejandro Grimaldos Mojica	Interventor