DIQUE CONSULTORIA SAS
NIT 900.592.236-5 CRA 50 87 11 AP 5D Tel: (035) 3851746
Barranquilla - Colombia facturacion@diqueconsultoria.com
www.diqueconsultoria.com

Factura electrónica de venta
N.º FVE 154

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
LIENDRE	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Calle 25g N73B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2024, 16:53
Expedición	23/09/2024, 16:54
Vencimiento	23/09/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR COSTOS DE INTERVENTORÍA ACTA 7	1,00	54.582.268,48

Total de artículos: 1

Bruto total	45.867.452,50
IVA 19%	8.714.815,98
Total a Pagar	54.582.268,48

Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 54.582.268,48

Observaciones:
Por concepto de pago del acta No. 7 de interventoría correspondiente al período del 1 al 31 de agosto de 2024 del contrato No. 4264 de 2023 cuyo objeto es " INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA".

#$24-02-00;4264-2023;smerchan@invias.gov.co#$

Esta factura no puede ser sometida a retenciones ni practicar retenciones, ya que goza de exención de renta por ser beneficiario de la ley economía naranja

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078756498 aprobado en 20240903 prefijo FVE desde el número 151 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería Tarifa 9.66
CUFE: e1084c76c815459ea8aaae4f41ebd6f681342de8a3e56ab39b5b994875e7e8f4029dff

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	02/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 45.867.452,50 **PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4264 de 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO

CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE CONTRATO DE OBRA No.: 4003 de 2023

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 8,6 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21/03/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 3/04/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 330.891.139,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 66.697.120,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 397.588.259,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _2_ de fecha _29 DE AGOSTO____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoria	$ 9.370.000,00		2,00	$ 18.740.000,00			3,35	$ 31.389.500,00	0,50	$ 4.685.000,00	2,35	$ 22.019.500,00
	1	Ingeniero Residente Campo	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00			3,70	$ 19.795.000,00	0,50	$ 2.675.000,00	2,70	$ 14.445.000,00
	1	Ingeniero de Interventoria estudios	$ 5.350.000,00		3,00	$ 16.050.000,00			4,80	$ 25.680.000,00	0,80	$ 4.280.000,00	3,20	$ 17.120.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)				$ 50.840.000,00				$ 76.864.500,00		$ 11.640.000,00		$ 53.584.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (C)				$ 122.016.000,00				$ 184.474.800,00		$ 27.936.000,00		$ 128.602.800,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _2_ de fecha _29 DE AGOSTO____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VOLUMEN												
	1	**ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**			100%	$ 4.384.206,00			100%	$ 4.384.206,00				
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 438.421,00		10%	$ 438.421,00			10%	$ 438.421,00	0,00	$ -	10,00%	$ 438.421,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 3.945.785,00		90%	$ 3.945.785,00			90%	$ 3.945.785,00	90%	$ 3.945.785,00	90,00%	$ 3.945.785,00
	2	**CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO PARA EL PROYECTO**			100%	$ 6.411.325,00			100%	$ 6.411.325,00				
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 641.132,50		10%	$ 641.132,50			10%	$ 641.132,50	10%	$ 641.132,50	10,00%	$ 641.132,50
		Versión preliminar del volumen aprobado por interve							45%	$ 2.885.096,25	0,00	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 5.770.192,50		90%	$ 5.770.192,50			45%	$ 2.885.096,25	0,00	$ -	0,00%	$ -
	3	**ESTUDIO DE TRANSPORTE**			100%	$ 6.678.450,00			100%	$ 6.678.450,00				
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 667.845,00		10%	$ 667.845,00			10%	$ 667.845,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
		Versión preliminar del volumen aprobado por interve	$ 3.339.225,00		50%	$ 3.339.225,00			45%	$ 3.005.302,50	0,00	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 2.671.380,00		40%	$ 2.671.380,00			45%	$ 3.005.302,50	0,00	$ -	0,00%	$ -
	4	**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**			100%	$ 6.229.275,00			100%	$ 6.229.275,00				
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 622.927,50		10%	$ 622.927,50			10%	$ 622.927,50	0,00	$ -	10,00%	$ 622.927,50
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 5.606.347,50		90%	$ 5.606.347,50			90%	$ 5.606.347,50	0,00	$ -	0,00%	$ -
	5	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA**			100%	$ 12.571.200,00			100%	$ 12.571.200,00			0,00%	$ -
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.257.120,00		10%	$ 1.257.120,00			10%	$ 1.257.120,00	0%	$ -	10,00%	$ 1.257.120,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 11.314.080,00		90%	$ 11.314.080,00			90%	$ 11.314.080,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
	6	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, OCEANOGRAFIA Y SOCAVACION**			100%	$ 10.056.975,00			100%	$ 10.056.975,00			0,00%	$ -
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.005.697,50		10%	$ 1.005.697,50			10%	$ 1.005.697,50	10%	$ 1.005.697,50	10,00%	$ 1.005.697,50
		Versión preliminar del volumen aprobado por interve	$ 5.028.487,50		50%	$ 5.028.487,50			45%	$ 4.525.638,75	0,00	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 4.022.790,00		40%	$ 4.022.790,00			45%	$ 4.525.638,75	0,00	$ -	0,00%	$ -
	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DETERMINACIÓN DE LOS SITIOS DEFINITIVO**			100%	$ 6.128.475,00			100%	$ 6.128.475,00			0,00%	$ -
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 612.847,50		10%	$ 612.847,50			10%	$ 612.847,50	0%	$ -	0,00%	$ 612.847,50
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 5.515.627,50		90%	$ 5.515.627,50			90%	$ 5.515.627,50	0,00	$ -	0,00%	$ -
	8	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LOS EMBARCADEROS**			100%	$ 11.652.300,00			100%	$ 11.652.300,00			0,00%	$ -
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.165.230,00		10%	$ 1.165.230,00			10%	$ 1.165.230,00	0%	$ -	0,00%	$ 1.165.230,00
		Proyecto Arquitectonico aprobado por interventoria	$ 4.660.920,00		50%	$ 5.826.150,00			50%	$ 5.826.150,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 5.826.150,00		40%	$ 4.660.920,00			40%	$ 4.660.920,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
	9	**ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LOS EMBARCADEROS Y OBRAS**			100%	$ 16.472.775,00			100%	$ 16.472.775,00				$ -
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.647.277,50		10%	$ 1.647.277,50			10%	$ 1.647.277,50	10%	$ 1.647.277,50	10,00%	$ 1.647.277,50
		Versión preliminar del volumen aprobado por interve	$ 6.589.110,00		40%	$ 6.589.110,00			45%	$ 7.412.748,75	0,00	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 8.236.387,50		50%	$ 8.236.387,50			45%	$ 7.412.748,75	0,00	$ -	0,00%	$ -
	10	**ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y**			100%	$ 14.142.600,00			100%	$ 14.142.600,00				$ -
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 1.414.260,00		10%	$ 1.414.260,00			10%	$ 1.414.260,00	0,00	$ -	0,00%	$ 1.414.260,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoria	$ 12.728.340,00		90%	$ 12.728.340,00			90%	$ 12.728.340,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
	11	**ESTUDIO GESTION PREDIAL**			100%	$ 4.815.000,00			100%	$ 4.815.000,00				$ -
		Metodología aprobada por Interventoria	$ 481.500,00		10%	$ 481.500,00			10%	$ 481.500,00	0,00	$ -	0,00%	$ 481.500,00

		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	$ 4.333.500,00		90%	$ 4.333.500,00			90%	$ 4.333.500,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
	12	**ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD**			100%	$ 6.285.600,00			100%	$ 6.285.600,00				
		Metodología aprobada por Interventoría	$ 628.560,00		10%	$ 628.560,00			10%	$ 628.560,00	0,00	$ -	10,00%	$ 628.560,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	$ 5.657.040,00		90%	$ 5.657.040,00			90%	$ 5.657.040,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
	13	**ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBI**			100%	$ 4.899.600,00			100%	$ 4.899.600,00				
		Metodología aprobada por Interventoría	$ 489.960,00		10%	$ 489.960,00			10%	$ 489.960,00	10%	$ 489.960,00	10,00%	$ 489.960,00
		Versión preliminar del volumen aprobado por interve				$ -			45%	$ 2.204.820,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	$ 4.409.640,00		90%	$ 4.409.640,00			45%	$ 2.204.820,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
	14	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO**			100%	$ 10.476.000,00			100%	$ 10.476.000,00				
		Metodología aprobada por Interventoría	$ 1.047.600,00		10%	$ 1.047.600,00			10%	$ 1.047.600,00	10%	$ 1.047.600,00	10,00%	$ 1.047.600,00
		Versión preliminar del volumen aprobado por interve				$ -			45%	$ 4.714.200,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	$ 9.428.400,00		90%	$ 9.428.400,00			45%	$ 4.714.200,00	0,00	$ -	0,00%	$ -
	15	**INFORME FINAL EJECUTIVO**												
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría												
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)				$ 121.203.781,00				$ 121.203.781,00		8.777.452,50		15.398.319,50

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _2_ de fecha _29 DE AGOSTO____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
	1	Viáticos Director, Especialistas y otros	$ 250.000,00	Día	50	$ 12.500.000,00			44,00	$ 11.000.000,00	17,00	$ 4.250.000,00	36,00	$ 9.000.000,00
	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 800.000,00	Tiquete Ida-Vuelta	15	$ 12.000.000,00			12,00	$ 9.600.000,00	3,58	$ 2.864.000,00	10,36	$ 8.288.000,00
	1	Otros Transportes (Vehículo/día, Lanchas,	$ 5.000.000,00	Global	1	$ 5.000.000,00			0,38	$ 1.900.000,00	0,11	$ 550.000,00	0,28	$ 1.400.000,00
	1	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el	$ 1.200.000,00	Mes	3	$ 3.600.000,00			3,00	$ 3.600.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00
	1	Edición de Informes (semanales, mensuales,	$ 290.000,00	Unidad	6	$ 1.740.000,00			8,00	$ 2.320.000,00	1,00	$ 290.000,00	6,00	$ 1.740.000,00
		Ajuste por Acta de modificación							1	$ 9.200,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (E)				$ 34.840.000,00				$ 28.429.200,00		$ 9.154.000,00		$ 21.628.000,00
	*	VALOR TOTAL BÁSICO (C)+(D)+ (E)= (F)				$ 278.059.781,00				$ 334.107.781,00		$ 45.867.452,50		$ 165.629.118,50
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 52.831.358,00				$ 63.480.478,00		$ 8.714.815,98		$ 31.469.532,53
	*	COSTO TOTAL = (F) + (G)				$ 330.891.139,00				$ 397.588.259,00		$ 54.582.268,48		$ 197.098.651,03
	*													
	*													

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	No Aplica	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 45.867.452,50
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 45.867.452,50

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 27.936.000,00	$ 5.307.840,00	$ 33.243.840,00
GRUPO 2 - COSTO POR VOLUMENES	$ 8.777.452,50	$ 1.667.715,98	$ 10.445.168,48
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 9.154.000,00	$ 1.739.260,00	$ 10.893.260,00
		$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 45.867.452,50	$ 8.714.815,98	$ 54.582.268,48

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 54.582.268,48
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 73691 ATL


Firma:
Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	03/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 45,867,452,50
PERIODO MES: 1 AL 31 DE AGOSTO

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13-sep-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jonny Fajardo		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	17-sep-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ismael Quintero		Complemento de soportes
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18-sep-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Jonny Fajardo		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	19-sep-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Pantoja		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	20-sep-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yenny Hernandez		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ismael Quintero		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	20-sep-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yenny Hernandez		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Sirley Merchán		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4264 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: DIQUE CONSULTORIA S.A.S **NIT.** 900592236-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: DIQUE CONSULTORIA S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 54,582,268,48 VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 al 31 de agosto (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Matrícula profesional No.: 05202-141806 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202-107864 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Matrícula profesional No.: 54202-095211NTS
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Firma
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO
Matrícula Profesional No.: 01113-10666 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO Nº: **4264 DE 2023**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	7	1 AL 31 DE AGOSTO
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

Nº COMPROMISO:	**1271723**	RUBRO Nº:	**C-2499-0600-22-0-2499066-02**	RECURSO Nº:	**21**	VALOR AFECTADO:	**$ 54.582.268,48**
Nº COMPROMISO:		RUBRO Nº:		RECURSO Nº:		VALOR AFECTADO:	
Nº COMPROMISO:		RUBRO Nº:		RECURSO Nº:		VALOR AFECTADO:	
						TOTAL ACTA:	**$ 54.582.268,48**

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Supervisor del Proyecto
Matricula N° 05202-141806 ANT

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 4264 Contratista DIQUE CONSULTORIA S.A.S

Objeto del Contrato:

INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Acta N° 7 Valor basico $ 45.867.452,50 Período 1 al 31 de agosto

Valor Incluido Iva 54.582.268,48

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1				$ 54.582.268,48		**$ 54.582.268,48**
2						
3						
4						
		TOTALES	**0,00**	**$ 54.582.268,48**		**$ 54.582.268,48**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.399.045-3	MUNICIPIO 1	BUENAVENTURA	$ 54.582.268,48	$ 45.867.452,50
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA		**$ 54.582.268,48**	**$ 45.867.452,50**

ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
DIQUE CONSULTORIA S.A.S

JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4264 DE 2023

INTERVENTOR: DÍQUE CONSULTORÍA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 7

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO REGIONAL DEL PACIFICO PARA CABOTAJE Y OTRAS EMBARCACIONES

CONTRATO DE OBRA No: 4003 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO SOYVALLE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1271723	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - ANÁLISIS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL	21	Propios	Principal	$ 330.891.139,00	$ -
2024	615824	ADQUIS.DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODDALIDAD	16	Nacion	Adición 1	$ 66.697.120,00	
			TOTAL			$ 397.588.259	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 397.588.259,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	153723 31/07/2023		$ 330.891.139,00			
2	ene- mar-24	$ 12.110.000,00	$ 2.300.900,00	$ 14.410.900,00	$ -	$ -	$ -	153723 31/07/2023	$ 14.410.900,00	$ 316.480.239,00			
3	abr-24	$ 22.297.200,00	$ 4.236.468,00	$ 26.533.668,00	$ -	$ -	$ -	153723 31/07/2023	$ 40.944.568,00	$ 289.946.571,00			
5	may-24	$ 25.054.687,50	$ 4.760.390,63	$ 29.815.078,13	$ -	$ -	$ -	153723 31/07/2024	$ 70.759.646,13	$ 260.131.492,87			
6	jun-24	$ 23.409.200,00	$ 4.447.748,00	$ 27.856.948,00	$ -	$ -	$ -	153723 31/07/2024	$ 98.616.594,13	$ 232.274.544,87			
7	jul-24	$ 36.890.578,50	$ 7.009.209,92	$ 43.899.788,42	$ -	$ -	$ -	153723 31/07/2025	$ 142.516.382,55	$ 188.374.756,45			
8	ago-24	$ 45.867.452,50	$ 8.714.815,98	$ 54.582.268,48	$ -	$ -	$ -	153723 31/07/2025	$ 197.098.651,03	$ 133.792.487,97	200.489.607,97		
	TOTALES	$ 165.629.118,50	$ 31.469.532,53	$ 197.098.651,03	$ -	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas. **49,57%**

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 128.602.800,00	$ 24.434.532,00	$ 153.037.332,00
GRUPO 2 - COSTO POR VOLUMENES	$ 15.398.318,50	$ 2.925.680,53	$ 18.323.999,03
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 21.628.000,00	$ 4.109.320,00	$ 25.737.320,00
VALOR TOTAL	$ 165.629.118,50	$ 31.469.532,53	$ 197.098.651,03

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
Representante legal de la Interventoría
Matrícula profesional No. : 08202 - 73691 ATL

Firma

Nombre: JONNY ANDRES PIZARRO MONTERO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.