ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	viernes, 18 de octubre de 2024		
CONTRATO N º	2407100867		
INFORME Nº	3		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.		
FECHA DE INICIO:	22/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21/11/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 meses		
VALOR:	950.059.921,50	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	VyM INGENIERÍA S.A.S.		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CINTE S.A.S.		

TIPO DE OBRA

Vías	X	Educación		Saneamiento		Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales									

Observaciones: No se realizó gestión de acta parcial en este primer mes de ejecución


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	-	190.011.984,30	4	Municipio de Manizales	Comunas 5	27
Acta Parcial N° 1	49,37%	469.005.053,00				
Acta Parcial N°	NA	NA				
Saldo no ejecutado		481.054.868,50				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 372**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**NO X**	**Nº 1**

Observaciones:
- Se continuaron las intervenciones en 4 de los 5 frentes de obra avalados para el contrato, a saber:
Carrera 4 c entre calles 48 e y 48 i - sector de la iglesia.
Calle 48 carrera 4 c - sector la curva.
Calle 48 b carrera 3 c y calle 48 carrera 3 f - sector calle del tanque.
Calle 4d entre carreras 11 c y 11 d - San Cayetano.
- Se cuenta con programación de obra y flujo de inversión semanal. A la fecha se desembolsó la totalidad del anticipo al Contratista.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: CINTE S.A.S.
NIT. 800.018.654-8
REP LEGAL: Juan Manuel Salazar Toro
C.C. 10.238.740
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	NA

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	viernes, 18 de octubre de 2024		
CONTRATO N º	2407100867		
INFORME Nº	3		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN, Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.		
FECHA DE INICIO:	22/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21/11/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 meses		
VALOR:	950.059.921,50	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	VyM INGENIERÍA S.A.S.		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CINTE S.A.S.		

Informe supervisor y/o interventor	3
Registro fotográfico	NA

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica