ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**18 DE OCTUBRE DE 2024**		
CONTRATO N º	**2409111047**		
INFORME Nº	1,0		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRITICOS DE LA COMUNA UNO - ATARDECERES HASTA LA COMUNA 6 - ECOTURISTICO CERRO DE ORO Y COMUNA 12 NUEVO HORIZONTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	03 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	2,5 MESES		
VALOR:	$ 530.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	CONSORCIO PYL MAFLA		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Litoral Consulting S.A.S.		

TIPO DE OBRA

Vías ____ Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad X

Otros ____ Cuales ____

Observaciones: A la fecha el contratista de Obra ha terminado los Frentes de La Avanzada y tiene en ejecución los frentes de obra de El Nevado, Porvenir, La Sultana y San Cayetano. Porcentaje de avance general: 43.66%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	**Porcentaje de ejecución física**	**Valor de la ejecución (en $)**	**Califique Calidad (1 - 5)**	**Total beneficiados**	**Comuna o Corregimiento**	**Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)**
Anticipo	N/A	N/A	5	80712	Nuevo Horizonte Ciudadela Norte Ecoturistico - Cerro de Oro	18
Acta Parcial N° 01	37,97%	$ 201.220.320,00				
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado		$ 328.779.680,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios (383)**
El porvenir	**SI X**	**NO**	**Nº 1**

Los trabajos de mantenimiento y obras de estabilización realizados durante el periodo, se describen a continuación:


La avanzada : Este punto ubicado en las (Coordenadas
Latitud: 5.0595° N - Longitud: -75.4963° W), Se realizo la ubicación y replanteo de las obras descritas a continuación, excavación manual para pilotes y viga, perfilado del talud existente, corte y figurado de acero para pilotes los cuales conforman la cimentación del muro de contención todo esto en concreto hidráulico de 3000 PSI, (Avance 100%).

El nevado : (Coordenadas Latitud: 5.0740° N - Longitud: -75.4892° W) Actividades de localización y replanteo, posterior a esto se realizo la rocería del área a intervenir, excavación manual para pilotes, perfilado del talud , excavaciones manuales para los anclajes pasivos y su posterior vaciado, corte figurado e instalación de aceros en los elementos estructurales como lo son los, pilotes, anclajes y la pantalla, se esta realizando la limpieza y posterior retiro del material de escombro que se encontraba en el sector, (Avance 48,04)

La sultana: (Coordenadas Latitud: 5°03'42.0"N 75°28'12.8"W) Principiaron en trabajos de localización y replanteo para las estructuras a construir en el talud, rocería y limpieza, excavación mecánica para los anclajes pasivos, corte figurado e instalación de acero para los anclajes, (Avance 55,62)

El porvenir: (Coordenadas 5°04'13.0"N - 75°29'22.1"W) Se realizo la localización de las obras a intervenir, perforación mecánica e instalación de drenes, excavación manual para la construcción de zanjas colectoras, (Avance 95%)

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ
C.C. 79.533.474
LITORAL CONSULTING S.A.S.

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	383
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	-

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica