GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4870 Y SUS CONVENIOS A CARGO
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de marzo de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOMA PIEDRAGUA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	3796-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES	NIT:	901.575.735-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE OLIVARES DEL MUNICIPIO DE NOROSÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y		

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",		
FECHA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-028855 de diciembre 15 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 199.867.891,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 198.867.891,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 199.867.891,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2023		
TOTAL SUSPENSIÓN:	21 días calendario		
SUAPENSIÓN 1:	21 días calendario		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1226823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.763.193,00	$ 197.763.193,00	$ 0,00
1226823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 1.104.698,00	$ 1.104.698,00	$ 0,00
				$198.867.891,00	$198.867.891,00	$0,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONVENIO**

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 04/04/2024 para el periodo del 1 al 31 el mes de marzo, el contrato reporta un avance de **6 %**:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	148.514.699,50	74%
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 88.250.783,67	59,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 9.018.730,00	6%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	11.783.366,00	5,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	20.802.096,44	10,41%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO**

Meta física programada %: 59,25%
Meta física ejecutada %: 6%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100289330**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.973.578,20	NB-100289330 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.993.394,55	NB-100289330 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.960367,30	NB-100289330 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100070872**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100070872 Anexo No. 1	11-10-2023	30-04-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100070872 Anexo No. 1	11-10-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100070872 Anexo No. 1	11-10-2023	30-04-2024

Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100070872 Anexo No. 1	11-10-2023	30-04-2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOMA PIEDRAGUA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.02 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	3825-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES	NIT:	901.664.823-2

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PEÑONES DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-028850 de diciembre 15 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 200.933.566,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.933.566,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.933.566,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2023		
TOTAL SUSPENSIÓN:	21 días calendario		
SUAPENSIÓN 1:	21 días calendario		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1225723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.959.294,00	$ 198.959.294,00	$ 0,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1225723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 974.272,00	$ 974.272,00	$ 0,00
				$199.933.566,00	$199.933.566,00	$0,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/04/2024 para el periodo del 1 al 31 el mes de marzo, no se reporta un avance físico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149.941.592,00	74,6%
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 58.891.390,00	39,28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 12.515.574,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 12.515.574,00	6%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

Meta física programada %: 39.28%
Meta física ejecutada %: 0%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100294662**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.186.713,20	NB-100294662 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.046.678,30	NB-100294662 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$60.280.069,80	NB-100294662 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100072713	Vigencia	
			Desde	Hasta

Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072713 Anexo No. 1	11-10-2023	30-04-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072713 Anexo No. 1	11-10-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072713 Anexo No. 1	11-10-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072713 Anexo No. 1	11-10-2023	30-04-2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA EL PASO DE BOCA DE LA CIENAGA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.95 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	3967-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA	NIT:	900.995.268-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOCA DE LA CIENAGA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029434 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 202.970.546,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 201.970.546,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 202.970.546,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2023		

TOTAL SUSPENSIÓN:	20 días calendario
SUAPENSIÓN 1:	20 días calendario

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1226123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 201.970.546,00	$ 201.970.546,00	$ 0,00
				$ 201.970.546,00	$ 201.970.546,00	$0,00

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/04/2024 para el periodo del 1 al 31 el mes de marzo, el contrato reporta un avance de **37,42%**:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 151.756.218,00	74,8%
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 63.591.765,83	41,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 56.791.247,51	37,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.609.374,00	7,2%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 71.400.621,51	47,05%

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

Meta física programada %: 41,90%
Meta física ejecutada %: 37,42%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
27/02/2024	673.2	Material granular drenante

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100290873	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.594.109,20	NB-100290873 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.148.527,30	NB-100290873 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027

Estabilidad de la Obra	$60.891.163,80	NB-100290873 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100071383	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100071383 Anexo No. 1	18-10-2023	30-04-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100071383 Anexo No. 1	18-10-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100071383 Anexo No. 1	18-10-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100071383 Anexo No. 1	18-10-2023	30-04-2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO CARNIZALA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.03 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	3981-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA	NIT:	800.215.807-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARNIZALA DEL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-028849 de diciembre 15 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 201.556.351,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 200.556.351,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.556.351,00		
ANTICIPO	N/A		

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2023
TOTAL SUSPENSIÓN:	N/A
SUAPENSIÓN 1:	N/A

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1210523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.982.527,00	$ 198.982.527,00	$ 0,00
1210523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 1.573.824,00	$ 1.573.824,00	$ 0,00
				$ 200.556.351,00	$ 200.556.351,00	$0,00

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/04/2024 para el periodo del 1 al 31 el mes de marzo, no se reporta un avance físico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150.440.933,00	74.7
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 51.621.129,67	34,3%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$12.163.268,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$12.163.268,00	6%

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

Meta física programada %: 34.3%
Meta física ejecutada %: 0%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100294543**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.311.271,00	NB-100294543 Anexo No.1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.077.818,00	NB-100294543 Anexo No.1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$60.466.905,30	NB-100294543 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100072672**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072672 Anexo No. 1	21-10-2023	30-04-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072672 Anexo No. 1	21-10-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072672 Anexo No. 1	21-10-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072672 Anexo No. 1	21-10-2023	30-04-2024

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4870-2023		
CONTRATISTA:	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	NIT:	901753215-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL, NOROSI Y		

	MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	No. De oficio	2023S-VOCA-028939 DEL 15/12/2023
VALOR INICIAL:	$96.091.300,00		
ADICIÓN 1:	$19.908.700,00		
VALOR ACTUAL:	$116.000.000,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2024		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357323	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 96.091.300,00	$ 0,00	$ 96.091.300,00
1398423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 19.908.700.00	$ 0,00	$ 19.908.700.00
1357323	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 96.091.300,00	$ 8.816.805,20	$ 87.274.494,80
1357323	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 96.091.300,00	$ 24.815.117,60	$ 62.459.377,20

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357323	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 96.091.300,00	$ 36.738.156,00	$ 25.721.221,3
				$116.000.000,00	$ 70.370.078,8	

5.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 30.872.400,00	$ 5.865.756,00	N/A	$ 36.738.156,00

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 de fecha 04/04/2024 para el período del 1 al 31 de marzo de 2024 el contrato reporta un avance de **60,6 %** y:

5.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 81.686.977,79 70,4%
Total inversión ejecutada: $ 70.370.078,8 60,6%

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

5.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

5.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$11.600.000,00	B-100043670 No.3	15/01/2024	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Prestaciones Sociales	$23.200.000,00	B-100043670 No.3	15/01/2024	30/04/2027
Calidad del Servicio	$34.800.000,00	B-100043670 No.3	15/01/2024	30/04/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

5.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-4870-2023-027	4-mar-24	GUSTAVO ANDRES PEÑA PIMIENTA	Devolución con tercera reiteración de observaciones ajustes a los estudios y diseños, segundo requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4870-2023-028	4-mar-24	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO	Devolución con segunda reiteración de observaciones ajustes a los estudios y diseños, tercer requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4870-2023-029	4-mar-24	JUDIT MONRROY GUERRERO	Aprobación cambio de hoja de vida ingeniero residente
OFI-4870-2023-030	6-mar-24	GUSTAVO ANDRES PEÑA PIMIENTA	Devolución con cuarta reiteración de observaciones ajustes a los estudios y diseños, tercer requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4870-2023-031	12-mar-24	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO	Devolución con cuarta reiteración de observaciones ajustes a los estudios y diseños, tercer requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4870-2023-032	15-mar-24	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO	presunto incumplimiento entrega ajustes a los estudios y diseños ajustado a la correcciones realizadas, quinto requerimiento so pena de incumplimiento.
OFI-4870-2023-033	20-mar-24	GUSTAVO ANDRES PEÑA PIMIENTA	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO

OFI-4870-2023-034	20-mar-24	YESICA PAOLA OÑATE CAMPO	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-035	20-mar-24	JUDIT MONRROY GUERRERO	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-036	20-mar-24	SOBEIDA FRANCO HERNANDEZ	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-037	20-mar-24	REINALDOMANRIQUE TERAN	SOLICITUD INFORME TECNICO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-038	20-mar-24	EDINSONOROZCO OLIVERO	SOLICITUD INFORME TECNICO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-039	20-mar-24	JAVIER ENRIQUEFONSECA FONSECA	SOLICITUD INFORME TECNICO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-040	20-mar-24	RUTH ESTERJIMENEZ GONZALEZ	SOLICITUD INFORME TECNICO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-041	20-mar-24	ROSA ISELLA ROBLES ZAYAS	SOLICITUD INFORME FINANCIERO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-042	20-mar-24	NORBERTO SIMON RUIZ LOPEZ	SOLICITUD INFORME FINANCIERO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-043	20-mar-24	JOSE GUILLERMO RUIZ ESCORCIA	SOLICITUD INFORME FINANCIERO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-044	20-mar-24	DEVIS JOHANA TORRES GALVEZ	SOLICITUD INFORME FINANCIERO E INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-045	20-mar-24	NEIVERZAYAS PIMIENTA	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-046	20-mar-24	IVAN VIDES VILLAREAL	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-047	20-mar-24	ALVARO MANUEL SIERRA MENDEZ	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4870-2023-048	20-mar-24	YESEILER MORALES RIOS	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO

OFI-4870-2023-049	22-mar-24	JUDIT MONRROY GUERRERO	INVITACIÓN COMITÉ TÉCNICO ATRASO PROGRAMACIÓN DE OBRA.
OFI-4870-2023-050	30-mar-24	REINALDOMANRIQUE TERAN	SOLICITUD ENTREGA "Informe inversión buen manejo desembolso" Y "Plan Inversión Desembolso Mensual"
OFI-4870-2023-051	30-mar-24	EDINSONOROZCO OLIVERO	SOLICITUD ENTREGA "Informe inversión buen manejo desembolso" Y "Plan Inversión Desembolso Mensual"
OFI-4870-2023-052	30-mar-24	DIANA PAOLA ORTIZ GOMEZ	SOLICITUD ENTREGA "Informe inversión buen manejo desembolso" Y "Plan Inversión Desembolso Mensual"
OFI-4870-2023-053	30-mar-24	RUTH ESTERJIMENEZ GONZALEZ	SOLICITUD ENTREGA "Informe inversión buen manejo desembolso" Y "Plan Inversión Desembolso Mensual"

5.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato en etapa de ejecución. Tramitada Acta de costos No. 4 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2024.

6.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.


8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

…

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
Director Territorial Ocaña