SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 17 del mes de octubre al 31 del mes de octubre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N° 37 DEL 17-10-2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3696 DE 2023		
CONTRATISTA:	**A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**	NIT:	901.508.126-1
Objeto:	"OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN VIAS CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA Y 7008 OCAÑA - SADINATA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA.".		
Fecha de Inicio:	17 DE OCT DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VOCA-012706
Valor Inicial:	$74.028.755,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	$74.028.755,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	1,5 MESES		
Total Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	-		
Fecha de Fin:	02 DE DICIEMBRE DEL 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1104223	11	C-2409-0600-3-0-2409039-02	$74.028.755,00	$0,00	$74.028.755,00
TOTAL			$74.028.755,00	**$0,00**	**$74.028.755,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
…	…	…	…

1.4. AVANCE FÍNANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA:

Según el informe mensual N°1, para el periodo de octubre, se reporta un avance financiero para el contrato de obra de 0%, toda vez que, a la fecha no se ha tramitado ningún acta parcial de obra.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO)	$73.491.700,00	100
INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA	$0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR	$73.491.700,00	100

1.4.2. ANTICIPO:

No Tiene anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

Básico programado acumulado:	$ 5.721.493,95,00	7,79 %
Básico ejecutado acumulado:	$ 0,00	0,00 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31-10-2023	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31-10-2023	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
--			

1.10. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17 DE OCTUBRE/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18-10-2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$7.402.875,50	53-44-101028587 ANEXO 2 del 18-10-2023	17-10-2023	03-06-2024
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$14.805.751,00	53-44-101028587 ANEXO 2 del 18-10-2023	17-10-2023	04-12-2026
Calidad del servicio	$22.208.626,50	53-44-101028587 ANEXO 2 del 18-10-2023	5 Años a partir del acta de Recibo Def.	

Póliza de RC y RCE:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	53-40-101009377 ANEXO 2 del 18-10-2023	17-10-2023	04-12-2023
Contratistas y Subcontratistas	$23.200.000,00	53-40-101009377 ANEXO 2 del 18-10-2023	17-10-2023	04-12-2023
Vehículos Propios y No Propios	$23.200.000,00	53-40-101009377 ANEXO 2 del 18-10-2023	17-10-2023	04-12-2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VOCA-013210	18-10-2023	MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO Representante legal AyN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	Solicitud Entrega Documentos Contractuales Posterior a la Orden de Inicio del Contrato No. 3696 de 2023
2023S-VOCA-015158	25-10-2023	MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO Representante legal AyN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	REITERACION SOLICITUD DOCUMENTOS INICIALES CTO 3696-2023
	25-10-2023	INGENIERO BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN Supervisor cto – DT Ocaña	Documentación Requerida.
2023S-VOCA-015664	27-10-2023	MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO Representante legal AyN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	Cumplimiento capito 8.1 y solicitud de entrega soportes de afiliación personal que se empleara en la ejecución.
	27-10-2023	INGENIERO BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN Supervisor cto – DT Ocaña	Relación de personal según afiliaciones y planillas.

	27-10-2023	INGENIERO BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN Supervisor cto – DT Ocaña	Documentación Requerida soportes de afiliaciones personal en obra.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se tuvo avance en ejecución de contrato, toda vez que el contratista se encuentra en labores de logística.

Se plantea iniciar las actividades la segunda semana de noviembre de 2023, fecha de la cual el contratista se comprometió a cumplir.

Dada la fecha de terminación del contrato el 02 de diciembre de 2023, es tiempo suficiente para el cumplimiento a satisfacción de las actividades de obra.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

✓ NO

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

✓ NO

5. <u>RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO</u>

✓ NO

Cordialmente,



BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN
MP No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
RESOL. N° 16 DEL 27-06-2023