SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N° 16 DEL 27-06-2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	2195 DE 2023		
CONTRATISTA:	ARIEL SERRANO GONZALEZ	NIT:	88141364-0
Objeto:	"ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".		
Fecha de Inicio:	29 DE JUNIO DE 2023	No. de Oficio:	DT-OCA 36696
Valor Inicial:	$68.531.921,00		
Valor Adiciones:	$29.768.079,00		
Adición 1:	$29.768.079,00		
Valor Actual:	$98.300.000,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		
Total Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	-		
Fecha de Fin:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698623	11	C-2402-0600-11-0-2402098-02	$98.300.000,00	$58.480.819,92	$39.819.180,08
TOTAL			**$98.300.000,00**	**$58.480.819,92**	**$39.819.180,08**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA No 2 – 01 AL 31 DE AGOSTO 2023	$23.859.776,01	$173.028,91	$24.032.804,92

1.4. AVANCE FÍNANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA:

Según el informe mensual N°3, para el periodo de septiembre, se reporta un avance financiero para el contrato de obra de 59,49%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$98.300.000,00	100
INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA	$58.480.819,92	59,49
INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR	$39.819.180,08	40,51

1.4.2. ANTICIPO:

No Tiene anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

Básico programado acumulado: $ 97.592.270,00 100,00 %
Básico ejecutado acumulado: $ 97.592.270,00 100,00 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…..		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
….	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…..		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
….			

1.10. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
ADICION 1 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26 DE JULIO/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27-07-2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$9.830.010,00	CHU-100002109 ANEXO 2 del 27-07-2023	26-07-2023	10-07-2024
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$19.660.020,00	CHU-100002109 ANEXO 2 del 27-07-2023	26-07-2023	31-12-2026

Calidad del servicio	$29.490.030,00	CHU-100002109 ANEXO 2 del 27-07-2023	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RC y RCE:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	CHU-100000373 ANEXO 0 del 21-06-2023	20-06-2023	10-01-2024
Patronal	$69.600.000,00	CHU-100000373 ANEXO 0 del 21-06-2023	20-06-2023	10-01-2024
Contratistas y Subcontratistas	$69.600.000,00	CHU-100000373 ANEXO 0 del 21-06-2023	20-06-2023	10-01-2024
Vehículos Propios y No Propios	$69.600.000,00	CHU-100000373 ANEXO 0 del 21-06-2023	20-06-2023	10-01-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VOCA-001816	04-09-2023	INGENIERO ARIEL SERRANO GONZALEZ Director de Obra	Reiteración Solicitud Entrega Soportes Cumplimiento Especificaciones INVIAS.
OFI-OCA-007	06-09-2023	INGENIERO ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ Director Territorial Ocaña	Soporte Cumplimiento Especificaciones INVIAS
	08-09-2023	INGENIERO ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ Director Territorial Ocaña	Solicitud de revisión y aprobación del Acta parcial de obra No. 2

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. <u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Dadas las múltiples necesidades de intervención que requiere la infraestructura vial terciaria a cargo de la Territorial Ocaña en el Dep. Norte de Santander, el recurso actual destinado para tal fin no es suficiente para suplir tantos sitios críticos presentes.

Con una visita realizada por el contratista de obra a los diferentes corredores viales, donde presento informe de las necesidades, por el poco recurso para el desarrollo del contrato, se logró establecer y priorizar la vía a cargo de la territorial denominada Ocaña-limites-Morrison, dada la mayor necesidad de intervención de sitios críticos.

Con el contrato No. 2195-2023, se logró la remoción de derrumbes y la atención del punto crítico del puente vehicular en el PR 0+200 del corredor en mención, el cual requería la construcción de un muro de contención, con el fin de garantizar la estabilidad del talud.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Para el corte del presente informe, se logró culminar a satisfacción el 100% de la obra y queda pendiente por tramitar el acta final de obra, la cual depende de la entrega de toda la documentación contractual para estar al día, en el marco de las obligaciones del contratista.

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades. No se requirieron dadas las características del contrato.

3. <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:</u>

✓ NO

4. <u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>

✓ NO

5. <u>RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO</u>

✓ NO

Cordialmente,

BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN
MP No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
RESOL. N° 16 DEL 27-06-2023