CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	FECHA DE ACTA:	DD	MM	AAAA	ACTA No.			004		
			15	10	2024						
CONTRATO:	C.O 083-2024	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:					22	07	2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUE INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTENIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA										
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES O HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	FECHA INICIO	23	07	2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15	12	2024		
PRÓRROGA		FECHA INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN:					
VALOR DEL CONTRATO:	DOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/CTE										
VALOR DE LA ADICION											
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/CTE										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RAUL IVAN MERA BUITRAGO CC.80.499.957 De Fusagasugá										
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES Profesional Especializado										
APOYO AL SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CUBILLOS REINA Ingeniero Civil – Apoyo a la Supervisión										
INGRESO AL ALMACÉN:	No Aplica	N/A	Aplica	N/A	Numero	N/A	Fecha ingreso	N/A	N/A	N/A	

A los quince (15) dias del mes de octubre de 2024, se reunieron el director **DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ,** director y representante legal, la profesional **GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES,** en calidad de Supervisor y **ANDRES CAMILO CUBILLOS REINA** Ingeniero Civil – Apoyo a la Supervisión del Contrato de servicio de la referencia, y el señor **RAUL IVAN MERA BUITRAGO** CC.80.499.957 De Fusagasugá, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de Pago No. 02.

Que en calidad de supervisor informo que, una vez verificadas las obligaciones acordes con el objeto contractual, se evidencia el cumplimiento del 72.2% por parte del contratista, según la ficha técnica en valor, tiempo y obligaciones establecidas.

Por lo antes certificado y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO, según el contrato en referencia, se puede proceder al pago de la presente cuenta:

Carrera 3 No. 14 A-68 Colegio Coburgo - Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

ESTADO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO		$ 200.000.000,00	
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
Pago uno factura No. 1043	$ 200.000.000,00	$ 57.224.138,82	$142.775.861,18
Pago uno factura No. 1044	$142.775.861,18	$ 87.078.290,00	$ 55.697.571,18
ADICIÓN No.	SALDO ANTERIOR	VALOR ADICIÓN	NUEVO SALDO
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO

INFORMACIÓN BANCARIA					
BANCO	DAVIVIENDA	# CUENTA:	0550406000120781	TIPO DE CUENTA:	AHORROS

El valor correspondiente al pago del presente informe de actividades y de acuerdo al registro presupuestal generado en el contrato celebrado entre las partes, podrá ser cancelado de la siguiente forma:

RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	VALOR
2.3.2.02.02.005	43	4301	4301010	774	1.2.3.1.18	54270	$ 87.078.290,00

PERIODO	# PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSA	VALOR PAGADO
SEPTIEMBRE	80665674	$162.500	$208.000	$13.600	N/A	$384.100
SEPTIEMBRE	1066995377	$162.500	$208.000	$31.700	N/A	$402.200
SEPTIEMBRE	1066156583	$162.500	$208.000	$31.700	$26.000	$428.200
SEPTIEMBRE	1066993583	$162.500	$208.000	$31.700	N/A	$402.200

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
Director IDERF

RAÚL IVAN MERA BUITRAGO
CONTRATISTA
CC. 80.499.957 de FUSAGASUGA

GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES
Supervisor

ANDRES CAMILO CUBILLOS REINA
Ingeniero civil - Apoyo a la supervisión

Carrera 3 No. 14 A- 68 Colsein Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	FECHA INFORME	DD	MM	AAA	INFORME ACTA No. 05			
			15	10	2024				
CONTRATO No.	C.O 083-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				DD	MM	AAA	
						22	07	2024	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUE INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTENIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA								
PLAZO DE EJECUCION	SEIS MESES O HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	FECHA INICIO	DD	MM	AA	FECHA TERMINACION	DD	MM	AAA
			23	07	2024		15	12	2024
VALOR DEL CONTRATO	DOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/CTE								
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	Cumplimiento del 72,2 % por parte del contratista, según la ficha técnica en valor, tiempo y obligaciones establecidas.								
NOMBRE CONTRATISTA	**RAUL IVAN MERA BUITRAGO** CC.80.499.957 De Fusagasugá								
NOMBRE SUPERVISOR	**GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES** Profesional Especializado								
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	**ANDRES CAMILO CUBILLOS REINA** Ingeniero Civil – Apoyo a la Supervisión								

El supervisor **GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES** y **ANDRES CAMILO CUBILLOS REINA** Ingeniero Civil – Apoyo a la Supervisión, en la ejecución del Contrato **C.O 083-2024**, se presenta lo siguiente:

- Se ejecuta el 72,2 % contrato según la ficha técnica en valor, tiempo y obligaciones establecidas.
- El Contratista presenta factura electrónica No 1044 con los soportes requeridos para la cancelación del pago asignado.
- Una vez revisados los soportes allegados por el Contratista, se procedió a constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, comprobando que, durante la de ejecución del contrato se realizaron las actividades en según la ficha técnica y valores del contrato, según la tabla anexa.

Para este caso especifico se realizaron con corte 3 octubre 2024 las siguientes intervenciones:

Descripción de las actividades a ejecutadas

SITIO	ESCENARIO	ACTIVIDAD
COODIPROF	POLIDEPORTIVO	REPARACIÓN DE CANCHAS DE BALONCESTO, MICRO, DEMARCACIÓN, EXCAVACIÓN, PRINCIPALMENTE.
VILLA ARMERITA	POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL	TABLEROS, DEMARCACIÓN, SOLDADURA CANCHA, PARQUE INFANTIL, MAQUINAS BIOSALUDABLE.
PIAMONTE	POLIDEPORTIVO	DEMARCACIÓN, TABLEROS, SOLDADURAS, PINTURA DE CANCHAS, PARQUE INFANTIL.
VILLA LENY	PARQUE INFANTIL	PLATAFORMA, RODADERO, TRAVESAÑO, COLUMPIO, ESCALERA DE ACCESO, PINTURA.
TOLUCA	POLIDEPORTIVO	ESTRUCTURA PARA MALLA, PARALES, DADOS DE CONCRETO
LA CASCADA	POLIDEPORTIVO	CANCHA BALONCESTO, ARCOS FUTSAL Y DEMARCACIÓN.
MANUEL HUMBERTO CARDENAS	POLIDEPORTIVO	INSTALACIÓN DE TABLEROS DE BALONCESTO Y AROS DE BALONCESTO.
JULIO SABOGAL	POLIDEPORTIVO	DEMARCACIÓN DE MALLAS PLÁSTICAS
CARLOS LLERAS	PARQUE INFANTIL	PARQUE INFANTIL, PINTURA MAQUINAS BIOSALUDABLE Y AJUSTE.

- Una vez revisados los soportes allegados por el apoyo a la supervisión, se procedió a constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, comprobando que, durante la de ejecución del contrato se realizaron las actividades y valores acordados.

- El contratista presenta certificado de parafiscales en el cual expresa que el señor **RAUL IVAN MERA BUITRAGO** CC.80.499.957 De Fusagasugá, se encuentra a paz y salvo a la fecha y de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación

FIRMAS	
SUPERVISOR	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
Nombre: GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES **Cargo:** Profesional Especializado	**Nombre ANDRES CAMILO CUBILLOS REINA** **Cargo:** Ingeniero civil - Apoyo a la supervisión
Firma	**Firma**

RAUL IVAN MERA BUITRAGO

NIT 80499957-6
Nombre Comercial: RAUL IVAN MERA BUITRAGO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 3230
Dirección: CR 2 ESTE 6 09
Teléfono: 8675201
Correo: chitomera@hotmail.com
Ciudad: FUSAGASUGA



CUFE:aba5b200a7d5b395613b1caa07910ab0c33e7f8d491dbaf2f3fb82413df69d4c6c85b2c534480c09be5dac2bcb617cc0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 1044
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764070105086 de 2024-05-03 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 1034 hasta 1506
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2024-10-15 11:05:07
Fecha Vencimiento: 2024-10-31
Fecha Dian: 2024-10-15 11:05:27
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LARECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCAC
NIT 890680338-1
Nombre Comercial: IDERF
Dirección: CR 3 14 A 68 BRR COLISEO COBURGO-FUTSAL
Teléfono: 3224154377
Correo: tesoreria@iderf.gov.co
Ciudad: FUSAGASUGA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Interbancario

Nro.	Código	Descripción	Valor	Cant.	Valor Neto
1	C.O. 083-24 ACT 2	Contrato	66,983,300.0	1.0	66,983,300.00
2	CO 083 2024	Administración 22.00%	14,736,326.0	1.0	14,736,326.00
3	CO. 083-2024	Imprevistos 3.00%	2,009,499.0	1.0	2,009,499.00
4	CO.083-2024	Utilidades 5.00%	3,349,165.0	1.0	3,349,165.00

Total de lineas: 4

Observaciones:
CANCELACION ACTA No- 2 CONTRATO DE OBRA 083 DEL 2024 " CONTRTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACION DE LOS PARQUES INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTEMIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	87,078,290.00
SUBTOTAL	87,078,290.00

TOTAL EN LETRAS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	87,078,290.00

RAUL IVAN MERA BUITRAGO

NIT 80499957-6
Nombre Comercial: RAUL IVAN MERA BUITRAGO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 3230
Dirección: CR 2 ESTE 6 09
Teléfono: 8675201
Correo: chitomera@hotmail.com
Ciudad: FUSAGASUGA



CUFE:aba5b200a7d5b395613b1caa07910ab0c33e7f8d491dbaf2f3fb82413df69d4c6c85b2c534480c09be5dac2bcb617cc0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 1044
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764070105086 de 2024-05-03 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 1034 hasta 1506
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2024-10-15 11:05:07
Fecha Vencimiento: 2024-10-31
Fecha Dian: 2024-10-15 11:05:27
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LARECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCAC
NIT 890680338-1
Nombre Comercial: IDERF
Dirección: CR 3 14 A 68 BRR COLISEO COBURGO-FUTSAL
Teléfono: 3224154377
Correo: tesoreria@iderf.gov.co
Ciudad: FUSAGASUGA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Interbancario

AIU (Administración Imprevistos, Utilidades)

Descripción	Porcentaje	Concepto
Contrato	0.00%	CANCELACION ACTA No- 2 CONTRATO DE OBRA 083 DEL 2024 " CONTRTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACION DE LOS PARQUES INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTEMIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASU
Administración	22.00%	Contrato de Servicios AIU por concepto de: CANCELACION ACTA No- 2 CONTRATO DE OBRA 083 DEL 2024 " CONTRTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACION DE LOS PARQUES INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTEMIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASU
Imprevistos	3.00%	CANCELACION ACTA No- 2 CONTRATO DE OBRA 083 DEL 2024 " CONTRTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACION DE LOS PARQUES INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTEMIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASU
Utilidades	5.00%	CANCELACION ACTA No- 2 CONTRATO DE OBRA 083 DEL 2024 " CONTRTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACION DE LOS PARQUES INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTEMIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASU

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80499957	RAUL IVAN MERA BUITRAGO		CRA 2 ESTE NO 6 09	8735160	raulivanmera@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	02/10/2024	82665674	$364.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS095	Sanitas EPS	800251440-6	182.500	0		0		0	0	0	0	182.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800820789-8	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	182.500	182.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	384.100	384.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80499957	RAUL IVAN MERA BUITRAGO		CRA 2 ESTE NO 5 08	8735163	raulvanmera@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	1	02/10/2024	80669674	$384.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Salario	Salario Integral	Cotiza Pensión	Exonerado	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	SLE	IRL	INC	LNR	VCT	AVP	VTE	RET	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Adicional Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tipo de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80499957	MERA BUITRAGO RAUL IVAN	Fu	S			N															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	57	1.300.000	102.100	14-11	1.300.000	2	13.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-02, 01:53:34 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1066995377

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8610882038

PAGADO 02/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN NICOLAS HURTADO MARTINEZ		
Documento	CC1069751632	**Dirección**	CR 6 #11 - 59
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124957951
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FUSAGASUGA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	SLN	INGE P	RET P	TDE	TDP	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1069751632	CRISTIAN NICOLAS HURTADO MARTINEZ	57	00																			0	30	30	0	[25]81 FORVENIR	$ 1,300,000	$ 200,000	[EPS081] SALUD TOTAL EPS	$ 1,300,000	$ 162,500	2.436	$ 1,300,000	$ 31,700	[ARP14] POSITIVA COF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 0	$ 200,000	$ 162,500	$ 31,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,200	$ 0	$ 402,200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146000 - Bucaramanga: 607 6438800 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-02, 02:03:33 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1066156583

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810785649

PAGADO 02/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME PRIETO VANEGAS		
Documento	CC11230158	**Dirección**	CR 6 #11 - 59
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124957951
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FUSAGASUGA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	ITT	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUO	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ECPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 11230158	LUIS JAIME PRIETO VANEGAS	59	00																		0	30	30	30	(230301) FORVEMR	$ 1.300.000	$ 156.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	2.436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF32) COMFABOY	$ 1.300.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 156.000	$ 162.500	$ 31.700	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.200	$ 0	$ 426.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-02, 01:53:33 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1066993583

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810881888

PAGADO 02/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO FAVIO ARISMENDY VICENTE		
Documento	CC1013639048	**Dirección**	CLL10B-11-17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8673181
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	FUSAGASUGA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRET	IGE	IRET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APor	Días APen	Días COti	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1013639048	LEONARDO FABIO ARISMENDY VICENTE	57	00	X																	0	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 156.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 156.000	2.436	$ 1.300.000	$ 31.700	(I09-CCF) MINUMA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 156.000	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 0	$ 402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148689 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA NATURAL

OSPINA GONZALES YELISABEL CONTADOR PUBLICO CERTIFICA que el señor RAUL IVAN MERA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.499.957, se encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que son exigibles por la Ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Fusagasugá, a los Cuatro (4) días del mes de octubre de 2024.

OSPINA GONZALES YELISABEL
CONTADOR PUBLICO
C.C 38.286.458
T 71079

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 1 1 5 0 9 B 0 5 E 4 F 8 8 C 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YELISABEL OSPINA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38286458 de HONDA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 71079-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-OCT-1973**

HONDA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-NOV-1991 HONDA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45151445-F-0038286458-20061013 **03047** 06286A 02 192935685

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

38.286.458

NUMERO

OSPINA GONZALEZ

APELLIDOS

YELISABEL

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

71079-T

YELISARET
OSPINA GONZALEZ
C.C. 38286458
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 09/03/2000
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

80079329



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos le quiera entregarle esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

038286458

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 **Actualización**

4. Número de formulario: 14916888975

(415)7707212489984(8020) 000001491688897 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 9 9 9 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesion iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	80499957	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MERA	BUITRAGO	RAUL	IVAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

41. Dirección principal: CR 2 ESTE 6 09

42. Correo electrónico: chitomera@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 7 7 3 8 6 9	3 1 4 4 4 3 3 5 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 2 3 0	2 0 0 3 0 3 2 5	9 3 2 1	2 0 0 3 0 3 2 5	2 2 2 9	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 4 8 | 5 2

05 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electronico

Usuarios aduaneros	Exportadoras
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 05 - 28 / 21 : 25 : 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: MERA BUITRAGO RAUL IVAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916888975

(415)7707212489984(8020) 000001491688897 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 9 9 9 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 3 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	1 2 5 8 2 5 2	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	2 9 0	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 3 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916888975

(415)7707212489984(8020) 000001491688897 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 4 9 9 9 5 7		Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 8 2 8 6 4 5 8		7 1 0 7 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
OSPINA	GONZALEZ	YELISABEL	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 0 0 3 0 9

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

FUSAGASUGA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese

29/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor RAUL MERA** con **Cédula de Ciudadanía** número **80499957**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550406000120781**
Fecha de apertura	**08/03/2012**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

DOCTORA

LAURA DANIELA FLOREZ DUARTE

TESORERA IDERF
ASUNTO-PAGO COMPROMISO SENA FIC-

CONTRATO DE OBRA No 2024-083

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS YA MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUE INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTENIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA

Me dirijo de la manera más respetuosa con el ánimo de informar y adquirir el compromiso que el Pago de SENA FIC se realizara una vez se tenga el contrato terminado teniendo en cuenta que es de precios agotables.

.

ATT

RAUL IVAN MERA BUITRAGO
Contratista

Parques Infantiles

RAÚL IVÁN MERA BUITRAGO





JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS











INFORME DE OBRA
PERIODO: 31 DE AGOSTO 03 DE OCTUBRE

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 2024-083
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS YA MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUE INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTENIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 200.000.000)
SUPERVISOR	GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES
APOYO A LA SUPERVISION	ANDRES CAMILO CUBILLOS REINA Ingeniero Civil
CONTRATISTA	RAUL IVAN MERA BUITRAGO

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas por el Raul Ivan Mera Buitrago Como contratista bajo el Numero CONTRATO DE OBRA No 2024-083, celebrado entre el Instituto de Deportes de Fusagasugá (IDERF) y Raul Ivan Mera Buitrago en el período comprendido entre el 23/07/2024 con fecha de terminación 15/12/2024.

Las actividades desarrolladas en el presente Contrato de Obra son las descritas en el objeto *"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS YA MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUE INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTENIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA".*

2 OBJETIVOS

- ✓ Describir de forma concisa, pertinente y completa las actividades realizadas por el contratista, de tal manera que el IDERF esté enterado de los avances y sucesos ocurridos durante el periodo.
- ✓ Generar un medio de consulta, de fácil acceso y compresión, para cualquier persona o entidad que necesite información sobre los avances y acontecimientos del contrato de obra.
- ✓ Recopilar toda la información generada y mostrarla en un documento de fácil acceso.
- ✓ Mantener informado al IDERF sobre los seguimientos, procesos, revisiones, aprobaciones, recomendaciones y observaciones que la Interventoría hace al contratista en las diferentes actividades
- ✓ Cumplir con la obligación contractual de elaborar y presentar informes periódicos al IDERF.

3 INFORMACION GENERAL


3.11Alcance, Antecedentes.

El alcance está determinado por la construcción, mantenimiento de los distintos parques realizando una rehabilitación de los distintos módulos y escenarios deportivos. Para ello se deberá implementar acatando las directrices para intervenir los distintos escenarios en cuanto a la adecuación y mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y de actividad física, que permitan la promoción y adecuada utilización según la población o ubicación georreferencial propiciando espacios óptimos y dignos que fomenten las actividades que en estos espacios deben realizarse.

SITIO	ESCENARIO
COOVIPROF	CANCHAS BALONCESTO, MICRO , DEMARCACIÓN, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ENTRE OTROS.
VILLA ARMERITA	TABLEROS, DEMARCACIÓN, SOLDADURA CANCHA, PARQUE INFANTIL, MAQUINAS BIOSALUSABLES.
PIAMONTE	DEMARCACIÓN, TABLEROS, SOLDADURAS, PINTURA DE CANCHAS, PARQUE INFANTIL.
VILLA LENY	PLATAFORMA, RODADERO, TRAVESAÑO, COLUMPIOS, ESCALERAS DE ACCESO, PINTURA
TOLUCA	ESTRUCTURA PARA MALLA, PARALES Y DADOS DE CONCRETO.

LA CASCADA	CANCHA DE BALONCESTO Y ARCO DE MICRO, DEMARCACION.
MANUEL HUMBERTO CARDENAS	INSTALACIÓN DE TABLEROS DE BALONCESTO Y AROS DE BALONCESTO.
JULIO SABOGAL	DEMARCACIÓN Y MALLA PLASTICA.
CARLOS LLERAS	PARQUE INFANTIL, PINTURA MAQUINAS BIOSALUDABLES Y AJUSTE.

Para este caso específico se realizaron con corte del 03 octubre del 2024 las siguientes intervenciones:


SITIO	DESCRIPCION	TABLEROS BALONCESTO Y CANCHA ANTES
Polideportivo de Cooviprof	Desinstalación de Tableros en mal estado e Instalación de 2 Tableros de Baloncesto en Fibra de vidrio con su tornillería y así mismo su estructura.	
Polideportivo de Cooviprof	Desinstalación de Tableros en mal estado e Instalación de 2 Tableros de Baloncesto en Fibra de vidrio con su tornillería y así mismo su estructura.	TABLEROS BALONCESTO Y CANCHA DURANTE 
Polideportivo de Cooviprof	Desinstalación de Tableros en mal estado e Instalación de 2 Tableros de Baloncesto en Fibra de vidrio con su tornillería y así mismo su estructura.	CANCHA MICRO DURANTE 


		
Polideportivo de Cooviprof	Desinstalación de Tableros en mal estado e Instalación de 2 Tableros de Baloncesto en Fibra de vidrio con su tornillería y así mismo su estructura.	**TABLEROS Y CANCHA DE MICRO DURANTE** 
Polideportivo de Cooviprof	Desinstalación de Tableros en mal estado e Instalación de 2 Tableros de Baloncesto en Fibra de vidrio con su tornillería y así mismo su estructura.	**TABLEROS Y CANCHA DE MICRO DESPUES** 

SITIO	DESCRIPCION	BIOSALUDABLES, PARQUE INFANTIL Y POLIDEPORTIVO VILLA ARMERITA ANTES
Biosaludables, parque infantil y polideportivo de Villa Armerita.	Tableros, demarcación, soldadura cancha, parque infantil, maquinas biosalusables.	
parque infantil y polideportivo de Villa Armerita.	Tableros, demarcación, soldadura cancha, parque infantil, maquinas biosalusables.	BIOSALUDABLES, PARQUE INFANTIL Y POLIDEPORTIVO VILLA ARMERITA DESPUES 




SITIO	DESCRIPCION	POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL PIAMONTE ANTES
Polideportivo y parque infantil de Piamonte.	Demarcación, tableros, soldaduras y pintura de canchas, parque infantil.	

Polideportivo y parque infantil de Piamonte.	Demarcación, tableros, soldaduras, parque infantil.	**POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL DURANTE**   **POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL DESPUÉS**


		

SITIO	DESCRIPCION	PARQUE INFANTIL VILLA LENY ANTES
Parque Infantil de Villa Leny	Plataforma, rodadero, travesaño, columpios, escaleras de acceso, pintura.	

		
Parque Infantil de Villa Leny	Plataforma, rodadero, travesaño, columpios, escaleras de acceso, pintura.	PARQUE INFANTIL VILLA LENY DURANTE    
Parque Infantil de Villa Leny	Plataforma, rodadero, travesaño, columpios, escaleras de acceso, pintura.	PARQUE INFANTIL VILLA LENY DESPUES  

SITIO	DESCRIPCION	ENCERRAMIENTO DE MALLA EN TOLUCA ANTES
Encerramiento de malla en Toluca.	Encerramiento de malla, parales y dados de concreto.	 
Encerramiento de malla en Toluca.	Encerramiento de malla, parales y dados de concreto.	ENCERRAMIENTO DE MALLA EN TOLUCA DURANTE  

		   
Estructura de malla en Toluca.	Estructura para malla, parales y dados de concreto.	**ENCERRAMIENTO DE MALLA EN TOLUCA DESPUES**   

SITIO	DESCRIPCION	POLIDEPORTIVO LA CASCADA ANTES
Polideportivo La cascada	Cancha de baloncesto y arco de micro.	
Polideportivo La cascada.	Cancha de baloncesto y arco de micro.	POLIDEPORTIVO LA CASCADA DURANTE

		
Polideportivo La cascada.	Cancha de baloncesto y arco de micro.	**POLIDEPORTIVO LA CASCADA DESPUES** 

SITIO	DESCRIPCIÓN	ESCENARIO
		   

Manuel Humberto Cárdenas: Polideportivo.	Instalación de tableros de baloncesto y aros de baloncesto.	

SITIO	DESCRIPCIÓN	ESCENARIO
Julio Sabogal: Polideportivo.	Demarcación y malla plástica.	**POLIDEPORTIVO ANTES**  **POLIDEPORTIVO DURANTE** 



POLIDEPORTIVO DESPUES




MALLA ANTES



MALLA DESPUES



SITIO	DESCRIPCIÓN	ESCENARIO
Carlos Lleras: Parque infantil, maquinas biosaludables.	Parque infantil, pintura maquinas biosaludables y ajuste, demarcación.	**PARQUE INFANTIL Y MAQUINAS BIOSALUDABLES ANTES** 








PARQUE INFANTIL Y MAQUINAS BIOSALUDABLES DURANTE





PARQUE INFANTIL Y MAQUINAS BIOSALUDABLES DESPUÉS





3.3Descripción de las actividades a ejecutadas

SITIO	ESCENARIOS	ESCENARIO
COOVIPROF	POLIDEPORTIVO	CANCHAS BALONCESTO, MICRO, DEMARCACIÓN, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ENTRE OTROS.
VILLA ARMERITA	POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL.	TABLEROS, DEMARCACIÓN, SOLDADURA CANCHA, PARQUE INFANTIL, MAQUINAS BIOSALUSABLES.
PIAMONTE	POLIDEPORTIVO Y PARQUE INFANTIL	DEMARCACIÓN, TABLEROS, SOLDADURAS, PINTURA DE CANCHAS, PARQUE INFANTIL.
VILLA LENY	PARQUE INFANTIL	PLATAFORMA, RODADERO, TRAVESAÑO, COLUMPIOS, ESCALERAS DE ACCESO, PINTURA.
TOLUCA	POLIDEPORTIVO	ESTRUCTURA PARA MALLA, PARALES Y DADOS DE CONCRETO.
LA CASCADA	POLIDEPORTIVO	CANCHA DE BALONCESTO Y ARCO DE MICRO.
MANUEL HUMBERTO CARDENAS	POLIDEPORTIVO	INSTALACIÓN DE TABLEROS DE BALONCESTO Y AROS DE BALONCESTO.
JULIO SABOGAL	POLIDEPORTIVO	DEMARCACIÓN Y MALLA PLÁSTICA.
CARLOS LLERAS	PARQUE INFANTIL Y MAQUINAS BIOSALUDABLES.	PARQUE INFANTIL, PINTURA MAQUINAS BIOSALUDABLES Y AJUSTE, DEMARCACIÓN.

SITIO	ESCENARIO	COSTO
Cooviprof Desinstalación de canchas de baloncesto y micro en mal estado con su respectivo tablero e instalación de los nuevos módulos.	Polideportivo    	

PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.17	C 1.42	Replanteo manual de cimientos	m2	29.60	5.000.00	$ 148.000.00
1.23	C 2.16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0.75	$ 740.000.00	$ 551.300.00
SUBTOTAL						$ 699.300.00
ESTRUCTURAS METALICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL						
PARQUE DE CALISTENIA						
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.6	19.3	Cancha par microfutbol (par)	UN	1.00	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
4.7	19.5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1.00	$ 11.300.000,00	$ 11.300.000,00
4.9	C 19.6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	321.00	$ 4.000,00	$ 1.284.000,00
4.20	C 16.4	Excavación manual en material comun h=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)	M3	0.75	$ 68.000,00	$ 51.000,00
SUBTOTAL						$ 16.335.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 17.034.300,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 3.747.546,00
IMPREVISTOS				3%		$ 511.029,00
UTILITADES				5%		$ 851.715,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 5.110.290,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 22.144.590,00

Villa Armerita: Desinstalacion de tableros en mal estado, demarcación, soldadura en canchas de baloncesto y microfutbol, reparación del parque infantil y maquinas biosalusables.










PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.14	COTIZACION	Estrella sobre malla tipo Rafia	ML	45.00	$ 18.000,00	$ 810.000,00
SUBTOTAL						$ 810.000,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MAQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquinas biosaludable incluye lijado preparación de superficie matchdes en pintura y disolventes	UN	2.00	$ 450.000,00	$ 900.000,00
2.3	COTIZACION	Cauchos manijones	UN	4.00	$ 9.500,00	$ 38.000,00
2.5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en codos 150mm	UN	10.00	$ 40.000,00	$ 400.000,00
2.10	COTIZACION	Ajuste Maquina rotorgues	UN	2.00	$ 90.000,00	$ 180.000,00
2.12	C.18.2	Anticorrosivo sobre ventana metal	ML	61.00	$ 4.440,00	$ 271.040,00
2.13	COTIZACION	Limpieza y lijado de tuberia	ML	61.00	$ 2.600,00	$ 160.160,00
2.14	18.2	Estrella sobre ventana metal	ML	61.00	$ 4.000,00	$ 240.400,00
2.15	18.5	Anticorrosivo sobre ventana tenis	m2	6.12	$ 17.000,00	$ 104.040,00
2.16	18.6	esmalte sobre ventana tenis	m2	6.12	$ 21.000,00	$ 128.520,00
SUBTOTAL						$ 2.428.160,00
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior rectificada de huecos, fijación y nivelamiento por cada tablero	UN	2.00	$ 238.000,00	$ 476.000,00
4.8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	2.00	$ 780.000,00	$ 1.560.000,00
4.9	C.19.5	Demarcación con pintura tipo trafico (E=3.10 m	ML	266.00	$ 4.000,00	$ 1.196.000,00
SUBTOTAL						$ 3.232.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6.490.160,00
ADMINITRACION				22%		$ 1.427.835,20
IMPREVISTOS				3%		$ 194.704,80
UTILITADES				5%		$ 324.508,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 1.947.048,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 8.437.208,00

	   	
Piamonte: Demarcación de canchas, reparación de canchas de baloncesto y microfutbol, instalación de tableros, reparación parque infantil.	 	









PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.5	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2.40 mts largo resinas preacelerradas de alta resistencias en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, gral coat	UN	1.00	$ 1.000.000.00	$ 1.000.000.00
1.14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	40.00	$ 18.000.00	$ 720.000.00
SUBTOTAL						$ 1.720.000.00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cm/ml	UN	8.00	$ 40.000.00	$ 320.000.00
2.12	C 18.2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	80.00	$ 4.400.00	$ 352.000.00
2.13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	80.00	$ 2.600.00	$ 208.000.00
2.14	18.2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	80.00	$ 4.000.00	$ 320.000.00
SUBTOTAL						$ 1.200.000.00
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectificada de huecos tecnica y necesaria por cada tablero	UN	2.00	$ 238.000.00	$ 476.000.00
4.8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	2.00	$ 790.000.00	$ 1.580.000.00
4.9	C 10.6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	350.00	$ 4.000.00	$ 1.400.000.00
SUBTOTAL						$ 3.456.000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6.376.000.00
ADMINISTRACIÓN				22%		$ 1.402.720.00
IMPREVISTOS				3%		$ 191.280.00
UTILITADES				5%		$ 318.800.00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 1.912.800.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 8.288.800.00

Villa Leny: Demarcación, instalación de tableros, soldadura y reparación del parque infantil.






PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3	COTIZACION	Plataforma de colocación de 60 cm de ancho x 1,20 m de largo con barandales de 1,25 cosido en forma de x con pasamanos de madera elaborados en caña antigua y caña flamia medidas madera de 60 cms de ancho dimensiones	UN	1.00	$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00
1.5	COTIZACION	Escalera de acceso en tablones de 1,25 y cuatro palos a medio madera utilizados y la cuna con ferretería de media	UN	1.00	$ 382.000,00	$ 382.000,00
1.6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo recinto preacondicionado de alta resistencia en fibra mat de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la prueba final cual color tenemos en la pista con instalacion incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, demolic para instalacion	UN	1.00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
1.7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior pintado con tornillo pasante grado 5 barra de seguridad, cadena de cuerdo galvanizada de 150 cms a 160 cms de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de cerrajo de cuatro por cada lado,52 cms de cuna de alta resistencia.	UN	2.00	$ 320.000,00	$ 640.000,00
1.8	COTIZACION	Tresnallo de columpios 2,50 con herraguria de media y soldado al largo	UN	1.00	$ 400.000,00	$ 400.000,00
1.14	COTIZACION	Estrado sobre madera Inca Rustico	ML	58.00	$ 18.000,00	$ 1.044.000,00
SUBTOTAL						$ 4.616.000,00
ESTRUCTURAS METALICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL						
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL						
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 4.400.000,00
ADMINISTRACION				22%		$ 880.760,00
IMPREVISTOS				3%		$ 132.740,00
UTILIDADES				5%		$ 232.500,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 1.337.400,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 5.795.400,00

Toluca: Encerramiento de malla, parales y dados de concreto.







TOLUCA						
PARQUE INFANTIL						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	12,00	5.000,00	$ 60.000,00
1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0,14	$ 740.000,00	$ 103.600,00
SUBTOTAL						$ 163.600,00
ESTRUCTURAS METALICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2,5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cm/ml	UN	6,00	$ 40.000,00	$ 240.000,00
2,12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	35,00	$ 4.400,00	$ 154.000,00
2,13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	35,00	$ 2.600,00	$ 91.000,00
2,14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	35,00	$ 4.000,00	$ 140.000,00
SUBTOTAL						$ 625.000,00
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3,2	COTIZACION	Panal en tubo AN 3mm de 3 metros de largo con terminacion en ojiva perforacion de 1" para insercion de tubo vertical terminacion en poliuretano soldaduras mig mag	UN	5,00	$ 472.000,00	$ 2.360.000,00
SUB TOTAL						$ 2.360.000,00
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL						
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 3.148.600,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 692.692,00
IMPREVISTOS				3%		$ 94.458,00
UTTILITADES				5%		$ 157.430,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 944.580,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 4.093.180,00

La cascada: Cancha de baloncesto y arco de micro.









PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.20	C 2.3	Demolicion cabezas de pilotes	m3	0.18	$ 440.000.00	$ 79.200.00
1.23	C 2.16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0.75	$ 740.000.00	$ 555.000.00
SUBTOTAL						$ 634.200.00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL						
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.6	19.3	Cancha par microfutbol (par)	UN	1.00	$ 3.700.000.00	$ 3.700.000.00
4.7	19.5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1.00	$ 11.300.000.00	$ 11.300.000.00
4.9	C 19.6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	320.00	$ 4.000.00	$ 1.280.000.00
SUBTOTAL						$ 16.280.000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 16.914.200.00
ADMINISTRACIÓN				22%		$ 3.721.124.00
IMPREVISTOS				3%		$ 507.426.00
UTILITADES				5%		$ 845.710.00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 5.074.260.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 21.988.460.00

Manuel Humberto Cárdenas: Instalación de tableros de baloncesto y aros de baloncesto.



MANUEL HUMBERTO CARDENAS						
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	7.00	$ 40.000.00	$ 280.000.00
SUBTOTAL						$ 280.000.00
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.2	COTIZACION	Aros de Baloncesto Varilla lisa de 1/8 pulgada con 4 huecos	JGO	1.00	$ 194.000.00	$ 194.000.00
4.3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior rectificada de huecos, lechada y necesaria por cada tablero	UN	2.00	$ 238.000.00	$ 476.000.00
4.8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	2.00	$ 790.000.00	$ 1.580.000.00
SUBTOTAL						$ 2.250.000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 2.530.000.00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 556.600.00
IMPREVISTOS				3%		$ 75.900.00
UTTILITADES				5%		$ 126.500.00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 759.000.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 3.289.000.00

Julio Sabogal: Polideportivo, demarcación y malla.







JULIO SABOGAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.9	C-19.6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	333.00	$ 4 000.00	$ 1 332 000.00
4.39	APU 7	malla lástica ancho (3.00 m)	ml	14.00	$ 73 000.00	$ 1 022 000.00
SUBTOTAL						$ 2 354 000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 2 354 000.00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 517 880.00
IMPREVISTOS				3%		$ 70 620.00
UTTILITADES				5%		$ 117 700.00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 706 200.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 3 060 200.00





Carlos Lleras: Parque infantil, maquinas biosaludables y Pintura.








CARLOS LLERAS						
PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	COTIZACION	Casa o torre con maderas semicurvadas de 2.50 cmts plataforma de llegada de 1.1 x 1.1 cmts vitras del piso de la plataforma de 65 cmts a 1 mts cuenta muro techo a dos aguas	UN	1.00	$ 1.500.000.00	$ 1.500.000.00
1.6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2.40 mts largo tensas pasadelantes de alta resistencia en fibra mult de 400 gramos con cargas no superiores al 10% de la placa, gel coat color numero en la pista con instalacion incluye demolicion de antigua excavacion manual afinado para instalacion	UN	1.00	$ 1.000.000.00	$ 1.000.000.00
1.7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior pescado con tornillo pasante grado 5 banca de seguridad, cadena de cuelo galvanizada de 100 cmts a 150 cmts de largo, herraje inferior triangular con por la misma tres tornillos de carriage de cuarto por cada pata 50 cmts en barra de alta resistencia	UN	2.00	$ 320.000.00	$ 640.000.00
1.8	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herraje de modo y adaptado al parque	UN	1.00	$ 360.000.00	$ 360.000.00
1.10	COTIZACION	"A" de columpios en madera inmunizada a presion vicsc calibre 10 entrada perfecta y agarre doble cruceta incluye desmonte de la actual o nueva adaptacion excavacion manual , bota de concreto y hierrajeria	UN	1.00	$ 1.080.000.00	$ 1.080.000.00
1.14	COTIZACION	Bordillo sobre madera tipo Rollizo	ML	37.00	$ 18.000.00	$ 666.000.00
1.21	COTIZACION	Desarme Tornico de Parques	MO	17.00	$ 7.800.00	$ 132.600.00
1.23	C 2.16	Dados en concreto 3500 PSI	MO	0.76	$ 740.500.00	$ 559.440.00
SUBTOTAL						$ 5.738.040.00
ESTRUCTURAS METALICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparacion de superficie, materiales de pinturas y elementos	UN	3.00	$ 452.000.00	$ 1.356.000.00
2.10	COTIZACION	Aviso Maquina entorpec	UN	3.00	$ 90.000.00	$ 270.000.00
SUBTOTAL						$ 1.626.000.00
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCION DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.9	C 10.6	Demarcacion con pintura tipo trafico h=2.10 m	ML	80.00	$ 4.000.00	$ 320.000.00
SUBTOTAL						$ 320.000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 7.684.040.00
ADMINTRACION				22%		$ 1.690.168.80
IMPREVISTOS				3%		$ 230.341.20
UTILITADES				5%		$ 383.902.00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 2.303.412.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 9.987.452.00







4. COOVIPROF

4.1 Las actividades a ejecutar contempladas en esta etapa son:

COOVIPROF						
PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	29,60	5.000,00	$ 148.000,00
1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0,75	$ 740.000,00	$ 551.300,00
SUBTOTAL						$ 699.300,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL						
PARQUE DE CALISTENIA						
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,6	19,3	Cancha par microfútbol (par)	UN	1,00	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
4,7	19,5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1,00	$ 11.300.000,00	$ 11.300.000,00
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	321,00	$ 4.000,00	$ 1.284.000,00
4,20	C 16,4	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)	M3	0,75	$ 68.000,00	$ 51.000,00
SUBTOTAL						$ 16.335.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 17.034.300,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 3.747.546,00
IMPREVISTOS				3%		$ 511.029,00
UTTILITADES				5%		$ 851.715,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 5.110.290,00

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 22.144.590,00

→ Las actividades anteriormente mencionadas fueron las ejecutadas para llevar cumplimiento a esa etapa, junto a esto se realizó la desinstalación de tableros en mal estado e instalación de los dos nuevos tableros de baloncesto y canchas de baloncesto y microfutbol.

→ Demarcación del polideportivo.

5. Villa Armerita

VILLA ARMERITA						
PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	45,00	$ 18.000,00	$ 810.000,00
SUBTOTAL						$ 810.000,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparación de superficie, materiales de pintura y disolventes.	UN	2,00	$ 450.000,00	$ 900.000,00
2,3	COTIZACION	Cauchos manilares	UN	4,00	$ 9.500,00	$ 38.000,00
2,5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	10,00	$ 40.000,00	$ 400.000,00
2,10	COTIZACION	Ajuste Maquina retorqueo	UN	2,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00
2,12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	61,60	$ 4.400,00	$ 271.040,00
2,13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	61,60	$ 2.600,00	$ 160.160,00
2,14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	61,60	$ 4.000,00	$ 246.400,00
2,15	18,3	Anticorrosivo sobre lamina llena	m2	6,12	$ 17.000,00	$ 104.040,00
2,16	18,9	esmalte sobre lamina llena	m2	6,12	$ 21.000,00	$ 128.520,00
SUBTOTAL						$ 2.428.160,00
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD		

					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, lástica ti necesaria por cada tablero.	UN	2,00	$ 238.000,00	$ 476.000,00
4,8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	2,00	$ 790.000,00	$ 1.580.000,00
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	299,00	$ 4.000,00	$ 1.196.000,00
SUBTOTAL						$ 3.252.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6.490.160,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 1.427.835,20
IMPREVISTOS				3%		$ 194.704,80
UTTILITADES				5%		$ 324.508,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 1.947.048,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 8.437.208,00

- ✓ Instalación de tableros.
- ✓ Reparación de canchas de baloncesto y microfutbol.
- ✓ Reparación de máquinas biosaludables.
- ✓ Reparación de parque infantil.

6. PIAMONTE

PIAMONTE

PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

1,14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	40,00	$ 18.000,00	$ 720.000,00
SUBTOTAL						$ 1.720.000,00
ESTRUCTURAS METÀLICAS Y MÀQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2,5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	8,00	$ 40.000,00	$ 320.000,00
2,12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	80,00	$ 4.400,00	$ 352.000,00
2,13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	80,00	$ 2.600,00	$ 208.000,00
2,14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	80,00	$ 4.000,00	$ 320.000,00
SUBTOTAL						$ 1.200.000,00
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4,3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, làstica ti necesaria por cada tablero.	UN	2,00	$ 238.000,00	$ 476.000,00
4,8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	2,00	$ 790.000,00	$ 1.580.000,00
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	350,00	$ 4.000,00	$ 1.400.000,00
SUBTOTAL						$ 3.456.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6.376.000,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 1.402.720,00
IMPREVISTOS				3%		$ 191.280,00
UTTILITADES				5%		$ 318.800,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$ 1.912.800,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 8.288.800,00

- ✓ Instalación de tableros.
- ✓ Reparación de canchas de baloncesto y microfutbol.
- ✓ Arreglo de parque infantil.
- ✓ Demarcación de cancha.

7. VILLA LENY

VILLA LENY

PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,3	COTIZACION	Plataforma de conexión de 83 cts de ancha x 1,25 de larga con barandales de 1,25 cosido en forma de x con polipropileno de media agarradoa entre casa antigua y casa nueva medias maderas de 83 cmts de ancha despuntadas.	UN	1,00	$ 1.032.000,00	$ 1.032.000,00
1,5	COTIZACION	Escalera de acceso en limatones de 1,25 y cuatro pasos a media madera adosados a la casa con herrajeria de media	UN	1,00	$ 382.000,00	$ 382.000,00
1,6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
1,7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior zincado con tornillo pasante grado 5 tuerca de seguridad, cadena de cuarto galvanizada de 150 cmts a 155 cmts de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de carriaje de cuarto por cada lado,50 cmts de lona de alta resistencia,	UN	2,00	$ 320.000,00	$ 640.000,00
1,9	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media y adaptado al juego.	UN	1,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00
1,14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	58,00	$ 18.000,00	$ 1.044.000,00
SUBTOTAL						$ 4.458.000,00
ESTRUCTURAS METÀLICAS Y MÀQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÒN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

SUBTOTAL						
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL						
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 4.458.000,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 980.760,00
IMPREVISTOS				3%		$ 133.740,00
UTTILITADES				5%		$ 222.900,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 1.337.400,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 5.795.400,00

- ✓ Reparación del parque infantil.
- ✓ Plataforma de conexión de 83 cts de ancha x 1,25 de larga con barandales de 1,25 cosido en forma de x con polipropileno de media agarrada entre casa antigua y casa nueva medias maderas de 83 cmts de ancha despuntadas.
- ✓ Escalera de acceso en limatones de 1,25.
- ✓ Construcción de rodadero de fibra de vidrio.
- ✓ Construcción de Columpios con herraje superior zincado.
- ✓ Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media.
- ✓ Esmalte sobre madera.

8. TOLUCA

TOLUCA						
PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	12,00	5.000,00	$ 60.000,00
1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0,14	$ 740.000,00	$ 103.600,00
SUBTOTAL						$ 163.600,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	6,00	$ 40.000,00	$ 240.000,00

2,12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	35,00	$ 4.400,00	$ 154.000,00
2,13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	35,00	$ 2.600,00	$ 91.000,00
2,14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	35,00	$ 4.000,00	$ 140.000,00
SUBTOTAL						$ 625.000,00
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3,2	COTIZACION	Paral en tubo AN 3mm de 3 metros de largo con terminacion en ojiba perforacion de 1" para insercion de tubo vertical terminacion en poliuretano soldaduras mig mag.	UN	5,00	$ 472.000,00	$ 2.360.000,00
SUB TOTAL						$ 2.360.000,00
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL						
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 3.148.600,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 692.692,00
IMPREVISTOS				3%		$ 94.458,00
UTTILITADES				5%		$ 157.430,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$ 944.580,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 4.093.180,00

- ✓ Estructura pra malla.
- ✓ Instalación de tubería.
- ✓ Paral en tubo AN 3mm de 3 metros de largo con terminación en ojiba.
- ✓ Esmalte sobre lámina.
- ✓ Dados en concreto 3500 PSI.

9. LA CASCADA

LA CASCADA

PARQUE INFANTIL						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,20	C 2,3	Demolicion cabezas de pilotes	m3	0,18	$ 440.000,00	$ 79.200,00
1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0,75	$ 740.000,00	$ 555.000,00
SUBTOTAL						$ 634.200,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

SUBTOTAL						
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,6	19,3	Cancha par microfútbol (par)	UN	1,00	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
4,7	19,5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1,00	$ 11.300.000,00	$ 11.300.000,00
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	320,00	$ 4.000,00	$ 1.280.000,00
SUBTOTAL						$ 16.280.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 16.914.200,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 3.721.124,00
IMPREVISTOS				3%		$ 507.426,00
UTTILITADES				5%		$ 845.710,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 5.074.260,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 21.988.460,00

✓ Arreglo canchas de baloncesto y microfutbol.

10. MANUEL HUMBERTO CÁRDENAS

MANUEL HUMBERTO CARDENAS						
ESTRUCTURAS METÀLICAS Y MÀQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	7,00	$ 40.000,00	$ 280.000,00
SUBTOTAL						$ 280.000,00
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,2	COTIZACION	Aros de Baloncesto Varilla lisa de 1/8 platina con 4 huecos.	JGO	1,00	$ 194.000,00	$ 194.000,00

4,3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto Incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, lástica ti necesaria por cada tablero.	UN	2,00	$ 238.000,00	$ 476.000,00
4,8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	2,00	$ 790.000,00	$ 1.580.000,00
SUBTOTAL						$ 2.250.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 2.530.000,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 556.600,00
IMPREVISTOS				3%		$ 75.900,00
UTTILITADES				5%		$ 126.500,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$ 759.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 3.289.000,00

- ✓ Aros de baloncesto.
- ✓ Instalación de tableros de baloncesto.
- ✓ Tableros de baloncesto.

11. JULIO SABOGAL

JULIO SABOGAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	333,00	$ 4.000,00	$ 1.332.000,00
4,39	APU 7	malla lástica ancho (3.00 m)	ml	14,00	$ 73.000,00	$ 1.022.000,00
SUBTOTAL						$ 2.354.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 2.354.000,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 517.880,00
IMPREVISTOS				3%		$ 70.620,00
UTTILITADES				5%		$ 117.700,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$ 706.200,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 3.060.200,00

- ✓ Demarcación polideportiva.
- ✓ Instalación de malla.

12. CARLOS LLERAS

PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	COTIZACION	Casa o torre con maderas inmunizadas de 2.50 cmts plataforma de llegada de 83 x 83 cmts altura del piso de la plataforma de 80 cmts a 1 mts como maximo,techo a dos aguas.	UN	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
1,7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior zincado con tornillo pasante grado 5 tuerca de seguridad, cadena de cuarto galvanizada de 150 cmts a 155 cmts de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de carriaje de cuarto por cada lado,50 cmts de lona de alta resistencia,	UN	2,00	$ 320.000,00	$ 640.000,00
1,9	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media y adaptado al juego.	UN	1,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00
1,10	COTIZACION	"A" de columpios en madera inmunizada a presion vacio calibre 10 empate perfecto y agarre estilo cruzeta incluye desmonte de la actual, a nueva adaptacion, excavacion manual , tortas de concreto y herrajeria	UN	1,00	$ 1.060.000,00	$ 1.060.000,00
1,14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	27,00	$ 18.000,00	$ 486.000,00
1,21	COTIZACION	Desarme Tenico de Parques	M2	17,00	$ 7.800,00	$ 132.600,00
1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0,76	$ 740.000,00	$ 559.440,00
SUBTOTAL						$ 5.738.040,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

2,2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparación de superficie, materiales de pintura y disolventes.	UN	3,00	$ 450.000,00	$	1.350.000,00
2,10	COTIZACION	Ajuste Maquina retorqueo	UN	3,00	$ 90.000,00	$	270.000,00
SUBTOTAL						$	1.620.000,00
ESCENARIOS DEPORTIVOS							
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	80,00	$ 4.000,00	$	320.000,00
SUBTOTAL						$	320.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$	7.678.040,00
ADMINITRACIÓN				22%		$	1.689.168,80
IMPREVISTOS				3%		$	230.341,20
UTTILITADES				5%		$	383.902,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$	2.303.412,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$	9.981.452,00

- ✓ Reparación del parque infantil.
- ✓ Pintura y ajuste de máquinas biosaludables.
- ✓ Demarcación.

13. Relación de personal en obra

Raúl Iván Mera Buitrago *Gerente*	C.C 80.499.957
Luis Jaime Prieto Venegas *Maestro técnico obra*	C.C 11.230.158
Leonardo Fabio Arismendy Vicentes *Soldador*	C.C 1.013.639.048
Cristian Nicolas Hurtado Martínez *Ensamblador armador o instalador de parques*	C.C 1.069.751.632

13.1 Relación de equipo en obra:

Todo el equipo, necesario para la instalación del parque como herramientas mayores, herramientas menores y manuales fue llevado al sitio de la obra por el contratista.

13.2 Equipos de protección personal:

El personal de obra se encuentra debidamente uniformado e identificado personal está dotado con elementos para protección personal y colectiva en el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos; implementos deberán en perfecto estado y de buena calidad:

- → Guantes de carnaza
- → Gafas
- → Casco inteligente o fotosensible
- → Camisa jean
- → Tapabocas
- → Botas
- → Hidratación
- → Hora descanso en la mañana y la tarde
- → Almuerzo

Ejemplificación, implementos de seguridad.



RESUMEN ECONÓMICO POR SECTORES

RESUMEN ECONOMICO POR SECTORES						
COOVIPROF						
PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	29,60	5.000,00	$ 148.000,00
1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0,75	$ 740.000,00	$ 551.300,00
SUBTOTAL						$ 699.300,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL						
PARQUE DE CALISTENIA						
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,6	19,3	Cancha par microfútbol (par)	UN	1,00	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
4,7	19,5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1,00	$ 11.300.000,00	$ 11.300.000,00
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	321,00	$ 4.000,00	$ 1.284.000,00
4,20	C 16,4	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)	M3	0,75	$ 68.000,00	$ 51.000,00
SUBTOTAL						$ 16.335.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 17.034.300,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 3.747.546,00
IMPREVISTOS				3%		$ 511.029,00
UTTILITADES				5%		$ 851.715,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 5.110.290,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 22.144.590,00
VILLA ARMERITA						

PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	45,00	$ 18.000,00	$ 810.000,00
SUBTOTAL						$ 810.000,00

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparación de superficie, materiales de pintura y disolventes.	UN	2,00	$ 450.000,00	$ 900.000,00
2,3	COTIZACION	Cauchos manilares	UN	4,00	$ 9.500,00	$ 38.000,00
2,5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	10,00	$ 40.000,00	$ 400.000,00
2,10	COTIZACION	Ajuste Maquina retorqueo	UN	2,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00
2,12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	61,60	$ 4.400,00	$ 271.040,00
2,13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	61,60	$ 2.600,00	$ 160.160,00
2,14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	61,60	$ 4.000,00	$ 246.400,00
2,15	18,3	Anticorrosivo sobre lamina llena	m2	6,12	$ 17.000,00	$ 104.040,00
2,16	18,9	esmalte sobre lamina llena	m2	6,12	$ 21.000,00	$ 128.520,00
SUBTOTAL						$ 2.428.160,00

PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						

ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, lástica ti necesaria por cada tablero.	UN	2,00	$ 238.000,00	$ 476.000,00
4,8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	2,00	$ 790.000,00	$ 1.580.000,00
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	299,00	$ 4.000,00	$ 1.196.000,00

SUBTOTAL				$ 3.252.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 6.490.160,00
ADMINITRACIÓN		22%		$ 1.427.835,20
IMPREVISTOS		3%		$ 194.704,80
UTTILITADES		5%		$ 324.508,00
TOTAL A.I.U.		**30%**		$ 1.947.048,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 8.437.208,00

PIAMONTE

PARQUE INFANTIL

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
1,14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	40,00	$ 18.000,00	$ 720.000,00
SUBTOTAL						$ 1.720.000,00

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	8,00	$ 40.000,00	$ 320.000,00
2,12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	80,00	$ 4.400,00	$ 352.000,00
2,13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	80,00	$ 2.600,00	$ 208.000,00
2,14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	80,00	$ 4.000,00	$ 320.000,00
SUBTOTAL						$ 1.200.000,00

PARQUE DE CALISTENIA

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						

ESCENARIOS DEPORTIVOS

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectificada de huecos, lástica ti necesaria por cada tablero.	UN	2,00	$ 238.000,00	$ 476.000,00
4,8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	2,00	$ 790.000,00	$ 1.580.000,00

4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	350,00	$ 4.000,00	$ 1.400.000,00
SUBTOTAL						$ 3.456.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 6.376.000,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 1.402.720,00
IMPREVISTOS				3%		$ 191.280,00
UTTILITADES				5%		$ 318.800,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$ 1.912.800,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 8.288.800,00

VILLA LENY

PARQUE INFANTIL

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,3	COTIZACION	Plataforma de conexión de 83 cts de ancha x 1,25 de larga con barandales de 1,25 cosido en forma de x con polipropileno de media agarradoa entre casa antigua y casa nueva medias maderas de 83 cmts de ancha despuntadas.	UN	1,00	$ 1.032.000,00	$ 1.032.000,00
1,5	COTIZACION	Escalera de acceso en limatones de 1,25 y cuatro pasos a media madera adosados a la casa con herrajeria de media	UN	1,00	$ 382.000,00	$ 382.000,00
1,6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
1,7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior zincado con tornillo pasante grado 5 tuerca de seguridad, cadena de cuarto galvanizada de 150 cmts a 155 cmts de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de carriaje de cuarto por cada lado,50 cmts de lona de alta resistencia,	UN	2,00	$ 320.000,00	$ 640.000,00
1,9	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media y adaptado al juego.	UN	1,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00

1,14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	58,00	$ 18.000,00	$ 1.044.000,00
SUBTOTAL						$ 4.458.000,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL						
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL						
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 4.458.000,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 980.760,00
IMPREVISTOS				3%		$ 133.740,00
UTTILITADES				5%		$ 222.900,00
TOTAL A.I.U.				30%		$ 1.337.400,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 5.795.400,00
TOLUCA						
PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	12,00	5.000,00	$ 60.000,00
1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0,14	$ 740.000,00	$ 103.600,00
SUBTOTAL						$ 163.600,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	6,00	$ 40.000,00	$ 240.000,00
2,12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	35,00	$ 4.400,00	$ 154.000,00
2,13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tubería	ML	35,00	$ 2.600,00	$ 91.000,00
2,14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	35,00	$ 4.000,00	$ 140.000,00
SUBTOTAL						$ 625.000,00
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

3,2	COTIZACION	Paral en tubo AN 3mm de 3 metros de largo con terminacion en ojiba perforacion de 1" para inserocion de tubo vertical terminacion en poliuretano soldaduras mig mag.	UN	5,00	$ 472.000,00	$ 2.360.000,00
SUB TOTAL						$ 2.360.000,00
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL						
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 3.148.600,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 692.692,00
IMPREVISTOS				3%		$ 94.458,00
UTTILITADES				5%		$ 157.430,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$ 944.580,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 4.093.180,00
LA CASCADA						
PARQUE INFANTIL						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,20	C 2,3	Demolicion cabezas de pilotes	m3	0,18	$ 440.000,00	$ 79.200,00
1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0,75	$ 740.000,00	$ 555.000,00
SUBTOTAL						$ 634.200,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL						
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SUB TOTAL						
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4,6	19,3	Cancha par microfútbol (par)	UN	1,00	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
4,7	19,5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1,00	$ 11.300.000,00	$ 11.300.000,00
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	320,00	$ 4.000,00	$ 1.280.000,00
SUBTOTAL						$ 16.280.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 16.914.200,00
ADMINITRACIÓN	22%		$ 3.721.124,00
IMPREVISTOS	3%		$ 507.426,00
UTTILITADES	5%		$ 845.710,00
TOTAL A.I.U.	**30%**		$ 5.074.260,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			$ 21.988.460,00

MANUEL HUMBERTO CARDENAS

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	7,00	$ 40.000,00	$ 280.000,00
SUBTOTAL						$ 280.000,00

ESCENARIOS DEPORTIVOS

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,2	COTIZACION	Aros de Baloncesto Varilla lisa de 1/8 platina con 4 huecos.	JGO	1,00	$ 194.000,00	$ 194.000,00
4,3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, lástica ti necesaria por cada tablero.	UN	2,00	$ 238.000,00	$ 476.000,00
4,8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	2,00	$ 790.000,00	$ 1.580.000,00
SUBTOTAL						$ 2.250.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 2.530.000,00
ADMINITRACIÓN			22%			$ 556.600,00
IMPREVISTOS			3%			$ 75.900,00
UTTILITADES			5%			$ 126.500,00
TOTAL A.I.U.			**30%**			$ 759.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 3.289.000,00

JULIO SABOGAL

ESCENARIOS DEPORTIVOS

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	333,00	$ 4.000,00	$ 1.332.000,00

4,39	APU 7	malla lástica ancho (3.00 m)	ml	14,00	$ 73.000,00	$ 1.022.000,00
SUBTOTAL						$ 2.354.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 2.354.000,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 517.880,00
IMPREVISTOS				3%		$ 70.620,00
UTTILITADES				5%		$ 117.700,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$ 706.200,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 3.060.200,00

CARLOS LLERAS

PARQUE INFANTIL

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	COTIZACION	Casa o torre con maderas inmunizadas de 2.50 cmts plataforma de llegada de 83 x 83 cmts altura del piso de la plataforma de 80 cmts a 1 mts como maximo,techo a dos aguas.	UN	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
1,7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior zincado con tornillo pasante grado 5 tuerca de seguridad, cadena de cuarto galvanizada de 150 cmts a 155 cmts de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de carriaje de cuarto por cada lado,50 cmts de lona de alta resistencia,	UN	2,00	$ 320.000,00	$ 640.000,00
1,9	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media y adaptado al juego.	UN	1,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00
1,10	COTIZACION	"A" de columpios en madera inmunizada a presion vacio calibre 10 empate perfecto y agarre estilo cruzeta incluye desmonte de la actual, a nueva adaptacion, excavacion manual , tortas de concreto y herrajeria	UN	1,00	$ 1.060.000,00	$ 1.060.000,00
1,14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	27,00	$ 18.000,00	$ 486.000,00

1,21	COTIZACION	Desarme Tenico de Parques	M2	17,00	$ 7.800,00	$ 132.600,00
1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	0,76	$ 740.000,00	$ 559.440,00
SUBTOTAL						$ 5.738.040,00
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2,2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparación de superficie, materiales de pintura y disolventes.	UN	3,00	$ 450.000,00	$ 1.350.000,00
2,10	COTIZACION	Ajuste Maquina retorqueo	UN	3,00	$ 90.000,00	$ 270.000,00
SUBTOTAL						$ 1.620.000,00
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	80,00	$ 4.000,00	$ 320.000,00
SUBTOTAL						$ 320.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 7.678.040,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 1.689.168,80
IMPREVISTOS				3%		$ 230.341,20
UTTILITADES				5%		$ 383.902,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$ 2.303.412,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 9.981.452,00
VALOR TOTAL POR SECTORES						$ 87.078.290,00

RESUMEN CONSOLIDADO VALOR TOTAL

RESUMEN CONSOLIDADO VALOR TOTAL						
PARQUE INFANTIL						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

1,1	COTIZACION	Casa o torre con maderas inmunizadas de 2.50 cmts plataforma de llegada de 83 x 83 cmts altura del piso de la plataforma de 80 cmts a 1 mts como maximo,techo a dos aguas.	UN	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,3	COTIZACION	Plataforma de conexión de 83 cts de ancha x 1,25 de larga con barandales de 1,25 cosido en forma de x con polipropileno de media agarradoa entre casa antigua y casa nueva medias maderas de 83 cmts de ancha despuntadas.	UN	1,00	$ 1.032.000,00	$ 1.032.000,00
1,5	COTIZACION	Escalera de acceso en limatones de 1,25 y cuatro pasos a media madera adosados a la casa con herrajeria de media	UN	1,00	$ 382.000,00	$ 382.000,00
1,6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	3,00	$ 1.000.000,00	$ 3.000.000,00
1,7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior zincado con tornillo pasante grado 5 tuerca de seguridad, cadena de cuarto galvanizada de 150 cmts a 155 cmts de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de carriaje de cuarto por cada lado,50 cmts de lona de alta resistencia,	UN	4,00	$ 320.000,00	$ 1.280.000,00
1,9	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media y adaptado al juego.	UN	2,00	$ 360.000,00	$ 720.000,00
1,10	COTIZACION	"A" de columpios en madera inmunizada a presion vacio calibre 10 empate perfecto y agarre estilo cruzeta incluye desmonte de la actual, a nueva adaptacion, excavacion manual , tortas de concreto y herrajeria	UN	1,00	$ 1.060.000,00	$ 1.060.000,00
1,14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	170,00	$ 18.000,00	$ 3.060.000,00
1,16	C 1,31	Descapote manual y retito E=20 M apile a 15 m	m2		$ 9.200,00	$ -
1,17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	41,60	5.000,00	$ 208.000,00
1,20	C 2,3	Demolicion cabezas de pilotes	m3	0,18	$ 440.000,00	$ 79.200,00
1,21	COTIZACION	Desarme Tenico de Parques	M2	17,00	$ 7.800,00	$ 132.600,00

1,23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	2,39	$ 740.000,00	$ 1.769.340,00
SUBTOTAL						**$ 14.223.140,00**
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2,2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparación de superficie, materiales de pintura y disolventes.	UN	5,00	$ 450.000,00	$ 2.250.000,00
2,3	COTIZACION	Cauchos manilares	UN	4,00	$ 9.500,00	$ 38.000,00
2,5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	31,00	$ 40.000,00	$ 1.240.000,00
2,10	COTIZACION	Ajuste Maquina retorqueo	UN	5,00	$ 90.000,00	$ 450.000,00
2,12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	176,60	$ 4.400,00	$ 777.040,00
2,13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	176,60	$ 2.600,00	$ 459.160,00
2,14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	176,60	$ 4.000,00	$ 706.400,00
2,15	18,3	Anticorrosivo sobre lamina llena	m2	6,12	$ 17.000,00	$ 104.040,00
2,16	18,9	esmalte sobre lamina llena	m2	6,12	$ 21.000,00	$ 128.520,00
SUBTOTAL						**$ 6.153.160,00**
PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3,2	COTIZACION	Paral en tubo AN 3mm de 3 metros de largo con terminacion en ojiba perforacion de 1" para insercion de tubo vertical terminacion en poliuretano soldaduras mig mag.	UN	5,00	$ 472.000,00	$ 2.360.000,00
SUB TOTAL						**$ 2.360.000,00**
ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4,2	COTIZACION	Aros de Baloncesto Varilla lisa de 1/8 platina con 4 huecos.	JGO	1,00	$ 194.000,00	$ 194.000,00
4,3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, lástica ti necesaria por cada tablero.	UN	6,00	$ 238.000,00	$ 1.428.000,00
4,6	19,3	Cancha par microfútbol (par)	UN	2,00	$ 3.700.000,00	$ 7.400.000,00

4,7	19,5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	2,00	$ 11.300.000,00	$ 22.600.000,00
4,8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	6,00	$ 790.000,00	$ 4.740.000,00
4,9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	1.703,00	$ 4.000,00	$ 6.812.000,00
4,20	C 16,4	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)	M3	0,75	$ 68.000,00	$ 51.000,00
4,39	APU 7	malla lástica ancho (3.00 m)	ml	14,00	$ 73.000,00	$ 1.022.000,00
SUBTOTAL						$ 44.247.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 66.983.300,00
ADMINITRACIÓN				22%		$ 14.736.326,00
IMPREVISTOS				3%		$ 2.009.499,00
UTTILITADES				5%		$ 3.349.165,00
TOTAL A.I.U.				**30%**		$ 20.094.990,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 87.078.290,00

VALOR PARA FACTURAR

Valor para facturar	**$87.078.290**

CONCLUSIONES

- La instalación e intervención han tenido acompañamiento de la comunidad, mejorando las necesidades con sus intervenciones.
- Limpieza de los espacios como escenarios deportivos para tener mejores resultados y acabados.
- La correcta adecuación y reparación de los parques infantiles ha garantizado la finalización exitosa de dichas actividades.
- Los cambios en escenarios como la Cascada, Manuel Humberto Cárdenas, Villa Leny son de gran Impacto generando un bienestar en toda la comunidad.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda el uso adecuado de las estructuras de Microfutbol evitando el uso para maquearse o balancearse en despliegues estilo barras, ya que la estructura está diseñada para arco de microfutbol con peso a presión que descansa en los dados y no para pesos laterales.
- En las demarcaciones que se realizan para las áreas de juego, es necesario evitar el uso de los escenarios mientras las pinturas fraguan y alcanzan su secamiento que de aproximadamente 7 dias para uso normal, para aplicar agua 25 dias.
- En el caso de pisos irregulares en las placas de polideportivos y con desprendimientos arenosos las pinturas de las demarcaciones pueden sufrir cambios en su apariencia y estética al tener hoyos hondonadas, desniveles y comprometer su adherencia
- Se recomienda a la comunidad barrer, correr, escobillar partículas de forma suave caida de hojas, papeles, pozos de agua, fluidos que ataquen con sus manchas las líneas de demarcación.
- Dejar secar, evitando el uso de las maquinas o estructuras que se pintan con poliuretanos y pinturas plásticas.
- Las estructuras metálicas, de maderas o plásticas que se anclen al piso por medio de tortas de cemento se recomienda dejar secar o fraguar por lo menos 3 dias.
- Los tableros de baloncesto en fibra de vidrio se recomienda evitar el golpe con objetos contundentes como piedras, martillos entre otros.

INFORME TECNICO OCULAR DE 01 de octubre 2024			
I. DESCRIPCIÓN			
se realiza visita de verificación y control sobre contrato No CO 2024-083 el cual tiene como objeto el mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes dentro del municipio de Fusagasugá.			
DATOS DE LA PETICIÓN			
No. Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	1059		
Fecha de Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	01-10-2024		
Solicitante.	MARIA RODRIGUEZ		
Objeto de la Petición/Visita.	Verificación y control sobre contrato No Co 2024-083 el cual tiene como verificar el avance del contrato.		
Fecha de la Visita de Inspección.	01-10-2024		
Dirección de la visita de inspección.	Parque Infantil y biosaludable barrio Carlos Lleras, Fusagasugá		
Localización de la visita de inspección.	Parque Infantil y biosaludable barrio Carlos Lleras, Fusagasugá		
DATOS DEL PREDIO, CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENCIÓN			
No. PROYECTO O CONTRATO	CO-083		
PROPIETARIO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	RESPONSABLE O ENTIDAD	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
MATRICULA INMOBILIARIA		CODIGO CATASTRAL	
REPARACIÓN LOCATIVA? Articulo 2.2.6.1.1.10 Dto. 1077 de 2015	SI___NO_X__	OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI___NO X__
No. PISOS	N.A.	AISLAMIENTO POSTERIOR	N.A.
No. ACCESOS	N.A.	VOLADIZO	N.A.
ANDEN	N.A.	SOTANO Y/O SEMISOTANO	N.A.
ANTEJARDIN	N.A.	AREA INTERVENIDA (m2)	N.A.
II. ANTECEDENTES			
Mediante la suscripción del Contrato No. CO 2024-083, cuyo propósito principal es la de *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*, se ha llevado a cabo una inspección de supervisión con el fin de evaluar la ejecución de dicho contrato. Esta visita de control tiene como finalidad ejercer una inspección efectiva y realizar un seguimiento del progreso alcanzado en términos de porcentaje de avance y cantidad de mejoras realizadas. Esta inspección se enfocó específicamente en el área conocida como "Carlos Lleras". Durante la visita ocular de supervisión, se han examinado las labores llevadas a cabo en los			

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo - Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

parques y escenarios deportivos de Fusagasugá, con especial atención en el sector mencionado, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, plazos establecidos y el alcance de las mejoras planificadas en el contrato. Esta acción se enmarca en el compromiso de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad sean mejorados de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito.

La supervisión y control de la ejecución de este contrato son esenciales para asegurar que los beneficios prometidos a los ciudadanos se materialicen de manera satisfactoria, contribuyendo al embellecimiento y a la calidad de vida de los habitantes de Fusagasugá. El IDERF está comprometida en velar por el correcto desarrollo de este proyecto y en garantizar que los resultados sean acordes con las expectativas de la comunidad local.

III. *DESARROLLO DE LA VISITA*

Con el propósito de dar curso a la solicitud previamente mencionada, se ha llevado a cabo una visita de inspección ocular con la participación de las siguientes personas:

- Funcionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF).
- El contratista encargado de la ejecución del proyecto.

Esta visita de inspección se efectuó el pasado miércoles 01 de octubre y se centró en el contrato CO 2024-083, que se inició el 23 de julio de 2024 y tiene como objeto contractual la *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*.

Durante esta inspección ocular, realizada por el equipo de infraestructura del IDERF, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de las obras mencionadas en el documento contractual. Específicamente, en el caso del parque infantil y biosaludable al que nos referimos, se efectuó el mantenimiento general del parque infantil y las maquinas biosaludables, todo ello con el objetivo de garantizar su óptimo uso y asegurar la salud y el bienestar de los niños y comunidad que lo disfrutan.

Este proceso de inspección es fundamental para asegurar que las obras se estén ejecutando de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en el contrato y para verificar que los recursos públicos se estén utilizando de manera eficiente. El IDERF se compromete a velar por la satisfactoria finalización de este proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de los espacios de recreación y deporte en Fusagasugá y al bienestar de su comunidad.

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA	
INGENIERO CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Registro fotográfico:

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211




FOTO No.1.



FOTO No.2.

Localización del Predio



Conclusiones:

Se ha constatado la ejecución de la obra encargada por el Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF) para el mejoramiento y mantenimiento de diversos parques y escenarios deportivos situados en el municipio de Fusagasugá. Tal como se mencionó previamente, se llevó a cabo una inspección ocular en la que se pudo verificar el estado actual de la obra. Cabe destacar que en este proceso no se ha revisado el proceso constructivo en sí, ya que la obra se encuentra finalizada y ejecutada en su totalidad.

En lugar de ello, se hace hincapié en la importancia de seguir un riguroso mantenimiento de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de calidad y recomendaciones que serán proporcionados por el contratista. Asimismo, es fundamental considerar el contenido de este informe, ya que documenta todas las observaciones realizadas durante la visita al lugar de la obra.

Es gratificante destacar que la obra ha sido ejecutada de manera satisfactoria y se encuentra en óptimas

condiciones para ser utilizada por la comunidad. Esto representa un logro importante en el esfuerzo continuo por mejorar y mantener los espacios de recreación y deporte en el municipio de Fusagasugá, contribuyendo así al bienestar de sus residentes. El IDERF continuará supervisando y garantizando la adecuada conservación de estas instalaciones, velando por su durabilidad y su disfrute por parte de la comunidad.			
Recepción obras polideportivos, recreativas o de interés para el IDERF			
DESCRIPCIÓN			
OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO CONFORME A LA COMPETENCIA?	SI___NO___X	SE DEJARON RECOMENDACIONES?	SI__X__NO__
Recomendaciones:			
Elaboró: ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA			
		En cumplimiento de las funciones en los proyectos de infraestructura del adelantados por el área misional del IDERF	
Lider en materia de Proyectos de infraestructura del IDERF		Profesional en Ingenieria Civil	
		Revisó:	

INFORME TECNICO OCULAR DE 01 de octubre 2024			
I. DESCRIPCIÓN			
se realiza visita de verificación y control sobre contrato No CO 2024-083 el cual tiene como objeto el mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes dentro del municipio de Fusagasugá.			
DATOS DE LA PETICIÓN			
No. Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	1006		
Fecha de Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	19-09-2024		
Solicitante.	GUILLERMO RODRIGUEZ		
Objeto de la Petición/Visita.	Verificación y control sobre contrato No Co2023-104 el cual tiene como verificar el avance del contrato.		
Fecha de la Visita de Inspección.	01-10-2024		
Dirección de la visita de inspección.	Polideportivo Manuel Humberto Cardenas Velez y Escuela Julio Sabogal, Fusagasugá		
Localización de la visita de inspección.	Polideportivo Manuel Humberto Cardenas Velez y Escuela Julio Sabogal, Fusagasugá		
DATOS DEL PREDIO, CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENCIÓN			
No. PROYECTO O CONTRATO	CO-083		
PROPIETARIO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	RESPONSABLE O ENTIDAD	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
MATRICULA INMOBILIARIA	N/A	CODIGO CATASTRAL	
REPARACIÓN LOCATIVA? Articulo 2.2.6.1.1.10 Dto. 1077 de 2015	SI___NO_X__	OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI___NO X__
No. PISOS	N.A.	AISLAMIENTO POSTERIOR	N.A.
No. ACCESOS	N.A.	VOLADIZO	N.A.
ANDEN	N.A.	SOTANO Y/O SEMISOTANO	N.A.
ANTEJARDIN	N.A.	AREA INTERVENIDA (m2)	N.A.
II. ANTECEDENTES			
Mediante la suscripción del Contrato No. CO 2024-083, cuyo propósito principal es la de "*contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca*", se ha llevado a cabo una inspección de supervisión con el fin de evaluar la ejecución de dicho contrato. Esta visita de control tiene como finalidad ejercer una inspección efectiva y realizar un seguimiento del progreso alcanzado en términos de porcentaje de avance y cantidad de mejoras realizadas. Esta inspección se enfocó específicamente en el área conocida como "Manuel Humberto Cardenas Velez y Julio Sabogal".			

Carrera 3 No. 14 A- 88 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

Durante la visita ocular de supervisión, se han examinado las labores llevadas a cabo en los parques y escenarios deportivos de Fusagasugá, con especial atención en el sector mencionado, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, plazos establecidos y el alcance de las mejoras planificadas en el contrato. Esta acción se enmarca en el compromiso de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad sean mejorados de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito.

La supervisión y control de la ejecución de este contrato son esenciales para asegurar que los beneficios prometidos a los ciudadanos se materialicen de manera satisfactoria, contribuyendo al embellecimiento y a la calidad de vida de los habitantes de Fusagasugá. El IDERF está comprometida en velar por el correcto desarrollo de este proyecto y en garantizar que los resultados sean acordes con las expectativas de la comunidad local.

III. *DESARROLLO DE LA VISITA*

Con el propósito de dar curso a la solicitud previamente mencionada, se ha llevado a cabo una visita de inspección ocular con la participación de las siguientes personas:

- Funcionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF).
- El contratista encargado de la ejecución del proyecto.

Esta visita de inspección se efectuó el pasado miércoles 01 de octubre y se centró en el contrato CO 2024-083, que se inició el 23 de julio de 2024 y tiene como objeto contractual la *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*.

Durante esta inspección ocular, realizada por el equipo de infraestructura del IDERF, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de las obras mencionadas en el documento contractual. Específicamente, en el caso de los polideportivo al que nos referimos, se efectuó la demarcación, instalación de tableros y aros y cerramiento parcial del polideportivo, todo ello con el objetivo de garantizar su óptimo uso y asegurar la salud y el bienestar de los niños y comunidad que lo disfrutan.

Este proceso de inspección es fundamental para asegurar que las obras se estén ejecutando de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en el contrato y para verificar que los recursos públicos se estén utilizando de manera eficiente. El IDERF se compromete a velar por la satisfactoria finalización de este proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de los espacios de recreación y deporte en Fusagasugá y al bienestar de su comunidad.

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA	
INGENIERO CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Registro fotográfico:

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211




FOTO No.1



FOTO No.2



FOTO No.3



FOTO No.4

Localización del Predio

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionaiciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211



Manuel Humberto Cardenas Velez



Julio Sabogal

Conclusiones:

Se ha constatado la ejecución de la obra encargada por el Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF) para el mejoramiento y mantenimiento de diversos parques y escenarios deportivos situados en el municipio de Fusagasugá. Tal como se mencionó previamente, se llevó a cabo una inspección ocular en la que se pudo verificar el estado actual de la obra. Cabe destacar que en este proceso no se ha revisado el proceso constructivo en sí, ya que la obra se encuentra finalizada y ejecutada en su totalidad.

En lugar de ello, se hace hincapié en la importancia de seguir un riguroso mantenimiento de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de calidad y recomendaciones que serán proporcionados por el contratista. Asimismo, es fundamental considerar el contenido de este informe, ya que documenta todas las observaciones realizadas durante

la visita al lugar de la obra.

Es gratificante destacar que la obra ha sido ejecutada de manera satisfactoria y se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizada por la comunidad. Esto representa un logro importante en el esfuerzo continuo por mejorar y mantener los espacios de recreación y deporte en el municipio de Fusagasugá, contribuyendo así al bienestar de sus residentes. El IDERF continuará supervisando y garantizando la adecuada conservación de estas instalaciones, velando por su durabilidad y su disfrute por parte de la comunidad.

Recepción obras polideportivos, recreativas o de interés para el IDERF

DESCRIPCIÓN			
OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO CONFORME A LA COMPETENCIA?	SI___NO___X	SE DEJARON RECOMENDACIONES?	SI_X_NO_

Recomendaciones:

Elaboró: ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA

	En cumplimiento de las funciones en los proyectos de infraestructura del adelantados por el área misional del IDERF
Lider en materia de Proyectos de infraestructura del IDERF	Profesional en Ingenieria Civil
	Revisó:

INFORME TECNICO OCULAR DE 01 de octubre 2024			
I. DESCRIPCIÓN			
se realiza visita de verificación y control sobre contrato No CO 2024-083 el cual tiene como objeto el mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes dentro del municipio de Fusagasugá.			
DATOS DE LA PETICIÓN			
No. Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	126		
Fecha de Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	16-02-2024		
Solicitante.	LUZ GOMEZ		
Objeto de la Petición/Visita.	Verificación y control sobre contrato No Co 2024-083 el cual tiene como verificar el avance del contrato.		
Fecha de la Visita de Inspección.	01-10-2024		
Dirección de la visita de inspección.	Polideportivo La Cascada, Fusagasugá		
Localización de la visita de inspección.	Polideportivo La Cascada, Fusagasugá		
DATOS DEL PREDIO, CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENCIÓN			
No. PROYECTO O CONTRATO	CO-083		
PROPIETARIO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	RESPONSABLE O ENTIDAD	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
MATRICULA INMOBILIARIA		CODIGO CATASTRAL	
REPARACIÓN LOCATIVA? Articulo 2.2.6.1.1.10 Dto. 1077 de 2015	SI___NO_X__	OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI___NO X__
No. PISOS	N.A.	AISLAMIENTO POSTERIOR	N.A.
No. ACCESOS	N.A.	VOLADIZO	N.A.
ANDEN	N.A.	SOTANO Y/O SEMISOTANO	N.A.
ANTEJARDIN	N.A.	AREA INTERVENIDA (m2)	N.A.
II. ANTECEDENTES			
Mediante la suscripción del Contrato No. CO 2024-083, cuyo propósito principal es la de *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*, se ha llevado a cabo una inspección de supervisión con el fin de evaluar la ejecución de dicho contrato. Esta visita de control tiene como finalidad ejercer una inspección efectiva y realizar un seguimiento del progreso alcanzado en términos de porcentaje de avance y cantidad de mejoras realizadas. Esta inspección se enfocó especificamente en el área conocida como "La Cascada". Durante la visita ocular de supervisión, se han examinado las labores llevadas a cabo en los			

Carrera 3 No. 14 A-68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

parques y escenarios deportivos de Fusagasugá, con especial atención en el sector mencionado, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, plazos establecidos y el alcance de las mejoras planificadas en el contrato. Esta acción se enmarca en el compromiso de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad sean mejorados de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito.

La supervisión y control de la ejecución de este contrato son esenciales para asegurar que los beneficios prometidos a los ciudadanos se materialicen de manera satisfactoria, contribuyendo al embellecimiento y a la calidad de vida de los habitantes de Fusagasugá. El IDERF está comprometida en velar por el correcto desarrollo de este proyecto y en garantizar que los resultados sean acordes con las expectativas de la comunidad local.

III. *DESARROLLO DE LA VISITA*

Con el propósito de dar curso a la solicitud previamente mencionada, se ha llevado a cabo una visita de inspección ocular con la participación de las siguientes personas:

- Funcionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF).
- El contratista encargado de la ejecución del proyecto.

Esta visita de inspección se efectuó el pasado miércoles 01 de octubre y se centró en el contrato CO 2024-083, que se inició el 23 de julio de 2024 y tiene como objeto contractual la *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*.

Durante esta inspección ocular, realizada por el equipo de infraestructura del IDERF, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de las obras mencionadas en el documento contractual. Específicamente, en el caso del polideportivo al que nos referimos, se efectuó la demarcación, y el cambio de la cancha de microfutbol y de baloncesto, todo ello con el objetivo de garantizar su óptimo uso y asegurar la salud y el bienestar de los niños y comunidad que lo disfrutan.

Este proceso de inspección es fundamental para asegurar que las obras se estén ejecutando de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en el contrato y para verificar que los recursos públicos se estén utilizando de manera eficiente. El IDERF se compromete a velar por la satisfactoria finalización de este proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de los espacios de recreación y deporte en Fusagasugá y al bienestar de su comunidad.

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA	
INGENIERO CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Registro fotográfico:


Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211





FOTO No.1		FOTO No.2

Localización del Predio



Conclusiones:

Se ha constatado la ejecución de la obra encargada por el Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF) para el mejoramiento y mantenimiento de diversos parques y escenarios deportivos situados en el municipio de Fusagasugá. Tal como se mencionó previamente, se llevó a cabo una inspección ocular en la que se pudo verificar el estado actual de la obra. Cabe destacar que en este proceso no se ha revisado el proceso constructivo en sí, ya que la obra se encuentra finalizada y ejecutada en su totalidad.

En lugar de ello, se hace hincapié en la importancia de seguir un riguroso mantenimiento de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de calidad y recomendaciones que serán proporcionados por el contratista. Asimismo, es fundamental considerar el contenido de este informe, ya que documenta todas las observaciones realizadas durante la visita al lugar de la obra.

Es gratificante destacar que la obra ha sido ejecutada de manera satisfactoria y se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizada por la comunidad. Esto representa un logro importante en el esfuerzo continuo por mejorar y mantener los espacios de recreación y deporte en el municipio de Fusagasugá, contribuyendo así al bienestar de sus residentes. El IDERF continuará supervisando y garantizando la adecuada conservación de estas instalaciones, velando por su durabilidad y su disfrute por parte de la comunidad.

Recepción obras polideportivos, recreativas o de interés para el IDERF			
DESCRIPCIÓN			
OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO CONFORME A LA COMPETENCIA?	SI___NO____X	SE DEJARON RECOMENDACIONES?	SI_X_NO__
Recomendaciones:			
Elaboró: ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA			
		En cumplimiento de las funciones en los proyectos de infraestructura del adelantados por el área misional del IDERF	
Lider en materia de Proyectos de infraestructura del IDERF		Profesional en Ingenieria Civil	
		Revisó:	

INFORME TECNICO OCULAR DE 01 de octubre 2024			
I. DESCRIPCIÓN			
se realiza visita de verificación y control sobre contrato No CO 2024-083 el cual tiene como objeto el mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes dentro del municipio de Fusagasugá.			
DATOS DE LA PETICIÓN			
No. Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	381		
Fecha de Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	19-04-2024		
Solicitante.	HERNAN CRESPO		
Objeto de la Petición/Visita.	Verificación y control sobre contrato No Co 2024-083 el cual tiene como verificar el avance del contrato.		
Fecha de la Visita de Inspección.	01-10-2024		
Dirección de la visita de inspección.	Cancha de futbol barrio Toluca, Fusagasugá		
Localización de la visita de inspección.	Cancha de futbol barrio Toluca, Fusagasugá		
DATOS DEL PREDIO, CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENCIÓN			
No. PROYECTO O CONTRATO	CO-083		
PROPIETARIO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	RESPONSABLE O ENTIDAD	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
MATRICULA INMOBILIARIA	157-48523	CODIGO CATASTRAL	
REPARACIÓN LOCATIVA? Articulo 2.2.6.1.1.10 Dto. 1077 de 2015	SI___NO_X__	OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI___NO X__
No. PISOS	N.A.	AISLAMIENTO POSTERIOR	N.A.
No. ACCESOS	N.A.	VOLADIZO	N.A.
ANDEN	N.A.	SOTANO Y/O SEMISOTANO	N.A.
ANTEJARDIN	N.A.	AREA INTERVENIDA (m2)	N.A.
II. ANTECEDENTES			
Mediante la suscripción del Contrato No. CO 2024-083, cuyo propósito principal es la de *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*, se ha llevado a cabo una inspección de supervisión con el fin de evaluar la ejecución de dicho contrato. Esta visita de control tiene como finalidad ejercer una inspección efectiva y realizar un seguimiento del progreso alcanzado en términos de porcentaje de avance y cantidad de mejoras realizadas. Esta inspección se enfocó especificamente en el área conocida como "Toluca". Durante la visita ocular de supervisión, se han examinado las labores llevadas a cabo en los			

Carrera 3 No. 14 A-68 Coliseo Cobungo - Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

parques y escenarios deportivos de Fusagasugá, con especial atención en el sector mencionado, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, plazos establecidos y el alcance de las mejoras planificadas en el contrato. Esta acción se enmarca en el compromiso de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad sean mejorados de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito.

La supervisión y control de la ejecución de este contrato son esenciales para asegurar que los beneficios prometidos a los ciudadanos se materialicen de manera satisfactoria, contribuyendo al embellecimiento y a la calidad de vida de los habitantes de Fusagasugá. El IDERF está comprometida en velar por el correcto desarrollo de este proyecto y en garantizar que los resultados sean acordes con las expectativas de la comunidad local.

III. *DESARROLLO DE LA VISITA*

Con el propósito de dar curso a la solicitud previamente mencionada, se ha llevado a cabo una visita de inspección ocular con la participación de las siguientes personas:

- Funcionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF).
- El contratista encargado de la ejecución del proyecto.

Esta visita de inspección se efectuó el pasado miércoles 01 de octubre y se centró en el contrato CO 2024-083, que se inició el 23 de julio de 2024 y tiene como objeto contractual la *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*.

Durante esta inspección ocular, realizada por el equipo de infraestructura del IDERF, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de las obras mencionadas en el documento contractual. Específicamente, en el caso de la cancha de microfutbol recreativa al que nos referimos, se efectuó el mantenimiento y adecuación del cerramiento y protección de viviendas aledañas al escenario recreo deportivo, todo ello con el objetivo de garantizar su óptimo uso y asegurar la salud y el bienestar de los niños y comunidad que lo disfrutan.

Este proceso de inspección es fundamental para asegurar que las obras se estén ejecutando de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en el contrato y para verificar que los recursos públicos se estén utilizando de manera eficiente. El IDERF se compromete a velar por la satisfactoria finalización de este proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de los espacios de recreación y deporte en Fusagasugá y al bienestar de su comunidad.

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA	
INGENIERO CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Registro fotográfico:

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo - Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211



FOTO No.1




FOTO No.2

Localización del Predio



Conclusiones:

Se ha constatado la ejecución de la obra encargada por el Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF) para el mejoramiento y mantenimiento de diversos parques y escenarios deportivos situados en el municipio de Fusagasugá. Tal como se mencionó previamente, se llevó a cabo una inspección ocular en la que se pudo verificar el estado actual de la obra. Cabe destacar que en este proceso no se ha revisado el proceso constructivo en sí, ya que la obra se encuentra finalizada y ejecutada en su totalidad.

En lugar de ello, se hace hincapié en la importancia de seguir un riguroso mantenimiento de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de calidad y recomendaciones que serán proporcionados por el contratista. Asimismo, es fundamental considerar el contenido de este informe, ya que documenta todas las observaciones realizadas durante la visita al lugar de la obra.

Es gratificante destacar que la obra ha sido ejecutada de manera satisfactoria y se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizada por la comunidad. Esto representa un logro importante en el esfuerzo continuo por mejorar y mantener los espacios de recreación y deporte en el municipio de Fusagasugá, contribuyendo así al bienestar de sus residentes. El IDERF continuará supervisando y garantizando la adecuada conservación de estas instalaciones, velando por su durabilidad y su disfrute por parte de la comunidad.			
Recepción obras polideportivos, recreativas o de interés para el IDERF			
DESCRIPCIÓN			
OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO CONFORME A LA COMPETENCIA?	SI___NO___X	SE DEJARON RECOMENDACIONES?	SI_X_NO_
Recomendaciones:			
Elaboró: ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA			
		En cumplimiento de las funciones en los proyectos de infraestructura del adelantados por el área misional del IDERF	
Lider en materia de Proyectos de infraestructura del IDERF		Profesional en Ingenieria Civil	
		Revisó:	

INFORME TECNICO OCULAR DE 01 de octubre 2024			
I. DESCRIPCIÓN			
se realiza visita de verificación y control sobre contrato No CO 2024-083 el cual tiene como objeto el mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes dentro del municipio de Fusagasugá.			
DATOS DE LA PETICIÓN			
No. Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	351		
Fecha de Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	15-04-2024		
Solicitante.	MYRIAM VELOZA		
Objeto de la Petición/Visita.	Verificación y control sobre contrato No Co 2024-083 el cual tiene como verificar el avance del contrato.		
Fecha de la Visita de Inspección.	01-10-2024		
Dirección de la visita de inspección.	Parque infantil barrio Villa Lenny, Fusagasugá		
Localización de la visita de inspección.	Parque infantil barrio Villa Lenny, Fusagasugá		
DATOS DEL PREDIO, CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENCIÓN			
No. PROYECTO O CONTRATO	CO-083		
PROPIETARIO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	RESPONSABLE O ENTIDAD	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
MATRICULA INMOBILIARIA		CODIGO CATASTRAL	
REPARACIÓN LOCATIVA? Articulo 2.2.6.1.1.10 Dto. 1077 de 2015	SI___NO_X__	OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI___NO X__
No. PISOS	N.A.	AISLAMIENTO POSTERIOR	N.A.
No. ACCESOS	N.A.	VOLADIZO	N.A.
ANDEN	N.A.	SOTANO Y/O SEMISOTANO	N.A.
ANTEJARDIN	N.A.	AREA INTERVENIDA (m2)	N.A.
II. ANTECEDENTES			
Mediante la suscripción del Contrato No. CO 2024-083, cuyo propósito principal es la de *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*, se ha llevado a cabo una inspección de supervisión con el fin de evaluar la ejecución de dicho contrato. Esta visita de control tiene como finalidad ejercer una inspección efectiva y realizar un seguimiento del progreso alcanzado en términos de porcentaje de avance y cantidad de mejoras realizadas. Esta inspección se enfocó específicamente en el área conocida como "Villa Lenny". Durante la visita ocular de supervisión, se han examinado las labores llevadas a cabo en los			

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

parques y escenarios deportivos de Fusagasugá, con especial atención en el sector mencionado, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, plazos establecidos y el alcance de las mejoras planificadas en el contrato. Esta acción se enmarca en el compromiso de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad sean mejorados de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito.

La supervisión y control de la ejecución de este contrato son esenciales para asegurar que los beneficios prometidos a los ciudadanos se materialicen de manera satisfactoria, contribuyendo al embellecimiento y a la calidad de vida de los habitantes de Fusagasugá. El IDERF está comprometida en velar por el correcto desarrollo de este proyecto y en garantizar que los resultados sean acordes con las expectativas de la comunidad local.

III. *DESARROLLO DE LA VISITA*

Con el propósito de dar curso a la solicitud previamente mencionada, se ha llevado a cabo una visita de inspección ocular con la participación de las siguientes personas:

- Funcionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF).
- El contratista encargado de la ejecución del proyecto.

Esta visita de inspección se efectuó el pasado miércoles 01 de octubre y se centró en el contrato CO 2024-083, que se inició el 23 de julio de 2024 y tiene como objeto contractual la *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*.

Durante esta inspección ocular, realizada por el equipo de infraestructura del IDERF, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de las obras mencionadas en el documento contractual. Específicamente, en el caso del parque infantil al que nos referimos, se efectuó el mantenimiento del parque infantil, todo ello con el objetivo de garantizar su óptimo uso y asegurar la salud y el bienestar de los niños y comunidad que lo disfrutan.

Este proceso de inspección es fundamental para asegurar que las obras se estén ejecutando de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en el contrato y para verificar que los recursos públicos se estén utilizando de manera eficiente. El IDERF se compromete a velar por la satisfactoria finalización de este proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de los espacios de recreación y deporte en Fusagasugá y al bienestar de su comunidad.

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA	
INGENIERO CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Registro fotográfico:




FOTO No.1




FOTO No.2

Localización del Predio



Conclusiones:

Se ha constatado la ejecución de la obra encargada por el Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF) para el mejoramiento y mantenimiento de diversos parques y escenarios deportivos situados en el municipio de Fusagasugá. Tal como se mencionó previamente, se llevó a cabo una inspección ocular en la que se pudo verificar el estado actual de la obra. Cabe destacar que en este proceso no se ha revisado el proceso constructivo en sí, ya que la obra se encuentra finalizada y ejecutada en su totalidad.

En lugar de ello, se hace hincapié en la importancia de seguir un riguroso mantenimiento de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de calidad y recomendaciones que serán proporcionados por el contratista. Asimismo, es fundamental considerar el contenido de este informe, ya que documenta todas las observaciones realizadas durante la visita al lugar de la obra.

Es gratificante destacar que la obra ha sido ejecutada de manera satisfactoria y se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizada por la comunidad. Esto representa un logro importante en el esfuerzo continuo por mejorar y mantener los espacios de recreación y deporte en el municipio de Fusagasugá, contribuyendo asi al bienestar de sus residentes. El IDERF continuará supervisando y garantizando la adecuada conservación de estas instalaciones, velando por su durabilidad y su disfrute por parte de la comunidad.

Recepción obras polideportivos, recreativas o de interés para el IDERF

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

DESCRIPCIÓN			
OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO CONFORME A LA COMPETENCIA?	SI___NO___X	SE DEJARON RECOMENDACIONES?	SI_X_NO__
Recomendaciones:			
Elaboró: ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA			
		En cumplimiento de las funciones en los proyectos de infraestructura del adelantados por el área misional del IDERF	
Lider en materia de Proyectos de infraestructura del IDERF		Profesional en Ingenieria Civil	
		Revisó:	

INFORME TECNICO OCULAR DE 01 de octubre 2024			
I. DESCRIPCIÓN			
se realiza visita de verificación y control sobre contrato No CO 2024-083 el cual tiene como objeto el mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes dentro del municipio de Fusagasugá.			
DATOS DE LA PETICIÓN			
No. Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	865		
Fecha de Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	13-08-2024		
Solicitante.	MARIA MAGDALENA		
Objeto de la Petición/Visita.	Verificación y control sobre contrato No Co 2024-083 el cual tiene como verificar el avance del contrato.		
Fecha de la Visita de Inspección.	01-10-2024		
Dirección de la visita de inspección.	Polideportivo vereda Piamonte, Fusagasugá		
Localización de la visita de inspección.	Polideportivo vereda Piamonte, Fusagasugá		
DATOS DEL PREDIO, CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENCIÓN			
No. PROYECTO O CONTRATO	CO-083		
PROPIETARIO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	RESPONSABLE O ENTIDAD	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
MATRICULA INMOBILIARIA	N/A	CODIGO CATASTRAL	
REPARACIÓN LOCATIVA? Articulo 2.2.6.1.1.10 Dto. 1077 de 2015	SI___NO_X__	OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI___NO X__
No. PISOS	N.A.	AISLAMIENTO POSTERIOR	N.A.
No. ACCESOS	N.A.	VOLADIZO	N.A.
ANDEN	N.A.	SOTANO Y/O SEMISOTANO	N.A.
ANTEJARDIN	N.A.	AREA INTERVENIDA (m2)	N.A.

II. ANTECEDENTES

Mediante la suscripción del Contrato No. CO 2024-083, cuyo propósito principal es la de *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*, se ha llevado a cabo una inspección de supervisión con el fin de evaluar la ejecución de dicho contrato. Esta visita de control tiene como finalidad ejercer una inspección efectiva y realizar un seguimiento del progreso alcanzado en términos de porcentaje de avance y cantidad de mejoras realizadas. Esta inspección se enfocó específicamente en el área conocida como "Piamonte ".

Durante la visita ocular de supervisión, se han examinado las labores llevadas a cabo en los

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

parques y escenarios deportivos de Fusagasugá, con especial atención en el sector mencionado, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, plazos establecidos y el alcance de las mejoras planificadas en el contrato. Esta acción se enmarca en el compromiso de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad sean mejorados de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito.

La supervisión y control de la ejecución de este contrato son esenciales para asegurar que los beneficios prometidos a los ciudadanos se materialicen de manera satisfactoria, contribuyendo al embellecimiento y a la calidad de vida de los habitantes de Fusagasugá. El IDERF está comprometida en velar por el correcto desarrollo de este proyecto y en garantizar que los resultados sean acordes con las expectativas de la comunidad local.

III. *DESARROLLO DE LA VISITA*

Con el propósito de dar curso a la solicitud previamente mencionada, se ha llevado a cabo una visita de inspección ocular con la participación de las siguientes personas:

- Funcionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF).
- El contratista encargado de la ejecución del proyecto.

Esta visita de inspección se efectuó el pasado miércoles 01 de octubre y se centró en el contrato CO 2024-083, que se inició el 23 de julio de 2024 y tiene como objeto contractual la *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*.

Durante esta inspección ocular, realizada por el equipo de infraestructura del IDERF, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de las obras mencionadas en el documento contractual. Específicamente, en el caso del polideportivo y parque infantil al que nos referimos, se efectuó la demarcación de las áreas de juego, cambio de tableros, soldadura de la cancha, mantenimiento de parque infantil, todo ello con el objetivo de garantizar su óptimo uso y asegurar la salud y el bienestar de los niños y comunidad que lo disfrutan.

Este proceso de inspección es fundamental para asegurar que las obras se estén ejecutando de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en el contrato y para verificar que los recursos públicos se estén utilizando de manera eficiente. El IDERF se compromete a velar por la satisfactoria finalización de este proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de los espacios de recreación y deporte en Fusagasugá y al bienestar de su comunidad.

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA	
INGENIERO CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Registro fotográfico:

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo - Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211







FOTO No.1		FOTO No.2

Localización del Predio



Conclusiones:

Se ha constatado la ejecución de la obra encargada por el Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF) para el mejoramiento y mantenimiento de diversos parques y escenarios deportivos situados en el municipio de Fusagasugá. Tal como se mencionó previamente, se llevó a cabo una inspección ocular en la que se pudo verificar el estado actual de la obra. Cabe destacar que en este proceso no se ha revisado el proceso constructivo en sí, ya que la obra se encuentra finalizada y ejecutada en su totalidad.

En lugar de ello, se hace hincapié en la importancia de seguir un riguroso mantenimiento de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de calidad y recomendaciones que serán proporcionados por el contratista. Asimismo, es fundamental considerar el contenido de este informe, ya que documenta todas las observaciones realizadas durante la visita al lugar de la obra.

Es gratificante destacar que la obra ha sido ejecutada de manera satisfactoria y se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizada por la comunidad. Esto representa un logro importante en el esfuerzo continuo por mejorar y mantener los espacios de recreación y deporte en el municipio de Fusagasugá, contribuyendo así al bienestar de sus residentes. El IDERF continuará supervisando y garantizando la adecuada conservación de estas

instalaciones, velando por su durabilidad y su disfrute por parte de la comunidad.			
Recepción obras polideportivos, recreativas o de interés para el IDERF			
DESCRIPCIÓN			
OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO CONFORME A LA COMPETENCIA?	SI___NO____X	SE DEJARON RECOMENDACIONES?	SI__X__NO__
Recomendaciones:			
Elaboró: ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA			
		En cumplimiento de las funciones en los proyectos de infraestructura del adelantados por el área misional del IDERF	
Lider en materia de Proyectos de infraestructura del IDERF		Profesional en Ingenieria Civil	
		Revisó:	

INFORME TECNICO OCULAR DE 01 de octubre 2024			
I. DESCRIPCIÓN			
se realiza visita de verificación y control sobre contrato No CO 2024-083 el cual tiene como objeto el mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes dentro del municipio de Fusagasugá.			
DATOS DE LA PETICIÓN			
No. Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	841		
Fecha de Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	15-08-2024		
Solicitante.	AMANDA GONZALES		
Objeto de la Petición/Visita.	Verificación y control sobre contrato No Co 2024-083 el cual tiene como verificar el avance del contrato.		
Fecha de la Visita de Inspección.	01-10-2024		
Dirección de la visita de inspección.	Polideportivo barrio Villa Armerita, Fusagasugá		
Localización de la visita de inspección.	Polideportivo barrio Villa Armerita, Fusagasugá		
DATOS DEL PREDIO, CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENCIÓN			
No. PROYECTO O CONTRATO	CO-083		
PROPIETARIO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	RESPONSABLE O ENTIDAD	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
MATRICULA INMOBILIARIA		CODIGO CATASTRAL	
REPARACIÓN LOCATIVA? Articulo 2.2.6.1.1.10 Dto. 1077 de 2015	SI___NO_X__	OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI___NO X__
No. PISOS	N.A.	AISLAMIENTO POSTERIOR	N.A.
No. ACCESOS	N.A.	VOLADIZO	N.A.
ANDEN	N.A.	SOTANO Y/O SEMISOTANO	N.A.
ANTEJARDIN	N.A.	AREA INTERVENIDA (m2)	N.A.
II. ANTECEDENTES			
Mediante la suscripción del Contrato No. CO 2024-083, cuyo propósito principal es la de *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*, se ha llevado a cabo una inspección de supervisión con el fin de evaluar la ejecución de dicho contrato. Esta visita de control tiene como finalidad ejercer una inspección efectiva y realizar un seguimiento del progreso alcanzado en términos de porcentaje de avance y cantidad de mejoras realizadas. Esta inspección se enfocó específicamente en el área conocida como "Villa Armerita ". Durante la visita ocular de supervisión, se han examinado las labores llevadas a cabo en los			

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

parques y escenarios deportivos de Fusagasugá, con especial atención en el sector mencionado, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, plazos establecidos y el alcance de las mejoras planificadas en el contrato. Esta acción se enmarca en el compromiso de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad sean mejorados de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito.

La supervisión y control de la ejecución de este contrato son esenciales para asegurar que los beneficios prometidos a los ciudadanos se materialicen de manera satisfactoria, contribuyendo al embellecimiento y a la calidad de vida de los habitantes de Fusagasugá. El IDERF está comprometida en velar por el correcto desarrollo de este proyecto y en garantizar que los resultados sean acordes con las expectativas de la comunidad local.

III. *DESARROLLO DE LA VISITA*

Con el propósito de dar curso a la solicitud previamente mencionada, se ha llevado a cabo una visita de inspección ocular con la participación de las siguientes personas:

- Funcionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF).
- El contratista encargado de la ejecución del proyecto.

Esta visita de inspección se efectuó el pasado miércoles 01 de octubre y se centró en el contrato CO 2024-083, que se inició el 23 de julio de 2024 y tiene como objeto contractual la *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*.

Durante esta inspección ocular, realizada por el equipo de infraestructura del IDERF, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de las obras mencionadas en el documento contractual. Específicamente, en el caso del polideportivo y parque infantil al que nos referimos, se efectuó la demarcación de las áreas de juego, cambio de tableros , soldadura de la cancha, mantenimiento de parque infantil y biosaludable, todo ello con el objetivo de garantizar su óptimo uso y asegurar la salud y el bienestar de los niños y comunidad que lo disfrutan.

Este proceso de inspección es fundamental para asegurar que las obras se estén ejecutando de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en el contrato y para verificar que los recursos públicos se estén utilizando de manera eficiente. El IDERF se compromete a velar por la satisfactoria finalización de este proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de los espacios de recreación y deporte en Fusagasugá y al bienestar de su comunidad.

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA	
INGENIERO CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Registro fotográfico:

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211





FOTO No.1.

Localización del Predio



Conclusiones:

Se ha constatado la ejecución de la obra encargada por el Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF) para el mejoramiento y mantenimiento de diversos parques y escenarios deportivos situados en el municipio de Fusagasugá. Tal como se mencionó previamente, se llevó a cabo una inspección ocular en la que se pudo verificar el estado actual de la obra. Cabe destacar que en este proceso no se ha revisado el proceso constructivo en sí, ya que la obra se encuentra finalizada y ejecutada en su totalidad.

En lugar de ello, se hace hincapié en la importancia de seguir un riguroso mantenimiento de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de calidad y recomendaciones que serán proporcionados por el contratista. Asimismo, es fundamental considerar el contenido de este informe, ya que documenta todas las observaciones realizadas durante la visita al lugar de la obra.

Carrera 3 No. 16 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

Es gratificante destacar que la obra ha sido ejecutada de manera satisfactoria y se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizada por la comunidad. Esto representa un logro importante en el esfuerzo continuo por mejorar y mantener los espacios de recreación y deporte en el municipio de Fusagasugá, contribuyendo así al bienestar de sus residentes. El IDERF continuará supervisando y garantizando la adecuada conservación de estas instalaciones, velando por su durabilidad y su disfrute por parte de la comunidad.			
Recepción obras polideportivos, recreativas o de interés para el IDERF			
DESCRIPCIÓN			
OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO CONFORME A LA COMPETENCIA?	SI___NO___X	SE DEJARON RECOMENDACIONES?	SI_X_NO_
Recomendaciones:			
Elaboró: ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA			
		En cumplimiento de las funciones en los proyectos de infraestructura del adelantados por el área misional del IDERF	
Lider en materia de Proyectos de infraestructura del IDERF		Profesional en Ingenieria Civil	
		Revisó:	

INFORME TECNICO OCULAR DE 01 de octubre 2024			
I. DESCRIPCIÓN			
se realiza visita de verificación y control sobre contrato No CO 2024-083 el cual tiene como objeto el mejoramiento y mantenimiento de parques y zonas verdes dentro del municipio de Fusagasugá.			
DATOS DE LA PETICIÓN			
No. Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	917		
Fecha de Radicado, PQR y/o Solicitud de visita.	02-09-2024		
Solicitante.	FABIOLA MARTINEZ		
Objeto de la Petición/Visita.	Verificación y control sobre contrato No Co 2024-083 el cual tiene como verificar el avance del contrato.		
Fecha de la Visita de Inspección.	01-10-2024		
Dirección de la visita de inspección.	Polideportivo barrio 15 de Mayo, Fusagasugá		
Localización de la visita de inspección.	Polideportivo barrio 15 de Mayo, Fusagasugá		
DATOS DEL PREDIO, CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENCIÓN			
No. PROYECTO O CONTRATO	CO-083		
PROPIETARIO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÀ	RESPONSABLE O ENTIDAD	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
MATRICULA INMOBILIARIA		CODIGO CATASTRAL	
REPARACIÓN LOCATIVA? Articulo 2.2.6.1.1.10 Dto. 1077 de 2015	SI___NO_X__	OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI___NO X__
No. PISOS	N.A.	AISLAMIENTO POSTERIOR	N.A.
No. ACCESOS	N.A.	VOLADIZO	N.A.
ANDEN	N.A.	SOTANO Y/O SEMISOTANO	N.A.
ANTEJARDIN	N.A.	AREA INTERVENIDA (m2)	N.A.
II. ANTECEDENTES			
Mediante la suscripción del Contrato No. CO 2024-083, cuyo propósito principal es la de *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*, se ha llevado a cabo una inspección de supervisión con el fin de evaluar la ejecución de dicho contrato. Esta visita de control tiene como finalidad ejercer una inspección efectiva y realizar un seguimiento del progreso alcanzado en términos de porcentaje de avance y cantidad de mejoras realizadas. Esta inspección se enfocó especificamente en el área conocida como "15 de Mayo". Durante la visita ocular de supervisión, se han examinado las labores llevadas a cabo en los			

Carrera 3 No. 14 A - 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

parques y escenarios deportivos de Fusagasugá, con especial atención en el sector mencionado, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, plazos establecidos y el alcance de las mejoras planificadas en el contrato. Esta acción se enmarca en el compromiso de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad sean mejorados de acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito.

La supervisión y control de la ejecución de este contrato son esenciales para asegurar que los beneficios prometidos a los ciudadanos se materialicen de manera satisfactoria, contribuyendo al embellecimiento y a la calidad de vida de los habitantes de Fusagasugá. El IDERF está comprometida en velar por el correcto desarrollo de este proyecto y en garantizar que los resultados sean acordes con las expectativas de la comunidad local.

III. *DESARROLLO DE LA VISITA*

Con el propósito de dar curso a la solicitud previamente mencionada, se ha llevado a cabo una visita de inspección ocular con la participación de las siguientes personas:

- Funcionarios del Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF).
- El contratista encargado de la ejecución del proyecto.

Esta visita de inspección se efectuó el pasado miércoles 01 de octubre y se centró en el contrato CO 2024-083, que se inició el 23 de julio de 2024 y tiene como objeto contractual la *"contratar por el sistema de precios unitarios y a montó agotable el mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o adecuación de los parques infantiles, parques biosaludables, parque de calistenia y escenarios deportivos del municipio de Fusagasugá Cundinamarca"*.

Durante esta inspección ocular, realizada por el equipo de infraestructura del IDERF, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas de las obras mencionadas en el documento contractual. Específicamente, en el caso del polideportivo al que nos referimos, se efectuó la demarcación de las áreas de juego e instalación de canchas nuevas de baloncesto y microfutbol, todo ello con el objetivo de garantizar su óptimo uso y asegurar la salud y el bienestar de los niños y comunidad que lo disfrutan.

Este proceso de inspección es fundamental para asegurar que las obras se estén ejecutando de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en el contrato y para verificar que los recursos públicos se estén utilizando de manera eficiente. El IDERF se compromete a velar por la satisfactoria finalización de este proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de los espacios de recreación y deporte en Fusagasugá y al bienestar de su comunidad.

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA	
INGENIERO CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Registro fotográfico:


Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211





FOTO No.1.		FOTO No.2.

Localización del Predio



Conclusiones:

Se ha constatado la ejecución de la obra encargada por el Instituto de Deportes y Recreación de Fusagasugá (IDERF) para el mejoramiento y mantenimiento de diversos parques y escenarios deportivos situados en el municipio de Fusagasugá. Tal como se mencionó previamente, se llevó a cabo una inspección ocular en la que se pudo verificar el estado actual de la obra. Cabe destacar que en este proceso no se ha revisado el proceso constructivo en sí, ya que la obra se encuentra finalizada y ejecutada en su totalidad.

En lugar de ello, se hace hincapié en la importancia de seguir un riguroso mantenimiento de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de calidad y recomendaciones que serán proporcionados por el contratista. Asimismo, es fundamental considerar el contenido de este informe, ya que documenta todas las observaciones realizadas durante la visita al lugar de la obra.

Es gratificante destacar que la obra ha sido ejecutada de manera satisfactoria y se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizada por la comunidad. Esto representa un logro importante en el esfuerzo continuo por mejorar y mantener los espacios de recreación y deporte en el municipio de Fusagasugá, contribuyendo así al bienestar de sus residentes. El IDERF continuará supervisando y garantizando la adecuada conservación de estas instalaciones, velando por su durabilidad y su disfrute por parte de la comunidad.			
Recepción obras polideportivos, recreativas o de interés para el IDERF			
DESCRIPCIÓN			
OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO CONFORME A LA COMPETENCIA?	SI___NO___X	SE DEJARON RECOMENDACIONES?	SI_X_NO_
Recomendaciones:			
Elaboró: ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA			
		En cumplimiento de las funciones en los proyectos de infraestructura del adelantados por el área misional del IDERF	
Líder en materia de Proyectos de infraestructura del IDERF		Profesional en Ingenieria Civil	
		Revisó:	