ACTA DE COSTOS N° 8

PERIODO 20 DE JULIO DE 2024 AL 19 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CMTTO_L2_109	SUBA	SUBA - TV. 91	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	549,80	$ 1.120.176	$ 615.873.854
CMTTO_L2_113	SUBA	GRATAMIRA	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	34,61	$ 1.163.394	$ 40.265.056
CMTTO_L2_113	SUBA	GRATAMIRA	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	63,45	$ 37.544	$ 2.382.167
CMTTO_L2_114	SUBA	GRATAMIRA	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	58,13	$ 1.171.917	$ 68.123.535
CMTTO_L2_115	SUBA	AV. SUBA - CL 116	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	314,60	$ 1.120.176	$ 352.407.999
CMTTO_L2_115	SUBA	AV. SUBA - CL 116	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	81,77	$ 1.163.394	$ 95.130.727
CMTTO_L2_116	SUBA	AV. SUBA - CL 116	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	168,08	$ 37.544	$ 6.310.396
CMTTO_L2_117	CALLE 80	AVENIDA CIUDAD DE CALI	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	75,78	$ 1.163.394	$ 88.161.997
CMTTO_L2_117	CALLE 80	AVENIDA CIUDAD DE CALI	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	133,43	$ 37.544	$ 5.009.496
CMTTO_L2_118	CALLE 80	AVENIDA CIUDAD DE CALI	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,40	$ 1.223.054	$ 17.611.978
CMTTO_L2_118	CALLE 80	AVENIDA CIUDAD DE CALI	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO.	M2	14,40	$ 37.544	$ 540.634
CMTTO_L2_119	AMÉRICAS	RICAURTE	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.1	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,80	$ 1.223.054	$ 35.223.955
								SUBTOTAL	$ 1.327.041.814
								AIU 22.90%	$ 303.892.575
								GRAN TOTAL	$ 1.630.934.389

ACTA	N°FACTURA	VALOR
1	FNE-4	$ 894.099.864
2	FNE-5	$ 2.953.825.703
3	FN-12	$ 1.621.721.518
4	FN-17	$ 2.092.581.093
5	FN-18	$ 1.488.976.387
6	FN-19	$ 1.900.086.811
7	FN-20	$ 581.823.703
8	FN-21	$ 1.630.934.389
TOTAL FACTURADO		$ 13.374.049.466

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.299.456.398
VALOR ADICION 1 CONTRATO	$ 1.844.918.460
VR. TOTAL CONTRATO	$ 14.144.374.858
VR. PRESENTE ACTA	$ 1.630.934.389
TOTAL FACTURADO	$ 13.374.049.466
	95%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$ 770.325.390
	5%

ING ISABEL CRISTINA VELEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024

ING HOLMAN ALEXANDER ACOSTA C
DIRECTOR DE OBRA

P/P
JHULIANA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Los soportes correspondientes al ACTA DE COSTOS 8, del Contrato 2811-23 se encuentran cargados en la plataforma SECOP del respectivo contrato