	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	GEI-P-MAN-I-IV-11-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	05/09/2024

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 979-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO GIR

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DEL 2022 — **PROYECTO:** Vías para la Legalidad Troncal de la Orinoquia

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1092-2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISION 180

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	409401	C-3401-0800-126-0-3401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE. DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 560.844.632,00	$ -
		C-3401-0800-126-0-3401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE. DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 80.555.889,00	$ -
2021	1069421	C-3401-0800-126-0-3401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE. DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICION AL No.1979 DE 2021	$ 18.311.743.031,00	$ -
2021	1077421	C-3401-0800-126-0-3401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE. DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 9.999.999.999,00	$ -
2022	133122	C-3401-0800-126-0-3401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE. DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 17.826.915.113,88	$ -
		C-3401-0800-126-0-3401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN . MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE.DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 77.846.791,12	$ -
2022	1291322	C-3401-0800-126-0-3401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE. DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 6.000.000.000,00	$ -
2023	124923	C-3401-0800-126-0-3401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN . MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE.DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 8.913.457.556,00	$ -
		C-3401-0800-126-0-3401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN . MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE.DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 38.923.396,00	$ -
2023	800023	C-3401-0800-126-0-3401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN . MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE.DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 15.542.382.702,00	
2024	168324	C-3401-0800-126-511020-3401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN . MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE.DE LOS ACCESOS A MITU. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 4.952.380.952,00	
2024	516124	C-3401-0800-126-511020-3401008-02 ADQUISI. DE BYS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL E INTEGRACION DE COMUNIDADES BAJO EL PRINCIPIO FISICA CONECTIVIDAD FISICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL979 DE 2021	$ 4.000.000.000,00	$ 984.922.536,95

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 198,000,762,600.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				RP N°422421 de 2021-05-24
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
2	Parcial	julio-2021	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00	$ 48,488,512.00	$ -	$ 48,488,512.00	$ -		$ 32,067,377.00	$ 197,952,274,088.00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 696,042.00	$ 5,086.00	$ 701,128.00	$ -	$ 701,128.00	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	$ 560,844,632.00					RP N°422421 de 2021-05-24
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 73,214,175.59	$ -	$ 73,214,175.59	$ -		$ 518,996,705.41	$ 197,878,358,784.41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1,075,767.00	$ 7,861.05	$ 1,083,628.00	$ -	$ 1,083,628.00	$ -		$ 517,913,077.41	$ 197,877,275,156.41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131,243,615.00	$ 959,088.00	$ 132,202,703.00	$ -	$ 132,202,703.00	$ -		$ 385,710,374.41	$ 197,745,072,453.41				
5P	Ajustes	octubre-2021	$ 1,918,226.00	$ 14,025.00	$ 1,932,251.00	$ -	$ 1,932,251.00	$ -		$ 383,777,123.41	$ 197,743,139,202.41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315,715,127.00	$ 2,307,149.05	$ 318,022,276.00	$ -	$ 318,022,276.00	$ -		$ 65,754,847.41	$ 197,425,116,926.41				
6P	Ajustes	noviembre-2021	$ 4,789,190.00	$ 34,998.00	$ 4,824,188.00	$ -	$ 4,824,188.00	$ -		$ 60,930,659.41	$ 197,420,292,738.41				
F-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60,488,627.00	$ 442,032.00	$ 60,930,659.00	$ -	$ 60,930,659.00	$ -		$ 0.41	$ 197,359,362,079.41				
							$ -		Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22	$ 18,311,743,031.00					RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1,270,260,482.00	$ 9,282,673.00	$ 1,279,543,155.00	$ -	$ 1,279,543,155.00	$ -		$ 17,032,199,876.00	$ 196,079,818,924.41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20,308,433.00	$ 148,408.00	$ 20,456,841.00	$ -	$ 20,456,841.00	$ -		$ 17,011,743,035.00	$ 196,059,362,083.41				
								$ 17,011,743,032.00		$ 3.00					GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -		$ -	$ 196,059,362,080.41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	$ 9,999,999,999.00					RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)
								$ 9,999,999,999.00		$ -					GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 ADELANTO VIGENCIAS
							$ -		Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	$ 17,826,915,113.88					RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1,572,824,961.00	$ 11,493,721.00	$ 1,584,318,682.00	$ -	$ 1,584,318,682.00	$ 27,011,743,031.00		$ 16,242,596,431.88	$ 194,475,043,398.41				
8D Y 7D	Ajustes	Nov sembre y Diciembre 2021	$ 3,589,754.00	$ 26,233.05	$ 3,615,987.00	$ -	$ 3,615,987.00			$ 16,238,980,444.88	$ 194,471,427,411.41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2,882,434,551.00	$ 21,063,945.00	$ 2,903,498,496.00	$ 1,787,109,422.00	$ 1,116,389,074.00	$ 25,224,633,609.00		$ 15,122,591,370.88	$ 191,567,928,915.41				
10	Parcial	marzo-2022	$ 5,141,261,555.00	$ 37,570,758.00	$ 5,178,832,313.00	$ 3,187,582,164.00	$ 1,991,250,149.00	$ 22,037,051,445.00		$ 13,131,341,221.88	$ 186,389,096,602.41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2,878,968,903.00	$ 21,038,619.00	$ 2,900,007,522.00	$ 1,784,960,720.00	$ 1,115,046,802.00	$ 20,252,090,725.00		$ 12,016,294,419.88	$ 183,489,089,080.41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29,042,779.00	$ 212,236.00	$ 29,255,015.00	$ -	$ 29,255,015.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,987,039,404.88	$ 183,459,834,065.41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23,256,460.00	$ 169,951.00	$ 23,426,411.00	$ -	$ 23,426,411.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,963,612,993.88	$ 183,436,407,654.41				
10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42,325,996.00	$ 309,305.00	$ 42,635,301.00	$ -	$ 42,635,301.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,920,977,692.88	$ 183,393,772,353.41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20,104,459.00	$ 146,919.00	$ 20,251,578.00	$ -	$ 20,251,578.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,900,726,114.88	$ 183,373,520,775.41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5,943,916,503.00	$ 43,436,335.00	$ 5,987,355,838.00	$ 3,685,230,092.00	$ 2,302,125,746.00	$ 16,596,893,633.00		$ 9,598,600,368.88	$ 177,386,164,937.41				
13	Parcial	junio-2022	$ 5,810,070,460.00	$ 42,458,207.00	$ 5,852,528,667.00	$ 3,602,243,685.00	$ 2,250,284,982.00	$ 12,964,616,948.00		$ 7,348,315,386.88	$ 171,533,636,270.41				
14	Parcial	julio-2022	$ 5,347,302,517.00	$ 39,076,441.00	$ 5,386,378,958.00	$ 1,604,190,755.00	$ 3,782,188,203.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,566,127,183.88	$ 166,147,257,312.41				
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21,341,211.00	$ 155,955.00	$ 21,497,166.00	$ -	$ 21,497,166.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,544,630,017.88	$ 166,125,760,146.41				
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17,230,585.00	$ 125,916.00	$ 17,356,501.00	$ -	$ 17,356,501.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,527,273,516.88	$ 166,108,403,645.41				
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21,589,022.00	$ 157,766.00	$ 21,746,788.00	$ -	$ 21,746,788.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,505,526,728.88	$ 166,086,656,857.41				
10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53,148,824.00	$ 388,395.00	$ 53,537,219.00	$ -	$ 53,537,219.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,451,989,509.88	$ 166,033,119,638.41				
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97,772,745.00	$ 714,493.00	$ 98,487,238.00	$ -	$ 98,487,238.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,353,502,271.88	$ 165,934,632,400.41				
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104,209,793.00	$ 761,533.00	$ 104,971,326.00	$ -	$ 104,971,326.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,248,530,945.88	$ 165,829,661,074.41				
15	Parcial	agosto-2022	$ 4,586,610,043.00	$ 33,517,535.09	$ 4,620,127,578.09	$ 1,605,313,515.09	$ 3,014,814,063.00	$ 9,755,112,678.00		$ 233,716,882.88	$ 161,209,533,496.41				
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	$ 77,846,791.12					RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26,664,391.00	$ 194,855.00	$ 26,859,246.00	$ -	$ 26,859,246.00	$ 9,650,822,762.00		$ 284,704,428.00	$ 161,182,674,250.41				
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37,333,116.00	$ 272,819.00	$ 37,605,935.00	$ -	$ 37,605,935.00	$ 9,650,822,762.00		$ 247,098,493.00	$ 161,145,068,315.41				
16	Parcial	septiembre-2022	$ 347,633,053.00	$ 2,540,395.00	$ 350,173,448.00	$ 104,289,916.00	$ 245,883,532.00	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
									Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14	$ 6,000,000,000.00					RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7,448,682,683.00	$ 54,432,681.00	$ 7,503,115,364.00	$ 2,234,604,805.00	$ 5,268,510,559.00	$ 7,416,217,957.00		$ 732,704,402.00	$ 153,291,779,503.41				
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224,221,824.00	$ 1,638,544.00	$ 225,860,368.00	$ -	$ 225,860,368.00	$ 7,416,217,957.00		$ 506,844,034.00	$ 153,065,919,135.41				
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151,306,140.09	$ 1,105,699.00	$ 152,411,839.00	$ -	$ 152,411,839.00	$ 7,416,217,957.00		$ 354,432,195.00	$ 152,913,507,296.41				
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22,276,626.00	$ 162,791.00	$ 22,439,417.00	$ -	$ 22,439,417.00	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329,584,278.00	$ 2,408,500.00	$ 331,992,778.00	$ -	$ 331,992,778.00	$ 7,416,217,957.00		$ 0.00	$ 152,559,075,101.41				



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	GB-P-IVAN-I-01-15-FR-8
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	01/09/2024

										Registro Presupuestal No. 124823 De 2023-02-08	$ 8,952,380,952.00					RP N°124823 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)
20	Parcial	enero-2023	$ 5,162,591,111.00	$ 37,726,627.00	$ 5,200,317,738.00	$ 1,548,777,333.00	$ 3,651,540,405.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,300,840,547.00	$ 147,358,757,363.41				
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197,467,104.00	$ 1,443,029.00	$ 198,910,133.00	$ -	$ 198,910,133.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,101,930,414.00	$ 147,159,847,230.41				
20D	Ajustes	enero-2023	$ 419,443,860.00	$ 3,065,166.00	$ 422,509,026.00	$ -	$ 422,509,026.00	$ 5,867,440,624.00		$ 4,679,421,388.00	$ 146,737,338,204.41				
21	Parcial	febrero-2023	$ 3,437,185,010.00	$ 25,019,462.00	$ 3,462,184,472.00	$ 1,020,121,163.00	$ 2,442,063,309.00	$ 4,847,319,461.00		$ 2,237,358,079.00	$ 143,275,153,732.41				
21P	Ajustes	febrero-2023	$ 283,528,854.00	$ 2,071,940.00	$ 285,600,594.00	$ -	$ 285,600,594.00	$ 4,847,319,461.00		$ 1,951,757,485.00	$ 142,989,553,138.41				
22	Parcial	marzo-2023	$ 2,747,349,774.36	$ 20,051,946.00	$ 2,767,401,720.36	$ 824,204,932.31	$ 1,943,196,788.05	$ 4,023,114,528.69		$ 8,560,696.95	$ 140,222,151,418.05				
23	Parcial	abril-2023	$ 1,816,300.00	$ 8,417.00	$ 1,824,717.00	$ -	$ 1,824,717.00	$ 4,023,114,528.69		$ 6,735,979.95	$ 140,220,326,701.05				
24	Parcial	mayo-2023	$ 34,212,210.00	$ 250,012.00	$ 34,462,222.00	$ 30,790,989.00	$ 3,671,233.00	$ 3,992,323,539.69		$ 3,064,746.95	$ 140,185,864,479.05				
									Registro Presupuestal No. 802023 De 2023-07-12	$ 15,542,382,702.00					RP N°802023 de 2023-07-12 (VIGENCIA 2023)
25	Parcial	junio-2023	$ 1,832,266,894.00	$ 13,389,643.00	$ 1,845,656,537.00	$ 549,680,068.00	$ 1,295,976,469.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,249,470,979.95	$ 138,340,207,942.05				
25D	Ajustes	febrero-2023	$ 54,167,083.00	$ 395,837.00	$ 54,562,920.00	$ -	$ 54,562,920.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,194,908,059.95	$ 138,285,645,022.05				
22D	Ajustes	marzo-2023	$ 370,861,748.00	$ 2,710,144.00	$ 373,571,892.00	$ -	$ 373,571,892.00	$ 3,442,643,471.69		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05				
23D	Ajustes	abril-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,442,643,471.69		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05				
24D Y 25P	Ajustes	Mayo y Junio 2023	$ 244,286,458.00	$ 1,785,171.00	$ 246,071,629.00	$ -	$ 246,071,629.00	$ 3,442,643,471.69		$ 13,575,264,538.95	$ 137,666,001,501.05				
26	Parcial	julio-2023	$ 662,252,691.00	$ 4,839,539.00	$ 667,092,230.00	$ 99,337,904.00	$ 567,754,326.00	$ 3,343,305,567.69		$ 13,007,510,212.95	$ 136,998,909,271.05				
25D	Ajustes	junio-2023	$ 1,846,266.00	$ 13,492.00	$ 1,859,758.00	$ -	$ 1,859,758.00	$ 3,343,305,567.69		$ 13,005,650,454.95	$ 136,997,049,513.05				
26P	Ajustes	julio-2023	$ 115,175,016.00	$ 841,664.00	$ 116,016,680.00	$ -	$ 116,016,680.00	$ 3,343,305,567.69		$ 12,889,633,774.95	$ 136,881,032,833.05				
27	Parcial	agosto-2023	$ 2,824,542,432.00	$ 20,640,887.00	$ 2,845,183,319.00	$ 706,135,608.00	$ 2,139,047,711.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,750,586,063.95	$ 134,035,849,514.05				
26D	Ajustes	julio-2023	$ 2,033,215.00	$ 14,858.00	$ 2,048,073.00		$ 2,048,073.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,748,537,990.95	$ 134,033,801,441.05				
27P	Ajustes	agosto-2023	$ 379,795,833.00	$ 2,775,431.00	$ 382,571,264.00		$ 382,571,264.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,365,966,726.95	$ 133,651,230,177.05				
28	Parcial	Septiembre	$ 3,026,729,691.00	$ 22,118,409.00	$ 3,048,848,100.00	$ 756,682,423.00	$ 2,292,165,677.00	$ 1,880,487,536.69		$ 8,073,801,049.95	$ 130,602,382,077.05				
28P	Ajustes	septiembre-2023	$ 444,950,914.00	$ 3,251,564.00	$ 448,202,478.00		$ 448,202,478.00	$ 1,880,487,536.69		$ 7,625,598,571.95	$ 130,154,179,599.05				
29	Parcial	octubre-2023	$ 2,705,262,568.00	$ 19,769,226.00	$ 2,725,031,794.00	$ 405,789,385.00	$ 2,319,242,409.00	$ 1,474,698,151.69		$ 5,306,356,162.95	$ 127,429,147,805.05				
29P	Ajustes	octubre-2023	$ 541,061,987.00	$ 3,953,914.00	$ 545,015,901.00		$ 545,015,901.00	$ 1,474,698,151.69		$ 4,761,340,261.95	$ 126,884,131,904.05				
27D	Ajustes	agosto-2023	$ 10,644,622.00	$ 77,788.00	$ 10,722,410.00	$ -	$ 10,722,410.00	$ 1,474,698,151.69		$ 4,750,617,851.95	$ 126,873,409,494.05				
28D	Ajustes	septiembre-2023	$ 4,378,563.00	$ 31,998.00	$ 4,410,561.00	$ -	$ 4,410,561.00	$ 1,474,698,151.69		$ 4,746,207,290.95	$ 126,868,998,933.05				
29D	Ajuste	octubre-2023			$ -	$ -	$ -	$ 986,095,791.69		$ 4,746,207,290.95	$ 126,868,998,933.05				
30	Parcial	noviembre-2023	$ 3,257,349,066.00	$ 23,803,705.00	$ 3,281,152,771.00	$ 488,602,360.00	$ 2,792,550,411.00	$ 986,095,791.69		$ 1,953,656,879.95	$ 123,587,846,162.05				
30P	Ajuste	noviembre-2023	$ 631,470,865.00	$ 4,614,595.00	$ 636,085,460.00		$ 636,085,460.00	$ 986,095,791.69		$ 1,317,571,419.95	$ 122,951,760,702.05				
31	pacial	diciembre-2023	$ 1,309,685,683.00	$ 9,570,780.00	$ 1,319,256,463.00	$ 247,399,626.00	$ 1,071,856,837.00	$ 738,696,165.69		$ 245,714,582.95	$ 121,632,504,239.05				
31P	Ajustes		$ 243,787,409.00	$ 1,781,524.00	$ 245,568,933.00		$ 245,568,933.00	$ 738,696,165.69		$ 145,649.95	$ 121,386,935,306.05				
32	pacial	enero-2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 738,696,165.69		$ 145,649.95	$ 121,386,935,306.05				
									Registro Presupuestal No. 168324 DE 2024-03-08	$ 4,952,380,952.00					RP N° 168324 DE 2024-03-08 (VIGENCIA 2024)
33	pacial	febrero-2024	$ 2,043,966,618.00	$ 14,936,679.00	$ 2,058,903,297.00	$ 306,594,993.00	$ 1,752,308,304.00	$ 432,101,172.69		$ 3,200,218,297.95	$ 119,328,032,009.05				
30D Y 31D	Ajustes	Noviembre 2023 y Diciembre 2023	$ 24,568,844.00	$ 179,541.00	$ 24,748,385.00		$ 24,748,385.00	$ 432,101,172.69		$ 3,175,469,912.95	$ 119,303,283,624.05				
32D	Ajustes	enero-2024			$ -		$ -	$ 432,101,172.69		$ 3,175,469,912.95	$ 119,303,283,624.05				
33P	Ajustes	febrero-2024	$ 428,730,332.00	$ 3,133,030.00	$ 431,863,362.00		$ 431,863,362.00	$ 432,101,172.69		$ 2,743,606,550.95	$ 118,871,420,262.05				
34	pacial	marzo-2024	$ 446,084,843.00	$ 3,259,851.00	$ 449,344,694.00	$ 22,304,242.00	$ 427,040,452.00	$ 409,796,930.69		$ 2,316,566,098.95	$ 118,422,075,568.05				
33D	Ajustes	febrero-2024	$ 26,494,871.00	$ 193,616.00	$ 26,688,487.00		$ 26,688,487.00	$ 409,796,930.69		$ 2,289,877,611.95	$ 118,395,387,081.05				
34P	Ajustes	marzo-2024	$ 95,480,863.00	$ 697,568.00	$ 96,158,461.00		$ 96,158,461.00	$ 409,796,930.69		$ 2,193,719,150.95	$ 118,299,228,620.05				
35	pacial	abril-2024	$ 302,584,939.00	$ 2,204,258.00	$ 304,789,197.00	$ 3,025,849.00	$ 301,763,348.00	$ 406,771,081.69		$ 1,891,955,802.95	$ 117,994,439,423.05				
34D	Ajustes	marzo-2024	$ 961,245.00	$ 7,025.00	$ 968,270.00		$ 968,270.00	$ 406,771,081.69		$ 1,890,987,532.95	$ 117,993,471,153.05				
35P	Ajustes	abril-2024	$ 71,087,932.00	$ 519,469.00	$ 71,607,421.00		$ 71,607,421.00	$ 406,771,081.69		$ 1,819,380,111.95	$ 117,921,863,732.05				
36	pacial	mayo-2024	$ 1,549,571,053.00	$ 11,323,788.00	$ 1,560,894,841.00	$ 113,118,687.00	$ 1,447,776,154.00	$ 293,652,394.69		$ 371,603,957.95	$ 116,360,968,891.05				
35D	Ajustes	abril-2024			$ -		$ -	$ 293,652,394.69		$ 371,603,957.95	$ 116,360,968,891.05				
36P	Ajustes	mayo-2024	$ 367,182,277.00	$ 2,683,256.00	$ 369,865,533.00		$ 369,865,533.00	$ 293,652,394.69		$ 1,738,424.95	$ 115,991,103,358.05				
									Registro Presupuestal No. 516124 DE 2024-05-06	$ 4,000,000,000.00					RP N° 516124 DE 2024-05-06 (VIGENCIA 2024)
37	pacial	junio-2024	$ 1,137,390,333.00	$ 8,311,699.00	$ 1,145,702,032.00	$ 56,899,517.00	$ 1,088,832,515.00	$ 236,782,877.69		$ 2,912,905,909.95	$ 114,845,401,326.05				
37P	Ajustes	junio-2024	$ 269,314,724.00	$ 1,968,069.00	$ 271,282,793.00		$ 271,282,793.00	$ 236,782,877.69		$ 2,641,623,116.95	$ 114,574,118,533.05				
38D	Ajustes	mayo-2024	$ 7,042,817.00	$ 51,466.00	$ 7,094,283.00		$ 7,094,283.00	$ 236,782,877.69		$ 2,634,528,833.95	$ 114,567,024,250.05				
38	parcial	julio-2024	$ 1,387,081,269.00	$ 10,136,363.00	$ 1,397,217,632.00	$ 69,354,063.00	$ 1,327,863,569.00	$ 167,428,814.69		$ 1,306,665,264.95	$ 113,169,806,618.05				
37D	Ajustes	junio-2024	$ 4,699,830.00	$ 34,272.00	$ 4,724,102.00		$ 4,724,102.00	$ 167,428,814.69		$ 1,301,941,162.95	$ 113,165,082,516.05				
38P	Ajustes	julio-2024	$ 314,738,768.00	$ 2,299,868.00	$ 317,018,636.00		$ 317,018,636.00	$ 167,428,814.69		$ 984,922,526.95	$ 112,848,063,880.05				
39	parcial	agosto-2024	$ 697,685,064.00	$ 5,098,468.00	$ 702,783,532.00	$ 69,768,506.00	$ 633,015,026.00	$ 97,660,308.69		$ 351,907,500.95	$ 112,145,280,348.05				
TOTALES			$ 85,222,762,366.73	$ 622,719,685.22	$ 85,855,482,251.95	$ 26,914,082,722.31	$ 58,941,399,529.64	$ 97,660,308.69		$ 351,907,500.95	$ 112,145,280,348.05				

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 78,376,251,126.37	$ 572,771,450.22	$ 78,952,022,576.59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 6,808,938,961.00	$ 49,757,633.00	$ 6,858,696,594.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 41,173,002.00	190,802.00	41,363,804.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 4,992,277.36	-	4,992,277.36
VALOR TOTAL	**$ 85,232,762,366.73**	**$ 622,719,885.22**	**85,855,482,251.95**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
DIRECTOR DEL OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No. 52202-143615

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor y Dirección Territorial.

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO GIL VARGAS (E)**
DIRECTOR DE INTERVENTORIAS SUPERVISOR
Matrícula No.: 15202-172886