CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformación de la calzada existente	720.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)			CANTIDAD (m²)	OBSERVACIONES
PR33+170	PR33+150	20.00	1.2			24	
PR29+950	PR29+900	50.00	1.2			60	
PR29+830	PR29+800	30.00	1.2			36	
PR29+030	PR28+950	80.00	1.2			96	
PR29+050	PR29+030	20.00	1.2			24	
PR28+600	PR28+500	100.00	1.2			120	
PR24+180	PR24+040	140.00	1.2			168	
PR24+000	PR23+980	20.00	1.2			24	
PR20+800	PR20+760	40.00	1.2			48	
PR15+900	PR15+850	50.00	1.2			60	
PR25+500	PR25+450	50.00	1.2			60	
					TOTAL	720.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	517.00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR33+170	PR33+150	20.00	1.52	1.52	1.52	30.37	Mejoramiento via existente
PR29+950	PR29+900	50.00	0.85	0.85	0.85	42.32	Mejoramiento via existente
PR29+830	PR29+800	30.00	0.77	0.77	0.77	23.15	Mejoramiento via existente
PR29+030	PR28+950	80.00	0.68	0.68	0.68	54.28	Mejoramiento via existente
PR29+050	PR29+030	20.00	0.96	0.96	0.96	19.17	Mejoramiento via existente
PR28+600	PR28+500	100.00	0.62	0.62	0.62	62.25	Mejoramiento via existente
PR24+180	PR24+040	140.00	1.01	1.01	1.01	141.40	Mejoramiento via existente
PR24+000	PR23+980	20.00	0.96	0.96	0.96	19.17	Mejoramiento via existente
PR20+800	PR20+760	40.00	0.68	0.68	0.68	27.14	Mejoramiento via existente
PR15+900	PR15+850	50.00	1.07	1.07	1.07	53.42	Mejoramiento via existente
PR25+500	PR25+450	50.00	0.85	0.85	0.45	22.40	Mejoramiento via existente
PR11+200	PR11+150	50.00	0.85	0.85	0.45	22.40	Mejoramiento via existente
					TOTAL (m3)	517.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	22.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR37+493	PR37+030	462.80	0.048	0.048	0.05	22.21	Tapa filtro Margen Izquierda
					TOTAL (m3)	22.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA		UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1		2,300.00		m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA (m)	ANCHO ABSCISA INICIO (m2)	ANCHOABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m2)	
PR34+250	PR34+240	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+240	PR34+230	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+230	PR34+220	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+220	PR34+210	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+210	PR34+200	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+200	PR34+190	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+190	PR34+180	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+180	PR34+170	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+170	PR34+160	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+160	PR34+150	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+150	PR34+140	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+140	PR34+130	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+130	PR34+120	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	Emulsion primera capa- calzada completa
PR34+120	PR34+110	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+110	PR34+100	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+100	PR34+090	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+090	PR34+080	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+080	PR34+070	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+070	PR34+060	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+060	PR34+050	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+050	PR34+040	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+040	PR34+030	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+030	PR34+020	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+020	PR34+010	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
PR34+010	PR34+000	10.00	9.2	9.2	9.2	92.00	
					VOLUMEN TOTAL (m3)	2300.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE		OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°		15202-172889BYC
CARGO|	DIRECTOR DE OBRA	CARGO		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD ENTIDAD	CONSORCIO DSC			CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA	
	01/agosto/2024	31/agosto/2024	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	125.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR34+250	PR34+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+240	PR34+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+230	PR34+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+220	PR34+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+210	PR34+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+200	PR34+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+190	PR34+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+180	PR34+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+170	PR34+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+160	PR34+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+150	PR34+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+140	PR34+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+130	PR34+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalación de carpeta de rodadura calzada completa
PR34+120	PR34+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+110	PR34+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+100	PR34+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+090	PR34+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+080	PR34+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+070	PR34+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+060	PR34+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+050	PR34+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+040	PR34+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+030	PR34+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+020	PR34+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+010	PR34+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

VOLUMEN TOTAL (m3)	125.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	ÓSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	16202-1-2889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar		353.00	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES					
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR37+498	PR37+430	67.80	0.36	0.36	0.36	24.41	Elaboracion de filtro M. derecha
PR37+430	PR37+270	160.00	0.12	0.12	0.12	19.20	Elaboracion de filtro M. derecha
PR37+270	PR37+035	235.00	0.24	0.24	0.24	56.40	Elaboracion de filtro M. derecha
PR35+355	PR35+200	155.00	0.26	0.26	0.26	40.30	Elaboracion de filtro M. Izquierda
PR34+020		5.00	3.50	3.50	3.50	17.50	Excavaccion para caja de encole M.izquierda
PR43+135	PR43+174	30.60	2.95	2.95	2.95	90.15	Excavacion muro,Margen derecha pendiente de cobro
PR38+120	PR38+050	70.00	1.50	1.50	1.50	105.00	Excavacion canal,Margen derecha
					VOLUMEN TOTAL (m3)	353.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

Consorcio DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio ECOVISIÓN-190 INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	547.00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR43+130	PR43+161	30.60	17.88	17.88	17.88	547.13	Lleno de muro de contención ,Margen derecha
					VOLUMEN TOTAL M3	547.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:39

PERIODO PRE-ACTA	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23	Concreto clase 28 MPA	75.00	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES							
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)		LARGO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA DE TUBO	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
		ANCHO 1 (m)	ANCHO 2 (m)					
PR43+190	1	1.7		5.7			9.69	Viga cabezal estribo No1-Norte M.Izquierda
PR43+160		3.3		12.3	0.4		16.24	Zarpa de muro de contención M.Derecha Modulo 1 y 2
	0.7	0.4		12.3			3.44	Dentellon de muro de contención M.Derecha modulo 1 y 2
	4.25			12.3	0.4		20.91	Vastago de muro de contención M.derecha modulo 1 y 2
	1.85			5.9	0.40		4.37	Segunda y tercera sección de vastago de muro M.derecha modulo 3
	2.12			12.4	0.40		10.52	Segunda y tercera sección de vastago de muro M.derecha modulo 4,5
	2.4			18.3	0.05		2.20	Primera sección de vastago de muro de contención M.Derecha modulo 3,4 y 5 - **Pendiente de cobro en acta 34**
PR34+020	1.85	1.46			0.25	0.95	0.44	Muro cabezal para ODT descole M.Derecha
	2.39	1.56			0.25		1.86	Aletas de ODT descole M.Derecha (son dos)
		1.55	4.44	1.65	0.30		1.48	Zarpa de aletas de descole M.Derecha
	0.2	0.40		4.43			0.71	Dentellon de zarpa de descole M.Derecha
	1.88	1.8			0.25	0.95	0.61	Muro cabezal para poceta de encole M.Izquierda
	1.89	1.5			0.25		1.42	Pared Posterior de poceta de encole M.Izquierda
	1.29	1.00			0.25		0.65	Paredes lateral (son dos) - poceta de encole M.Izquierda
		1.89		1.5	0.25		0.71	Piso de poceta de encole M.Izquierda
						TOTAL	75.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR34+020





PR43+195



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

Consorcio DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio ECOVISIÓN-190 INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	17.00	m3

UBICACIÓN		DIMENSIONES									VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	LARGO	ANCHO 1 Y/O ALTO	ANCHO 2	ESPESOR (m)	RADIO TUBERÍA	CANTIDAD	PERÍMETRO DE TUBERÍA	ÁREA DEL TUBO		
PR34+285		Derecha	5	0.82		1.00		2.00			8.15	Viigas de cimentacion de ODT en arco metalico M.Derecha
PR34+757	PR34+762	Izquierdo	4.76	1.65		0.15					1.18	Placa de descole a ODT
			5.05	0.24		0.20					0.24	Bordillo dde placa de descole a ODT
PR34+762	PR35+019	Izquierdo	257.00	1.2		0.15					46.26	Cuneta tipo 1 a 45°
PR35+019	PR35+021	Izquierdo	2.34	2.15		0.15					0.75	Sobreancho hacia acceso a predio
PR35+021	PR35+026	Izquierdo	4.48	3.08		0.15					2.07	Acceso Vehicular
PR35+026	PR35+029	Izquierdo	2.28	2.14		0.15					0.73	Sobreancho despues de acceso a predio
PR35+029	PR35+084	Izquierdo	55.5	1.2		0.15					9.99	Cuneta tipo 1 a 45°
PR35+084	PR35+086	Izquierdo	2.2	1.45		0.15					0.48	Losa de sobreancho hacia cuneta
			2.5	0.16		0.23					0.09	Bordillo de sobreancho hacia cuneta
PR35+086	PR35+186	Izquierdo	1.87	1.92		0.15					0.54	Placa frente a cabezote
			99.97	1.2		0.15					17.99	Cuneta tipo 1 a 45°
PR35+186	PR35+190	Izquierdo	3.9	1.24		0.15					0.73	Losa de sobreancho
			3.98	0.23		0.15					0.13	Bordillo de sobreancho
PR35+190	PR35+193	Izquierdo	2.3	2.38		0.15					0.82	Losa de sobreancho hacia descole
			2.76	0.25		0.20					0.14	Bordillo de sobreancho hacia descole
PR38+120	PR38+078	Derecha	42	0.9		0.15					5.67	Losa inferior de Carcamo
PR45+320		Izquierda	7.65	1.12	1.24	0.10					0.54	Losa de acceso a predio
			1.64	0.49		0.10					0.08	
DESCUENTO POR VALIDACION DE LONGITUDES CANTIDAES PASADAS EN ACTA 31 DICIEMBRE 2023												
PR35+190.00	PR34+750.00	Izquierdo	-440.00	1.2		0.15					-79.20	Cuneta tipo 1 a 45°
										TOTAL	17.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA
MATRICULA N°	52202-142431
CARGO	DIRECTOR DE OBRA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC

FIRMA	
NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	15202-172089YC
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	5.00	m3

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS Y/O CANALES DE VIA		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR34+285		6	1.20	0.4		2.88	Concreto simple para viga de cimentacion 2-2 de ODT en arco metalico M.Derecha
PR38+120	PR38+078	42.00	0.90	0.05		1.89	Solado de limpieza para carcamo
PR43+190		6	2	0.05		0.60	Concreto de limpieza para viga cabezal de estribo 1 Norte -M.Izquierda
					TOTAL	5.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN 190

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA	
	01/agosto/2024	31/agosto/2024	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Y=420 Mpa.	7,690.00	kg

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS DE VIA			DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
PR45+320		Izquierda	3/8"	7.55	6	0.556	25.19	Acero de refuerzo longitudinal anden de acceso a predio
			3/8"	1	39	0.556	21.68	Acero de refuerzo ltransversal anden de acceso a predio
			3/8"	1.54	3	0.556	2.57	Acero de refuerzo longitudinal anden de acceso a predio
			3/8"	0.4	9	0.556	2	Acero de refuerzo ltransversal anden de acceso a predio
PR45+190		Izquierda	3/4	6	6	2.25	81	ACERO DE REFUERZO PARA ESTRIBO 1-NORTE M.IZQUIERDA
			3/4	2.1	4	2.25	18.9	
			5/8	3.05	24	1.56	114.19	
			5/8	4	40	1.56	249.6	
			1/2	2	58	0.996	115.54	
			1	6	36	4	864	
			1/2	3.5	57	0.996	198.7	
			5/8	2	30	1.56	93.6	
			5/8	1	40	1.56	62.4	
			1/2	6	20	0.996	119.52	
			1/2	1.7	6	0.996	10.16	
			1/2	1.8	6	0.996	10.76	
			1/2	1.6	10	0.996	15.94	
			3/4	2.75	9	2.25	55.69	
			1/2	2.05	4	0.996	8.17	
			1/2	2.05	8	0.996	16.33	
			1/2	1.73	8	0.996	13.78	
			1/2	2.06	12	0.996	24.62	
PR43+150.00		Derecha	1/2"	3.55	78	0.996	275.35	Acero de Refuerzo 1 para muro de contención M.Derecha modulo 1 y 2
			5/8"	3.65	124	1.560	706.06	Acero de Refuerzo 2 para muro de contención M.Derecha modulo 1 y 2
			5/8"	6	33	1.560	304.56	Acero de Refuerzo 3 para muro de contención M.Derecha modulo 1 y2
			5/8"	4.2	31	1.560	204.62	Acero de Refuerzo 4 para muro de contención M.Derecha modulo 1 y2
			5/8"	3	31	1.560	144.72	Acero de Refuerzo 5 para muro de contención M.Derecha modulo 1 y2
			1/2"	6	50	0.996	300	Acero de Refuerzo 6 para muro de contención M.Derecha modulo 1 y2
			1/2"	12.30	49	0.996	596.21	Acero de Refuerzo 7 para vastago de muro M.Derecha modulo 1 y2
			1/2"	12.30	38	0.996	460.09	Acero de Refuerzo 7 para Zarpa de muro M.Derecha modulo 1 y2
			1/2"	12.30	8	0.996	95.28	Acero de Refuerzo 7 para Dentellon de muro M.Derecha 1 y2
			1/2"	1.00	18.00	0.996	17.93	Acero de Refuerzo Adicional para zarpa de muro
PR34+757	PR34+762	Izquierdo	3/8"	4.9	9	0.556	24.52	Acero de refuerzo longitudinal para descole a ODT
			3/8"	2	17	0.556	18.9	Acero de refuerzo transversal para para descole a ODT
PR34+762	PR35+019	Izquierdo	3/8"	257.9	6	0.556	860.35	Acero de refuerzo longitudinal para cuneta 1 a 45°
			3/8"	1.4	861	0.556	670.2	Acero de refuerzo transversal cuneta tipo 1 a 45°
PR35+019	PR35+021	Izquierdo	3/8"	2.25	11	0.556	13.76	Acero de refuerzo longitudinal Sobreancho hacia acceso a predio
			3/8"	2.1	8	0.556	9.34	Acero de refuerzo transversaSobreancho hacia acceso a predio
PR35+021	PR35+026	Izquierdo	3/8"	4.7	20	0.996	93.62	Acero de refuerzo longitudinal acceso a predio
			3/8"	3.7	25	0.996	92.13	Acero de refuerzo transversal acceso a predio
PR35+026	PR35+029	Izquierdo	3/8"	2.18	11	0.556	13.33	Acero de refuerzo longitudinal Sobreancho despues acceso a predio
			3/8"	2.04	8	0.556	9.07	Acero de refuerzo transversaSobreancho despues acceso a predio
PR35+029	PR35+084	Izquierdo	3/8"	55.4	6	0.556	184.81	Acero de refuerzo longitudinal para cuneta 1 a 45°
			3/8"	1.4	186	0.556	144.78	Acero de refuerzo transversal cuneta tipo 1 a 45°
PR35+084	PR35+086	Izquierdo	3/8"	2.35	8	0.556	10.45	Acero de refuerzo longitudinal sobreancho hacia cuenta
			3/8"	1.7	9	0.556	8.51	Acero de refuerzo transversal sobreancho hacia cuneta
PR35+086	PR35+186	Izquierdo	3/8"	1.87	10	0.556	10.4	Acero de refuerzo longitudinal para losa frente a cabezal
			3/8"	1.72	7	0.556	6.69	Acero de refuerzo transversal para losa frente a cabezal
			3/8"	103.6	6	0.556	345.61	Acero de refuerzo longitudinal para cuneta 1 a 45°
			3/8"	1.4	347	0.556	270.1	Acero de refuerzo transversal cuneta tipo 1 a 45°
PR35+186	PR35+190	Izquierdo	3/8"	3.9	7	0.556	15.18	Acero de refuerzo longitudinal sobreancho
			3/8"	1.55	9	0.556	7.76	Acero de refuerzo transversal sobreancho
PR35+190	PR35+193	Izquierdo	3/8"	2.5	13	0.556	18.07	Acero de refuerzo longitudinal sobreancho hacia descole
			3/8"	2.65	9	0.556	13.26	Acero de refuerzo transversal sobreancho hacia descole
PR38+120	PR38+078	Derecha	3/8"	66	10	0.556	366.96	Acero de refuerzo longitudinal carcamo
			3/8"	2	331	0.556	368.07	Acero de refuerzo transversal carcamo
PR34+285		Derecha	5/8"	36.00	6	1.56	336.96	Acero de refuerzo longitudinal-vigas de cimentacion de arco metalico (son dos)
			5/8"	51.00	3.35	1.560	266.53	Acero de refuerzo transversal-vigas de cimentación de arco metalico (son dos)
			1/2"	10.00	6	0.996	59.76	Acero de refuerzo central longitudinal-vigas de cimentacion de arco metalico (son dos)
			1/2"	26.00	0.85	0.996	22.01	Acero de refuerzo central transversal-vigas de cimentación de arco metalico (son dos)
			1/2"	12.00	1.1	0.996	13.15	Acero de refuerzo canal de anclaje -vigas de cimentación de arco metalico (son dos)

PR34+020		Izquierda	1/2"	1.75	17	0.996	29.63	Acero de Refuerzo-Poceta de Encole
			1/2"	2.15	9	0.996	19.27	
			1/2"	2.15	4	0.996	8.57	
			1/2"	6.8	4	0.996	27.09	
			1/2"	0.95	10	0.996	9.46	
			1/2"	5.1	5	0.996	25.4	
			1/2"	0.4	10	0.996	3.98	
			1/2"	2.1	4	0.996	8.37	
			1/2"	1.8	9	0.996	16.14	
			1/2"	1.75	10	0.996	17.43	
			1/2"	5.05	4	0.996	20.12	
			1/2"	3.25	6	0.996	19.42	
			1/2"	2.15	9	0.996	19.27	
			1/2"	1.9	18	0.996	34.06	
			1/2"	5.15	9	0.996	46.16	
			1/2"	0.8	11	0.996	8.76	
			1/2"	1.1	4	0.996	4.38	
			1/2"	1	4	0.996	3.98	
			1/2"	0.7	8	0.996	5.58	
		Derecha	1/2"	3.68	16.00	0.996	73.31	Acero de Refuerzo Exterior para cabezal -aletas e Inferior de zarpa
			1/2"	5.90	4.00	0.996	35.26	
			1/2"	2.55	12.00	0.996	30.48	
			1/2"	4.00	4.00	0.996	18.29	
			1/2"	0.90	6.00	0.996	12.31	
			1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
			1/2"	1.88	5.00	0.995	9.35	
			1/2"	1.70	12.00	0.995	20.30	
			1/2"	1.90	16.00	0.996	44.62	Acero de Refuerzo Interior para cabezal -aletas y superior de zarpa
			1/2"	3.23	4.00	0.996	16.09	
			1/2"	2.55	12.00	0.996	25.40	
			1/2"	0.90	6.00	0.996	12.31	
			1/2"	2.20	4.00	0.996	12.59	
			1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
			1/2"	2.25	12.00	0.996	26.89	
			1/2"	3.70	8.00	0.996	29.48	
			1/2"	1.85	12.00	0.996	22.11	
			1/2"	2.33	10.00	0.996	23.21	
			1/2"	0.85	22.00	0.996	19.47	Refuerzo en dentellón
			1/2"	4.60	4.00	0.996	18.33	
			1/2"	1.00	4.00	0.996	3.98	Refuerzo en tubo
			1/2"	0.70	8.00	0.996	5.58	
DESCUENTO POR VALIDACION DE LONGITUDES CANTIDAES PASADAS EN ACTA 31 DICIEMBRE 2023								
PR35+190.00	PR34+750.00	Izquierdo	3/8"	1.40	-1467.00	0.556	-1141.91	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
			3/8"	439.8	-6.00	0.556	-1467.17	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 a 45°
							7690.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO








FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**EDWIN BUSTOS IBARRA**	**NOMBRE**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
MATRICULA N°	52202-142431	**MATRICULA N°**	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	**CARGO**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
38	Proteccion de taludes con bloques de cesped	1,960.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR34+040	PR33+955	85.10	9.07	DERECHO	771.86	estabilizacion talud
PR36+519	PR36+310	209.20	5.68	IZQUIERDO	1188.26	estabilizacion talud
				TOTAL AREA (m2)	1,960.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	5,545.00	m3-km

ABSCISAS				DIMENSIONES				
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	CANTIDAD DE MATERIAL	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
TRANSPORTE DE MATERIALES EJECUTADOS EN EL PERÍODO								
SUBBASE GRANULAR								
	241.00	PR37+493	PR37+030	8.65	249.65	22.21	5,544.76	
TOTAL VOLUMEN (m3)						22.00	5,545.00	

FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR Y BASE GRANULAR CLASE A 241 KM DE PR45+450



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39

PERIODO PRE-ACTA	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
41	Transporte de mezcla asfáltica, compactos	30,214.00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES							
INICIO	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD EN ZONA INDUSTRIAL PR43+580	LONGITUD AL PR45+450	MEZCLA ASFALTICA			OBSERVACIONES
	INICIO	FIN	LO	LZ	241 KM + LO	PORCENTAJE ASFALTO (%)	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN DE AGREGADOS (m3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
	PR34+250	PR34+000	11.58	1.86	254.44	5.0%	125.00	118.75	30,214.16	Mezcla asfaltica Primera capa
					TOTAL VOLUMEN DE ASFALTO		125.00		30,214.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	252021137488CND
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Material Granular Drenante	224.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR37+498	PR37+430	67.80	0.48	0.48	0.48	32.54	Elaboracion filtro ,Margen derecha
PR37+430	PR37+035	395.00	0.32	0.32	0.32	126.40	Elaboracion filtro ,Margen derecha
PR35+355	PR35+200	155.00	0.32	0.32	0.32	49.60	Elaboracion filtro ,Margen Izquierda
PR43+161	PR43+130	30.60	0.50	0.50	0.50	15.30	Elaboracion filtro ,Margen derecha muro
					TOTAL (m3)	224.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	558.00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	COSTADO				LONGITUD (m)	
PR37+498	PR37+035	DERECHA				462.80	Elaboracion filtro ,Margen derecha
PR35+355	PR35+290	IZQUIERDA				65.00	Elaboracion filtro ,Margen Izquierda
PR43+161	PR43+130	DERECHA				30.60	Elaboracion filtro ,Margen derecha muro
					TOTAL (m)	558.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	2,464.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO	CARRIL	ÁREA (m2)	
PR37+498	PR37+035	462.80	3.80	derecha	1758.64	Elaboracion de filtro M. Derecha
PR35+355	PR35+200	155.00	3.80	Izquierda	589.00	Elaboracion de filtro M. Izquierda
PR43+161	PR43+130	30.60	3.80	derecha	116.28	Elaboracion filtro ,Margen derecha muro
				TOTAL (m2)	2,464.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-13	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (Canto rodado de rio)	14.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR34+280		5.00	2.74	2.74	2.74	13.70	Mejoramiento para zarpa de muro cabezal M.derecha
					TOTAL (m3)	14.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	ÓSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 39

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/agosto/2024	31/agosto/2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-14	Pilote de concreto vaciado in situ,de diámetro 1.2m - Hecho a mano	21.00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LARGO	CANTIDAD	ANCHO	LONGITUD (ml)	
PR43+190		10.40			10.40	caisson N°8
		10.40			10.40	caisson N°7

TOTAL (m)	21.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190