CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	517.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR33+170	PR33+150	20.00	1.52	1.52	1.52	30.37	Mejoramiento via existente
PR29+950	PR29+900	50.00	0.85	0.85	0.85	42.32	Mejoramiento via existente
PR29+830	PR29+800	30.00	0.77	0.77	0.77	23.15	Mejoramiento via existente
PR29+030	PR28+950	80.00	0.68	0.68	0.68	54.28	Mejoramiento via existente
PR29+050	PR29+030	20.00	0.96	0.96	0.96	19.17	Mejoramiento via existente
PR28+600	PR28+500	100.00	0.62	0.62	0.62	62.25	Mejoramiento via existente
PR24+180	PR24+040	140.00	1.01	1.01	1.01	141.40	Mejoramiento via existente
PR24+000	PR23+980	20.00	0.96	0.96	0.96	19.17	Mejoramiento via existente
PR20+800	PR20+760	40.00	0.68	0.68	0.68	27.14	Mejoramiento via existente
PR15+900	PR15+850	50.00	1.07	1.07	1.07	53.42	Mejoramiento via existente
PR25+500	PR25+450	50.00	0.85	0.85	0.45	22.40	Mejoramiento via existente
PR11+200	PR11+150	50.00	0.85	0.85	0.45	22.40	Mejoramiento via existente
					TOTAL (m3)	517.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	22.21	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR37+493	PR37+030	462.80	0.048	0.048	0.05	22.21	Tapa filtro Margen derecha
TOTAL VOLUMEN (m3)						22.21	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	2,300.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO ABSCISA INICIO (m2)	ANCHOABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m2)	
PR34+250	PR34+240	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+240	PR34+230	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+230	PR34+220	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+220	PR34+210	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+210	PR34+200	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+200	PR34+190	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+190	PR34+180	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+180	PR34+170	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+170	PR34+160	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+160	PR34+150	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+150	PR34+140	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+140	PR34+130	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+130	PR34+120	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+120	PR34+110	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+110	PR34+100	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+100	PR34+090	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+090	PR34+080	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+080	PR34+070	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+070	PR34+060	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+060	PR34+050	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+050	PR34+040	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+040	PR34+030	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+030	PR34+020	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+020	PR34+010	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR34+010	PR34+000	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
					TOTAL VOLUMEN (m2)	2,300.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	mezcla densa en caliente tipoMDC-19 (No incluye transporte)	125.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR34+250	PR34+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+240	PR34+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+230	PR34+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+220	PR34+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+210	PR34+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+200	PR34+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+190	PR34+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+180	PR34+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+170	PR34+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+160	PR34+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+150	PR34+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+140	PR34+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+130	PR34+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+120	PR34+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+110	PR34+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+100	PR34+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+090	PR34+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+080	PR34+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+070	PR34+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+060	PR34+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+050	PR34+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+040	PR34+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+030	PR34+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+020	PR34+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+010	PR34+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	125.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		
18	Excavaciones varias sin clasificar	353.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR37+498	PR37+430	67.80	0.36	0.36	0.36	24.41	Elaboracion de filtro M. derecha
PR37+430	PR37+270	160.00	0.12	0.12	0.12	19.20	Elaboracion de filtro M. derecha
PR37+270	PR37+035	235.00	0.24	0.24	0.24	56.40	Elaboracion de filtro M. derecha
PR35+355	PR35+200	155.00	0.26	0.26	0.26	40.30	Elaboracion de filtro M. Izquierda
PR34+020		5.00	3.50	3.50	3.50	17.50	Excavaccion para caja de encole M.izquierda
PR43+135	PR43+174	30.60	2.95	2.95	2.95	90.15	Excavacion muro,Margen derecha pendiente de cobro
PR38+120	PR38+050	70.00	1.50	1.50	1.50	105.00	Excavacion canal,Margen derecha
					TOTAL (m3)	**353.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	**CONTRATO 976-2021** **OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	547.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR43+130	PR43+161	30.60	17.88	17.88	17.88	547.13	Lleno muro ,Margen derecha
					TOTAL (m3)	547.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
38	proteccion de taludes con bloques de cesped	1,960.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR34+040	PR33+955	85.10	9.07	DERECHO	771.86	estabilizacion talud
PR36+519	PR36+310	209.20	5.68	IZQUIERDO	1188.26	estabilizacion talud
				TOTAL AREA (m2)	1,960.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Rellenos con material filtrante	224.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR37+498	PR37+430	67.80	0.48	0.48	0.48	32.54	Elaboracion filtro ,Margen derecha
PR37+430	PR37+035	395.00	0.32	0.32	0.32	126.40	Elaboracion filtro ,Margen derecha
PR35+355	PR35+200	155.00	0.32	0.32	0.32	49.60	Elaboracion filtro ,Margen Izquierda
PR43+161	PR43+130	30.60	0.50	0.50	0.50	15.30	Elaboracion filtro ,Margen derecha muro
					TOTAL VOLUMEN (m3)	224.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tuberia de plastico tipo corrugada de diametro 100mm	528.00	m

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	CARRIL			LONGITUD (m)	OBSERVACIONES
PR37+498	PR37+035	DERECHA			462.80	Elaboracion filtro ,Margen derecha
PR35+355	PR35+290	IZQUIERDA			65.00	Elaboracion filtro ,Margen Izquierda
PR43+161	PR43+130	DERECHA			30.60	Elaboracion filtro ,Margen derecha muro
				TOTAL LONGITUD (m)	528.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido	2,464.00	m2

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR37+493	PR37+030	462.80	3.80	derecha	1758.64	Elaboracion de filtro M. Derecha
PR35+355	PR35+200	155.00	3.80	Izquierda	589.00	Elaboracion de filtro M. Izquierda
PR43+161	PR43+130	30.60	3.80	derecha	116.28	Elaboracion filtro ,Margen derecha muro
				TOTAL AREA (m2)	2,464.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-13	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (Canto rodado de rio)	14.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR34+280		5.00	2.74	2.74	2.74	13.71	Mejoramiento cimentacion ODT
TOTAL VOLUMEN (m3)						14.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-14	Pilote de concreto vaciado en sitio,de diámetro 1.2m - Hecho a mano	21.00	m

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	CARRIL			LONGITUD (m)	OBSERVACIONES
PR43+190		DERECHA			10.40	Caisson numero 7
PR43+190		DERECHA			10.40	Caisson numero 8
				TOTAL LONGITUD (m)	21.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T