INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEIP-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO INIC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 050

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato otrosíes)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el sentido del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Sumin contrato otrosíes)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 188,860,782,680.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las ordenanas y/o suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. (indique día/mes/año))
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
EXPLANACIONES (ITEM: 1.2.3.4.5.6.7.8.9)	$14,986,360	9.68%	1.91%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.18%	0.21%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.18%
	$4,148,477	2.68%	$1,560,105	$ P	$0	$17,536	$17,536	$35,072	$35,072	$47,456	$188,017	$193,047	$188,017	$193,047	$272,850	$330,529	$45,493	$66,371	$66,371	$66,371	$66,371	$66,371	$2,502,993
				$ E	$0					$86,184	$13,704	$3,049	$7,020	$2,963,882	$14,984	$54,339	$60,029	$39,343	$85,970	$8,000			$3,355,093
				% E	0.00%	0.00%				0.07%	0.13%	0.03%	0.07%	0.09%	0.01%	0.04%	0.05%	0.03%	0.06%	0.00%			0.09%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214	20.55%	8.49%	% P	0.00%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.08%	0.08%	0.14%	0.42%	0.61%	0.44%	0.16%	0.15%	0.10%	0.16%	0.22%	0.42%
	$20,009,842	12.93%	$13,139,263	$ P	$0	$34,270	$34,270	$68,540	$68,540	$102,263	$376,373	$193,320	$188,017	$330,867	$747,675	$1,092,126	$791,870	$284,206	$274,036	$174,134	$274,036	$377,241	$749,767
				$ E	$0	$48,137	$0	$66,869.25	$127,122	$195,580	$760,738.43	$65,350	$306,020	$564,881	$468,980	$813,630	$824,439	$1,258,022	$1,110,634	$147,666			$1,171,866
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.13%	0.49%	0.06%	0.20%	0.36%	0.30%	0.53%	0.53%	0.81%	0.72%	0.07%			0.76%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	5.27%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.47%	0.47%	0.97%	0.19%	0.19%	0.26%	0.26%	0.36%	0.46%
	$14,470,538	9.35%	$8,153,690	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$347,301	$588,631	$707,957	$1,616,897	$890,145	$436,718	$0	$0	$0	$211,691
				$ E	$0									$347,301	$588,631	$707,957	$1,616,897	$890,145	$436,718	$177,666			$211,691
				% E	0.00%	0.00%								0.22%	0.39%	0.47%	1.08%	0.59%	0.29%	0.11%			0.14%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0														$0	$0				
				% E	0.00%	0.00%													0.00%	0.00%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.89%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.28%	0.56%	0.77%	0.03%	0.12%	0.14%	0.24%	0.27%	0.21%	0.33%
	$15,955,752	10.31%	$7,504,694	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170,986	$187,676	$341,472	$683,035	$1,002,241	$39,810	$151,863	$170,963	$293,863	$293,863	$255,363	$399,363
				$ E	$0			$6,768	$4,169			$4,525	$48,854	$144,838	$413,506	$633,888	$53,898	$138,063	$84,799	$144,000	$24,948		$1,651,616
				% E	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%			0.00%	0.03%	0.08%	0.24%	0.37%	0.03%	0.08%	0.05%	0.08%	0.01%			0.88%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.02%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,735,474	1.12%	$33,179	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0																			
				% E	0.00%	0.00%																		
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.76%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$3,737,430	2.41%	$1,181,526	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0																			
				% E	0.00%	0.00%																		
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	22.49%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.16%	0.39%	0.35%	1.14%	1.49%	0.39%	0.27%	0.33%	0.49%	0.43%	0.69%	1.46%
	$49,687,661	32.10%	$34,895,287	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0					$0	$0	$811,771	$1,981,836	$2,424,212	$1,797,295	$1,882,139	$586,187	$0	$2,136,160	$2,766,500	$0	$0	$14,886,014
				% E	0.00%	0.00%				0.01%	0.04%	0.25%	0.89%	1.57%	1.14%	2.51%	0.73%	0.00%	1.75%	2.51%			2.51%
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0.00%	7.61%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.49%	0.72%	1.14%	0.00%	0.14%	0.00%	0.38%	0.38%	0.45%	0.45%	0.52%	0.98%
	$62,952,134	40.67%	$11,775,079	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$36,026	$92,000	$134,000	$212,000	$0	$26,000	$0	$70,762	$70,762	$84,000	$84,000	$182,000	$366,234
				$ E								$36,026	$729,994	$1,271,324	$278,475	$310,674	$0	$0	$736,470	$464,495	$13,559		
				% E								0.08%	0.50%	0.82%	0.18%	0.20%	0.00%	0.00%	0.46%	0.30%	0.02%		0.24%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**	**50.64%**																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**	**$ 78,379,251**																				

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
	%	**0.00%**	**0.05%**	**0.05%**	**0.10%**	**0.10%**	**0.15%**	**0.54%**	**0.52%**	**1.08%**	**1.48%**	**3.38%**	**4.36%**	**1.42%**	**1.07%**	**1.62%**	**1.56%**	**1.58%**	**1.82%**	**5.88%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR	**$0**	**$85,385**	**$85,385**	**$170,611**	**$170,611**	**$255,916**	**$938,359**	**$984,078**	**$1,867,881**	**$2,566,269**	**$5,847,324**	**$7,560,125**	**$2,460,066**	**$1,849,782**	**$2,794,895**	**$2,694,767**	**$2,738,391**	**$3,153,084**	**$6,000,000**
	%	**0.00%**	**0.05%**	**0.10%**	**0.20%**	**0.30%**	**0.44%**	**0.99%**	**1.51%**	**2.59%**	**4.07%**	**7.45%**	**11.80%**	**13.22%**	**14.29%**	**15.90%**	**17.46%**	**19.04%**	**21.26%**	**27.18%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR	**$0**	**$85,385**	**$170,611**	**$341,221**	**$511,832**	**$767,748**	**$1,706,107**	**$2,691,185**	**$4,478,966**	**$7,045,235**	**$12,892,558**	**$20,400,684**	**$22,860,750**	**$24,710,731**	**$27,505,537**	**$30,200,304**	**$32,938,695**	**$36,091,779**	**$42,091,779**
	%	**0.00%**	**0.03%**	**0.08%**	**0.05%**	**0.08%**	**0.20%**	**0.86%**	**1.02%**	**1.86%**	**1.32%**	**1.86%**	**3.84%**	**3.75%**	**3.45%**	**2.96%**	**0.22%**	**0.08%**	**0.00%**	**4.01%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR	**$0**	**$48,137**	**$0**	**$72,681**	**$131,244**	**$315,715**	**$1,330,749**	**$1,572,825**	**$2,882,435**	**$5,141,262**	**$2,878,969**	**$5,943,928**	**$5,810,078**	**$5,347,303**	**$4,586,610**	**$347,633**	**$0**	**$0**	**$7,448,683**
	%	**0.00%**	**0.03%**	**0.03%**	**0.08%**	**0.16%**	**0.37%**	**1.23%**	**2.24%**	**4.11%**	**7.43%**	**9.29%**	**13.13%**	**16.88%**	**20.34%**	**21.30%**	**21.52%**	**23.52%**	**23.52%**	**28.34%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR	**$0**	**$48,137**	**$48,137**	**$120,820**	**$252,063**	**$567,779**	**$1,898,528**	**$3,471,353**	**$6,353,787**	**$11,495,049**	**$14,374,018**	**$20,317,937**	**$26,128,016**	**$31,475,318**	**$36,061,928**	**$36,409,553**	**$36,409,553**	**$36,409,553**	**$43,858,236**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562	$ 6.808.939	0.0%
	$17,560,562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000.00		
	$970,000.00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489.015	$ 622.529	49.15%
	$1,399,334.802		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000.0	$ -	0.00%
	$385,000.0		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.0	$ -	0.00%
	$73,150.0		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357	$ 44,763	0.0%
	$4,349,357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000.0		
	$306,000.0	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24,910,519**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25,043,405**	$ 7,476,231	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179,689,020**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6 (se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la nota y tramo del alcance del contrato según codigo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1088 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato retroiteral)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión una convocatoria con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Sumin retroiteral)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,498.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las retiromas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	
				$ Valor Ejecutado																									
				% Ejecutado																									
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	1.11%	% P	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
	$4,148,477	2.68%	$1,560,165	$ P	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	$ 22,753	
				$ E	$ 40,282	$ 14,104	$ 24,178	$ -	$ -	$ 9,161,758	$ -	$ -	$ 95,426,281	$ 36,491	$ 146,506	$ 1,890	$ -	$ 12,098	$ 1,511,139	$ 10,940,131	$ 564,417	$ 14,650	$ 5,038	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.03%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.04%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$31,888,214	20.55%	8.49%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)				$ P	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	$ 53,721	
	$20,009,842	12.93%	$13,139,263	$ E	$ 60,555	$ 60,555	$ 60,555	$ 792,203	$ 4,106,766	$ 1,498,199	$ 198,466	$ 1,491,450	$ 1,641,806	$ 1,057,876	$ 1,641,806	$ 11,000	$ -	$ 104,556	$ 10,000,000	$ 177,178	$ 225,000	$ 165,702	$ 311,230	$ 60,555	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.56%	0.57%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.31%	0.22%	0.07%	0.23%	0.05%		0.19%	0.87%	0.09%	0.08%	0.12%	0.20%	0.05%					
	$30,018,951	19.39%	5.27%	% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.31%	0.35%	0.31%	0.41%	0.41%	0.27%	0.00%	0.02%		0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)				$ P	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	
	$14,470,538	9.35%	$8,153,040	$ E	$ -	$ -	$ 668,520	$ -	$ 137,205	$ -	$ -	$ -	$ 101,176	$ 1,068,354	$ 1,068,354	$ 418,000	$ -	$ 472,858	$ -	$ 91,400	$ -	$ -	$ 3,130	$ 93,111	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.43%	0.00%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.62%	0.65%	0.33%		0.37%		0.09%			0.001%	0.06%						75%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$361,050	0.17%	$226,243	$ P	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
				$ E	$ 11,118	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 215,125	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.05%	% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.13%	0.14%	0.21%	0.28%	0.28%	0.01%	0.01%	0.28%	1.43%	0.18%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$15,955,752	10.31%	$7,504,004	$ P	$ 63,474	$ 63,474	$ 63,474	$ 63,325	$ 63,325	$ 63,758	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	$ 63,362	
				$ E	$ 146,597	$ 66,374	$ 122,597	$ -	$ 34,232,631	$ 668,018	$ -	$ 335,750,477	$ 317,350,481	$ 426,064,438	$ 278,230,414	$ 395,139,379		$ 187,923	$ 162,525	$ 1,080	$ 2,818	$ 1,393	$ 66,558	$ 3,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.40%	0.42%	0.23%	0.00%	0.62%	0.47%	0.00%	0.24%	0.22%	0.28%	0.13%	0.20%		0.12%	0.11%	0.00%	0.01%	0.00%	0.04%	0.00%						50%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,302	0.99%	0.02%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$1,735,474	1.12%	$33,794	$ P	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	
				$ E			$ 33,794														$ 1,500	$ 32,294							
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					0.09%	1.90%							
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,502,006	1.62%	0.76%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$3,737,430	2.41%	$1,181,576	$ P	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	
				$ E										$ 1,044,000				$ 976,369.84	$ 113,019.91	$ 66,883.69	$ 317,360.89		$ 52,648	$ 39,337					
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	0.00%	0.00%		0.37%	0.07%	0.04%	0.08%		0.01%	0.024%					25%
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	22.49%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.13%	0.13%	0.41%	1.07%	0.94%	1.36%	1.53%	1.62%	0.00%	0.01%	0.11%	0.01%	0.00%	0.02%	0.13%	0.33%	0.032%				
	$49,687,661	32.10%	$34,805,287	$ P	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 261,325	$ 261,325	$ 261,325	$ 844,592	$ 2,210,859	$ 1,948,592	$ 2,810,859	$ 3,155,184	$ 3,344,592	$ 50	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	
				$ E	$ 2,419,649	$ 1,386,301	$ 984,683	$ -	$ -	$ 693,115	$ -	$ -	$ 1,494,834	$ 1,161,195	$ 577,644	$ 1,250,795	$ 286,582	$ 380,350	$ 553,287	$ 84,924	$ 27,143	$ 288,486	$ 643,242	$ 68,736						
				% E	1.96%	0.90%	0.64%	0.00%	0.00%	0.38%	0.00%	0.07%	0.98%	0.37%	0.81%	0.18%		0.22%	0.03%	0.00%	0.02%	0.13%	0.33%	0.032%					
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0.00%	7.61%	% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.10%	0.23%	0.42%	0.56%	0.56%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.27%	0.54%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$62,952,134	40.67%	$11,775,879	$ P	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50,267	$ 50,267	$ 50,267	$ 50	$ 50	$ 50	
				$ E	$ 698,950	$ 451,189	$ 381,587	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615,063	$ 481,884	$ 368,328	$ 858,795	$ 495,847	$ -	$ 250,583	$ 7,824	$ 86,850	$ 2,207,456	$ 608,560	$ 413,186	$ 348,138						
				% E	0.58%	0.38%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	0.31%	0.24%	0.24%	0.07%		0.17%	0.01%	0.06%	0.78%	0.44%	0.27%	0.160%					0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**	**50.64%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**	**$ 78,379,253**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los Items de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados Items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los Items de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.15%	0.22%	0.26%	0.32%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	2.16%	2.98%	3.25%	2.68%	0.85%	0.15%	0.73%	0.48%	1.88%	0.27%	0.16%	0.46%	0.46%	0.02%	0.02%	0.02%
	VALOR	$229,065	$337,937	$407,806	$500,593	$514,574	$514,574	$1,067,395	$3,348,613	$3,340,331	$4,611,353	$5,037,753	$4,024,381	$44,316	$84,221	$892,796	$2,669,941	$619,647	$1,675,854	$417,887	$868,111	$738,421	$34,358	$24,338	$24,338
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27.33%	27.55%	27.81%	28.14%	28.47%	28.80%	29.49%	31.65%	33.81%	36.79%	40.05%	42.65%	42.68%	42.73%	43.06%	44.79%	45.19%	46.27%	46.54%	47.18%	47.57%	47.59%	47.60%	47.62%
	VALOR	$42,312,843	$42,650,781	$43,057,587	$43,558,181	$44,072,755	$44,587,329	$45,654,924	$49,003,537	$52,343,868	$56,955,221	$61,984,531	$66,008,912	$66,053,228	$66,137,449	$67,030,245	$69,700,186	$70,319,834	$71,995,688	$72,413,574	$73,273,686	$74,012,107	$74,036,465	$74,060,803	$74,085,141
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3.34%	2.20%	1.77%	0.00%	0.02%	1.18%	0.43%	1.82%	1.96%	1.75%	2.10%	0.85%	0.00%	1.32%	0.29%	0.19%	1.80%	0.73%	0.90%	0.45%				
	VALOR	$5,162,591	$3,400,484	$2,743,958	$0	$34,212	$1,832,267	$662,253	$2,824,542.4	$3,026,729.7	$2,705,262.6	$3,257,349.1	$1,309,685.7	$0.0	$2,043,966.6	$446,084.8	$299,989.4	$1,549,372.1	$1,137,390	$1,387,081	$697,685.064				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	31.67%	33.87%	35.64%	35.64%	35.66%	36.85%	37.28%	39.10%	41.06%	42.80%	44.91%	45.75%	45.75%	47.07%	47.36%	47.56%	48.56%	49.29%	50.19%	50.64%				
	VALOR	$48,820,827	$52,221,311	$55,165,181	$55,165,181	$55,199,394	$57,031,660	$57,693,913	$60,518,456	$63,545,185	$66,250,448	$69,507,797	$70,817,483	$70,817,483	$72,861,449	$73,307,533	$73,607,523	$75,157,894	$ 76,294,285	$ 77,681,366	$ 78,379,251				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	**VALOR INICIAL ACTUALIZADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% DE EJECUCIÓN**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562	$ 6,808,939.0	38.77%
	$17,560,562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000		
	$970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489	$ 622,529.1	49.15%
	$1,399,335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000	$ -	0.00%
	$385,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.0	$ -	0.00%
	$73,150.0		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357	$ 44,763	1.03%
	$4,349,357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000.0		
	$306,000.0	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24,910,559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25,043,405**	$ 7,476,231	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179,689,020**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762.6**		

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (marca con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENT AL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2036"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato inicial)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/04/2021 (Incluir día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Incluir la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179,689,019,569.00 (Según contrato inicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las referidas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones incluir día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos / % Ejecutado	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360 / $4,148,477	9.68% / 2.68%	1.01% / $1,560,165	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
				$ P	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$2,460	$2,460	$2,460	$2,460	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$1,230	$4,921	$4,921	$4,921	$4,921
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214 / $20,009,842	20.55% / 12.93%	8.49% / $13,139,263	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.07%	0.09%	0.10%	0.10%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.15%	0.19%	0.20%	0.20%
				$ P	$3,690	$3,690	$3,690	$4,920	$4,920	$4,920	$4,920	$4,920	$10,332	$13,542	$14,772	$14,772	$6,150	$7,380	$7,380	$8,610	$8,610	$8,610	$8,610	$8,610	$22,140	$27,060	$29,520	$29,520
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951 / $14,470,538	19.39% / 9.35%	5.27% / $8,153,040	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.13%	0.17%	0.17%
				$ P	$6,642	$13,283	$19,925	$19,925	$19,925	$19,925	$32,753	$32,753	$59,149	$79,864	$106,484	$139,010	$159,634	$172,917	$186,200	$199,483	$199,483	$199,483	$199,483	$199,483	$265,977	$345,771	$398,967	$398,967
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052 / $260,050	2.21% / 0.17%	0.15% / $226,243	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,925	$5,850	$8,775	$14,625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32,175	$45,675	$52,425	$52,425
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008 / $15,955,752	12.16% / 10.31%	4.85% / $7,504,004	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.07%	0.08%	0.10%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.14%	0.19%	0.20%
				$ P	$7,231	$14,462	$21,693	$28,923	$36,154	$43,385	$57,847	$65,077	$79,540	$108,463	$144,617	$180,771	$216,926	$238,618	$252,079	$274,771	$310,940	$332,632	$354,324	$376,016	$448,633	$541,187	$634,284	$650,748	$650,748	$650,748
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,192 / $1,735,474	0.99% / 1.12%	0.02% / $33,794	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16,897
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006 / $3,737,430	1.67% / 2.41%	0.76% / $1,181,576	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%
				$ P	$3,206	$3,206	$3,206	$6,413	$8,549	$10,685	$14,957	$17,093	$19,228	$32,048	$53,413	$74,778	$85,461	$96,143	$96,143	$112,176	$114,312	$114,312	$114,312	$114,312	$122,861	$133,574	$144,287	$144,287
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480 / $49,687,661	33.35% / 32.10%	22.49% / $34,805,287	% P	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.25%	0.29%	0.29%	0.06%	0.08%	0.09%	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%	0.15%	0.31%	0.50%	0.58%	0.58%
				$ P	$42,026	$50,431	$58,835	$84,041	$100,850	$117,659	$151,276	$168,085	$369,586	$571,497	$672,993	$672,993	$134,598	$168,248	$201,898	$319,781	$319,781	$319,781	$336,590	$336,590	$706,839	$1,109,824	$1,310,316	$1,310,316
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15, NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0 / $62,952,134	0.00% / 40.67%	7.61% / $11,775,879	% P	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.28%	0.37%	0.37%	0.37%	0.04%	0.07%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.55%	0.74%	0.74%	0.74%
				$ P	$9,441	$18,882	$28,323	$37,764	$47,205	$56,646	$84,969	$94,410	$264,348	$349,116	$349,116	$349,116	$37,764	$66,087	$103,851	$103,851	$103,851	$103,851	$170,379	$170,379	$519,273	$698,037	$698,037	$698,037
				$ E																								
				% E																								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%	50.64%																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%	$ 78,379,251																									

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.08%	0.13%	0.16%	0.20%	0.20%	0.20%	0.26%	0.27%	0.65%	0.98%	0.98%	1.03%	0.17%	0.26%	0.32%	0.39%	0.40%	0.40%	0.51%	0.53%	1.29%	1.81%	1.96%	2.07%
	VALOR	$128,692,722	$199,081,324	$245,715,112	$302,128,792	$311,032,842	$311,032,842	$395,396,366	$413,204,466	$999,122,884	$1,398,374,724	$1,514,359,420	$1,601,730,986	$257,385,445	$398,162,649	$491,430,223	$604,257,583	$622,065,684	$622,065,684	$790,792,732	$826,468,933	$1,998,244,168	$2,797,149,440	$3,028,718,840	$3,203,461,973
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	47.78%	47.83%	47.99%	48.19%	48.39%	48.59%	48.84%	49.11%	49.76%	50.66%	51.64%	52.67%	52.84%	53.10%	53.41%	53.80%	54.21%	54.61%	55.12%	55.65%	56.94%	58.75%	60.71%	62.78%
	VALOR	$74,213,814	$74,412,895	$74,658,610	$74,960,739	$75,271,772	$75,582,805	$75,978,201	$76,391,406	$77,390,528	$78,789,102	$80,303,462	$81,905,193	$82,162,578	$82,560,741	$83,052,171	$83,656,429	$84,278,494	$84,900,560	$85,691,353	$86,517,762	$88,516,006	$91,313,155	$94,341,874	$97,545,336
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las previsiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 6,808,939.0	38.77%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335	$ 622,529.1	49.15%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.0 / $73,150.0	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENT AL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 44,763	1.03%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000.0 / $306,000.0	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$24,910,559**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	**$25,043,405**	$ 7,476,231	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$179,689,020**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762.6**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5
FECHA	1 (Día)	9 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (No debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO D3C **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1080 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 159

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179,689,019,569.00 (Cuadre cuantías incluyendo IVA)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las reformas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18,311,743,031.00 (Indique día/mes/año)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	91 dic-28	
EXPLANACIONES (ITEM: 1.2.3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	1.01%	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	100%
	$4,148,477	2.68%	$1,560,165	$ P	$3,240	$3,240	$3,240	$3,240	$3,240	$3,240	$3,240	$3,240	$7,321	$7,321	$7,321	$7,321	$1,620	$1,620	$1,620	$1,620	$1,620	$1,620	$1,620	$3,240	$3,240	$3,240	$3,240	$3,240	
				$ E																									
				% E																									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,808,214	20.55%	8.49%	% P	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.19%	0.24%	0.27%	0.27%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.07%	0.09%	0.10%	0.10%		
	$20,009,842	12.93%	$13,139,263	$ P	$7,450	$10,335	$9,117	$13,014	$17,243	$17,243	$17,243	$17,243	$39,620	$50,178	$57,009	$57,009	$3,720	$3,720	$3,720	$5,578	$5,578	$5,578	$5,578	$13,017	$17,237	$19,203	$19,203	$19,203	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	9.27%	% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.22%	0.22%	0.22%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%	
	$14,470,538	9.35%	$8,153,040	$ P	$1,921	$3,842	$5,763	$5,763	$9,605	$9,605	$15,367	$15,367	$50,565	$69,250	$69,250	$69,250	$1,921	$1,921	$1,921	$3,842	$3,842	$3,842	$3,842	$9,605	$13,447	$23,051	$23,051	$23,051	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,052	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,243	$7,243	$7,243	$7,243	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,414	$3,621	$3,621	$3,621	
				$ E																									
				% E																									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.85%	% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%	0.10%	0.12%	0.18%	0.24%	0.25%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.07%	0.09%	0.10%	
	$15,955,752	10.31%	$7,504,004	$ P	$1,921	$3,842	$7,684	$9,605	$11,526	$11,526	$13,447	$19,210	$23,052	$34,578	$46,104	$48,025	$0	$1,921	$1,921	$3,842	$3,842	$3,842	$5,763	$7,684	$9,605	$13,447	$17,289	$19,210	
				$ E																									
				% E																									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.02%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$1,715,474	1.12%	$33,794	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E																									
				% E																									
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.76%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	
	$3,737,430	2.41%	$1,181,576	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E																									
				% E																									
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	22.49%	% P	0.07%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.18%	0.19%	0.19%	0.40%	0.65%	0.75%	0.75%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.25%	0.29%	0.29%	
	$49,687,661	32.10%	$34,805,287	$ P	$13,450	$20,175	$20,175	$32,280	$32,280	$32,280	$34,490	$34,490	$72,345	$116,618	$135,139	$135,139	$6,042	$6,042	$6,042	$12,085	$12,085	$12,085	$12,085	$12,085	$28,170	$44,255	$51,298	$51,298	
				$ E																									
				% E																									
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15, NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0.00%	7.61%	% P	0.05%	0.10%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.24%	0.24%	0.72%	0.96%	0.96%	0.96%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.28%	0.37%	0.37%	0.37%	
	$62,952,134	40.67%	$11,775,879	$ P	$9,240	$18,480	$27,720	$27,720	$27,720	$27,720	$46,200	$46,200	$138,601	$184,801	$184,801	$184,801	$3,080	$6,160	$9,240	$9,240	$9,240	$9,240	$13,860	$13,860	$43,121	$56,981	$56,981	$56,981	
				$ E																									
				% E																									0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%	50.64%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%	$ 78,379,251																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.22%	0.33%	0.41%	0.51%	0.52%	0.52%	0.66%	0.69%	1.68%	2.35%	2.54%	2.69%	0.08%	0.13%	0.16%	0.28%	0.28%	0.28%	0.26%	0.27%	0.65%	0.90%	0.98%	1.03%
	VALOR	$334,601,078	$517,611,444	$638,859,290	$785,534,858	$808,685,389	$808,685,389	$1,028,830,552	$1,074,331,613	$2,597,717,419	$3,636,294,284	$3,937,334,492	$4,164,500,565	$128,692,722	$199,081,324	$245,711,112	$302,128,792	$311,032,842	$311,032,842	$395,396,366	$413,204,466	$999,122,084	$1,398,574,724	$1,514,359,420	$1,601,730,598
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	62.99%	63.33%	63.74%	64.25%	64.77%	65.29%	65.96%	66.65%	68.33%	70.68%	73.22%	75.91%	76.00%	76.13%	76.28%	76.48%	76.68%	76.88%	77.14%	77.40%	78.05%	78.95%	79.93%	80.97%
	VALOR	$97,879,937	$98,397,149	$99,036,408	$99,821,941	$100,630,628	$101,439,314	$102,467,344	$103,541,676	$106,139,393	$109,775,687	$113,713,022	$117,877,522	$118,006,215	$118,205,297	$118,451,012	$118,753,140	$119,064,173	$119,375,206	$119,770,602	$120,183,807	$121,182,929	$122,581,504	$124,095,861	$125,697,591
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 $17,560,562	$ 6,808,939.0	38.77%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 $970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,265,489 $1,399,335	$ 622,529.1	49.15%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150 $73,150	$ -	0.00%
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 $4,349,357	$ 44,763	1.03%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24,910,559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 7,476,231	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179,689,020		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198,000,762.60**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLART E VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original. Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (indicar con una 'X')

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 9 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato inicional)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato inicincial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las ordenes de suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030. (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO : VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	101 / oct-29	102 / nov-29	103 / dic-29	104 / ene-30	105 / feb-30	106 / mar-30	107 / abr-30	108 / may-30	109 / jun-30	110 / jul-30	111 / ago-30
EXPLANACIONES (ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$14,986,360	9.68%	1.01%	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%
	$4,148,477	2.68%	$1,560,165	$ P	$31,307	$31,307	$31,307	$31,307	$31,307	$31,307	$31,307	$31,307	$93,920	$93,920	$93,920	$93,920	$23,776	$23,776	$23,776	$70,755	$70,755	$70,755	$70,755	$70,755
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (ITEM 10,11,12,13)	$31,800,214	20.55%	8.49%	% P	0.07%	0.08%	0.08%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.23%	0.32%	0.35%	0.40%	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.19%	0.19%	0.19%	0.23%
	$20,089,842	12.93%	$13,139,263	$ P	$167,745	$172,745	$172,745	$215,931	$257,863	$215,931	$215,931	$215,931	$587,769	$707,354	$753,599	$861,724	$57,078	$59,941	$57,078	$129,551	$479,573	$417,707	$417,707	$503,484
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (ITEM 14,15,16)	$30,018,951	19.39%	5.27%	% P	0.01%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.22%	0.29%	0.29%	0.29%	0.01%	0.02%	0.04%	0.17%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
	$14,470,538	9.35%	$8,153,040	$ P	$32,281	$41,281	$58,281	$64,922	$82,563	$96,203	$115,125	$131,728	$315,676	$442,083	$444,501	$442,083	$16,174	$17,267	$16,174	$82,282	$170,275	$170,275	$170,275	$174,550
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (ITEM 17)	$3,417,053	2.21%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
	$260,050	0.17%	$226,243	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ITEM 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)	$18,821,008	12.16%	4.85%	% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.10%	0.13%	0.16%	0.24%	0.32%	0.33%	0.01%	0.03%	0.04%	0.15%	0.22%	0.22%	0.23%	0.27%
	$15,955,752	10.31%	$7,504,004	$ P	$32,328	$49,453	$73,281	$90,013	$122,243	$122,243	$147,378	$196,227	$262,281	$387,927	$533,967	$537,092	$20,816	$51,287	$61,561	$236,482	$352,849	$352,849	$352,849	$417,529
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (ITEM 30,31,32,33,34,35,36)	$1,525,392	0.99%	0.02%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
	$1,735,474	1.12%	$33,794	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33,794	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33,794
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS (ITEM 37,38)	$2,592,006	1.67%	0.76%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	0.07%	0.08%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%
	$3,737,430	2.41%	$1,181,576	$ P	$3,745	$11,981	$11,981	$11,981	$23,962	$23,962	$23,962	$35,944	$59,906	$83,868	$107,830	$119,811	$24,057	$24,057	$24,057	$83,201	$179,414	$179,414	$179,414	$179,414
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES (ITEM 39,40,41)	$51,617,480	33.35%	22.49%	% P	0.19%	0.14%	0.15%	0.23%	0.23%	0.23%	0.25%	0.25%	0.53%	0.85%	0.98%	0.98%	0.07%	0.11%	0.12%	0.24%	0.79%	0.79%	0.79%	1.04%
	$49,687,661	32.10%	$34,805,287	$ P	$98,535	$74,535	$78,535	$120,535	$120,535	$120,535	$132,535	$132,535	$281,392	$451,924	$520,178	$520,178	$37,281	$58,281	$64,281	$126,535	$418,535	$418,535	$418,535	$552,535
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS (NP1,NP2,NP3,NP4,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15, NP16,NP17,NP18,NP19,NP20,NP21,NP22,NP23,NP24,NP25)	$0	0.00%	7.61%	% P	0.06%	0.13%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.31%	0.31%	0.94%	1.25%	1.25%	1.25%	0.05%	0.26%	0.37%	0.37%	0.79%	0.79%	1.31%	1.31%
	$62,952,134	40.67%	$11,775,879	$ P	$98,535	$197,535	$290,535	$290,535	$290,535	$290,535	$481,535	$481,535	$1,452,810	$1,931,601	$1,931,601	$1,931,601	$81,812	$397,004	$569,881	$569,881	$1,221,716	$1,221,716	$2,020,597	$2,020,597
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%	50.64%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%	$ 78,379,251																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.28%	0.44%	0.54%	0.66%	0.68%	0.68%	0.87%	0.91%	2.19%	3.07%	3.33%	3.52%	0.18%	0.47%	0.61%	1.04%	2.36%	2.39%	2.93%	3.38%
	VALOR	$437,555,256	$676,876,503	$835,431,379	$1,027,237,892	$1,057,511,662	$1,057,511,662	$1,344,347,644	$1,404,895,186	$3,397,015,886	$4,755,154,063	$5,148,822,029	$5,445,885,354	$283,301,039	$728,864,944	$941,668,897	$1,602,916,936	$3,651,465,741	$3,699,799,323	$4,530,270,598	$5,230,788,569
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	81.25%	81.69%	82.23%	82.89%	83.57%	84.26%	85.12%	86.03%	88.23%	91.30%	94.63%	98.14%	98.33%	98.80%	99.41%	100.44%	102.80%	105.19%	108.12%	111.50%
	VALOR	$126,135,149	$126,812,026	$127,647,457	$128,674,695	$129,732,207	$130,789,718	$132,134,046	$133,538,961	$136,935,976	$141,691,130	$146,839,952	$152,285,838	$152,569,139	$153,298,084	$154,241,665	$155,844,582	$159,496,047	$163,195,847	$167,726,577	$172,957,358
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las previsiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 6,808,939.0	38.77%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,266,489 / $1,399,335	$ 622,529.1	49.15%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 44,763	1.03%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$24,910,559		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 7,476,231	4.16%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$179,689,020		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 198,000,762.60**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.