VIERNES 31 DE MAYO 2024
PERSONAL CONTRATISTA 4 admon - 0 operativos
PERSONAL INTERVENTORIA 3
CLIMA: SOLEADO

- SALON COMUNAL PORTAL

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SOLICITA A LA INTERVENTORIA EL RETIRO DE LOS ANDAMIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LUGAR PARA LA REALIZACION DE LA LIMPIEZA Y POSTERIOR EVENTO, POR LO CUAL EL DIA DE HOY TAMBIEN SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE OBRA EN ESTE FRENTE.
TAMBIEN SE REALIZA LA REVISION DE LOS APU'S PAQUETE 2,

Ing Alvaro Rojas A.
Director de Obra

EDISON ROJAS

Ing Alvaro Rojas A.
Director de Obra

Residente interventoria.

Director de Interventoria

SABADO 1 JUNIO DE JUNIO
PERSONAL INTERVENTORIA 3.
PERSONAL CONTRATISTA
CLIMA: Soleado

- SALON COMUNAL PORTAL

EL DIA DE HOY NO SE REALIZAN ACTIVIDADES YA QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL TIENE PROGRAMADO UN EVENTO Y EL SALON ESTARA OCUPADO, EN LA PARTE ADMINISTRATIVA SE CONTINUA EN EL DESARROLLO DE L BALANCE DE ESTE FRENTE Y DEL SALON COMUNAL AYACUCHO.

EDISON ROJAS.

Residente in
Ing Alvaro Rojas A.
Director de Obra.

Norma

Powered by CamScanner

MARTES 4 DE JUNIO 2024
PERSONAL INTERVENTORIA: Hadmon 12 operativo 3
PERSONAL CONTRATISTA:
CLIMA: LLUVIAS INTERMITENTES TODO EL DIA

- SALON COMUNAL PORTAL

SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE EL LAVAMANOS DEL BAÑO DE HOMBRES DEL SALON PRINCIPAL, SE TENIA PROGRAMADO PARA HOY LA INSTALACION DEL PLANCHE FALTANTE DE COBIERTA EN LAS ZONAS DE BAÑOS Y COCINA, SIN EMBARGO LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO NOS PERMITEN REALIZAR ESTA ACTIVIDAD.

Gmz Ingeniería Rojas S.
Director de Obra.

Interventoría

MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
PERSONAL CONTRATISTA: 4.
CLIMA: SOLEADO

- SALON COMUNAL PORTAL

SE DA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACION DE LA VIGA CANAL UBICADA EN EL PASILLO Y OFICINA PEQUEÑA CON PRODUCTO BLANCO Y TELA EN FIBRA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

Gmz Ingeniería Rojas S.
Director de Obra.

Interventoría JVM.

Norma

Powered by CamScanner

JUEVES 06 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA:
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: NUBLADO SIN LLUVIA

- SALON COMUNAL PORTAL

SE INICIA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA YA APROBADO POR LA INTERVENTORIA SE REALIZA LA LIMPIEZA Y EL SELLADO DE FISURAS CON SEMAFLEX

Gonzalez Rojas. A.
Director de Obra.

Interventoria.

VIERNES 07 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA:
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: SOLEADO

- SALON COMUNAL PORTAL

SE CONTINUA REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, REALIZANDO LAVADO, SACANDO MATERIAL QUE NO PERTENECEN A LA CUBIERTA COMO PEGOTAS Y SEDIMENTOS ACUMULADOS POR EL CLIMA Y USO NORMAL DE LA CUBIERTA DANDO POR TERMINADA ESTA ACTIVIDAD.

Gonzalez Rojas A.
Director de Obra.

Interventoria.

SABADO 08 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA:
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: LLUVIAS INTERMITENTES

- SALON COMUNAL PORTAL:

ESTE DIA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, YA QUE EL SALON COMUNAL SE ENCUENTRA ALQUILADO PARA UN EVENTO, Y HA SOLICITUD DE LA JUNTA NO SE REALIZARAN ACTIVIDADES.

Ing. Abraeb Rojas. A.
Director de Obra

Interventoria JVM.

MARTES 11 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA:
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: LLUVIAS INTERMITENTES

- SALON COMUNAL PORTAL

SE LE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE PULIDO DE PISOS EN GRANITO EN EL SALON PRINCIPAL, PREVIA AUTORIZACION DE LA INTERVENTORIA DE OBRA, SE DA REVISIÓN A LAS 3 LAMPARAS QUE LA JUNTA REPORTA COMO DAÑADAS DURANTE EL TRASCURSO DE LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL SALON, SE DA COMO DIAGNOSTICO QUE SE ENCUENTRAN DESCONECTADAS.

Ing. Abraeb Rojas. A.
Director de Obra

Interventoria

Miercoles 12 Junio 2024
Personal Interventoria: 3.
Personal Contratista: 3
Cita: Soleado.

1. Se le solicita al contratista que de acuerdo al Tiempo Restante de contrato 382 - del 2023. debido que se van a activar actividades paralelas que no se pueden realizar con el mismas personas

- Salon comunal Portal
De Acuerdo con la solicitud realizada por la Junta de Accion comunal se realiza la Reparacion de las 3 Lamparas Herreteas ubicadas en la Tarima del Salon principal, la cuales el dia de Hoy se dejan en funcionamiento.

Edison Rojas

Diana Rocio Rojas S
Director de Obra.

Interventoria.

- Jueves 13 de Junio 2024
Personal Interventoria:
Personal Contratista:
Cita: Soleado
- Salon Comunal Quiroga
Se Realiza mesa de trabajo en salon comunal con la finalidad de dar inicio a las Actividades contempladas para este frente, en esta reunion en conjunto con Interventoria se definen los puntos a tratar con la comunidad, se depende una programacion preliminar. Se le da Alcance a la solicitud realizada por la Interventoria, de reparar una cubierta en la cubierta, del salon,

Norma

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA SIN NINGUNA NOVEDAD.

Ing Alberto Rojas A
Director de Obra.

Interventoría.

VIERNES 14 DE JUNIO 2024
PERSONAL INTERVENTORIA
PERSONAL CONTRATISTA
CLIMA = Nublado - Toda la Jornada
SALON COMUNAL AYACUCHO.
SE REALIZA COMITE CON ASISTENCIA DE LA ENTIDAD (EN CALIDAD DE SUPERVISION), EL CONSORCIO ADACON, LA INTERVENTORIA, Y LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, EN LA CUAL SE LOGRA DEFENER EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS PARA ESTE SALON COMUNAL, ADEMAS SE DA LA INFORMACION DE TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS AL FRENTE COMO SON LA PROGRAMACIÓN, FECHA DE INICIO ACTIVIDADES PRELIMINARES ETC.

Ing. Alberto Rojas A
Director de Obra.

Interventoría.

Nota: se deja la anotación que el dia Hasta 11 de junio cuando regresamos a obra se evidencia que el salón comunal El portal fue alquilado y utilizado TODO el fin de semana. Aclaramos que el frente de obra no ha sido entregado y este hecho puede afectar las obras que ya estan ejecutadas.

Ing Alberto Rojas A.
Director de Obra

EDISON ROJAS

Norma

Powered by CamScanner

LUNES 17 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA: 4.
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: Soleado.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

DE ACUERDO AL COMITE REALIZADO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2024, SE DA APERTURA DE ACTIVIDADES CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAS ZONAS QUE YA SE HABIAN DEFINIDO, SE INICIA LA ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Ing. Alvaro Rojas P.S.
Director de Obra.

Interventoría

Nota el dia hoy dive de aprobado. el residente de obra. por parte de la interventoria:

MARTES 18 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA: 4.
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: Soleado.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON EL CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y SE INICIA EL DESMONTE DE LUMINARIAS Y APARATOS ELECTRICOS ANCLADOS EN LA ESTRUCTURA YA EXISTENTE QUE SOPORTA LA CUBIERTA CON ESTA ACTIVIDAD SE DA ALISTAMIENTO PARA LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA Y NORMA CUBIERTA.

- SALON COMUNAL PORTAL

EL DIA DE HOY EL PERSONAL NO PUDO INGRESAR AL PREDIO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CON CANDADO, COMO CONTRATISTAS NOS ENCONTRAMOS EN TODA LA DISPOSICION

Norma

Powered by CamScanner

PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES Y SOLICITUDES EN LOS TIEMPOS PACTADOS.

Interventoria.
Ingeniería Sas BIC.

Residente de Obra (18.06.2024)
Consorcio ARAGON GTD

Ing. Marcela Rojas S.
Director de Obra

MIERCOLES 19 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA 4.
PERSONAL INTERVENTORIA 3.
CLIMA: Nublado; mañana, Soleado tarde.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, TAMBIEN SE INICIA LA ACTIVIDAD DE CERRAMIENTO EN DRYWALL, PREVIA AUTORIZACION DE INTERVENTORIA, Y DE CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISION EN EL COMITE REALIZADO EL SALON COMUNAL AYACUCHO EL DIA 14 DE JUNIO DE 2024.

- SALON COMUNAL PORTAL

EL DIA DE HOY EL SALON TAMBIEN SE ENCUENTRA CON CANDADO, SE DA COMUNICACION A LA JUNTA PARA QUE NOS PERMITA EL INGRESO, SE PODRE INGRESAR HASTA HORAS DE LA TARDE, LO CUAL NOS AFECTA LA PROGRAMACION DE ENTREGA DE ESTE FRENTE.

Ing. Marcela Rojas S.
Director de Obra

Ingeniería SAS BIC.
Interventoria.

Residente de Obra (19.06.2024)
Consorcio ARAGON GTD

JUEVES 20 DE JUNIO 2024

PERSONAL CONTRATISTA: 4.

PERSONAL INTERVENTORIA: 3

CLIMA: Soleado toda la Jornada.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON LA DEMOLECION DE PISO EXISTENTE EN EL AULA No 6 Y No. 4, SE REALIZA EL ACOPIO DEL MATERIAL DE DEMOLECIÓN DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA INTERVENTORIA

- SALON COMUNAL PORTAL

SE REALIZA VISITA EN EL FRENTE EN ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORIA Y LA ALCALDIA, ARQ ANGELICA SANCHEZ, EN EL LUGAR SE PRESENTA LA PRESIDENTA DEL SALON COMUNAL XIOMARA, LA CUAL NOS MANIFIESTA LAS OBSERVACIONES QUE ELLA APRECIA EN CUANTO A MANCHAS DE PINTURA EN EL PISO, ALGUNOS DETALLES DE PINTURA EN MUROS Y LIMPIEZA DE ALGUNOS GUARDA ESCOBAS, TAMBIEN SE NOS INFORMA QUE SE REALIZARA EL PROXIMO DOMINGO LA ASAMBLEA GENERAL CON LA COMUNIDAD DENTRO DEL SALON, IGUALMENTE EL FIN DE SEMANA ANTERIOR EL SALON FUE ALQUILADO PARA REALIZAR UN EVENTO.

- Se alegan compromisos, con el Contratista de Pintar la perta Bateria Sanitaria Hombres.
- Entrega de respuesta oficio observaciones estructura portal.
- Para programar la entrega del Frente por parte de Interventoria y obra.

Interventoria. Guillermo Rojas. Director de Obra

(20.06.2024) Residente de Obra Consorcio ARAGON GTD

VIERNES 21 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA:
PERSONAL INTERVENTORIA: 3
CLIMA: Nublado Toda la Jornada

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PISOS EN EL PASILLO, DANDO POR TERMINADA ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZA LA RECOLECCION DE ESCOMBRO GENERADO POR LA DEMOLICION, SE REALIZA SU ACOPIO EN EL AULA 6, LA DISPOSICIÓN FINAL, SE REALIZARA EN CUANTO SE REALICE LA DEMOLICIÓN DEL ENCERRAMIENTO

- SALON COMUNAL EL PORTAL

SE INICIA LAS ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, COMO SON REMATES DE PINTURA EN MUROS, LIMPIEZA DE MANCHAS DE PINTURA EN EL PISO DEL SALON PRINCIPAL,

Gonzalez Rojas A.
Director de Obra

Residente de Obra

Comunidad
Interventoria:
Ingenieros SAS BIC.
X. Consorcio ARAGON GTD

SABADO 22 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA: 4.
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: nublado.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

EL DIA DE HOY SE REALIZA EL SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA COBERTA, Y SE DA INICIO A LA LIMPIEZA DE PARALES Y SE INICIA DAR LA PRIMERA

Norma
Powered by CamScanner

MANO DE ANTICORROSIVO.

- SALON COMUNAL EL PORTAL

EL DIA DE HOY SE TIENE PROGRAMADO CONTINUAR CON LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL, SIN EMBARGO EL PERSONAL SE PRESENTA EN EL SITIO Y NO SE LE PERMITE EL INGRESO DEBIDO A QUE EL SALON SE ENCUENTRA ORGANIZADO PARA LA ASAMBLEA GENERAL QUE SE REALIZARA EL DIA DE MAÑANA.

Gisell Rojas S.
Director de Obra.

Camilo
Interventoria

X. (22.06.2024)
Residente de Obra
Consorcio ARAGON GTD

LUNES 24 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTAS: 1.
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: nublado.

- SALON COMUNAL PORTAL

SE CONTINUA REALIZANDO DETALLES DE PINTURA Y LIMPIEZA DE ALGUNAS GOTAS DE PINTURA EN EL PISO, SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE SELLADO DE PISO PARA DAR UNA MEJOR TERMINACION.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y APLICACION DE ANTICORROSIVO EN PANALES DE ESTRUCTURA METALICA, EL DIA DE HOY SE REALIZA LA DISPOSICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA EL AFINADO DEL PISO. LA JORNADA COMIENZA EN LA TARDE POR SOLICITUD DE LA JUNTA.

Norma

Powered by CamScanner

MARTES 25 DE JUNIO DE 2024
PERSONAL CONTRATISTA 3.
PERSONAL INTERVENTORIA
CLIMA: Soleado.

Se realiza recorrido con obra y la interventoría al los frentes- portal y Ayacucho, donde se pudo evidenciar la falta de personal en el frente ayacucho. (Estructura metalica 1 trabajador), no se ha terminado el desmonte del sobre piso existente, se le planteo a obra que podian trabajar (6 am a 10 am) trabajos de pintura con compresor, o despues de 3pm donde no e hemos tenido respuesta alguna de cual sera el plan de contingencia.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE PINTURA DE PERFILERIA METALICA DE SOPORTE PARA CUBIERTA, ES NECESARIO OBTENER CON EL PRESIDENTE, YA QUE EL INGRESO DEL PERSONAL Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SE HA DIFICULTADO YA QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA NO PERMITE SU LIBRE DESARROLLO Y RETARDA LOS TIEMPOS DE DE ENTREGA.

Gonzalez Rojas A.
Director de Obra.

Comunal
Interventoría:
Ingeniería Sas BIC.

Rosalba Rojas V.
Residente de Obra
X Consorcio ARAGON GTD

MIERCOLES 26 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA 4
PERSONAL INTERVENTORIA 3.
CLIMA: nublado.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE DE APLICACION DE ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DANDO POR TERMINADA ESTA

Norma

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD, Y COMENZANDO CON EL ALISTAMIENTO PARA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA., SE DA INICIO AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE ARENA Y CEMENTO PARA REALIZAR EL APISONADO DEL PISO.

González Rojas A.
Director de Obra.

Comunal Jvm Ingeniería.
Interventoría.

Hugo A. González Z.
Residente de Obra Consorcio ARAGON GTD

JUEVES 27 DE JUNIO DE 2024
PERSONAL CONTRATISTA:
PERSONAL INTERVENTORÍA: 3.
CLIMA: Soleado.

SACON COMUNAL AYACUCHO

SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, Y ALISTAMIENTO DE MUROS PARA EL POSICIONAMIENTO Y ANCLAJE DE LA NUEVA ESTRUCTURA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE MANIFIESTA POR EL PRESIDENTE DEL SACON COMUNAL QUE SE DETENGAN LAS ACTIVIDADES POR QUE NO PUEDE DESCUBRIR EL SACON, A ESTO LE SUMAMOS QUE EL HORARIO DE TRABAJO ES RESTRINGIDO DEBIDO AL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO EL CUAL FUNCIONA DE LUNES A SABADO DE 10 AM - 3 PM, LO CUAL AFECTA LA PROGRAMACIÓN Se presentan lluvias moderadas y leves en horas de la mañana y tarde que dejaron sin actividad al personal que se encontraba realizando actividades en cubierta.

González Rojas A.
Director de Obra.

Hugo A. González Z.
Residente de Obra
Consorcio Aragon GTD

Interventoría. Ingeniería JVM.

Norma

Powered by CamScanner

VIERNES 28 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA
PERSONAL INTERVENTORIA 3.
CLIMA: nublado.
SALON COMUNAL AYACUCHO
SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE LA COBERTA EXISTENTE, SE EVIDENCIA EN LAS CORONAS de las columnas del segundo piso no son un sistema constructivo estructural funcional, ya que se encontro mamposteria "El dia" hueco con forma de Columna, tambien se encontraron columnas en mortero pobre en cemento y sin ningun acero.
En horas de la mañana y tarde se presenta lluvias moderadas que detenien las actividades en Alturas y en las Zonas descubiertas.
El presidente del Salon comunal detiene las actividades Generales en la jornada de la mañana. Solo permitio el inicio de actividades solo despues del medio dia.

Ginz Alzeeb Rojas S.
Director de Obra.

CONSORCIO ARAGON GTO.
Residente de Obra

Interventoria.
"Domingo" Sabado 29 de Junio
Personal de Interventoria 3.
Personal Contratista
Clima: Nublado
Se continua con las actividades preestablecidas. Se trae el plastico para cubrir las zonas destapadas en los horarios nocturnos. Se sigue con las actividades de Desmonte del Techado se presentan lluvias Leves en horario de la mañana y tarde

Ginz Alzeeb Rojas S.
Director de Obra.

Residente de Obra
CONSORCIO ARAGON.

Norma

Powered by CamScanner

Domingo 30 de Junio 2024

Personal Contratista
Personal Interventoria
Clima: Nublado

Se continua con el desmonte del tejado en asbesto cemento el cual se le realiza el acopio del material en las zonas planeadas, se da inicio a la instalación de la estructura metalica,
El dia de hoy nuevamente se dejan de realizar actividades debido las horas programadas, debido a que la junta se opone a la continuación de actividades lo cual nos retrasa la programación.

Gina Alzate Rojas S.
Directora de Obra.

Lobo Rado
Directo Interventor

-Interventoria

Hugo A. Rodriguez
Residente de Obra Consorcio ARAGON

Lunes 1 de Julio 2024
Personal Contratista
Personal Interventoria
Clima: Nublado

Se continua con el desmonte de la teja en los salones y se inicia la ejecucion de los aprobados, de igual manera el dia de hoy los trabajos son interrumpidos por la junta de accion comunal retrasando nuevamente la programacion, el consorcio ARAGON muestra su preocupacion debido a que esta situacion es reiterativa, por parte de el presidente de la junta.

Norma

Powered by CamScanner