Domingo 30 de Junio 2024

Personal Contratista 3
Personal Interventoria 3
Clima: Nublado

Se continua con el desmonte del tejado en asbesto cemento el cual se le realiza el acopio del material en las zonas planeadas, se da inicio a la instalación de la estructura metalica,
El dia de hoy nuevamente se dejan de realizar actividades desde las horas programadas, debido a que la junta se opone a la continuación de actividades lo cual nos retrasa la programación.

Gina Maria Rojas S.
Directora de Obra

Jobo Rada
Directo Interventoria

-Interventoria

Hugo A. R.
Residente de Obra Consorcio ARAGON

Lunes 1 de Julio 2024
Personal Contratista.
Personal Interventoria
Clima: Nublado

Se continua con el desmonte de la teja en los salones y se inicia la ejecucion de los afinados, de igual manera el dia de hoy los trabajos son interrupidos por la junta de accion comunal retrasando nuevamente la programacion, el consorcio aragon muestra su preocupacion debido a que esta situacion es reiterativa, por parte de el presidente de Ajunta.

Norma

Powered by CamScanner

Ginz Marcelz Rojas A.
Director de Obra

Interventoría.

MARTES 2 DE JULIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA 3.
PERSONAL INTERVENTORIA 3
CLIMA: Soleado.

- SALON COMUNAL QUEBRADA:
SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE RESANE Y PINTURA, CON EL ALISTAMIENTO DE LOS MUROS Y LA APLICACION DE MASILLA EN LOS PRIMEROS ESPACIOS DEL SALON
- SALON COMUNAL AYACUCHO
SE CONTINUA CON EL DESMONTE DE TEJADO, Y SE CONTINUAR CON LA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, LA CUAL YA SOPORTAR LA CUBIERTA, EN ESTE MOMENTO SE COMIENZA A EVIDENCIAR QUE LOS ELEMENTO ROBUSTOS, QUE CONFINAN ESTOS MUROS, SON COLUMNAS FALSAS, ESTAN CONSTRUIDAS EN SU INTERIOR CON BLOQUE Y SO MORTERO DE PEGA ES UN MATERIAL MUY ARENOSO Y QUE SE DESMORONA CON MUCHA FACILIDAD.

Ginz Marcelz Rojas. A.
Director de Obra.

Interventoría.

MIERCOLES 3 DE JULIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA:
PERSONAL INTERVENTORIA:
CLIMA: Soleado
- SALON COMUNAL AYACUCHO

Norma

Powered by CamScanner

SE CONTENUA CON EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA, Y SE REALIZA EL MONTAJE DE LA PRIMERA PARTE DE LA CUBIERTA, EL DIA DE HOY NUCLIAMENTE, EL PRESIDENTE DE LA ACCION LE IMPIDE AL PERSONAL EN OBRA CONTINUAR CON LABORES PROGRAMADAS, LO CUAL NOS DETRASA LA ACTIVIDADES.

Interventoria.

Ing Marcela Rojas A.
Director de Obra.

JUEVES 4 DE JULIO 2024

- SALON COMUNAL QUIROGA
  PERSONAL CONTRATISTA
  PERSONAL INTERVENTORIA
  CIERRA: Soleado
- SALON COMUNAL QUIROGA
  SE CONTINUA CON EL ESTUCADO DE MUROS, SE DA INICIO A LA PINTURA DE MUROS Y SE DESARROLLA SIN NINGUNA NOVEDAD.
- SALON COMUNAL AYACUCHO
  SE CONTINUA CON EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA, LO QUE AL DIA DE HOY TIENE UN AVANCE DE MAS DEL 50% DE LA ESTRUCTURA, EL DIA DE SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE LO CUAL NOS OBLIGA HA DETENER LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE Y SOLDADURA.

Interventoria

Ing. Marcela Rojas A.
Director de Obra

Norma

Powered by CamScanner

VIERNES 5 JULIO DE 2024
PERSONAL CONTRATISTA
PERSONAL INTERVENTORIA
CLIMA: Nublado

- SALON COMUNAL QUIROGA
  SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA DE MUROS, EN LA PARTE DE SALON Y OFICINA DEL PRESIDENTE LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA SIN MAYOR NOVEDAD.
- SALON COMUNAL AYACUCHO
  SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA CUBIERTA Y DE SU ESTRUCTURA METALICA, SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE APLICACION ANTICORROSIVO Y PINTURA.

Cristian Marcelo Rojas A.
Director de Obra.

Interventoría.

SABADO 6 DE JUNIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA:
PERSONAL INTERVENTORIA:
CLIMA: Soleado

- SALON COMUNAL QUIROGA
  SE DA POR TERMINADA LA INSTALACION Y APLICACION DE PINTURA VINILO EN TODAS LAS AREAS.
- SALON COMUNAL AYACUCHO.
  SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SIMULTANEO A ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EL AFINADO DEL PESO EN LOS DOS PRIMEROS SALONES.

Interventoría.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 8 de Julio 2024
Personal contratista:
Personal Interventoria: 3
Clima: Soleado

- Salon Comunal Ayacucho

Se realiza visita de obra en conjunto con interventoria y la supervisión de la Alcaldia Arq Angelica, en esta visita se define la conformacion de las coronas de muros para darle el acabado final y reposar de manera correcta la estructura sobre los muros de apoyo,
Se define el relleno de los vacios que estan por debajo de la estructura con mortero, y badrillo.
Se define la ubicacion de las columnas (son 16) en perfileria metalica de cada una de la aulas, las cuales van a funcionar como un anclaje de la cubierta a la placa de contrapiso.
Se define que la conexion entre la estructura metalica de cubierta y las columna podran realizarse soldadas por debajo de la correa o en cada lateral de acuerdo como sea necesario en la ubicacion.
En acompañamiento con la junta de accion comunal y el presidente, se define que los niveles de piso, dando nuestro nivel (0.0) el inicio del pasillo,
Se define en los lugares donde van ubicadas las columnas se pintara primero el muro.
La Propuesta de la estructura, la Define la Interventoria. Apoyo a la Supervisión.

Ing Alfredo Rojas A.
Director de Obra.

Edison Rojas

Ing A Rojas J. (08.07.2024)
Residente de Obra

MARTES 9 DE JULIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA : 3.
PERSONAL INTERVENTORIA 3
CLIMA: nublado

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE REALIZA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS; TEJAS EN ASBESTO.
SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE RETIRATES EN CORONA DE MUROS DE EL AULA 6, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LA JUNTA, SIMULTANEAMENTE, SE DE INICIO A LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE ANCLAJE A LOSA DE ENTREPISO, SE PINTA LAS ZONAS DE LAS COLUMANAS ANTERIORMENTE A SU INSTALACION PARA NO DEJAR SIN PINTURA ESTAS ZONAS

- SALON COMUNAL PORTAL

DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, SE REALIZAN LA SOLDADORA EN LA ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE PARA EL TEJADO.

(01.07.2023)
Residente de Obra

Residente interelto.

MIERCOLES 10 DE JULIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA: 3.
PERSONAL INTERVENTORIA: 3
CLIMA: Soleado

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS, TEJAS EN ASBESTO CEMENTO, SE INICIA LA ACTIVIDAD DE RETIRATE DE MUROS DONDE SE NECESITE

LADRILLO RECOSIDO PARA DARLE UN MEJOR REMATE A LOS MUROS DONDE SE IDENTIFICO QUE ESTABAN CONSTRUIDOS CON CARTON Y CEMENTO, SE CONTINUA CON EL ANCLAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA A LA PLACA DE ENTRE PISO

Camilo, Interventoria — (10.07.2024) Residente de Obra

JUEVES 11 DE JULIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA: 4
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: Soleado.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE COLUMNAS EN PERFILERIA METALICA PARA ANCLAJE DE COLUMNAS A PLACA. Y SE CONTINUA CON REMATES EN CORONA DE MUROS

-

Camilo, Interventor — (11.07.2024) Residente de Obra

VIERNES 12 DE JULIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA
PERSONAL INTERVENTORIA 3.
CLIMA: Soleado.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON LA CONFORMACION DE MUROS EN DONDE SE NECESITE LA INSTALACION DE LADRILLO. SE CONTINUA PAÑETANDO LA CORONA DEL MURO PARA DARLE EL ACABADO

Norma

Powered by CamScanner

FINAL A LA CORONA DEL MURO

- SALON COMUNAL PORTAL

SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE PINTURA DE PUERTA DEL BAÑO DE HOMBRES, Y RESTITUCIÓN DE FLANCHES Y TEJADO, DE ESTA FORMA SUBSANADO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA PARA ESTE FRENTE.

Por parte de la interventoria estamos ala espera de la entrega. las Subsancions de el frente portal, el cual afecha 12 de julio no se le ha dado cumplimiento por parte obra

Residente interventoria.

Hugo A Pyo V (12.07.2024)
Residente de Obra

SABADO 13 DE JULIO 2024

PERSONAL CONTRATISTA: 3 ADMINISTRATIVOS; 7 OPERATIVOS

PERSONAL INTERVENTORIA: NO SE PRESENTA

CLIMA: APTO PARA LAS ACTIVIDADES.

- SALON COMUNAL QUEBRADA

POSTERIOR A LA REUNIÓN REALIZADA EN CONJUNTO CON INTERVENTORIA DE LA ACTIVIDAD DE PINTURA, SE REALIZAN LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS RETOQUES Y REMATES DE PINTURA.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA.
SE INICIA LA INSTALACIÓN DE DESPUES DE LA DEMOLICIÓN DEL SOBRE PESO.

Interventora.

Hugo A Pyo V (13.07.2024)

Norma

Powered by CamScanner

LUNES 15 DE JULIO DE 2024
PERSONAL CONTRATISTA: 3-ADTVO, 1-OPERATIVO
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: Nublado
Personal contratista: 3 administrativo; 1 Operativo
Personal de Interventoria: 3
Estando en el Salon Ayacucho
SE REALIZA LA INSTALACION DE TAPAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS COLUMNAS EN PERFILERIA METALICA, Y SE REALIZA EL RESANE DE LAS COLUMNAS YA UBICADAS EN SITIO.

Residente interventoria (13.07.2024)


MARTES 16 DE JULIO DE 2024
PERSONAL CONTRATISTA 3.
PERSONAL INTERVENTORIA 3
CLIMA Soleado
SALON COMUNAL QUIROGA
SE REALIZA EL CAMBIO DE 8 LAMPARAS LED DE 60×60, QUE SE ENCONTRARON DAÑADAS DESPUES DE FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE LA INSTALACION DE LA CUBIERTA, QUE DEBIDO A FILTRACIONES DE LA PLACA PASARON AL NIVEL INFERIOR OCASIONANDO EL DAÑO DE ESTAS LAMPARAS, TAMBIEN SE REALIZAN LOS REMATES DE PINTURA, LOS CUALES LA INTERVENTORIA HABIA SOLICITADO

-Se realizaron observaciones a los manuales de mantenimiento de frente quioga al contratista. El cual a la fecha no lo ha enviado a la interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

MIERCOLES 17 DE JULIO 2024
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
PERSONAL CONTRATISTA: 3
CLIMA: Nublado.
SALON COMUNAL AYACUCHO
SE REALIZA COMITE DE OBRA JUNTO CON INTERVENTORIA ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISION DE LA ALCALDIA, EN EL CUAL ASISTE TAMBIEN EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ARAGON, EN EL CUAL SE OBTIENEN LA CORRECCIÓN DE LAS SIGUIENTES COLUMNAS EN SU CONECCION CON LA ESTRUCTURA EN SU PARTE SUPERIOR, SE PODRAN REALIZAR DE LA SIGUIENTE FORMA.



LA CANTIDAD DE COLUMNAS SERAN 18 UBICADAS SEGUN PLANO APROBADO, Solo SE CONSTRUYEN 16 EN TOTAL
SE AUTORIZA INSTALACION LA INSTALACION DEL TEJADO, SEGUN PORTE PRESENTADO.

Residente interventoría.

(MIEMBRO)
Secretario del Comité

JUEVES 18 DE JULIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA: 3
PERSONAL INTERVENTORIA: 3,
CLIMA: SOLEADO

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE REALIZA LA REUBICACION DE COLUMNAS PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA A PLACA DE ENTREPESO, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TEJAS EN AULA 8, DEJANDO UN VOLADO EN LA PARTE ASEA LA CALLE DE 25 cm Y EN SU PARTE INTERNA DE 66 cm, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS EL MIERCOLES 17 JULIO DE 2024, EN EL SALON COMUNAL AYACUCHO, SE CONTINUA CON LA REALIZACION DE REMATES DE COBIERTA EN LA PARTE INTERNA DEL SALON AULA 8, LA CUAL TAMBIEN SE INICIARA EL ALISTAMIENTO DE MUROS PARA DARLE SU ACABADO FINAL Y COMENZAR CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA.
EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA SE RECTIFICAN LOS NIVELES DE LOSA ENTRE PISO DEL SECTOR A INTERVENIR, SE LOGRA DEFINIR LA PRE-EXISTENCIA DE DESNIVELES EN ESTA PLACA DE ACUERDO COMO SE REGISTRA A CONTINUACIÓN. CORRESPECTO A NUESTRO NIVEL (0.0) QUE ES TOMADO EN LA ENTRADA DE PASILLO.

- AULA 9 + 0,09 cm
- AULA 8 + 0,09 cm
- AULA 7 + 0,09 cm
- AULA 6 + 0,025 cm
- PASILLO O INICIO (0.0) FINAL PASILLO + 0,09 cm,

LO CUAL NOS DEJA COMO NIVELES BASES PARA LA INSTALACION DEL NUEVO PISO.

- SALON COMUNAL SANTA BARBARA

EL DIA DE HOY SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL, SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE RASPADO DE MUROS EN DONDE SE IDENTIFICARON ACTIVIDADES.

Norma

Powered by CamScanner

• SALON COMUNAL AYACUCHO
SE SOCIALIZA CON EL REPRESENTANTE, EL FORTE DE INSTALACION DE PISOS ESTILO "TRABA" EL CUAL MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO CON ESTA MODULACIÓN.

Como interventoría se le envía al contratista de obra las observaciones bajo aval del Frente de Ayacucho para que sean subsanado para la semana presente.

Firma Interventoría. (18.07.2024)

VIERNES 19 DE JULIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA
PERSONAL INTERVENTORIA 3.
CLIMA: Soleado Toda la jornada.

• SALON COMUNAL AYACUCHO
SE REALIZA PINTURA DE COLUMNETAS DE ACERO, DANDO POR TERMINADA ESTA ACTIVIDAD, SE DA INICIO AL RASPADO EN CORONA DE MURO DEL AULA 8. Y REMATES DE PARTES DE DAÑADAS EN MUROS Y COLUMNAS

Firma Residente (19.07.2024) Residente de Obra

SABADO 20 DE JULIO 2024
PERSONAL CONTRATISTA: 4.
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
CLIMA: Soleado.

• SALON COMUNAL AYACUCHO
SE REALIZARON REMATES EN MUROS DEL AULA 7 Y RETIQUETADO DE SOBRE PISO EN LAS PARTES DONDE SE ENCONTRADA ALTO DE ACUERDO A LOS NIVELES VERIFICADOS.

Firma Residente interventoría: (20.07.2024) Residente de Obra

LUNES 22 DE JULIO 2024
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
PERSONAL CONTRATISTA: 4.
CLIMA: nublado

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE REALIZA DETALLADOS DE PINTURA DE ESTRUCTURA DE COBIERTA, YA QUE SE EVIDENCIO EN ALGUNAS PARTES CON FALTANTES, TAMBEEN SE REALIZA EL RETIRO DE ESCOMBROS, SE CONTINUA CON EL PICADO EN PISOS DONDE SE ENCONTRO QUE ESTAN POR ENCIMA DEL NIVEL, SE CONTINUA CON EL RASPADO DE CORONA DE MUROS EN EL AULA 7.

- El dia de hoy se le envio al contratista. un correo recordando los compromisos de la entrega de mi informe y todos los entregables del comite No 17.

Interventoria

(22.07.2024)
Residente de Obra

MARTES 23 DE JULIO 2024
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
PERSONAL CONTRATISTA: 3.
CLIMA: nublado.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE REALIZA EL RENIVELADO DE PISOS EN EL SALON 9 Y SE DA INICIO AL REMATE DE CORONA DE MUROS EN EL SECTOR DEL PASILLO, SE INICIA EL ESTUCADO DE CORONA DE MUROS EN EL AULA 8, AULA 7, Y PASILLO.

el inspector de obra llega tarte a su lugar de trabajo, se deja claridad que se debe presentar 7 am a las Frentes.

Residente interventoria

(23.07.2024)

MIERCOLES 24 DE JULIO 2024
PERSONAL INTERVENTORIA: 3.
PERSONAL CONTRATISTA: 4.
CLIMA: Soleado.

* SALON COMUNAL AYACUCHO

Como interventoría, se dejaron los compromisos el día 23 de julio de hacer una mesa de trabajo para la Revisión del Balance ajustando las cantidades de los frentes, portal y Ayacucho., se dejo la cita en el frente quiroga pero por parte de obra no se logro hacer la revisión en la jornada de la mañana ya que ni el residente de obra o el Inspector Cumplieron la cita.

-Se le recuerda al contratista que el Horario de obra es 7am a 5pm.
-para el dia de hoy se debe realizar a las 2pm Recorridos en todos los Frentes con el Supervisor, Interventoría y Contratista para el Seguimiento de actividades.

Interventoría - (24.07.2024)

Jueves 25 de julio 2024.
Clima: Soleado toda la jornada.

1. Reunion 25 de julio: Se realiza una reunion. Con respecto cullejar — quedamos ala espera. ✓ la entrega de la cooticiones. por parte del contabolista. Consorcio Im aragon gtd a interventoria. Sika — 1.
1 Retiro de Sanitarios existente nivel dos. por parte del contratista. — 1

2. 1. Sondeo aml se reunira con el presidente salon. por parte de interventoría.

Norma

Powered by CamScanner

Ayacucho — 25 de

- Se debe intervenir la Canal por parte del "Contratista existente, y se recomienda hacer la intervención - Bronco Elastic. el cual ya esta en revisión
  Impermeabilización del tanque existente del frente, una vez se ajuste. el Balance por parte de contratista.
- pintura exterior. Revisar In.. Balanceo por parte contratista.
- dando alcance a la impermeabilización de placa tanque ayacucho. por parte dela interventoría se da aval a esta actividad.
- por parte dela interventoría. se da autorizado a la aplicación del Blanco en viga canal de concreto.

- Se realiza la conciliacion de balance con sus respetivas cantidades
- Para el dia de mañana se tiene mesa de trabajo para coordinar las actividades para el dia de maña en el frente Salon Ayacucho y Salón SotoBarbara.
- No se realiza comite obra que da aplazado para el proximo lunes 29 de Julio a las dos p.m.
- El dia 28 de Julio se sigue con la actividad de enchape del Salon N9 siguiendo la modulacion propuesta en el CONS-ARA-OBR-97
- Realiza la continuacion del remate de Muros en el salon 7

Norma

Powered by CamScanner

donde Solo faltaria el Salon N 7

⊕ Se inicia mejoramiento de la canal Sobre el pasillo realizando impermeabilizacion de su superficie. con su respectiva tilada en mamparestos en su delimitación con pasillo.

⊕ Se inicia el mejoramiento del nivel del Sobre piso del Salon N 8 con su respectiva mezcla 1:3 para mortero. y Se Escarifica los lugares irregulares. para hacer su relleno y su afinamiento.

Portal — Por motivos ajenos al consorcio aragon no se pudo hacer el cambio de Guardas. ya que la Presidenta tenia un familiar enfermo y no pudo Abrirnos.
De la misma manera no se pudo rerizar la prueva que se le hizo al piso del lugar al no poder tener ingreso.

Rincon Santa Barbara: Se realiza la limpieza del costado inferior perimetral de los muros de Primer piso encontrando una humedad prominente en la pared posterior. Posiblemente producto de una Humedad Externa, Nivel freatico o escorrentia del Perimetro.

~~Interventoria.~~
Se le recuerda al contratista que estamos a la espera de la entrega del corte N° 2 para revision de la Interventoria.

Interventoria (25.07.2024)
Residente de Obra

Viernes 26 de Julio. 2024
Personal de Interventoria. 2
personal de obra: 3.
Clima: Nublado. Toda la jornada.

▷ SALON COMUNAL AYACUCHO
SE CONTINUA CON CON REMATE EN CORONA DE MUROS SE CONTINUA ESTUCANCO EL REMATE DE LA CUBIERTA, SE REALIZA

EL RENIVELADO DE AULA 8, CON EL CUAL SE DARA INICIO A LA ACTIVIDAD DE ENCHAPE DE PISOS, SIMULTANEO SE REALIZA EL ALISTADO DE LA PLACA DONDE SE UBICA EL TANQUE DE AGUA, PARA INICIAR CON LA ACTIVIDAD DE PENDIENTADO HE IMPERMEBILIZACION DE CANAL Y PLACA DE TANQUE

- SALON COMUNAL SANTA BARBARA

SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA HE IMPERMEABILIZACION DE MUROS DONDE SE ENCONTRARON ACTIVIDADES QUE NECESITADAN ESTE TRATAMIENTO.

Interventoria. (26.07.2024)
Residente de Obra

- SABADO 27 DE JULIO 2024

PERSONAL INTERVENTORIA: 3
PERSONAL CONTRATISTA: 3.
CLIMA: nublado todo la jornada.

- SALON COMUNAL AYACUCHO

① Se inicia la actividad remate demolición en el piso del salon N8 donde se aspira a iniciar el instalado del enchape de piso.
② Se continue con la instalacion de la pintura de la estructura.
③ Se realiza aseo general

Residente interventor.
Residente de Obra

Norma

Powered by CamScanner

LUNES 29 DE JULIO 2024
PERSONAL INTERVENTORIA:
PERSONAL CONTRATISTA:
CLIMA: Lluvias Moderadas

- SALON COMUNAL AYACUCHO

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISOS Y GUARDA ESCOBAS DEL AULA 8 Y EL AULA 7, SE REALIZA EL SUMINISTRO DE LA TEJA QUE SE HABIA SOLICITADO PARA CAMBIO Y EN HORAS DE LA TARDE,

- SALON COMUNAL SANTA BARBARA

SE REALIZA LA APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE PAÑETE EN TODAS LAS PAREDES EN DONDE SE REALIZARON IMPERMEABILIZACIÓN DEJANDO LAS PAREDES LISTA PARA EL LIJADO.

Interventoria

Residente obra

* Martes 30 de Julio de 2024

Personal interventoria 3.
Personal Contratista 3.
Clima: Nublado.

Actividades realizadas durante la jornada:

1. Interventoria: Espreowparte, la descordinacion por parte del residente de obra Ing Hugo rojas. Referente a que la interventoria le pregunta si se van a realizar trabajos de altura en un Frente de trabajo (Salon comunal portal) el cual no tiene personal aprovados para generar esta actividad. por parte del arra. SST (interventoria), de acuerdo con esto. el residente de obra informa a su.

Norma

SST que BIO se realizaran las actividades. por lo cual la profesional de obra no reporta las actividades a interventoria.

en reunion con el Arq Carlos marques residente y el Ing Hugo rojas Residente de obra informa q. si se realizara, la reparacion de la. Canal de la fachada y a las 4 pm. llegara otro contratista a realizar la. revision del Flanche faltante. lo que requiere supervision de las dos profesionales SST se deja claridad que si estos trabajadores que realizaran las 2 actividades les sucede algo es responsabilidad del Contratista.

- en mesa de trabajo del dia 30 de julio. quedan los siguientes compromisos.

Salon Callejon Santa Barbara.

1. el pañete 98%
   - el estuco en Salon nivel 1 2 manos. que da Faltando una mano Entrega 31 Julio.
   - Se instalo el sanitario nivel 02
   - trabajos de pintura general Salon 1 se termina el 03 de agosto.
   - instalacion de luminarias nivel (2) el dia 02 de agosto.
   - sardeos nivel (2) aml el dia 1 de agosto.
   - la limpieza del piso y Brillado el dia 03 de agosto.

Entrega parcial a interventoria el 6 de agosto

Norma

Powered by CamScanner

Ayawcho Compromiso

1. Se inicia la actividad de pintura exterior.
ml 31 de Julio
2. pintura a 2 manos en aceite. se termina el dia 02 de agosto.

3. aplicar emulsion placa tanque 31 de agosto Julio
4. Aplicar Bronco canal en concreto. 31 Julio.
5 Teja terminada con los cambios solicitados por la Interventoria el dia 02 de agosto.

6. Entrega de la estructura el 02 de agosto.
7 Iniciar parte electrica 01 de agosto.

Nota: Durante la jornada de la mañana de el dia presente 30 de julio no llego el personal de la instalacion de la teja teniendo el material en sitio. llegan 1pm lo que ya es de conocimiento de las partes no se puede mover material ya que la teja la almacenaron en el 1 piso, Temas de coordinacion de obra, se inicio el traslado de tejas 3.30pm. perdiendo casi toda la jornada.

-Falta material: pintura Blanca de la estructura. lo que impide avanzar con la actividad de instalacion de la teja.

Interventoria.

Fabian Zapata
Director de Interventor...

Miercoles 31 de julio
Personal Interventoria:
Personal Obra:
Clima: Nublado por el dia Nublado Mañana

1 Compromiso Salon comunal tocuyito.
en visita del dia 31 de julio por parte de la entidad, nos dio al recorrido para revisar una humedad presentada en la placa superior escaleras (capucha). la cual se le realizo intervencion solo de pendientado y emulsion lo que no garantizaba el no paso de la humedad.

Compromiso, aplicar manto (impermeabilizar). pintula bituminosa

- Fecha de entrega 06 de agosto.
- Resanear, raspuda a pintura. delago-placa escalera (~~06~~ 06 agosto).
- ajuste del pendientado y a p que proyecto enpozamiento (capucha).
Revisar Bajante 3" placa capucha.

Interventoria.

(31.07.2024)

Obra
3152142760
Fabio A Mesa

Carlos E Ramirez
316920.

Norma

Powered by CamScanner