CONS – ARAG - GGC146 – OBR

Bogotá, D.C. 24 de julio de 2024

Señores:
JVM INGENIERIA SAS ATN.
ATN. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Ciudad; Bogotá


REFERENCIA: Contrato No. 382-2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

ASUNTO: INFORME ACERCA NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PISO DE SALONES DEL SEGUNDO NIVEL DEL EL PROYECTO DEL SALÓN COMUNAL DE AYACUCHO CON LA RESPECTIVA MODULACIÓN DEL ENCHAPE CERÁMICO TIPO 5 EN LOS SALONES DEL SALÓN COMUNAL AYACUCHO.

Señores JVM,


Por medio de la siguiente, **CONSORCIO ARAGÓN GTD** informa, que en proyecto del salón comunal de Ayacucho, después de realizar las demoliciones de los pisos existentes en el segundo nivel, al quedar descubierta la placa de piso, se identificó que tenia un fuerte desnivel, en los salones 6, 7 y 8 **(figura 1)**, siendo la del salón 6 las más pronunciada todas. Por tal motivo se buscó darle al afinado de piso un empendietado diferente, ya, que puntos más altos se encontraban en las ventanas de los salones con una diferencia hasta de más de 10 cm en el salón 6 con respecto al lugar que se buscaba llega como nivel cero o nivel menor, que en este caso sería la entrada al pasillo.

Para realizar esta actividad se decidió, ejecutar una capa de mortero conforme al ***Ítem 7.1 Final*** con una relación del 1 a 3, dejando una superficie mas plana y con una pendiente con una mayor moderación que termina en el inicio del pasillo, sin que se tenga algún tropezón o desnivel pronunciado en su recorrido de los salones a la entrada inicial del pasillo.



Plano con los niveles de pisos del proyecto Salón Comunal Ayacucho segundo Nivel


Para concluir esta actividad y buscar darle un buen término a este grupo de actividades, también se presenta la modulación del enchape cerámico presentado en el Ítem 5.1, Se propone ejecutarlo con una disposición trabada o cruzada buscando entregar una mejor terminación arquitectónica ya que las cerámica son piezas rectangulares**.**



Plano con la modulación cerámica de pisos del proyecto Salón Comunal Ayacucho segundo Nivel

El **CONSORCIO ARAGÓN GTD** singue con la firme intención de efectuar las actividades y trabajos de manera idónea en los tiempos establecidos. Pero los imprevistos en las ejecuciones que se continúan presentado en este frente, siguen retrasando, modificando la planificación y rendimientos de esta obra.
Quedamos atentos a los comentarios.

Atentamente,



Ing. Gina Marcela Rojas
Directora de obra
Consorcio Aragón GTD