DIGITALIZAR

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO: Ventanas — EDIFICIO: San Jorge

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA: 11-11-22

PISO: 1

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS: INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO	FOTO No	OBSERVACIONES
	V-1	X								X				X				0021	Int. en las 4 hojas, hoja Numero 3 le falta gotero
	V-2									X								0024	Int. en las 2 hojas y Montante, hoja #1 le falta gotero
	V-3	X																0028	Int en las 2 hojas y Montante
	V-4	X								X				X				0031	Int. en las 2 hojas y Montante hoja #2 le falta gotero
	V-5	X												X				0034	Int. en las 4 hojas y Montante // //
	V-6	X								X								0037	Int. en las 4 hojas y Montante, hoja #4 le falta gotero y largueros de unión en hoja 1 y 2 con DM
	V-7	X																0040	Int. en separador de vidrio inf. 12g // // //
	V-8																	0043	// // // //
																	X	[illegible]	tiene una grieta en el travesaño del montante
	V-9																	0044	Resiste // //
	V-10																	0049	Resiste // // //
	V-11																X	0081	Grieta en el travesaño del Montante
	V-12																	0083	Resiste // //
	V-13	X																0054	Int. en goteros de hojas, travesaños inf. y largueros parte inf.
	V-14	X																0087	Int. en toda la V

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO Ventanas — EDIFICIO San Jorge

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA 11-11-22

PISO 1

ESPACIO	ELEMENTO No	INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO	FOTO No	OBSERVACIONES
	V-15	X												X				0067	int. en las 2 hojas y marco
	V-16	X																0064	int. en las 4 hojas y marco
	V-17	X												X				0068	int. en las 2 hojas y marco
	V-18	X																0071	int. en toda la V
	V-19																	0095	int. avanzado en las 2 hojas, Marco int.
	V-20	X												X				0078	int. en las 2 hojas y marco
	V-21	X																0081	int. en toda la V
	V-22	X												X				0084	int. en las 2 hojas y int. avanzado en larguero derecho de la hoja 129
	V-23	X																0089	int. en las 2 hojas y marco
	V-24	X																0090	int. en las 2 hojas y marco
	V-25	X																0095	int. avanzado en las 2 hojas e int. en montante y Marco
	V-26	X								X								0098	int. avanzado en las 2 hojas e int. en montante y marco, faltante de gotero en hoja der.
	V-27	X																0105	int. avanzado en las 2 hojas e int. en marco y montante
	V-28	X																0108	int. en toda la V
	V-29	X								X								0111	int. en toda la V, fata gotero en hoja 129
	V-30	X								X								0114	int. en toda la V, falta gotero en hoja der.
	V-31	X								X								0119	int. en las 2 hojas y larguero avanzado falta gotero der

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO Ventanas — EDIFICIO San Jorge

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA 11-11-22

PISO 1

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS																	FOTO No	OBSERVACIONES
		INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO			
	V-32	X								X								0123	int. en toda la V. int avanzado en largueros 129 de hoja derecha y falta gotero en hoja derecha
	V-33	X								X								0127	int. en las dos hojas y avanzado, le falta gotero a hoja der.
	V-34	X								X								0130	int. avanzado en las 2 hojas e int. en montante, le falta gotero en la hoja der.
	V-35	X								X								0133	int. en toda la V y le falta gotero en hoja 129
	V-36	X																0136	int. en toda la V
	V-37	X	X															0139	int. en toda la V, c int. avanzado en largueros y pudrición en las hojas parte inf.
	V-38	X																0142	int. en toda la V
	V-39	X								X								0147	int. avanzado en toda la V c int. en montante, falta goteros en hoja 1 y 2

Powered by CamScanner

6 Ventanas : acabado sobre madera deteriorada (exterior)

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033 1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO Ventanas — EDIFICIO San Jorge

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA 11-11-22

PISO 2

DETERIOROS

ESPACIO	ELEMENTO No	INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO	FOTO No	OBSERVACIONES
	V-1	X	X									X						1200	Con pudrición en ~~anterior~~, int. en toda la V, y ~~[illegible]~~ y travesaño inf con PA
	V-2	X										X			X			1210	int. en el exterior y largueros
	V-3	X	X															1214	Marco inf. con pudrición avanzada y int. en gotero no abre por ciclo razo
	V-4	X								X		X						1220	int en toda la V, y no tiene gotero dificulta para abrir
	V-5	X										X						1225	int. toda la V, dificulta para abrir por ciclo razo
	V-6	X										X						1228	int. toda la V, función por ciclo razo, desgastada
	V-7														X			1229	
	V-8	X																1232	int. en toda la V
	V-9	X																1236	int. en toda la V
	V-10	X																1240	int. avanzado en toda la V
	V-11	X																1243	int. avanzado en toda la V
	V-12	X								X								1245	int. avanzado en toda la V, una haya la hace falta gotero
	~~V-13~~	~~X~~								~~X~~									
	V-13	X								X								1248	int. avanzado en toda la V, le falta gotero en la hoja 129, y le hace falta moldura de tablero
	V-14																	1251	int. avanzado en toda la V
	V-56	X													X			1204	No abren por ciclo razo

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO Ventanas — EDIFICIO San Jorge

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA 11-11-22

PISO 2

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS: INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO	FOTO No	OBSERVACIONES
	V - 15	X								X								1257	int. avanzado en toda la V, int interno en dos hojas inf, y le falta gotero
	V - 16	X								X								1260	int. en toda las dos hojas, le falta gotero en una de las dos hojas
	V - 17	X																1269	int en toda la V
	V - 18														X			1270	
	V - 19	X													X			1278	~~no accesible por~~ int. en toda la ventana
	V - 20	X																1281	int. toda la V
	V - 21	X																1285	int. en las dos hojas
	V - 22						X								X			1288	Daño Mecanico por aire acondicionado y ventanas Selladas por silicona
	V - 23														X			1291	por llaves
	V - 24														X				por llaves
	V - 25	X							X	X								1294	int. en toda la V y Montante, faltante de gotero en hoja der
	V - 26	X							X	X								1297	int. en toda la V y Montante, faltante de gotero en hoja izq
	V - 27	X																1300	int en toda la V
	V - 28	X																1303	int en toda la V
	V - 29	X																1306	int en toda la V
	V 30	X							X									1313	int en toda la V, y no tiene

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO: Ventanas — EDIFICIO: San Jorge

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA: 11-11-22

PISO: 2

ESPACIO	ELEMENTO No	INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO	FOTO No	OBSERVACIONES
	V-31	X																1314	int. en toda la V
	V-32	X																1323	int. en toda la V
	V-33	X								X								1326	int. en toda la V, le falta 4 hojas gotero en hoja 29
	V-34	X																1331	int. en toda la V, de 4 hojas
	V-35	X																1336	int. en toda la V
	V-36	X																1342	int. avanzado toda la V
	V-37	X																1345	int. toda la V
	V-38	X																1348	int. toda la V
	V-39	X																1353	int. toda la V
	V-40	X																1358	int. toda la V, existe chafle
	V-41	X																1364	int. avanzado en toda la V existe chafle de aluminio
	~~V-42~~																		
	V-42	X								X								1369	int. avanzado en las dos hojas y montante, falta goteo de las dos hojas
	V-43	X		X														1376	int. avanzado en toda la V, ataque hyctos en larguero y traviesaños
	V-44	X																1379	int. avanzado en las dos hojas
	V-45	X		X														1384	int. en la ventana y montante y ataque LA en el larguero de la hoja derecha
	V-46	X																1388	int. avanzado en las 4 hojas y montante

Desde la V-32, 41 tiene chafle de aluminio
V-23, 24 pendientes por llaves

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033 1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO: Ventanas — EDIFICIO San Jorge

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA 11-11-22

PISO 2

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS																	FOTO No	OBSERVACIONES
		INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO			
	V-47	X																	1393	int. en toda la V
	V-48	X																	1396	int. en toda la V
	V-49	X																	1399	int. en toda la V y montante
	V-50	X																	1403	int. avanzado en toda la ventana y montante
	V-51	X																	1407	int. en toda la V
	V-52	X													X				1410	int. interno y no accesible al exterior
	V-53	X								X									1413	int. en tola la V, falta gotero de las 2 hojas
	V-54											X			X				1414	fracción desgastada
	V-55	X																	1417	int. en toda la V
	V-56	X													X				1104	No accesible por alto raZO

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO puertas — EDIFICIO San Jorge

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA 11-11-22

PISO 7

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS																FOTO No	OBSERVACIONES
		INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO		
	P1													X			X	0173	Rayones
	P2													X			X	0175	Rayones
	P3	X												X				0180	Mt. en tableros inf.
	P4	X	X															0149	Mt. en toda la P y podrición en la parte inf.
	P5													X			X	0155	Rayones
	P6													X			X	0161	Rayones
	P7-14																		Entamboradas y Metalicas
	P15													X			X	0163	Rayones
	P16-28																		Entamboradas y Metalicas
	P29								X					X			X	0169	Rayones y larguero de tapa
	~~P30~~																		Vidrias con DM
	P30																		Metalica

Powered by CamScanner

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ
CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

ESTUDIO FITOSANITARIO MADERAS DE CARPINTERIA — TIPO puertas — EDIFICIO san jorge

LOCALIZACION — ZONA INTERNA — ZONA EXTERNA — FECHA 11-11-22

PISO 2

ESPACIO	ELEMENTO No	DETERIOROS: INTEMPERISMO	PUDRICION AVANZADA	LYPTUS AVANZADO	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	SEPARACIONES	DAÑO MECANICO	FALTANTE	SOBRANTE	FUNCIONALIDAD	MODIFICACIONES	MANTENIMIENTO	NO ACCESIBLE	PARTE AFECTADA	OTRO	FOTO No	OBSERVACIONES
	P1																X	1418	Rayones
	~~P1~~ P14																X	1421	Rayones
	P2-23																		Entamboradas y Metalicas

Powered by CamScanner