EDIFICIO SAN JORGE

RESUMEN CONSOLIDADO DE CALIDAD RESISTENTE DE DINTELES DE VENTANAS Y PUERTAS

ESPACIOS REVISADOS	CANTIDAD DE DINTELES SEGÚN CALIDAD RESISTENTE			OBSEVACIONES
	DINTELES DE VENTANAS	R	NR	
13 EN 2° PISO	20	20	0	
TOTAL	20	20	-	Con grietas y otros desperfectos, pero sanos.
PORCENTAJES	100%	100%	-	

Notas:

- La revisión de los dinteles del segundo nivel se hizo desde el interior de la cubierta porque en el segundo nivel los cielos rasos nuevos los ocultaron.
- No se hicieron exploraciones en dinteles de primer nivel por circunstancias de la ocupación del inmueble.
- Las puertas interiores son, en general en carpintería moderna adecuada al uso actual.

RESUMEN CONSOLIDADO DE NIVEL DE INTERVENCIÓN DE LA MADERA DE PIEZAS DE CARPINTERIA (VENTANAS Y PUERTAS) DEL EDIFICIO SAN JORGE.

PUERTA o VENTANA	PISO	TOTAL	NIVEL DE INTERVENCIÓN			COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
			N 0	N 1	N 2	
VENTANAS	1°		V9, V10 y V11	V1 – V8, V11, V13 – V36, V38 – V40	V37	INT, PA, Faltantes, Especialmente goteros
TOTAL	1°	40	3	36	1	Intemperismo, Faltantes, PA
VENTANAS	2°		0	V2; V4 – V6; V8 – V17; V25 -V42; V44; V46 – V51, V53 y V55	V1; V3; V22, V43 y V45	PA V48 Y V49 NA
TOTAL	2°	56	0	44	5 + 7 NA	NA: V7; V18; V23; V24; V52; V54 y V56
GRAN TOTAL VENTANAS	**1° y 2°**	**96**	**3**	**80**	**13**	
PORCENTAJES		**100%**	**3.1%**	**83.3%**	**13.5%**	
PUERTAS	1°	7	P1; P2; P6; P15 y P29	P3	P4 (PA, INT)	
PUERTAS	2°	2	P1 y P14	-	-	
GRAN TOTAL PUERTAS	**1° y 2°**	**9**	**7**	**1**	1	
PORCENTAJES		**100%**	**77.8%**	**11.1%**	**11.1%**	