FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 02 - FACHADAS

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: SAN JORGE | **FECHA:** 28 SEP 22

DILIGENCIÓ: | **FICHA No.:** 17 | **FACHADA:** ORIENTE

Arquiteck

ELEMENTO	MATERIAL	CALIF.	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
MUROS	MAMPOSTERIA ZOCALO PIEDRA NA NORTE Y SUR	DP	SUCIEDAD/ MANCHAS / EFLORESCENCIAS / EROSION / REEMPLAZO PIEZAS / BAJANTES / INSTALACIONES PARASITAS
ACABADO DE MUROS	A LA VISTA 1ER PISO PINTURA PAÑETE 2 PISO Y ESCALERA	DP	DESCASCARAMIENTOS PINTURA / FISURAS
PISOS	ANDEN CONCRETO	DP	SUCIEDAD / EROSION / VEGETACIÓN INVASIVA
CARP, PUERTAS	MADERA Y VIDRIO + REJA METÁLICA	DM	SUCIEDAD / MANCHAS
CARP. VENTANAS	MADERA + VIDRIO + REJA 1er PISO	DP	OXIDACION REJAS / DESCASCARAMIENTO PINTURA / FISURAS EN TABIONES / PÉRDIDA PIEZAS
CIELO RASO	ALERO MADERO	DM	MANCHAS X HUMEDAD / PUDRICION
CUBIERTA	TEJA BARRO SOBRE TEJA ASBESTO CEMENTO	X Verificar	
ORNAMENTOS/ DETALLES	CORNISAS MAMPOSTERIA	DP	DESPRENDIMIENTOS / MANCHAS / SUCIEDAD /
OTROS	ALTAJIAS PIEDRA / MAMP. + PAÑETE	DP	SUCIEDAD / MANCHAS

OBSERVACIONES PRESENCIA AVES EN CUBIERTA / AA EN FACHADA / CAMBIO MAMPUESTOS / Reparacion de zocalos con mortero de cemento

EDIFICIO: SAN JORGE | **FECHA:** 28 SEP 22

DILIGENCIÓ: | **FICHA No.:** 18 | **FACHADA:** SUR

Arquiteck

ELEMENTO	MATERIAL	CALIF.	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
MUROS	MAMPOSTERIA A LA VISTA ZÓCALO PIEDRA O MORTERO	DP	SUCIEDAD / MANCHAS / EROSION DESPRENDIMIENTO REEMPLAZO PIEZAS. AGRIETAMIENTO O DESPLAZAMIENTO
ACABADO DE MUROS	MAMPOSTERIA A LA VISTA	DP.	PRESENTO MOVIMIENTO DIFERENCIAL HACIA ESE COSTADO VEGETACION INVASIVA
PISOS	ANDENES CONCRETO	DP	EROSION / SUCIEDAD / VEGETACION INVASIVA
CARP, PUERTAS	NA	/	
CARP. VENTANAS	MADERA Y VIDRIO REJAS METALICAS		OXIDACION REJAS DESCASCARAMIENTO PINTURA / SUCIEDAD / PIEZA ROTAS / FISURAS Y GRIETAS EN TABIONES.
CIELO RASO	Alero madera	DM	MANCHAS
CUBIERTA	TEJA BARRO SOBRE TEJA ASBESTO	X Verificar	
ORNAMENTOS/ DETALLES	cornisas en mampostero	DP	SUCIEDAD / COSTRA PATINA NEGRA
OTROS	ALTAJIAS MAMPOSTERIA Y PAÑETE	DP	FISURAS / SUCIEDAD / ESCURRIMIENTOS

OBSERVACIONES

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 02 - FACHADAS

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: SAN JORGE | **FECHA:** 28 SEP 22 | **FICHA No.:** 19 | **FACHADA:** OCCIDENTE | **DILIGENCIÓ:** | Arquiteck

ELEMENTO	MATERIAL	CALIF.	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
MUROS	MAMPOSTERIA A LA VISTA PLASTER PIEDRA	DP	SUCIEDAD/ MANCHAS / DESCUBRIMIENTOS / HUMEDAD ASCENDENTE / DESPLAZAMIENTOS / DESPRENDIMIENTOS / DESAGREGACION
ACABADO DE MUROS	LOSAS PIEDRA	DP	PATINA NEGRA / INSTALACIONES PARASITAS / EXCREMENTOS
PISOS	ADOQUIN GRANITO LAVADO ANDEN CONCRETO	DM Be	ALABEOS / EROSION / VEGETACION INVASIVA / GRIETAS / ROTURAS / MGAS Y/O LIQUENES / SUCIEDAD
CARP, PUERTAS	MADERA + VIDRIO	DP	DESCASCARAMIENTOS PINTURA / OXIDACION REJAS
CARP. VENTANAS	MADERA + VIDRIO 1er PISO REJA METALICA	DP	OXIDACIÓN REJAS / SUCIEDAD / MANCHAS / DESCASCARAMIENTO PINTURAS
CIELO RASO	ALERO MADERA CANAL METALICA	DM	SUCIEDAD
CUBIERTA	TEJA BARRO SOBRE TEJA ASBESTO CEMENTO	X Verificar	
ORNAMENTOS/ DETALLES	CORNISAS MAMPOSTERIA Y PIEDRA	DP	MANCHAS / SUCIEDAD / DESPRENDIMIENTOS / PATINA
OTROS	ALFAJIAS PIEDRA Y MAMPOSTERIA (2 PISO)	DP	SUCIEDAD / FISURAS / PATINA

OBSERVACIONES Se debe verificar asentamiento hacia ala sur / cambios en mampuestos y arcada

EDIFICIO: SAN JORGE | **FECHA:** 28 SEP 22 | **FICHA No.:** 20 | **FACHADA:** NORTE | **DILIGENCIÓ:** | Arquiteck

ELEMENTO	MATERIAL	CALIF.	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
MUROS	MAMPOSTERIA A LA VISTA	DP	Manchas / Escurrimientos / Bajantes / Desprendimientos PATINA / EROSION / REEMPALZO PIEZAS / Acumulacion vegetacion en dinteles
ACABADO DE MUROS	MAMPOSTERIA A la VISTA Zocalo PIEDRA	DP	
PISOS	ANDEN CONCRETO	DP	ASENTAMIENTO / MOVIMIENTOS / GRIETAS / SUCIEDAD / EROSION ROTURA
CARP, PUERTAS	NA	/	
CARP. VENTANAS	MADERA Y VIDRIO REJA METALICA 1er PISO	DP	SUCIEDAD / DESPRENDIMIENTO PINTURA / OXIDACION REJAS
CIELO RASO	ALERO MADERA / CANALETA METALICA	DM	SUCIEDAD
CUBIERTA	TEJA BARRO SOBRE TEJA ASBESTO	X Verificar	
ORNAMENTOS/ DETALLES	CORNISA MAMPOSTERIA	DP	SUCIEDAD /
OTROS	ALFAJIAS PIEDRA 1er PISO MAMPOST. 2do PISO		SUCIEDAD / PATINA

OBSERVACIONES ADICION DINTELES EN PAÑETE EN VENTANAS DE 1ER PISO

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: SAN JORGE | **FECHA:**

DILIGENCIÓ: | **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 200 ESCALERA

Arquiteck & Asociados Ltda.
NIT 900257358-1

	ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS	M1 Ventana Grande	MAMPOSTERIA	CN		No se observan lesiones sobre el sistema de muros.
	M2 Ventana vaho	MAMPOSTERIA	CN		
	M3 Ventana Corrio	MAMPOSTERIA	CN		
	M4 Acceso a Hall	MAMPOSTERIA	CN		
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS		PINTURA SOBRE ESTUCO Y PAÑETE	CN	FISURAS, DESCASCARAMIENTO, SUCIEDAD	TODOS PUNTUALES DE DESPRENDIMIENTO EN M1 sobre guardaescobas Acumulacion de particulas en vanos de muros 2 y 3 y ventana M1
PISOS Y ACABADO DE PISO		VIBROPRENSADA DE GRANITO 30 x 30 ESCALERA GRANITO PULIDO CINTA ANTIDESLIZANTE	DM	EROSION, FISURAS	DESGASTE POR BARRAMIENTO, PUNTO DE DESPEGAMIENTO DESGASTE CINTAS ANTIDESLIZANTES
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO		NA			
CIELO RASO		MORTERO + MOLDURAS CORNISAS DE YESO	CN	SUCIEDAD	ACUMULACION PARTICULAS EN MOLDURAS
ESTRUCTURA CUBIERTA		Y VERIFICAR			Se presume estructura en madera = San Roque
CUBIERTA		Y VERIFICAR			Se presume asbesto + teja barro = San Roque
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO		NA			
CARPINTERIA		Ventanas Madera vidrio	CN	FISURAS, DESCASCARAMIENTO	ACUMULACION MATERIAL PARTICULADO EN MUROS, DESCASCARAMIENTO PINTURA, FISURA SOBRE TABIQUES

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

[redacted]

Arquiteck & ASOCIADOS LTDA. NIT 900257358-1

EDIFICIO: SAN JORGE — **FECHA:**

DILIGENCIÓ: — **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 201 HALL

	ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS	M1 FRENTE	MAMPOSTERIA	CN		EL ESP NO PRESENTA LESIONES EN SU SUPERFICIE DE MUROS
	M2 DIV WALL	DRYWALL	CN		
	M3 FONDO	MAMPOSTERIA	CN		
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS		PINTURA SOBRE ESTUCO Y PAÑETE	CN		El esp evidencia mantenimiento periodico por lo que no presento lesiones en sus acabados
PISOS Y ACABADO DE PISO		VIBROPRENSADA GRANITO 30X30 CINTA 9X30 GRANITO	CN	DESGASTE, PERDIDA PIEZAS, FISURA	Presenta desgaste normal por uso, no obstante, sus superficies se encuentran buen estado, solo se observo desprendimiento puntual a retiro de mobiliario FISURA TRANSVERSAL AGRANDE MG
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO		NA			
CIELO RASO		MORTERO + MOLDURAS Y CORNISAS DE YESO	CN		Se observan puntos de acumulacion de particulas en ornamentos de yeso
ESTRUCTURA CUBIERTA		[illegible] (X VERIFICAR)			SE PRESUME MADERA = SAN ROQUE
CUBIERTA					SE PRESUME ASBESTO + TEJA BARRO = SAN ROQUE
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO		NA			
CARPINTERIA	P1	Puerta madera vidrio	CN		Se observan algunas rayones sobre la parte inferior

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: SAN JORGE **FECHA:**

DILIGENCIÓ: **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 201 A DIVISION

Arquiteck & Asociados Ltda. NIT 900257358-1

	ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS	M1 Ventan	MAMP.	CN		No presenta lesiones
	M2	" "	CN		
	M3	"	CN		
	M4	DRY WALL	CN		
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS		Pintura Sobre estuco y Pañete	CN	SUCIEDAD, DESPRENDIMIENTOS	Se observan algunas zonas con manchas de suciedad, Desprendimiento guardescoba vinilo en M4
PISOS Y ACABADO DE PISO		VISCOPRENSADA 30 x 30 GRANITO CINTA GRANITO 7 x 30	CN	FISURAS	LEVE FISURACION EN SENTIDO TRANSVERSAL FACIA FACHADA
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO		NA	/		/
CIELO RASO		MORTERO + MOLDURAS DE YESO CORNISAS	CN	SUCIEDAD	ACUMULACION PARTICULAS SOBRE MOLDURAS Y CORNISAS DE YESO
ESTRUCTURA CUBIERTA		NV	/		SE PRESUME ESTR. EN MADERA = A SAN ROQUE
CUBIERTA		NV	/		SE PRESUME ASBESTO CEMENTO + TEJA BARRO
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO		ESTANTERIA METALICO	CN		Se encuentran acumulados estantes en deposito
CARPINTERIA		Puerta Ventana madera + vidrio	DM	FISURAS, DESENSAMBLAMIENTO	Fisuracion entre marco y muro del muro, desprendimiento pintura en zona interior
		/	/		/

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: San Jorge | **FECHA:**

DILIGENCIÓ: | **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 202 Corredor

Arquiteck & Asociados Ltda.
NIT 900257358-1

ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS — M1 (Puerta	MAMPOSTERIA	CN	FISURAS	Se evidencia fisuración en zona de arranque de los muros en sentido descendente hacia junta constructiva.
MUROS — M2	MAMPOSTERIA	DM		
MUROS — M3	MAMPOSTERIA	DIM		
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS	PINTURA SOBRE ESTUCO PAÑETE	DM	Fisuras	Se observa fisuración en junta (3,3m desde M1)
PISOS Y ACABADO DE PISO	MEDIA PRENDA GRANITO 30 x 30 COMBINADO CON BAÑO CERAMICA	DM	Fisuras, DESPORTILLAMIENTO RAYON EROSIÓN	Se perabe un rayon debido al sentido de apertura de la puerta, fisuracion a 3,6 de la puerta, se perabe combo de nivel
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO	NA			
CIELO RASO	DRYWALL	CN	FISURAS	Fisuracion en junta del material
ESTRUCTURA CUBIERTA	X Verificar			
CUBIERTA	X Verificar			
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO	NA			
CARPINTERIA	Puerta madera vidrio	CN	RAYONES	

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: **FECHA:**

DILIGENCIÓ: **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 203 CUARTO ASEO

Arquiteck & Asociados Ltda. NIT 900257358-1

ELEMENTO		MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS	M1 Puerto	MAMPOSTERIA			
	M2 Pared				
	M3 Estante				
	M4				
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS		PINTURA SOBRE ESTUCO ENCHAPE CERAMICO 20X20 HASTA 1.70 MTS M1 M2 M3 M4	CN	Suciedad, descascaramiento pintura	Manchas por suciedad, descascaramiento pintura zona superior M1
PISOS Y ACABADO DE PISO		VIBROPRENSADA GRANITO 30X30 CERAMICAS 20X20 GUARDACHOCOFE CERAMICO	CN	Suciedad	Suciedad, manchas puntuales erosiones, desprendimiento en guardachoco ceramico
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO		NA			
CIELO RASO		DRYWALL	DM	MANCHAS, DESCASCARAMIENTO PINTURA	Posible filtracion de agua, manchas y desprendimiento en zona aledaño a la luminaria
ESTRUCTURA CUBIERTA		X Verificar			
CUBIERTA		X Verificar			
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO		POCETA LAVAMANOS ENCHAPE CERAMICO	CN	Suciedad.	Acumulacion de particulas y manchas propias del uso.
CARPINTERIA	P	Puerta madera	CN	Descascaramiento	Puntual de pintura

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: | **FECHA:**

DILIGENCIÓ: | **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 204 ARCHIVO

Arquiteck
& Asociados Ltda.
NIT 900257358-1

	ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS	M1 FACHADA	MAMP.			NO SE OBSERVAN LESIONES.
	M2 (DEPOSITO)				
	M3 VENTANAS				
	M4 DIVISORIO				
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS					
PISOS Y ACABADO DE PISO				Desprendimiento	Pegas despartidas en cambio de nivel acceso
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO					
CIELO RASO					
ESTRUCTURA CUBIERTA					
CUBIERTA					
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO		ESTANTERIA METALICA			
CARPINTERIA					

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: **FECHA:**

DILIGENCIÓ: **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 207 BAÑO MUJERES

Arquiteck
& Asociados Ltda.
NIT 900257358-1

	ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS	M1 (ACCESO)	MAMPOSTERIA	DM	FISURAS	EXISTEN FISURACIONES HACIA M2, AL PARECER POR UN CAMBIO DE NIVEL
	M2				
	M3 (ventanas				
	M4				
	DIVISIONES	METALICAS	CN		
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS		ENCHAPE CERAMICO 20 X 20	DM	FISURAS	M1, M2, M3, FISURAS HACIA M2
PISOS Y ACABADO DE PISO		PORCELANICA DE GRANITO 30X 30	DM	DESPLAZAMIENTO PIEZAS, EROSION, MANCHAS	GRIETA, DESPLAZAMIENTO NIVEL DE ENCHAPE, MANCHAS PEGAS HUELLA DE EQUIPO METALICO RETIRADO
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO					
CIELO RASO		DRYWALL	CN	SUCIEDAD, FISURAS	FISURACION ENTRE LAMINA DRYWALL Y MURO
ESTRUCTURA CUBIERTA		X VERIFICAR			
CUBIERTA		X VERIFICAR			
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO		2 SANITARIOS 3 LAVAMANOS	CN		
CARPINTERIA	P1	P. MADERA	CN		
	V	VENT. MADERA VIDRIO	DM	MANCHAS, DESPRENDIMIENTO PINTURA, FISURAS	MANCHAS POR HUMEDAD, DESPRENDIMIENTO PINTURA, FISURACION EN TABLONES

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO				
FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO				Arquiteck & Asociados Ltda.
PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2				
EDIFICIO:			FECHA:	
DILIGENCIÓ:			FICHA No.:	
			ESPACIO No.: 208 COCINA	
ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS M1 (FACHA)	MAMPOSTERIA			
MUROS M2 DIVISORIO				
MUROS M3 VENTANA				
MUROS M4 DIVISORIO				
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS	PINTURA + ESTUCO	CN	FISURAS,	FISURACION EN UNION MURO FACHADA Y MURO DIVISORIO
PISOS Y ACABADO DE PISO	VINILO PIEDRA CERAMICA 30X30 GUARNICIONES CERAMICA	CN		
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO				
CIELO RASO	DRYWALL	CN	FISURA	FISURACION EN JUNTA PARA MUÑA DE MADERA
ESTRUCTURA CUBIERTA	V. VENTANA			
CUBIERTA	V. VENTANA			
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO	LAVAPLATOS MUEBLES ENCHAPE CERAMICO	CN		
CARPINTERIA				CAMBIO TIPO VENTANA, ADICION DE CARPINTERIA

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: | **FECHA:**

DILIGENCIÓ: | **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 209

Arquiteck & Asociados Ltda.
NIT 900257358-1

	ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS	Muro 1 Acceso	Drywall	CN	No Presenta lesiones en su sistema.	
	Muro 2 Div Baño	Mamposteria	CN		
	Muro 3 Fachada	Mamposteria	CN		
	Muro 4 of.	Drywall	CN		
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS		Pintura sobre estuco y Pañete		Suciedad sobre muros, Retiro de elementos	
PISOS Y ACABADO DE PISO		Vibropresado gris 30x30		Deposito, Pintura de crayon, Remplazo de Piezas	Se observa Sonda de prueba con abraca y mantenimiento con remplazo de Piezas.
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO		NA			
CIELO RASO		Drywall		Fisura	Se observa fisura en las laminas de cielorraso
ESTRUCTURA CUBIERTA		Por Verificar			
CUBIERTA		Por Verificar			
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO		NA			
CARPINTERIA		Ventana de Madera y Vidrio		fisuras en union de marco con muro Desconchamiento de pintura y fisura en tablon	Fisuras en tablones de madera y Juntas Mejorar entre materiales de marco y soporte

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: | **FECHA:**

DILIGENCIÓ: | **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 210

Arquiteck
& Asociados Ltda.
NIT 900257358-1

	ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS	MURO 1 SUR	Drywall	CN		
	MURO 2 ORIENTE	Mamposteria	CN		
	MURO 3 NORTE	Mamposteria	CN		
	MURO 4 OCCIDENTE	NA			
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS		Pintura Sobre estuco y Pañete	CN	Suciedad sobre la superficie	
PISOS Y ACABADO DE PISO		Vibroprensado granito 30x30	CN		
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO		NA			
CIELO RASO		Drywall		Fisuras y embombamientos	Se observan fisuras por las uniones de las laminas
ESTRUCTURA CUBIERTA		Por Verificar			
CUBIERTA		Por verificar			
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO		NA			
CARPINTERIA		Estructura de madera con Vidrio	DM	fisuras en los tableros de madera descascaramientos	fisura horizontal en los tableros

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO

FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO

PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2

EDIFICIO: | **FECHA:**

DILIGENCIÓ: | **FICHA No.:**

ESPACIO No.: 212

Arquiteck
& Asociados Ltda.
NIT 900257358-1

	ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS	Muro Sur	Mampostería	CN	los muros se encuentran en buen estado de conservación	
	Muro oriente	Mampostería	CN		
	Muro Norte	Drywall	CN		
	Muro occidente	Drywall	CN		
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS		Pintura sobre estuco y Pañete	CN	Suciedad Por el uso de la oficina Perdida de Pintura	el uso de la oficina ocasiona Perdida al retirar cinta
PISOS Y ACABADO DE PISO		Vinilo tipo de granito 30x20	CN		
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO		NA			
CIELO RASO		Drywall	CN	Suciedad	Suciedad sobre tapa de inspección de cielo raso
ESTRUCTURA CUBIERTA		Por verificar			
CUBIERTA		Por verificar			
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO		NA			
CARPINTERIA		Estructura de madera con Vidrio		fisuras sobre lamina de madera fisuras entre marco y muro	Junta natural por diferencia de materiales de soporte. fisura horizontal sobre la madera

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO				
FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO				Arquiteck & ASOCIADOS LTDA. NIT 900357388-1
PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2				
EDIFICIO:			FECHA:	
DILIGENCIÓ:			FICHA No.:	
			ESPACIO No.: 214 OFI	
ELEMENTO	MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS M1 (Puerta)	DRY WALL	CN		No evidencia lesiones,
M2C Ventana Baño	MAMPOSTERIA	CN		
M3 Ventana larga	" "	CN		
M4 Ventana Costa	" "	CN		
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS	PINTURA SOBRE PAÑETE	DM.	SUCIEDAD.	Se observan reparaciones sobre M3 x posibles humedades x filtracion desde la fachada.
PISOS Y ACABADO DE PISO	VIBROPRENSADA GRANITO 30x30	DM	EROSION, PÉRDIDA MATERIAL JUNTA	SE OBSERVAN ZONAS DE EROSION POR ROZAMIENTO Y PÉRDIDA DE MATERIAL DE JUNTA EN ALGUNAS PIEZAS SE EVIDENCIAN REPARACIONES Y CAMBIO DE BALDOSAS
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO	NA			
CIELO RASO	DRYWALL	DM	Mancha humedad, SUCIEDAD	BOTELLA QUE HA CAUSADO MANCHAS Y HONGOS EN PUNTO FOCALIZADO. ACUMULACION DE PARTICULAS
ESTRUCTURA CUBIERTA	X VENTILAR			
CUBIERTA	X VENTILAR			
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO	NA			
CARPINTERIA P1	P ALUMINIO VIDRIO Ventanas MADERA VIDRIO	CN	DESCASCARAMIENTO	Pedida capa de pintura en zona interior de ventana.

Ojo espacio 213 sin lesiones
211 NN

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN EN CAMPO				
FORMATO 01 - INFORMACIÓN POR ESPACIO				Arquiteck & Asociados Ltda. NIT 900257358-1
PROYECTO: CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS GRUPO 1 Y 2				
EDIFICIO:			FECHA:	
DILIGENCIÓ:			FICHA No.:	
			ESPACIO No.: 215 OT ABIERTA	
ELEMENTO		MATERIAL	CALIFIC.	LESIONES	OBSERVACIONES
MUROS					Y espacio evidencia mantenimiento periodico,
PAÑETES Y ACABADO DE MUROS					
PISOS Y ACABADO DE PISO					Se observan reemplazo de piezas, desprendimiento puntual de guardaescobas, pérdida material de junta en area de acceso, huella de retiro de muros y reemplazo con enchape
LOSAS DE CONTRAPISO O ENTREPISO					
CIELO RASO					
ESTRUCTURA CUBIERTA					
CUBIERTA					
APARATOS SANITARIOS O MOBILIARIO					
CARPINTERIA		VENTANAS MADERA VIDRIO	DM		DESCASCARAMIENTO PINTURA,