INFORME DE OBRA N° 01

FECHA DEL INFORME:
DEL 30 DEJULIO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CONTRATO DE OBRA: 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024

CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTODE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
.

LUGAR DE EJECUCION:
MADRID - CUNDINAMARCA

SUPERVISOR DEL CONTRATO:
T.E: CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES

Contenido

INFORME DE OBRA N° 01 1
INFORME TÈCNICO 3
FRENTES DE OBRA EN EJECUCION. 4
CERRAMIENTO – EN EJECUCIÒN 4
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 4
REGISTRO FOTOGRÀFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 5
MATERIALES COMPUESTOS - EN EJECUCIÒN 6
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 6
REGISTRO FOTOGRÀFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 7
..... 7
VIVIENDAS– EN EJECUCIÒN 8
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 12
REGISTRO FOTOGRÀFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 13
PERSONAL DE OBRA. 14
ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 14
INFORME SST 15
ACTIVIDADES REALIZADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16
ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPPS 16
CHARLAS DE SEGURIDAD 16
ELABORACION DE ATS 17
SEÑALIZACION ZONAS DE TRABAJO 18
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y DE ZONAS LOCATIVAS 19
INSPECCIÓN DE EPPS 20
PERSONAL EN OBRA 20
LISTADO DE PROVEEDORES 21
..... 25

INFORME TÈCNICO

FRENTES DE OBRA EN EJECUCION.

CERRAMIENTO – EN EJECUCIÒN

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			CORTE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2024	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL
1	**MALLA PERIMETRAL**						
1,10	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE +- 2" Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE 0.60MTS. INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO.	m²	131,20	$ 29.177,18	$ 3.828.046,00	131,20	$ 3.828.046,48
20,02	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA, INCLUYE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA.	m²	131,20	$ 315.297,93	$ 41.367.089,00	118,08	$ 37.230.379,95
	COSTOS DIRECTOS				**$45.195.135,00**		**$ 41.058.426,43**

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

- Se realizan actividades de desmonte para cerramiento existente
- Se realizan actividades para instalación de cerramiento nuevo

REGISTRO FOTOGRÀFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME











MATERIALES COMPUESTOS - EN EJECUCIÒN

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			CORTE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2024	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL
1	**MATERIALES COMPUESTOS**						
1,06	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	105,47	$11.532,54	$1.216.337,00	131,20	$1.193.756,30
	COSTOS DIRECTOS				**$1.216.337,00**		**$1.193.756,30**

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

- Se realizan actividades de desmonte de cielo raso en área de oficinas, cafetería, baño de mujeres, vestir, baño de hombres, cuarto de herramientas y cuarto de químicos
- Se inicia con actividades de instalación de estructura para cielo raso en área de de oficinas, cafetería, baño de mujeres, vestir, baño de hombres, cuarto de herramientas y cuarto de químicos

REGISTRO FOTOGRÀFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME













VIVIENDAS– EN EJECUCIÒN

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			CORTE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2024	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL
1	**VIVIENDAS**						
1,01	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	222,40	$ 42.318,73	$ 9.411.685,21	181,87	$ 7.696.676,42
1,02	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS	ml	2,30	$ 11.910,25	$ 27.393,59	2,30	$ 27.393,59
1,03	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	15,96	$ 5.587,63	$ 89.174,16	23,67	$ 132.232,46
1,04	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m	132,00	$ 3.170,29	$ 418.478,50	91,77	$ 290.937,67
1,11	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	29,60	$ 6.854,64	$ 202.918,03	28,04	$ 192.198,05
1,12	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	m²	25,68	$ 57.920,19	$ 1.487.390,51	45,62	$ 2.642.041,10
2,02	TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.	m³	15,00	$ 48.503,16	$ 727.547,46	7,50	$ 363.773,73
2,03	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	m³	5,60	$ 18.861,39	$ 105.623,78	5,23	$ 98.558,04
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	m³	2,00	$ 40.239,31	$ 80.478,63	4,75	$ 191.136,74

3,01	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	m²	2,62	$ 24.399,88	$ 63.927,69	1,56	$ 38.137,02
3,02	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	m³	0,52	$ 723.239,55	$ 376.084,56	0,76	$ 550.457,62
3,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m²	33,94	$ 153.467,66	$ 5.208.692,32	16,76	$ 2.572.117,95
3,04	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	kg	43,56	$ 4.668,64	$ 203.365,92	32,16	$ 150.141,19
4,03	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289	kg	436,00	$ 6.341,75	$ 2.765.000,95	76,16	$ 483.000,51
5,01	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA	m³	1,68	$ 76.133,60	$ 127.904,46	0,66	$ 50.435,33
5,02	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A	m	52,00	$ 5.651,53	$ 293.879,63	58,98	$ 333.327,32

	Ø 2" (INCLUYE RESANE)						
5,03	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1/2" .	un	2,00	$ 16.695,14	$ 33.390,28	1,00	$ 16.695,14
5,05	PERFORACIÓN Y RESANE DE CAJAS DE INSPECCIÓN PARA INSTALACIÓN DE DUCTERIA ADICIONAL.	un		$ 229.791,34	$ -	1,00	$ 229.791,34
5,1,1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	14,00	$ 32.811,54	$ 459.361,60	1,00	$ 32.811,54
5,1,2	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	30,00	$ 53.545,89	$ 1.606.376,58	11,44	$ 612.564,94
5,1,3	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	16,00	$ 23.010,81	$ 368.172,91	10,35	$ 238.161,85
5,1,5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	un	4,00	$ 76.793,10	$ 307.172,41	2,00	$ 153.586,21
5,1,7	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	4,00	$ 104.189,54	$ 416.758,18	2,00	$ 208.379,09
5,1,9	SALIDA SANITARIA DUCHA 2	un	4,00	$ 70.123,50	$ 280.494,01	2,00	$ 140.247,00
5,1,10	SALIDA SANITARIA LAVADERO 2	un	2,00	$ 104.026,39	$ 208.052,77	1,00	$ 104.026,39
5,1,11	SALIDA SANITARIA LAVADORA 2	un	2,00	$ 87.254,33	$ 174.508,65	1,00	$ 87.254,33
5,1,13	SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	$ 45.639,46	$ 182.557,82	4,00	$ 182.557,82
6,02	CAJA 5800 CON TAPA CIEGA	un	4,00	$ 24.544,08	$ 98.176,32	2,00	$ 49.088,16
6,03	TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS	un	2,00	$ 292.908,15	$ 585.816,31	1,00	$ 292.908,15

6,1,1	ACOMETIDA EN CABLE 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	m	12,00	$ 22.120,98	$ 265.451,74	9,00	$ 199.088,80
6,1,2	ACOMETIDA EN CABLE 3N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	m	12,00	$ 45.755,37	$ 549.064,44	8,00	$ 366.042,96
6,3,8	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	un	12,00	$ 102.433,10	$ 1.229.197,16	6,00	$ 614.598,58
6,3,9	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	un	4,00	$ 141.752,84	$ 567.011,34	2,00	$ 283.505,67
6,3,10	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	un	24,00	$ 74.596,10	$ 1.790.306,37	12,00	$ 895.153,18
6,3,11	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO	un	14,00	$ 193.423,67	$ 2.707.931,34	5,00	$ 967.118,34
6,3,14	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A	un		$ 23.272,22	$ -	7,00	$ 162.905,53
6,3,16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A	un		$ 51.339,47	$ -	2,00	$ 102.678,94
8,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM. INCLUYE SU	ml	56,98	$ 26.841,85	$ 1.529.448,46	15,68	$ 420.762,06

	APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"						
	COSTOS DIRECTOS				**$ 34.948.794,09**		**$22.172.490,77**

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

- Demolición de enchape de pisos y paredes de casa 42 y casa 47
- Demolición poyos duchas de casa 42 y casa 47
- Desmonte puertas y ventanas de casa 42 y casa 47
- Demolición de guarda escoba de casa 42 y casa 47
- Demolición muros 0.15m de casa 42 y casa 47
- Demolición placas macizas 0.15m en baños y patios de casa 42 y casa 47
- Transporte de material/sobrante u otro y disposición final de sobrantes a sitio autorizado.
- Excavación manual en material común
- Solado de limpieza para vigas de casa 42 y casa 47
- Vigas de cimentación en concreto de 3.000 psi impermeabilizado de casa 42 y casa 47
- Placa de contrapiso en concreto de 3.000 psi impermeabilizado de casa 42 y casa 47
- Malla electrosoldada de casa 42 y casa 47
- Acero de refuerzo estructural de casa 42 y casa 47
- Cimentación y atraque de tubería de casa 42 y casa 47
- Regata para instalación de tubería de ø 1/2" a ø 2" red hidráulica y eléctrica de casa 42 y casa 47
- Conexión a red hidráulica existente ø 1/2" de casa 42 y casa 47.
- Perforación y resane de cajas de inspección para instalación de casa 42 y casa 47
- Tubería pvc sanitaria ø 2" de casa 42 y casa 47
- Tubería pvc sanitaria ø 4" de casa 42 y casa 47
- Tubería de ventilación ø 2" de casa 42 y casa 47
- Salida sanitaria lavamanos 2 de casa 42 y casa 47
- Salida sanitaria inodoro 4 de casa 42 y casa 47
- Salida sanitaria ducha 2 de casa 42 y casa 47
- Salida sanitaria lavadero 2 de casa 42 y casa 47
- Salida sanitaria lavadora 2 de casa 42 y casa 47
- Sifón ø 3x2", incluye accesorios para su correcta instalación de casa 42 y casa 47
- Caja 5800 con tapa ciega de casa 42 y casa 47
- Tablero trifásico 12 circuitos de casa 42 y casa 47
- Acometida en cable 1n10 de casa 42 y casa 47
- Acometida en cable 3n8 de casa 42 y casa 47
- Salida interruptora sencillo pvc de casa 42
- Salida interruptora doble pvc de casa 42
- Salida toma corriente doble en muro de casa 42
- Salida toma corriente gfci en muro de casa 42
- Interruptor enchufable 1x15a de casa 42
- Interruptor enchufable 2x30a de casa 42
- Pañete impermeabilizado 1:4 de casa 42

REGISTRO FOTOGRÀFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

.









PERSONAL DE OBRA.

ITEM	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	Erica Bibiana Gomez Trujillo	55.169.635	Representante Legal
2	Heider Mauricio Salinas Paez	5.827.952	Residente de Obra 1
3	Fredy Alexander Gordillo Bautista	80.255.742	Conductor y compras
4	Daniel Mauricio Medina Camacho	1.049.631.613	Residente de Obra 2
5	Tania Yulieth Lopez Jimenez	1.073.169.318	Gestora siso
6	Karen Jineth Acosta Paez	1.023.010.072	Tecnologa en obras civiles
7	Edwin Fabian Garzon Garzon	1.019.041.298	Técnico Electricista
8	Efraín Gonzalez Torres	79.596.094	Ayudante eléctrico
9	Leiner David Serpa Morales	1.066.739.858	Ayudante electrico
10	Henry Alonso Villamil Caicedo	80.203.293	oficial electrico
11	Juan Nicolas Diaz Reina	1.000.851.769	ayudante electrico
12	Diego Fernando Leon Rosero	1.077.862.123	Ayudante de obra
13	Robinson Quira Mapallo	1.061.220.062	Maestro de obra
14	Leidy Maria Revelo Quira	1.002.936.583	Ayudante de obra

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Durante el presente informe se realizaron las siguientes actividades: Diligenciamiento debitácoras de obra, registro fotográfico, mediciones en los diferentes frentes de obra, recibo de materiales, recorridos y comités de obra.

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: + 571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

INFORME SST

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: + 571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

ACTIVIDADES REALIZADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Entrega de EPP´S
- Charlas de seguridad
- Elaboración de ATS en los frentes de obra
- Trámite de parafiscales
- Trámite de ingreso de personal
- Control ambiental en áreas de trabajo
- Señalización de zonas de trabajo
- Inspección de herramientas y de zonas locativas
- Inspección de EPP´S
- Procedimientos seguros de cada actividad

ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPP´S









SEC

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: + 571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com









ELABORACION DE ATS





Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: + 571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

SEÑALIZACION ZONAS DE TRABAJO







Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: + 571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y DE ZONAS LOCATIVAS





ja





Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: + 571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

INSPECCIÓNDE EPPS





PERSONAL EN OBRA

ITEM	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	Erica Bibiana Gomez Trujillo	55.169.635	Representante Legal
2	Heider Mauricio Salinas Paez	5.827.952	Residente de Obra
3	Fredy Alexander Gordillo Bautista	80.255.742	Conductor y compras
4	Daniel Mauricio Medina Camacho	1.049.631.613	Ingeniero Residente
5	Tania Yulieth Lopez Jimenez	1.073.169.318	Gestora siso
6	Karen Jineth Acosta Paez	1.023.010.072	Tecnologa en obras civiles
7	Edwin Fabian Garzon Garzon	1.019.041.298	Técnico Electricista
8	Efraín Gonzalez Torres	79.596.094	Ayudante eléctrico
9	Leiner David Serpa Morales	1.066.739.858	Ayudante electrico
10	Henry Alonso Villamil Caicedo	80.203.293	oficial electrico

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: +571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

11	Juan Nicolas Diaz Reina	1.000.851.769	ayudante electrico
12	Diego Fernando Leon Rosero	1.077.862.123	Ayudante de obra
13	Robinson Quira Mapallo	1.061.220.062	Maestro de obra
14	Leidy Maria Revelo Quira	1.002.936.583	Ayudante de obra
15	Nicolas Mateo Orjuela Garcia	1.073.163.278	Contratista
16	Hugo Armando Gil Figueredo	80.352.410	Maestro de obra
17	Yon Andres Leon Pulido	1.073.157.392	Ayudante de obra
18	Jose Ricardo Diaz Palacios	80.430.192	Ayudante de Ornamentador
19	Hector Hernando Murcia Rodriguez	80.428.474	Soldador
20	Ricardo Eliecer Romero Lopez	11.365.177	Supervisor de Ornamentador
21	Oscar Andres Estrada Barrios	1.045.758.624	Ayudante de obra
22	Lorenzo Cubides	3.093.597	Maestro de obra
23	Jeiver Stiven Castro Agudelo	1,073,166,371	Ayudante de obra
24	Edwin damian cometa echeverry	1,073,178,829	Ayudante de obra
25	Eduar camilo echeverry Bonilla	1.073.162.139	Ayudante de obra
26	Luis Alejandro López Quique	1,006,147,201	Ayudante de obra

LISTADO DE PROVEEDORES

NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO	CIUDAD O MUNICIPIO DE ORIGEN DEL PROVEEDOR	REGIÓN ORIGEN PROVEEDOR	DOMICILIO DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	NO. TELEFONO DE CONTACTO PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA
900276903-5	AGREGADOS LA PAYOA LIMITADA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA	BUCARAMANGA-SANTANDER	CENTRO ORIENTE	CR 33 51 37 LC 203	(07) 6474731-3174363391
900396512-3	ALBEDO S.A.S. E.S.P	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	BUCARAMANGA-SANTANDER	CENTRO ORIENTE	PARQUE INDUSTRIAL 1 MANZANA G BODEGA C-25	3164821431
17411365-9	ALVAREZ BORDA JOSE DOMINGO	COMPRA DE POSTES CONCRETO	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	SAN PEDRO LA PAZ	3114406671

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: +571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

900773408-2	ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE CARGA DE VOLQUETEROS DE CIMITARRA Y MAGDALENA MEDIO - ASOTRAVOCIM	TRANPORTE DE MATERIAL	CIMITARRA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CARRERA 3 2 - 06	317 552 7015
830016046-1	AVANTEL S A S	SERIVIO DE TELEFONÍA	BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.	CENTRO ORIENTE	CALLE 49 15 - 32 LOCAL 1 BARRIO COLOMBIA	3350350
805009601-8	BAÑO MOVIL DE COLOMBIA S.A. BAMOCOL S.A.	ALQUILER BAÑOS	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CALLE 37 # 58 - 63 LAS FLORES	3176575921
890100251-0	CEMENTOS ARGOS S.A. SIGLA ARGOS S.A	SUMINISTRO DE CONCRETO	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	VIA 40 LAS FLORES	(57 7) 6760196 Cel: (310) 2764556
860002523-1	CEMEX COLOMBIA S A	SUMINISTRO DE CONCRETO	BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.	CENTRO ORIENTE	CALLE 99 # 9A 54 PISO 7	6039000
900455658-3	COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD DE VIAS S.A.S.	COMPRA FERRETERÍA	GIRON-SANTANDER	CENTRO ORIENTE	CARRARA 12 No. 57-71 Zona Industrial Girón - Santander	6465718- Cel. 3157856281
91267245-5	CONSULTORIO MEDICO PREVENIR	EXAMENES DE INGRESO RETIRO Y PERIODICOS	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CALLE 50 20 - 03	6000870 CEL 3204894276
829003956-7	COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DEL MAGDALENA MEDIO COOVOLMAG.	TRANSPORTE DE VOLQUETAS	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	DIAGONAL 66A 44 - 44	3103026446
800124196-1	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL URABA - COOINTUR	TRANPORTE DE MATERIAL	APARTADO-ANTIOQUIA	CARIBE	CALLE 91 95A 27	320 259 8659
829004210-6	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS. COOSENSUR	TRANPORTE DE MATERIAL	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CL 37 60 55 BRR CAMPESTRE	312 3790828
890207572-0	COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE TRANSPORTE DE SANTANDER - CETER	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	BUCARAMANGA-SANTANDER	CENTRO ORIENTE	CARRERA 36 54 42	6472750
10166157-7	EDGAR ULISES MALAGON RANGEL / MADERAS GUAYACAN	COMPRA DE MADERA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	AVENIDA FERROCARRIL 31 - 86 ZONA INDUSTRIAL	3007668096-3102408948

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: +571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

900272426-5	ESTYLO CONSTRUCCIONES S.A.S.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO Y ARCILLA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	KM 5 5 AUT BUCARAMANGA	3124255160
900220034-9	FERRETERIA ARDILA Y SANTOS S.A.	COMPRA FERRETERÍA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CR 33 57 29 BRR CIUDAD BOLIVAR	3113294090
900638743-8	FERRETERÍA INDUSTRIAL PETROLERA	SUMINISTRO DE FERRETERIA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CALLE 71 #21-103	7-6203505-6031383
800130426-3	G Y J FERRETERIAS S.A	SUMINISTRO DE FERRETERIA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	AVENIDA 69 # 36F - 173 BG 4 PARQUE EMPRES YUMA	6020368
79153490-1	GABRIEL ANGULO JARAMILLO	DISEÑO, CONSTRUCCION, INTERVENTORIA	SANTA MARTA-MAGDALENA	CARIBE	CARRERA 28C # 29-34 PISO 3	3178389120
900144255-4	GEOPOLIMEROS S A S	SUMINISTRO DE GEOMENBRANA CAL 40 MILS	COTA-CUNDINAMARCA	CENTRO ORIENTE	KM. 1.5 VÍA SIBERIA COTA, BODEGA 3A	(571) 876 69 05 - 3164730637
901177879-5	GEOSOLUCIONES PISCICOLAS DE COLOMBIA S.A.S.	INSUMOS	AQUITANIA-BOYACA	CENTRO ORIENTE	CALLE 7 NO.7 25	3125023074
829003100-1	GRUAS Y EQUIPOS INDUSTRIAS SAS	ALQUILER DE GRUAS	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CALLE 74 No 20 – 31	57 (7) 6200544
79690641-8	GUTIERREZ BARRETO JUSTO TOMAS	CONFECCION DE DOTACION	BUCARAMANGA-SANTANDER	CENTRO ORIENTE	CALLE 28 # 23-19	3015156769
900372445-4	ICE MAN SERVICE S.A.S	AGUA - HIELO	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CARRERA 34 B # 49 50 BRR SANTA ANA	3112261339
900144990-1	IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING S.A.S.	SUMINISTRO DE IMPRESORAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS	BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.	CENTRO ORIENTE	AVENIDA BOYACA 56 A 09	4299614
1103672642	JHON FREDYS GUZMAN OCHOA	ALQUILER DE MOTOSIERRA	PUERTO PARRA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	VEREDA AGUAS NEGRAS	3186692739
900586128-3	LENKOR SEGURIDAD LTDA	SEGURIDAD PRIVADA	BUCARAMANGA-SANTANDER	CENTRO ORIENTE	CALLE 33 # 30 - 54	3137470822 (7) 6979747
37557097-1	LIGIA CONSUELO SAENZ ARDILA	TRANSPORTE DE VOLQUETAS	BUCARAMANGA-SANTANDER	CENTRO ORIENTE	CR 33 51 37 LC 203	(07) 6474731-3174363391
900632994-2	LOGISTICA Y TRANSPORTE HM SAS	SUMINISTRO DE TRANSPORTE	BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.	CENTRO ORIENTE	CARRERA 38 # 9 45 OF 728	312 5846087
28489560-4	LUZ ELENA ACEVEDO	ALIMENTACIÓN	PUERTO PARRA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CAMPO CAPOTE	3152607021

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: + 571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

860068492 - 3	MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO LTDA	VENTA DE MADERA	BOGOTA-BOGOTA	CENTRO ORIENTE	CALLE7 # 27-46	375 33 98 - 476 3337
38283438	MARLELENY MARTINEZ AYALA	VENTA DE RESTAURANTE	PUERTO PARRA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CAMPO CAPOTE	3152607021
860005050-1	MEXICHEM COLOMBIA S A S	INSUMOS OBRA CIVIL	BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.	CENTRO ORIENTE	AUT SUR 71 75 BRR PERDOMO	313 870 2057
13894049-3	OCTAVIO BELLO CRUZ	ESTUDIO DE SUELOS	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CALLE 74 NO. 29 40	3144446006
830095213-0	ORGANIZACION TERPEL S A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.	CENTRO ORIENTE	CALLE 103 # 14A - 53 PISO 6	317 5150153
800069661-8	OVEROLES Y BOTAS LA 68 LTDA	COMPRA DOTACION Y ELEMENTOS EPP	BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.	CENTRO ORIENTE	AVENIDA 68 12 44 SUR	2624655
901058940-7	SERVIALQUILERES JCA S.A.S	ALQUILER DE EQUIPOS	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	TRASVERSAL 29, 30-20 AV 25 DE AGOSTO	6223764
811027338-3	SERVICIOS INTEGRALES ORIENTAR SAS (ORISER)	ALQUILER DE CAMIONETA	MEDELLIN-ANTIOQUIA		CARRERA 64 # 78 580 OFCINA 402	3174362626
800223938-2	SOLUCIONES TUBULARES S A	PREFABRICACION DE TUBERIA	BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.	CENTRO ORIENTE	CL 15 22 67	3700666
890800788-7	SUMATEC S.A.S	CONFECCION DE DOTACION	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CARRERA 23 64B 33 TOAPM8 ED CENTRO COMERCIAL DE NEGOCIOS XXI PH	317 4048732
900991920-7	SUMINISTRO DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIA COLOMBIANA SAS	ESTRUCTURA METALICA	BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.	CENTRO ORIENTE	CALLE 14ª #123 98	3125868378
900275682-8	SYNTEX COLOMBIA S .A . S.	SUMINISTRO MALLA	COTA-CUNDINAMARCA	CENTRO ORIENTE	AUT MEDELLIN KM 2 PAR EMPRESARIAL TERRAPUERTO BG 53 800 M T A L SUR D E AUT	3125023074
80276232	TEOFILO CARVAJAL VILLAMIZAR	ALQUILER DE MOTOSIERRA	PUERTO PARRA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CAMPO CAPOTE	3164953540
900771728-5	TRANSMAQUIPETROL SAS	TRANPORTE DE MATERIAL	SIMACOTA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	VDA GUAYABAL FINCA MIRAFLOREZ EN SIMACOTA	3104835439
900342501-0	TRANSPORTES PETROWIL S.A.S.	TRANSPORTE DE PERSONAL	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	TV 49 A 10 01 ED TERZETTO AP 1306	3103239699

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: +571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

900562508-5	TRANSPORTES Y MATERIALES JR S.A.S.	SUMINISTRO DE ARENA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	MAGDALENA MEDIO	CARRERA 33 NO. 29 – 43 B	3107668773
91267245-5	TUTA TUTA FREDDY HERNANDO	EXAMENES DE INGRESO RETIRO Y PERIODICOS	BUCARAMANGA-SANTANDER	CENTRO ORIENTE	CALLE 50 20 03	3204894276

Heider Mauricio Salinas
Residente de Obra 1

Daniel Medina
Residente de Obra 2

Karen Acosta
Tecnólogo en Obras civil

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: + 571 6191277 Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com