| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°3 | | |
|---|---|---|
| **Hora: 02:00 PM** | **Fecha: 18/10/2023** | |
| **Lugar:** | Grupo Administrativa | |
| **Dependencia que Convoca:** | Grupo Administrativo | |
| **Proceso:** | Servicios Administrativos | |
| **Objetivo:** | Seguimiento contrato No. 86001262023 "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL CENTRO ZONAL PUERTO ASÍS- REGIONAL PUTUMAYO" | |

**Agenda**:

1. Saludo
2. Seguimiento y avance contrato No. 86001262023
3. Proposiciones y varios

**Desarrollo:**

**1.** Saludo

El dia miércoles 18 de octubre del año en curso, siendo las dos de la tarde, se reúnen Mary Lupe Viveros - coordinadora Administrativa, Karen Melissa Sigindioy - referente ambiental y Alvaro Orlando Erazo Bolaños contratista y representante legal la empresa PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S "PPSE GLOBAL S.A.S del contrato No. 86001262023 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL CENTRO ZONAL PUERTO ASÍS-REGIONAL PUTUMAYO", donde se da inicio a la presente reunión con saludo de bienvenida por parte de los asistentes.

4. Seguimiento y avance contrato No. 86001262023

Continuado con el orden del dia el señor Alvaro Orlando Erazo Bolaños -contratista manifiesta que el cronograma de actividades se ejecutó en las fechas establecidas cumpliendo con el objeto del contrato, de la siguiente manera:


PÚBLICA

TABLA PARA CONTROL DE PRESUPUESTOS - COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EJERCICIOS N

Realizado por Alvaro Erazo

| NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN | COSTO | SEMANAS S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | INDICADOR PPTO ejecutado / % ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADECUACIÓN DE CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO ZONAL PUERTO ASIS | | | | | | | | | | |
| PUERTO ASIS | | | | | | | | | | |
| - DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M<br>- Construccion vanos de ventana<br>- Desmonte de ventana<br>- Reubicación interruptor sencillo oficina atencion al cliente<br>- MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M DOS CARAS A LA VISTA | 3 | $ 1.664.900 | $ 1.664.900<br>100% | | | | | | | $ 1.664.900 |
| - Cielo falso en panel de yeso incluye pintura<br>- Muro en placa de fibrocemento e = 10 mm o similar 1 cara incluye pintura<br>- Pared en ladrillo Farol<br>- Revoque muro incluye dilataciones y fios estucado y pintura<br>- Perrctalacion de ventana | 4 | $ 2.945.704 | $ 2.945.704<br>100% | | | | | | | $ 2.945.704 |
| - Desmonte de lavadero<br>- DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M<br>- Excavacion material comun<br>- CAJA DE INSPECCION DE 100X100<br>- SIFON EN PVC 6"<br>- REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Ref XX - 084 | 4 | $ 762.057 | $ 762.057<br>100% | | | | | | | $ 762.057 |

De la misma manera presenta presupuesto de obra ejecutado a la fecha, donde se registra el siguiente avance:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M | 7,80 | M2 | $ 7.723 | $ 60.239,40 |
| 1.2 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | 0,62 | M3 | $ 31.205 | $ 19.347,10 |
| 1.3 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | 4,00 | M2 | $ 16.114 | $ 64.456,00 |
| 1.4 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN | 1,00 | M3 | $ 43.800 | $ 43.800,00 |
| 1.5 | DESMONTE LAVADERO | 1,00 | UND | $ 45.000 | $ 45.000,00 |
| 1.6 | DEMOLICIÓNDE CERÁMICA DE LAVADERO | 2,00 | M2 | $ 12.500 | $ 25.000,00 |
| 1.7 | DESMONTE VENTANA | 2,00 | UND | $ 45.000 | $ 90.000,00 |
| 1.8 | DEMOLICIÓN DE SARDINEL | 5,80 | ML | $ 8.500 | $ 49.300,00 |
| 1.9 | REINSTALACIÓN DE VENTANA | 1,00 | M2 | $ 42.800 | $ 42.800,00 |




LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | REINSTALACIÓN DE LAVADERO | 1,00 | UND | $ 48.000 | $ 48.000,00 |
| **2** | **DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS** | | | | $ 0,00 |
| 2.1 | SIFÓN EN PVC 6" | 1,00 | UND | $ 64.265 | $ 64.265,00 |
| 2.2 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 | 1,00 | UND | $ 452.542 | $ 452.542,00 |
| **3** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | $ 0,00 |
| 3.1 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Ref: XX - 084 | 10,40 | Kg | $ 9.252 | $ 96.220,80 |
| **4** | **MAMPOSTERÍA** | | | | $ 0,00 |
| 4.1 | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA | 7,00 | M2 | $ 114.512 | $ 801.584,00 |
| 4.2 | PARED EN LADRILLO FAROL | 8,22 | M2 | $ 62.611,00 | $ 514.662,42 |
| 4.3 | REVOQUE MURO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS | 16,50 | M2 | $ 29.663,00 | $ 489.439,50 |
| 4.4 | ESTUCADO Y PINTURA | 16,50 | M2 | $ 51.433,10 | $ 848.646,15 |
| **5** | **CARPINTERÍA EN MADERA** | | | | $ 0,00 |
| 5.1 | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | 1,00 | UND | $ 301.310 | $ 301.310,00 |
| 5.2 | HOJA PUERTA FORTEC 0.91 | | UND | $ 344.847 | $ 0,00 |
| 5.3 | SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA | | UND | $ 80.978 | $ 0,00 |
| 5.4 | VENTANA ALUMINIO | | M2 | $ 398.498 | $ 0,00 |
| **5.5** | VIDRIO TRANSPARENTE 4 Mm | | M2 | $ 64.007 | $ 0,00 |
| **6** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO** | | | | $ 0,00 |
| 6.1 | LLAVE MANGUERA | 1,00 | UND | $ 32.132 | $ 32.132,00 |
| **7** | **PISOS BASES** | | | | $ 0,00 |
| 7.1 | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | 3,40 | M2 | $ 63.308 | $ 215.247,20 |
| **8** | **PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS** | | | | $ 0,00 |
| 8.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | 6,00 | M2 | $ 94.108 | $ 564.648,00 |
| 8.2 | MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO | 21,00 | ML | $ 29.704 | $ 623.784,00 |
| 8.3 | CIELO FALSO EN PANEL DE YESO, INCLUYE PINTURA | 7,00 | M2 | 114.132,00 | $ 798.924,00 |
| 8.4 | MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO E = 10 MM O SIMILAR 1 CARA INCLUYE PINTURA | 2,00 | M3 | 125.616,00 | $ 251.232,00 |
| 8.5 | CONSTRUCCIÓN VANOS DE VENTANA | 5,40 | ML | 95.900,00 | $ 517.860,00 |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | $ 0,00 |
| **10.1** | SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M | 2,00 | UND | $ 199.177,64 | $ 398.355,28 |
| **10.2** | SALIDA LÁMPARA PANEL LED SOBREPONER 24W, CABLE CU AISLADO # THHN, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 6 M. | 2,00 | UND | $ 213.452,00 | $ 426.904,00 |
| **10.3** | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 4,5 M | 1,00 | UND | $ 189.015,00 | $ 189.015,00 |
| **10.4** | REUBICACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE | 2,00 | UND | $ 95.500,00 | $ 191.000,00 |
| **10.5** | ARREGLO DE ILUMINACIÓN PATIO INTERNO | 2,00 | UND | $ 45.000,00 | $ 90.000,00 |
| | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | $ 8.355.714 |
| **9.1** | | | | **ADMINISTRACION** 20% | $ 1.671.143 |
| **9.2** | | | | **IMPREVISTOS** 5% | $ 417.786 |
| **9.3** | | | | **UTILIDADES** 5% | $ 417.786 |
| | | | | **TOTAL, COSTOS CONTRATO** | $ 10.862.428,01 |

Donde se concluye;

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Presupuesto ejecutado | $ 10.862.428,01 |
| Presupuesto pendiente por ejecutar | $ 3.166.397,00 |
| Valor total oferta económica | $ 14.028.825,0 |

La supervisora mediante video llamada al personal técnico de la obra en el Centro Zonal Puerto Asís, solicita medición de los ITEM planteados y ejecutados, percatándose en ese momento del avance de la obra, el cual corresponde al 80% aproximadamente de la ejecución de la oferta económica.

Teniendo en cuenta que la obra se ejecutó a satisfacción, sin contratiempos y que el presupuesto pendiente por ejecutar es equivalente a $ 3.166.397,00 el contratista solicita se pueda presentar una sola factura e informe de actividades realizadas con el fin de minimizar tramites administrativos.



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Atendiendo lo mencionado, la supervisora manifiesta que es viable la solicitud presentada por el contratista; ya que no existe ningún requerimiento por incumplimiento de obligaciones y se evidencia el avance de la obra de manera satisfactoria cumpliendo a cabalidad con el cronograma pactado.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| Presentar factura y demás soportes correspondientes a la ejecución del contrato No. 86001262023 | PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S | Noviembre 2023 |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Mary Lupe Viveros Chaves | Coordinadora Administrativa | ICBF | |
| Alvaro Orlando Erazo Bolaños | Contratista | PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES S.A.S | |
| Karen Melissa Sigindioy Fernandez | Contratista | ICBF | |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | | | |

PÚBLICA