	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N/A **Contratista:** N/A

Contrato de Interventoría No. 5066 DE 2023 **Interventoría:** CONSTRUMAJ SAS

Objeto Contrato de Interventoria:

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 01/02/2024 al 29/02/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
1	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		4
1.1	Información general del contrato		4
1.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		5
1.3	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		5
1.4	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		6
2	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		6
2.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	6
2.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	6-9
2.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	6 - 14
2.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	6-16
2.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	6
2.6	Otros documentos seguimiento mensual		6
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	6
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	6
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	6 - 26
	• Seguimiento al Plan de Cargas		6 - 28
3	**Conclusiones y recomendaciones**		7
4	**Anexos**		8

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:

Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 2

Versión 2

Tomo 2

PERIODO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INFORME DE INTERVENTORIA 2** **CONTRATO 5066 – 2023.** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES
	Periodo: 01 al 29 de febrero 2024. / Versión: 2	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Residente de Interventoría **Julio César Córdoba**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-149-2023
NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5671075
NÚMERO DEL CONTRATO	5066 DE 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	**CONSTRUMAJ SAS.** **NIT:** 901.563.205-7 **REPRESENTANTE LEGAL:** Giovanni Luchini Luchini.
OBJETO	**"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 188.780.410,00
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Carrera 58 # 90 – 53, Bogotá Colombia
PBX	3225888
CORREO ELECTRÓNICO	Interventoriacmaj@gmail.com
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No. 01	30 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	22 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No. 1	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01	23 DE MARZO DE 2024

Tabla 3. Información general del contrato.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

a) Atención y respuesta de comunicados de los convenios, de conformidad con la correspondencia recibida y enviada, los cuales se anexan al presente informe.

b) A la fecha de este reporte la interventoría continua en constante comunicación con las distintas Juntas de Acción Comunal - JAC, con la intención de seguir apoyándolos en lo necesario para que puedan cumplir con la entrega oportuna de la documentación requerida para darle pronto inicio físico al proyecto.

c) Se realizó el cambio de firmas en las cuentas conjuntas para el manejo de los recursos de los convenios.

d) Se llevó a cabo una reunión en la territorial Antioquia (INVIAS) donde se aclararon las dudas en cuanto a la gestión de los siguientes tramites:

1. Convenios solidarios.
    - Socialización inicial
    - estudios y diseños
    - Tramites de desembolso
    - Vinculación del personal
2. Contrato interventoría
    - Tramite anticipo
    - Aprobación personal
    - Lista de chequeo actas parciales
    - Fecha de cortes, actas parciales.

e) Se solicitó al INVIAS la aprobación de la profesional social de Interventoria, ya que se precisa urgente realizar la socialización inicial del proyecto.

1.3. Informe del Programa Anual de Caja – PAC:

Para el presente periodo no aplica el informe del programa anual de caja PAC.

1.4. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Para este proyecto no aplica información de otros programas y aplicativos.

2. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Para el presente periodo aún no se requiere de vehículos para el desarrollo de actividades, pues el proyecto se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños y aun no se programan visitas a obra. Por lo anterior, no se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.

2.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se relaciona la información correspondiente a los aportes legales y seguridad social del personal de interventoria.

2.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

Se presenta el anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-9 con el avance financiero acumulado a corte del 29 de febrero de 2024.

2.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

Anexamos formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría, con las condiciones actualizadas a la fecha de corte del presente informe.

2.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

Para el programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL no aplica plan de calidad.

2.6. Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a la inversión del Anticipo: Pese a que el contrato cuenta con anticipo, en común acuerdo con la supervisión del contrato, dicho anticipo no será tramitado.
- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado: se anexa la reprogramación del plan de cargas No. 01 el cual es el vigente para el periodo del presente informe.
- Seguimiento al plan de cargas: se anexa el seguimiento al plan de cargas a corte del 29 de febrero de 2024.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La interventoría aprobó el personal técnico profesional, Ingeniero residente y contador, de las siguientes juntas de Acción Comunal: vereda Astillero del municipio de Valdivia, vereda Palo Blanco del municipio de Ituango, Vereda Correntoso y Vereda Corrales del municipio de Nechí, faltando por aprobación únicamente la vereda Los Naranjos del municipio de Briceño. De acuerdo con esto, la interventoría recomienda a cada una de las JAC, entregar la documentación preliminar al inicio de actividades en obra de forma completa con la mayor brevedad posible, con el fin de finalizar la etapa de revisión de estudios y diseños, lo cual incluye los balances de cantidades de obra, y así poder iniciar el trámite de desembolsos para poder dar inicio a las actividades de obra.

- El día 27 de febrero del 2024, se llevó a cabo una reunión en la territorial Antioquía (INVIAS), donde se aclararon algunas dudas en cuanto al inicio de actividades de los convenios solidarios, se mencionó la importancia de la vinculación al proyecto de la profesional social de interventoría, pues de esto depende poder iniciar visitas y socializaciones iniciales que permitirán continuar con la revisión previa al inicio de obras.

- Debido a la falta de culminación de la etapa inicial de revisión de estudios y diseños no se ha logrado dar inicio a actividades de obra, lo cual afecta de forma considerable los tiempos estimados para el desarrollo de estas. Es de aclarar que, se precisa necesario y urgente poder realizar una visita de campo inicial, a su vez, la socialización con la comunicad de las obras que se pretenden ejecutar mediante los convenios solidarios 3180 de 2023, 3502 de 2023, 3705 de 2023, 4002 de 2023 y 4082 de 2023.

  Dichas actividades no se han podido programar de forma exitosa, debido a la falta de aprobación del personal social de la interventoria y a la falta de profesionales por parte del instituto nacional de vías – INVIAS, por lo que se recomienda a la entidad contratante dar prioridad a la aprobación del personal relacionado en el comunicado C.MAJ-CI-5066-23-158 enviado el 23 de enero de 2024, el cual se reiteró mediane comunicado C.MAJ-CI-5066-23-211 el 28 de febrero de 2024.

- La interventoría continua en constante comunicación con cada una de las JAC con la intención de seguir apoyándolos en lo necesario en cuanto a la etapa preliminar de los convenios, con aras de que puedan cumplir con la entrega oportuna de la documentación requerida para darle pronto inicio físico al proyecto.

4. ANEXOS

- Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
- Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9
- Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13
- Reprogramación del plan de cargas No. 1.
- Seguimiento al plan de cargas Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2.
- Actas de reunión.
- Relación de correspondencia generada entre invias e interventoria.

- **Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2024 **PROYECTO:** CONTRUCCION DE PLACA HUELLAS, CAMINOS COMUNITARIOS, ALCANTARILLAS Y LIMPIESA Y ROSERIA

CONTRATO DE OBRA No.: 3180-3705-2502-4002-4082 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA PALO BLANCO, ASTILLERO, LOS NARANJOS, CORRENTOSO Y CORRALES

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMA - COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	79.912.944	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 6.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			50	CONTRUMAJ SAS	$ 3.850.000	$ 268.000	V	COMPENSAR	9464625847	$ 154.000	PROTECCION	9464625847	$ 616.000	$ 154.000	$ -	$ -	Planilla esta por 30 dias ya que apoya otros proyectos de la empresa
2	JULIO CESAR CORDOBA MOSQUERA	1.076.325.190	RTESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100	CONTRUMAJ SAS	$ 4.800.000	$ 334.100	V	NUEVA E.P.S.	9464625847 9464629897	$ 192.000	PORVENIR	9464625847 9464629897	$ 768.000	$ 192.000	$ -	$ -	Se anexan dos planillas ya que por error el IBC en la primera quedo por $2.500.000, por lo que se anexa la segunda con la correccion.
3																																															
4																																															
5																																															
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ -																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202097497 CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	527851281	9464625847	E	2024/03/04	2024/03/21	BANCOLOMBIA	17	$2,780,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,850,000	$616,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000		$268,000		$0	$0		$1,192,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA (1 Afiliados)																						$3,850,000	$616,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000		$268,000		$0	$0		$1,192,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$3,850,000	$616,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000	$154,000			$3,850,000		$268,000		$0	$0		$1,192,000
1	CC	79912944	JIMENEZ SERNA JUAN DIEGO																		23020 1	30	$3,850,000	$616,000	EPS008	30	$3,850,000	$154,000	CCF24	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	6.960%	$268,000	30	$0	$0	Si	$1,192,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PASTO (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Centro de Trabajo: PASTO (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
2	CC	37081619	NARVAEZ PRADO GRACE ELVIRA																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF35	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INVIAS (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Centro de Trabajo: NECHI (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: NECHI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
3	CC	1076325190	CORDOBA MOSQUERA JULIO CESAR																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total			**Afiliados(3)**																				$8,850,000	$1,416,000			$8,850,000	$354,000			$8,850,000	$354,000			$8,850,000		$616,000		$0	$0		$2,740,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	527851281	9464625847	E	2024/03/04	2024/03/21	BANCOLOMBIA	17	$2,780,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,416,000	$20,800	$0	$1,436,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$5,900	$0	$405,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$5,900	$0	$405,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$616,000	$9,000	$0	$625,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$616,000	$9,000	$0	$625,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$616,000	$9,000	$0	$625,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$354,000	$5,300	$0	$359,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$100,000	$1,500	$0	$101,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$100,000	$1,500	$0	$101,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$154,000	$2,300	$0	$156,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$354,000	$5,300	$0	$359,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$154,000	$2,300	$0	$156,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$1,500	$0	$101,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$1,500	$0	$101,500
TOTAL				3	$2,740,000	$40,400	$0	$2,780,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	613425010	9464629897	N	2024/03/04	2024/05/02	BANCOLOMBIA	59	$748,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INVIAS (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100
Centro de Trabajo: NECHI (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100
Ciudad: NECHI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100
1	CC	1076325190	CORDOBA MOSQUERA JULIO CESAR									A							▫		230301	30	($2,500,000)	($400,000)	EPS037	30	($2,500,000)	($100,000)	CCF04	30	($2,500,000)	($100,000)	14-11	30	($2,500,000)	6.960%	($174,000)	30	$0	$0	Si	($774,000)
2	CC	1076325190	CORDOBA MOSQUERA JULIO CESAR									C									230301	30	$4,800,000	$768,000	EPS037	30	$4,800,000	$192,000	CCF04	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	6.960%	$334,100	30	$0	$0	Si	$1,486,100
Total	**Afiliados(1)**																					$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000		$160,100		$0	$0		$712,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	613425010	9464629897	N	2024/03/04	2024/05/02	BANCOLOMBIA	59	$748,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$368,000	$18,500	$0	$386,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$368,000	$18,500	$0	$386,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,100	$8,100	$0	$168,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$160,100	$8,100	$0	$168,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,000	$4,700	$0	$96,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$92,000	$4,700	$0	$96,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,000	$4,700	$0	$96,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$92,000	$4,700	$0	$96,700
TOTAL				1	$712,100	$36,000	$0	$748,100

- **Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No: 3180 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE OBRA No: 3502 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE OBRA No: 3705 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE OBRA No: 4002 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE OBRA No: 4082 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1442923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato Principal No, 5066 de 2023	$ 185.004.801,80	$ -
2023	1442923	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	Nación	Contrato Principal No, 5066 de 2023	$ 3.775.608,20	$ -
			TOTAL			**$ 188.780.410,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 188.780.410,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1442923 - 2023-12-28	$ 185.004.801,80	$ 188.780.410,00		
1	**Enero**	$ 2.069.760,00	$ 393.254,40	**$ 2.463.014,40**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1442923 - 2023-12-28	$ 182.541.787,40	$ 186.317.395,60		
2	**Febrero**	$ 21.699.400,00	$ 4.122.886,00	**$ 25.822.286,00**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1442923 - 2023-12-28	$ 156.719.501,40	$ 160.495.109,60		Acta en revision
	TOTALES	**$ 23.769.160,00**	**$ 4.516.140,40**	**$ 28.285.300,40**								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 21.962.160,00	$ 4.172.810,40	$ 26.134.970,40
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 1.807.000,00	$ 343.330,00	$ 2.150.330,00
VALOR TOTAL	$ 23.769.160,00	$ 4.516.140,40	$ 28.285.300,40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202097497 CND

Firma

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 188.780.410,00

VALOR ACUMULADO: $ 188.780.410,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

SEGÚN ACTA DE INICIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 01

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	23	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	23	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	23	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

SEGÚN ACTA DE PRORROGA No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	23	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	23	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	23	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante legal
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433402	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	12	2023	22	12	2023	00:00	31	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUMAJ SAS		NIT: 901.563.205-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 58 NRO. 90 - 53		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
	CARRERA 59 NO.26-60		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO N.5066-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2023	30/06/2026	$18,878,041.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/12/2023	30/06/2026	$18,878,041.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/12/2023	31/12/2026	$37,756,082.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	$56,634,123.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****986,106.00	$ ******20,000.00	$ *****191,160.00	$ *********1,197,266.00	$ ******132,146,287.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA DE SE	123326	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433402	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2024	22	12	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUMAJ SAS		NIT: 901.563.205-7
DIRECCIÓN: CR 58 NRO. 90 - 53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO N.5066-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2023	30/06/2026	$18,878,041.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/12/2023	30/06/2026	$31,727,800.00	$18,878,041.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/12/2023	31/12/2026	$37,756,082.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	$56,634,123.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 DE 2023 CON FECHA 30/12/2023 SEGUN COMUNICADO DEL INVIAS Y SE AJUSTA EL VALOR DEL ANTICIPO A ENTRGARSE

DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******63,087.00	$ *******8,000.00	$ ******13,506.00	$ ***********84,593.00	$ ******144,996,046.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	58826	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433402	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2024	22	12	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUMAJ SAS		**NIT: 901.563.205-7**
DIRECCIÓN: CR 58 NRO. 90 - 53	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433402	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	01	2024	22	12	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUMAJ SAS		NIT: 901.563.205-7
DIRECCIÓN: CR 58 NRO. 90 - 53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO N.5066-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2023	23/07/2026	$18,878,041.00	$18,878,041.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/12/2023	23/07/2026	$31,727,800.00	$31,727,800.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/12/2023	23/01/2027	$37,756,082.00	$37,756,082.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	$56,634,123.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION N.1 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, NUEVA FECHA DE TERMINACION 23/01/2024
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ ******144,996,046.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	58826	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433402	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	01	2024	22	12	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUMAJ SAS		**NIT: 901.563.205-7**
DIRECCIÓN: CR 58 NRO. 90 - 53	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433402	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	02	2024	22	12	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUMAJ SAS		NIT: 901.563.205-7
DIRECCIÓN: CR 58 NRO. 90 - 53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO N.5066-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**22/12/2023**	**23/09/2024**	**$18,878,041.00**	**$18,878,041.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**22/12/2023**	**23/09/2024**	**$31,727,800.00**	**$31,727,800.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**22/12/2023**	**23/03/2027**	**$37,756,082.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2023**	**31/12/2028**	**$56,634,123.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA CITADA Y DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO NUMERO 5066 DE 2023, SE ACLARA:
- CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******144,996,046.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	58826	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433402	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	02	2024	22	12	2023	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUMAJ SAS		**NIT: 901.563.205-7**
DIRECCIÓN: CR 58 NRO. 90 - 53	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CARGAS NO. 1.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1
	FECHA	22/01/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
RESOLUCIÓN No.: 4993 DE 30/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3180-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3502-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3705-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4002-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO
CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4082-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 188.780.410,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 188.780.410,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2024																		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
1	1	Director de Interventoria	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000,00					0,12	$ 792.000,00	0,50	$ 3.300.000,00	0,38	$ 2.508.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.600.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.800.000,00		3,00	$ 14.400.000,00					0,24	$ 1.152.000,00	1,00	$ 4.800.000,00	0,75	$ 3.648.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 9.600.000
3	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00					0,24	$ 840.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	0,76	$ 2.660.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 7.000.000
4	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00					0,24	$ 840.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	0,76	$ 2.660.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 7.000.000
		MONTO ADOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de ampatio)				$ 5.000.000,00																										
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.000.000,00								0,18	$ 1.063.199	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,18	$ 1.063.199
6	1	Especialista en Estructuras	$ 6.000.000,00								0,14	$ 840.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,14	$ 840.000
7	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.000.000,00								0,14	$ 840.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,14	$ 840.000
8	1	Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00								0,14	$ 840.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,14	$ 840.000
9	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 6.000.000,00								0,14	$ 840.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,14	$ 840.000
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.000.000,00								0,14	$ 840.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,14	$ 840.000
		PERSONAL TÉCNICO																														
11	1	Inspector 1	$ 1.600.000,00		4,00	$ 7.200.000,00					0,24	$ 432.000	1,00	$ 1.800.000	0,76	$ 1.368.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.600.000
12	1	Inspector 2	$ 1.600.000,00			$ -					0,24	$ 432.000	1,00	$ 1.800.000	0,76	$ 1.368.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.600.000
13	1	Inspector 3	$ 1.600.000,00			$ -					0,24	$ 432.000	1,00	$ 1.800.000	0,76	$ 1.368.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.600.000
14	1	Inspector SST	$ 1.600.000,00		1,50	$ 2.700.000,00					0,00	$ -	0,74	$ 1.332.000	0,76	$ 1.368.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 2.700.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																														
15	1	Técnico administrativo	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00					0,24	$ 312.000	1,00	$ 1.300.000	0,76	$ 988.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.600.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 52.500.000,00					$ 10.495.157,89		$ 23.132.000,00		$ 17.936.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 51.563.157,89	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36					2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 123.900.000,00					$ 24.768.572,63		$ 54.591.520,00		$ 42.328.960,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 121.689.052,63	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024																		TOTAL	
											ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIATICOS																														
16	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 199.800,00	Dia	10,00	$ 1.998.000,00					5,00	$ 999.000	5,00	$ 999.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.998.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
17	1	Vehiculo tipo camparo ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.000.000,00	Mes	2,00	$ 10.000.000,00					0,24	$ 1.200.000	1,00	$ 5.000.000	0,76	$ 3.800.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 10.000.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6,50	$ 3.900.000,00					0,24	$ 144.000	1,00	$ 600.000	0,76	$ 456.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.200.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ -					0,24	$ 144.000	1,00	$ 600.000	0,76	$ 456.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.200.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ -					0,24	$ 144.000	1,00	$ 600.000	0,76	$ 456.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.200.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)				$ -					0,00	$ -	0,74	$ -	0,76	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ -
19	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.000.000,00					0,24	$ 1.440.000	1,00	$ 6.000.000	0,76	$ 4.560.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 12.000.000
20	1	Ensayos de laboratorios.	$ 670.500,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.341.000,00					0,24	$ 160.920	1,00	$ 670.500	0,76	$ 509.580	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.341.000
21	1	Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00					0,24	$ 192.000	1,00	$ 800.000	0,76	$ 608.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.600.000
22	1	Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00					0,24	$ 192.000	1,00	$ 800.000	0,76	$ 608.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.600.000
		OTROS COSTOS																														
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00					0,24	$ 288.000	1,00	$ 1.200.000	0,76	$ 912.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.400.000
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00					0,24	$ 72.000	1,00	$ 300.000	0,76	$ 228.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 600.000
24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00					0,24	$ 72.000	1,00	$ 300.000	0,76	$ 228.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 600.000
25	1	Veeduria Técnica Comunitaria	$ 190.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00					0,24	$ 36.000	1,00	$ 190.000	0,76	$ 114.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 300.000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																													0,00	
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (B) + (B)				$ 34.739.000,00					$ 5.083.920,00		$ 18.019.500,00		$ 12.935.580,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 36.039.000,00	
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 158.639.000,00					$ 29.852.492,63		$ 72.611.020,00		$ 55.264.540,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 157.728.052,63	
		IVA = 19% * (C) = (D)				$ 30.141.410,00					$ 5.671.973,60		$ 13.796.093,80		$ 10.500.262,60		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 29.968.330,00	
		COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 188.780.410,00					$ 35.524.466,23		$ 86.407.113,80		$ 65.764.802,60		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 187.696.382,63	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS	$ 35.524.466,23	$ 121.931.580,03	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63	$ 187.696.382,63

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
DEBIDO A SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRTO DE INTERVENTORÍA, SE PROGRAMAN LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL SEGUIMEINTO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 3180-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREA PALO BLANCO, 3502-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERRO, 3705-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS , 4002-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO Y 4082-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES, BAJO EL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es contratado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal CONSTRUMAJ SAS
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202096971 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS FORMATO MEPI-MN-IN-9-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
RESOLUCIÓN No.: 4993 DE 30/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 3180-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 3502-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREA EL ASTILLERO
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 3705-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 4002-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 4082-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: DOS (02) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 188.780.410,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 188.780.410,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 22 de enero de 2024	2024														TOTAL	
												ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)		H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
1	1	Director de Interventoria	$ 8.600.000,00		1,00	$ 6.800.000,00						0,03	$ 196.000,00	0,90	$ 3.300.000,00															0,53	$ 3.496.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.800.000,00		3,00	$ 14.400.000,00						0,06	$ 288.000,00	1,00	$ 4.800.000,00															1,06	$ 5.088.000
3	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00							$ -																	0,00	$ -
4	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00							$ -																	0,00	$ -
MONTO ADOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de apoyo)						$ 5.000.000,00																								-	$ 720.000
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.000.000,00									0,03	$ 180.000	0,09	$ 540.000,00															0,12	$ 720.000
6	1	Especialista en Estructuras	$ 6.000.000,00										$ -																		$ -
7	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.000.000,00										$ -																		$ -
8	1	Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00										$ -																		$ -
9	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 6.000.000,00										$ -																		$ -
10	1	Especialista en Diseño Geometrico	$ 6.000.000,00										$ -																		$ -
		PERSONAL TECNICO																														
11	1	Inspector 1	$ 1.800.000,00		4,00	$ 7.200.000,00							$ -																	0,00	$ -
12	1	Inspector 2	$ 1.800.000,00			$ -							$ -																	0,00	$ -
13	1	Inspector 3	$ 1.800.000,00			$ -							$ -																	0,00	$ -
14	1	Inspector SST	$ 1.800.000,00		1,50	$ 2.700.000,00							$ -																	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																														
15	1	Tecnico administrativo	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00							$ -																	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 52.500.000,00**						**$**	**666.000,00**	**$**	**8.640.000,00**	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	**9.306.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**							**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 123.900.000,00**						**$**	**1.571.760,00**	**$**	**20.390.400,00**	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	**21.962.160,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024																				TOTAL	
											ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIÁTICOS																														
16	1	Viáticos Director y/o Especialistas	$ 199.800,00	Dia	10,00	$ 1.998.000,00							$ -																	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
17	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 5.000.000,00	Mes	2,00	$ 10.000.000,00							$ -																	0,00	$ -
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6,60	$ 3.960.000,00							$ -																	0,00	$ -
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ -							$ -																	0,00	$ -
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ -							$ -																	0,00	$ -
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)				$ -							$ -																	0,00	$ -
19	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante del mes	2,00	$ 12.000.000,00							$ -																	0,00	$ -
20	1	Ensayos de laboratorios.	$ 670.500,00	Según comprobante del mes	2,00	$ 1.341.000,00							$ -																	0,00	$ -
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante del mes	2,00	$ 1.600.000,00							$ -	0,86	$ 688.000															0,86	$ 688.000
22	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante del mes	2,00	$ 1.600.000,00							$ -																	0,00	$ -
		OTROS COSTOS																														
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante del mes	2,00	$ 2.400.000,00						0,28	$ 336.000	0,26	$ 312.000															0,54	$ 648.000,00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante del mes	2,00	$ 600.000,00						0,54	$ 162.000	0,87	$ 261.000															1,41	$ 423.000
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante del mes	2,00	$ 600.000,00							$ -	0,16	$ 48.000															0,16	$ 48.000
25	1	Veeduria Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante del mes	2,00	$ 300.000,00							$ -																	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														0,00	
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (ii) = (B)				**$ 34.739.000,00**						**$**	**498.000,00**	**$**	**1.309.000,00**	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	**1.807.000,00**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 158.639.000,00**						**$**	**2.069.760,00**	**$**	**21.699.400,00**	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	**23.769.160,00**
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				**$ 30.141.410,00**						**$**	**393.254,40**	**$**	**4.122.886,00**	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	**4.516.140,40**
	*	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 188.780.410,00**						**$**	**2.463.014,40**	**$**	**25.822.286,00**	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	-	**$**	**28.285.300,40**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS												$	2.463.014,40	$	28.285.300,40	$	28.285.300,40	$	28.285.300,40	$	28.285.300,40	$	28.285.300,40	$	28.285.300,40	$	28.285.300,40	$	28.285.300,40	$	28.285.300,40		

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

DEBIDO A SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRTO DE INTERVENTORÍA, SE PROGRAMAN LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 3180-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREA PALO BLANCO, 3502-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERRO, 3705-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS , 4002-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO Y 4082-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES, BAJO EL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: GIOVANNI LECHIN LUCIANI
Representante Legal CONSTRUMAJ SAS
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 052020969571 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4002-2023, 4082-2023, 3180-2023, 3502-3023, 3705-2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JAC vereda Correntoso y Corrales Nech, Palo Blanco, Ituango, Los Naranjos, Briceño y Astillero, Valdivia

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES VEREDAS CORRALES Y CORRENTOSO, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

EN TERMINOS GENERALES EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN ES, DEFINIR LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA FISICA DE LOS CONVENIOS DE LAS JAC VEREDA CORRENTOSO Y CORRALES NECHÍ, PALO BLANCO, ITUANGO, LOS NARANJOS, BRICEÑO Y ASTILLERO, VALDIVIA. TAMBIEN SE TOCARÓN OTROS TEMAS, QUE ACONTINUACIÓN SE EVIDENCIAN EN EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

CONVENIOS SOLIDARIOS

1. SOCIALIZACION INICIAL
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS
3. TRAMITES DE DESEMBOLSO
4. VINCULACION DEL PERSONAL

CONTRATO INTERVENTORIA

1. TRAMITE ANTICIPO
2. APROBACION PERSONAL
3. LISTA DE CHEQUEO ACTA
4. FECHA DE CORTES, ACTAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

CONVENIOS SOLIDARIOS

1. SOCIALIZACION INICIAL
Estar pendiente de la aprobación de la hoja de vida de la social para que sea contratada de inmediato. Porque apenas la social este contratada, la interventoría tiene autonomía para poder hacer la socialización y la visita técnica en las distintas veredas de los convenios, lo antes posible.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	27/02/2023
	(Día / Mes / Año)

2. ESTUDIOS Y DISEÑOS

El director Mauricio ha expresado que se evitarán la realización de estudios y diseños, a menos que sean estrictamente necesarios, ya que la ejecución de los convenios se llevará a cabo conforme a la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. En caso de que, tras realizar visitas técnicas, se identifique la necesidad de contar con el concepto de un especialista, se llevará a cabo dicho estudio. En caso contrario, los recursos destinados para este fin podrán ser reasignados a otras actividades que contribuyan al rendimiento de la ejecución de las obras.

En relación con los demás convenios, durante la ejecución del proyecto se evaluará cómo emplear de manera eficiente el rubro de estudios y diseño, buscando maximizar su rendimiento en otras actividades relacionadas.

3. TRAMITES DE DESEMBOLSO

Para los desembolsos el pago de nómina de los trabajadores, se les puede autorizar transferencia a nequi a cada uno de los trabajadores, o por medio de retiro y se les paga en efectivo y se entrega su soporte firmado.
Para el retiro del dinero en los bancos, debe hacer con un carta firmada por el representante legal de interventoría y el presidente de la junta y esta carta se le envía al gerente y subgerente. Esto seria para las cuentas en el banco AV Villas.
Para los soportes de desembolso se deben de entregar facturas y cuenta de cobro y donde se entregue factura el contador de la junta se encarga de hacer el documento equivalente.
El director Mauricio autoriza a la interventoría para que hagan un desembolso a las JAC para que puedan ir comprando material, haciendo exámenes del personal de obra, comprando dotación y paga de las pólizas.

4. VINCULACION DEL PERSONAL

Se puede tener el mismo residente de obra en las dos veredas de nechí. La junta ya puede hacer exámenes de ingreso del personal.

CONTRATO INTERVENTORIA

1. TRAMITE ANTICIPO

Se recomienda por parte de la territorial no solicitar anticipo, por todo el trámite que se necesita para ello, entonces es más fácil pasar actas de cobro cada 5 días después del mes vencido.

2. APROBACION PERSONAL
La territorial se comprometa gestionar para que lo mas pronto se apruebe el personal. Se solicita enviar la hoja de vida de un inspector para que se apruebe de una vez y la social también se aprobara pronto.

3. LISTA DE CHEQUEO ACTA
La territorial quedo de enviar la lista a la interventoría el día miércoles 28 de Febrero de 2024.

4. FECHA DE CORTES, ACTAS
Los primeros cincos días del mes.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Compartir a la interventoria la lista de chequeo, para las actas parciales de interventoria.	miercoles 28/02/2024	María Camila Ramírez Super. INVIAS
La interventoria se compromete a enviar las hojas de vida del personal, pendiente por aprobar para ser contratado y poder hacer la socializacion y la visita tecnica cuanto antes.	miercoles 28/02/2024	Julio Córdoba. INTERVENTORÍA
El INVIAS en representacion de la ingeniera María Camila Ramírez se comprome a aprobar el personal de la interventoria, para su contratacion inmediata.	jueves 29/02/2024	María Camila Ramírez Super. INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2023 (Día / Mes / Año)



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
María Camila Ramírez	Apoyo - Supervisor	INVIAS	
Julio Córdoba	Residente Interventoria	CONSTRUMAJ SAS	
Mauricio Hoyos	Director	INVIAS	
Yalile Isaac Toscano	Abogada	INVIAS	
Giovanni Luchini	Representante legal interventoría	CONSTRUMAJ SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INVIAS E INTERVENTORIA.

ENVIADA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
06-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-175	Solicitud Lista de Chequeo Interventoria	Interventoria	INVIAS
12-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-186	Solicitud Anticipo Cto. Interventoria	Interventoria	INVIAS
16-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-193	Informe Semanal de Interventoria No. 2	Interventoria	INVIAS
16-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-192	Informe Semanal de Interventoria No. 1	Interventoria	INVIAS
19-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-198	Informe Semanal de Interventoria No. 3	Interventoria	INVIAS
21-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-199	Informe Semanal de Interventoria No. 4	Interventoria	INVIAS
21-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-201	Respuesta Comunicado 2024S-VANT-009046	Interventoria	INVIAS
28-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-209	Informe Semanal de Interventoria No. 5	Interventoria	INVIAS
28-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-210	Solicitud Vinculación Director Interventoria	Interventoria	INVIAS
28-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-211	Reiteración Solicitud Aprobación Hojas de vida	Interventoria	INVIAS
28-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-212	Solicitud Autorización Vinculación Social	Interventoria	INVIAS

RECIBIDA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
19/02/2024	Sin consecutivo	Corregir Póliza Contrato No. 5066-2023	INVIAS	Interventoria
27/02/2024	Sin consecutivo	Memorando de manual de interventoria	INVIAS	Interventoria