	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. N/A **Contratista:** N/A

Contrato de Interventoría No. 5066 DE 2023 **Interventoría:** CONSTRUMAJ SAS

Objeto Contrato de Interventoria:

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 01 al 31 de julio de 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
1	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		4
1.1	Información general del contrato		4
1.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		5
1.3	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		7
1.4	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		7
2	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		7
2.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	7 - 11
2.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	7 - 13
2.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	7 - 21
2.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	8 - 23
2.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	8
2.6	Otros documentos seguimiento mensual		8
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	8
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	8
	• Plan de Cargas o reprogramacion del plan de cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	8 - 30
	• Seguimiento al Plan de Cargas		8 - 33
3	**Conclusiones y recomendaciones**		9
4	**Anexos**		10 - 35

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:

Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 6

Versión 2

Tomo 6

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Residente de Interventoría **Julio César Córdoba**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 5066 DE 2023	
CONCEPTO	**FECHA / VALOR**
NÚMERO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	**CMA-DEO-SVR-149-2023**
NÚMERO ID DEL SECOP	**CO1.PCCNTR.5671075**
OBJETO	**"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 188.780.410,00
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
CONTRATISTA	**CONSTRUMAJ SAS.** **NIT:** 901.563.205-7 **REPRESENTANTE LEGAL:** Giovanni Luchini Luchini.
NIT DEL CONTRATISTA	9015632057
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Carrera 58 # 90 – 53, Bogotá Colombia
PBX	3225888
CORREO ELECTRÓNICO	interventoriacmaj@gmail.com
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN No. 01	30 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	22 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No. 1	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 2	HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSIÓN No. 2	26 DE ABRIL DE 2024
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 2	17 DE MAYO DE 2024
REINICIO 2	31 DE MAYO DE 2024
PRORROGA 3	01 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA 3	06 DE JULIO DE 2024
ADICIÓN 1 Y PRORROGA 4	**ADICIÓN 1:** $89.969.895,00 **PRORROGA 4:** HASTA EL 05 DE AGOSTO DE 2024.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 278.750.305,00
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	05 DE AGOSTO DE 2024

Tabla 2. Información general del contrato.

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

ÁREA TÉCNICA

- Durante el mes de julio de 2024 por parte de interventoria se realizo el acompañamiento en los diferentes frentes de obra de la siguiente manera:

  - **Vereda Palo Blanco**: Se finalizó la construcción de una alcantarilla y un tramo de 12 ml de placa huella, culminando así el 100% de la meta física, es de aclarar que la meta física inicial era de 120 ml de placa huella y dos (02) alcantarillas; sin embargo, debido a varios factores durante el desarrollo de las obras, se vio afectado el valor unitario de cada ítem, a su vez, el valor de varios costos incrementó, por ejemplo: el valor de alquileres, transportes, administración, entre otros.

    En el informe mensual final del tomo de obra se detallan los factores citados anteriormente.

  - **Vereda El Astillero:** se continúan actividades de ejecución del camino ancestral, se realizaron cambios a los cárcamos propuestos para el manejo de aguas lluvias, (tapas en concreto, por tapas metálicas), el avance físico y financiero se detalla en los informes semanales anexados al tomo de obra del presente periodo.
  - **Vereda Los Naranjos:** para el mes de julio se adelantaron actividades para la construcción de la placa huella; sin embargo, se presentaron imprevistos en obra que afectaron el normal desarrollo de las obras, factores como precipitaciones constantes y situaciones de orden público, por ende, se esta proyectando prorrogar el convenio para poder dar cumplimiento al 100% de las obras programas.
  - **Vereda Correntoso:** se continúan actividades de ejecución de la placa huella, sin embargo, se solicitó reunión para el 17 de julio de 2024, donde se revisó el rendimiento bajo que se presenta en la ejecución de las obras, por lo que se requiere que se presente un plan de acción frente a los atrasos que se vienen presentando, situación que la JAC se compromete a mejorar.
  - **Vereda Corrales:** de manera reiterativa se solicitó a la JAC la afiliación de ARL del personal de obra, pues ya se ha gestionado materiales y demás insumos para el inicio de la construcción de la placa huella; sin embargo, pese a las reiteradas ocasiones donde se solicitó dicha afiliación, fue hasta el 23 de julio de 2024 que

se recibieron los certificados de afiliación, por ende, se aprobaron actividades a partir del 24 de julio de 2024, por lo cual, el avance en el mes de julio no es significativo.

- El convenio 3180 de 2023, de la vereda Palo Blanco, finalizó actividades en obra el 13 de julio de 2024.
- El convenio 3502 de 2023 de la vereda El Astillero, solicitó que el recurso del PAGA se empleara para la construcción de una cuneta en concreto para darle manejo al un nacimiento de agua, por lo que se envió el requerimiento a la entidad contratante para su aprobación.
- En el convenio 3705 de 2023 de la vereda Los Naranjos se presentó una situación de orden público, dado que el presidente de la JAC recibió notificaciones de un presunto grupo al margen de la ley, que solicitaba un pago por valor de $15.000.000,00 M/CTE, de no acceder no permitirían continuar con la obra, situación que fue notificada a la entidad contratante mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-353 del 29 de julio de 2024, previo a esto, se realizó una reunión virtual para revisar como proceder ante la situación expuesta.

ÁREA SOCIAL

- Con el fin de informar debidamente el manejo de los recursos del convenio a la comunidad de cada uno de los municipios donde se brinda acompañamiento por parte de la interventoria, se han realizado los comités operativos correspondientes donde participan: El presidente de la JAC, el residente de obra, la contadora, el comité de participación ciudadana y la interventoria. Donde se detalla cada uno de los pagos que se tienen proyectados para el desarrollo del convenio para la socialización y respectiva aprobación de la comunidad.
- En los espacios generados de los comités operativos se brinda información detallada y actualizada de cada uno de los convenios, por ejemplo, los impactos que ha tenido el presupuesto de cada convenio dado a las prórrogas, suspensiones y otros factores, donde se aclara que dado a estas situaciones la meta física se va disminuyendo.
- También se ha aprovechado estos espacios para aclarar dudas por parte de la comunicad en aspectos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y económicos.

ÁREA AMBIENTAL.

- Mediante radicado 2024S-VBOG-050067 del 25 de julio se aprueba la profesional ambiental de interventoria, razón por la cual en el mes de julio de 2024 no se presenta avance de la gestión ambiental de los convenios; sin embargo, se coordina con la entidad contratante y con las Juntas de Acción Comunal una capacitación para poder desarrollar el Plan de Gestión Ambiental – PGA, donde se requiere un trabajo conjunto entre la interventoria y los residentes de obra.

1.2. Informe del Programa Anual de Caja – PAC:

No aplica.

1.3. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Para este proyecto no aplica información de otros programas y aplicativos.

2. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Para el presente periodo se hizo necesario el uso de vehículos para el desarrollo de actividades como reuniones presenciales con las juntas de acción comunal para mesas de trabajo, comités operativos para la socialización de los primeros desembolsos y para las respectivas supervisiones de las obras en los convenios 3180-2023, 3502-2023, 3705-2023, 4002-2023 y 4082 de 2023.

Para el presente periodo se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT. El cual se anexa.

2.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Por medio del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se relaciona la información correspondiente a los aportes legales y seguridad social del personal de interventoría.

2.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

Se presenta el anexo MEPI-MN1-IN-15-FR-9 con el resumen financiero del contrato de interventoria con el acumulado a corte del 31 de julio de 2024.

2.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

Anexamos formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría, con las condiciones actualizadas a la fecha de corte del presente informe.

2.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

No aplica

2.6. Otros documentos seguimiento mensual.

- **El seguimiento a la inversión del anticipo:** Pese a que el contrato cuenta con anticipo, en común acuerdo con la supervisión del contrato, dicho anticipo no será tramitado.

- **Plan de Cargas o reprogramación del plan de cargas aprobado:** se anexa reprogramación del plan de cargas aprobado para el mes de julio, el cual es el No. 04.

- **Seguimiento al Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado:** Para el presente informe se anexa el seguimiento al plan de cargas con fecha de corte del 31 de julio de 2024.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En cada uno de los cinco (05) convenios solidarios objeto de esta interventoria, se vienen adelantando actividades de obra, sin embargo, se considera necesario prorrogar los convenios 3502-2023 Vereda El Astillero, 3705-2023 vereda Los Naranjos, 4002-2023 vereda Correntoso y 4082-2023 vereda Corrales, el convenio 3180-2023 se tiene prevista su finalización para el 05 de agosto de 2024, por ende, no se tiene previsto prorrogarlo.

- En cuestiones de ejecución financiera, se ha dado tramite a cada solicitud de desembolso de las distintas JAC, con el fin de dar continuidad y normal desarrollo a la ejecución de las obras, por ende, se han realizado pagos de mano de obra, materiales, alquileres, transportes y gastos administrativos correspondientes.

- Se recomienda a cada una de las Juntas de Acción Comunal actualizar el balance de obra, dado que se han presentado varios factores que han impactado el presupuesto establecido inicialmente, por lo que se requiere conocer finalmente la meta física de cada convenio, luego de analizar los cambios dados.

- Se reitera a las Juntas de Acción comunal el cumplimiento de la obligación de actualizar las garantías, de acuerdo con las modificaciones que se han presentado en cada uno de los convenios solidarios, prorrogas, suspensiones, etc.

4. ANEXOS

- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 - Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 - Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.
- Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 plan de cargas o reprogramación del plan de cargas.
- Seguimiento al plan de cargas.
- Actas de reunión.
- Relación de correspondencia generada entre invias e interventoría.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5 - EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUMAJ SAS

CONVENIO No.	3180 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONVENIO No.	3502 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONVENIO No.	3705 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONVENIO No.	4002 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONVENIO No.	4082 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	PLACA LRX023, MARCA RENAULT, CILINDRAJE 1.333 CC Y MODELO 2023	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 1	PLACA EJJ09E, MARCA SUZUKI, CLILIDRAJE 154 CC MODELO 2017	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 2	PLACA XAI58F, MARCA SUZUKI, CILINDRAJE 149 CC, MODELO 2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 3	PLACA WXQ12E, MARCA KTM, CILINDRAJE 199 CC, MODELO 2018	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA 4	PLACA HKH69E, MARCA BAJAJ, CILINDRAJE 178 CC, MODELO 2017	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL VEHICULO POR SER MODELO 2023 NO REQUIERE REVISION TECNOMECANICA

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202097497 CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO
Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7 - PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LAS PAZ TOTAL" LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No.: 3180 DE 2023, 3502 DE 2023, 3705 DE 2023, 4002 DE 2023, 4082 DE 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE LA VEREDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA; JAC DE LA VEREDA EL ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA; JAC DE LA VEREDA LOS NARANJOS – BRICEÑO, ANTIOQUIA; JAC DE LA VEREDA CORRENTOSO – NECHI, ANTIOQUIA; JAC DE LA VEREDA CORRALES – NECHI, ANTIOQUIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMA - COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	79.912.944	DIRECTOR Y ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA	$ 6.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	CONTRUMAJ SAS	$ 3.850.000	$ 268.000	V	COMPENSAR	9472742733	$ 154.000	PROTECCION	9472742733	$ 616.000	$ 154.000	$ -	$ -	Planilla esta por 30 dias ya que apoya otros proyectos de la empresa
2	JULIO CESAR CORDOBA MOSQUERA	1.076.325.190	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONTRUMAJ SAS	$ 4.800.000	$ 334.100	V	NUEVA E.P.S.	9474465124	$ 192.000	PORVENIR	9474465124	$ 768.000	$ 192.000	$ -	$ -	
3	LUZ MERCEDES AMAYA BARRERA	21.812.204	INSPECTORA DE INTERVENTORIA	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSTRUMAJ SAS	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA E.P.S.	9475127128	$ 72.000	PROTECCION	9475127128	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
4	DANIELA DEL CARMEN RIVERO MUENTES	1.067.949.878	PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSTRUMAJ SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	COOSALUD MOVILIDAD	9473207348	$ 140.000	PORVENIR	9473207348	$ 560.000	$ 140.000	$ -	$ -	
5	YESICA TATIANA FRANCO ZAMBRANO	1.001.547.939	TECNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSTRUMAJ SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9475127128	$ 52.000	PORVENIR	9475127128	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	TATIANA VARGAS BENITEZ	1.007.535.993	INSPECTOR SST	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSTRUMAJ SAS	$ 1.800.000	$ 125.300	V	COOSALUD MOVILIDAD	9475127128	$ 72.000	PORVENIR	9475127128	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
7	LEINER DIDY RUIZ MIELES	8.052.497	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															100	CONSTRUMAJ SAS	$ 960.000	$ 66.900	V	COOSALUD MOVILIDAD	9475127128	$ 38.400	PORVENIR	9475127128	$ 153.600	$ 38.400	$ -	$ -	Se retira del proyecto el 16 de julio de 2024
8	RONALD ADOLFO CASTRO CASTRO	15.374.231	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																100	CONSTRUMAJ SAS	$ 900.000	$ 62.700	V	SALUD TOTAL	9475127128	$ 36.000	PROTECCION	9475127128	$ 144.000	$ 36.000	$ -	$ -	Se retira del proyecto el 15 de julio de 2024
9	ARLEY MANUEL VILLEGAS BARROSO	8.052.045	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.800.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSTRUMAJ SAS	$ 780.000	$ 54.300	V	NUEVA E.P.S.	9475127128	$ 31.200	COLFONDOS	9475127128	$ 124.800	$ 31.200	$ -	$ -	Ingresa al proyecto el 18 de julio de 2024
10	JOHAN FELIPE CHICA ALVAREZ	1.042.763.116	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.800.000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSTRUMAJ SAS	$ 960.000	$ 66.900	V	EPS SURA	9475127128	$ 38.400	COLPENSIONES	9475127128	$ 153.600	$ 38.400	$ -	$ -	Ingresa al proyecto el 15 de julio de 2024
11	DOMINIQUE LOPEZ CAMPO	37.749.419	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.500.000																								X	X	X	X	X	X	X	75	CONSTRUMAJ SAS	$ 525.000	$ 36.600	V	EPS SURA	9473898901	$ 21.000	COLPENSIONES	9473898901	$ 84.000	$ 21.000	$ -	$ -	Ingresa al proyecto el 25 de julio de 2024
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 30.500.000,00																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202097497 CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	890836311	9472742733	E	2024/08/02	2024/09/04	BANCOLOMBIA	33	$5,562,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																							$14,275,354	$2,284,100			$21,020,065	$841,000			$21,020,065	$841,000			$21,020,065		$1,463,300		$0	$0		$5,429,400
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA MEDELLIN (6 Afiliados)																							$14,275,354	$2,284,100			$21,020,065	$841,000			$21,020,065	$841,000			$21,020,065		$1,463,300		$0	$0		$5,429,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																							$14,275,354	$2,284,100			$21,020,065	$841,000			$21,020,065	$841,000			$21,020,065		$1,463,300		$0	$0		$5,429,400
1	CC	32140755	ARISTIZABAL GIRALDO ANGELA MARIA																		23100 1	30	$1,621,000	$259,400	EPS010	30	$1,621,000	$64,900	CCF04	30	$1,621,000	$64,900	14-11	30	$1,621,000	6.960%	$112,900	30	$0	$0	Si	$502,100
2	CC	7991294 4	JIMENEZ SERNA JUAN DIEGO																		23020 1	30	$3,850,000	$616,000	EPS008	30	$3,850,000	$154,000	CCF04	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	6.960%	$268,000	30	$0	$0	Si	$1,192,000
3	CC	71315727	MARIN LOPEZ ALEXIS YAMID																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	21466378	MONTOYA MONTAÑO SULAY ANDREA																		25-14	30	$2,835,614	$453,700	EPS010	30	$2,835,614	$113,500	CCF04	30	$2,835,614	$113,500	14-11	30	$2,835,614	6.960%	$197,400	30	$0	$0	Si	$878,100
5	CC	42758901	RESTREPO RESTREPO DIANA PATRICIA																			0	$0	$0	EPS010	30	$6,744,711	$269,800	CCF04	30	$6,744,711	$269,800	14-11	30	$6,744,711	6.960%	$469,500	30	$0	$0	Si	$1,009,100
6	CC	21632349	RUIZ RIOS MARIA ROCIO									X									23100 1	30	$4,668,740	$747,000	EPS010	30	$4,668,740	$186,800	CCF04	30	$4,668,740	$186,800	14-11	30	$4,668,740	6.960%	$325,000	30	$0	$0	Si	$1,445,600
Total	**Afiliados(6)**																						$14,275,354	$2,284,100			$21,020,065	$841,000			$21,020,065	$841,000			$21,020,065		$1,463,300		$0	$0		$5,429,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	890836311	9472742733	E	2024/08/02	2024/09/04	BANCOLOMBIA	33	$5,562,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,284,100	$56,100	$0	$2,340,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,006,400	$24,700	$0	$1,031,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$661,700	$16,300	$0	$678,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$616,000	$15,100	$0	$631,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,463,300	$35,900	$0	$1,499,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$1,463,300	$35,900	$0	$1,499,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$841,000	$20,600	$0	$861,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$841,000	$20,600	$0	$861,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$841,000	$20,700	$0	$861,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$154,000	$3,800	$0	$157,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$687,000	$16,900	$0	$703,900
TOTAL				**6**	**$5,429,400**	**$133,300**	**$0**	**$5,562,700**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	953341607	9474465124	E	2024/08/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	61	$1,553,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INVIAS (1 Afiliados)																						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000		$334,100		$0	$0		$1,486,100
Centro de Trabajo: NECHI (1 Afiliados)																						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000		$334,100		$0	$0		$1,486,100
Ciudad: NECHI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000		$334,100		$0	$0		$1,486,100
1	CC	1076325190 CORDOBA MOSQUERA JULIO CESAR																		230301	30	$4,800,000	$768,000	EPS037	30	$4,800,000	$192,000	CCF04	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	6.960%	$334,100	30	$0	$0	Si	$1,486,100
Total	**Afiliados(1)**																					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000		$334,100		$0	$0		$1,486,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	953341607	9474465124	E	2024/08/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	61	$1,553,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$768,000	$34,600	$0	$802,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$768,000	$34,600	$0	$802,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,100	$15,100	$0	$349,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$334,100	$15,100	$0	$349,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$8,700	$0	$200,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$192,000	$8,700	$0	$200,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$8,700	$0	$200,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$192,000	$8,700	$0	$200,700
TOTAL				1	$1,486,100	$67,100	$0	$1,553,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	908667473	9473207348	E	2024/08/02	2024/09/12	BANCOLOMBIA	41	$1,116,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INVIAS (1 Afiliados)																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Centro de Trabajo: NECHI (1 Afiliados)																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Ciudad: NECHI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
1	CC	1067949878	RIVERO MUENTES DANIELA DEL CARMEN																	230301	30	$3,500,000	$560,000	ESSC24	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(1)**																					$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	908667473	9473207348	E	2024/08/02	2024/09/12	BANCOLOMBIA	41	$1,116,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$17,100	$0	$577,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$560,000	$17,100	$0	$577,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,600	$7,400	$0	$251,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$243,600	$7,400	$0	$251,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$4,300	$0	$144,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$140,000	$4,300	$0	$144,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$4,300	$0	$144,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$140,000	$4,300	$0	$144,300
TOTAL				**1**	**$1,083,600**	**$33,100**	**$0**	**$1,116,700**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	968502768	9475127128	E	2024/08/02	2024/10/08	BANCOLOMBIA	67	$2,762,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INVIAS (7 Afiliados)																								$8,500,000	$1,360,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,900		$0	$0		$2,631,900
Centro de Trabajo: NECHI (7 Afiliados)																								$8,500,000	$1,360,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,900		$0	$0		$2,631,900
Ciudad: NECHI Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																								$8,500,000	$1,360,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,900		$0	$0		$2,631,900
1	CC	21812204	AMAYA BARRERA LUZ MERCEDES																			23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
2	CC	15374231	CASTRO CASTRO RONALD ADOLFO		X																	23020 1	15	$900,000	$144,000	EPS002	15	$900,000	$36,000	CCF04	15	$900,000	$36,000	14-11	15	$900,000	6.960%	$62,700	15	$0	$0	Si	$278,700
3	CC	1042763116	CHICA ALVAREZ JOHAN FELIPE	X																		25-14	16	$960,000	$153,600	EPS010	16	$960,000	$38,400	CCF04	16	$960,000	$38,400	14-11	16	$960,000	6.960%	$66,900	16	$0	$0	Si	$297,300
4	CC	1001547939	FRANCO ZAMBRANO YESICA TATIANA																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	8052497	RUIZ MIELES LEINER DIDY		X																	23030 1	16	$960,000	$153,600	ESSC24	16	$960,000	$38,400	CCF04	16	$960,000	$38,400	14-11	16	$960,000	6.960%	$66,900	16	$0	$0	Si	$297,300
6	CC	1007535993	VARGAS BENITEZ TATIANA																			23020 1	30	$1,800,000	$288,000	ESSC24	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
7	CC	8052045	VILLEGAS BARROSO ARLEY MANUEL	X																		23100 1	13	$780,000	$124,800	EPS037	13	$780,000	$31,200	CCF04	13	$780,000	$31,200	14-11	13	$780,000	6.960%	$54,300	13	$0	$0	Si	$241,500
Total			**Afiliados(7)**																					$8,500,000	$1,360,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,900		$0	$0		$2,631,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	968502768	9475127128	E	2024/08/02	2024/10/08	BANCOLOMBIA	67	$2,762,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,360,000	$67,200	$0	$1,427,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$124,800	$6,200	$0	$131,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$153,600	$7,600	$0	$161,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$361,600	$17,900	$0	$379,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$720,000	$35,500	$0	$755,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$591,900	$29,200	$0	$621,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$591,900	$29,200	$0	$621,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$340,000	$16,800	$0	$356,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$340,000	$16,800	$0	$356,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$340,000	$16,900	$0	$356,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$162,400	$8,100	$0	$170,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$38,400	$1,900	$0	$40,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$103,200	$5,100	$0	$108,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$36,000	$1,800	$0	$37,800
TOTAL				**7**	**$2,631,900**	**$130,100**	**$0**	**$2,762,000**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	938667502	9473898901	E	2024/08/02	2024/09/26	BANCOLOMBIA	55	$169,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SANTANDER (1 Afiliados)																							$525,000	$84,000			$525,000	$21,000			$525,000	$21,000			$525,000		$36,600		$0	$0		$162,600
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (1 Afiliados)																							$525,000	$84,000			$525,000	$21,000			$525,000	$21,000			$525,000		$36,600		$0	$0		$162,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$525,000	$84,000			$525,000	$21,000			$525,000	$21,000			$525,000		$36,600		$0	$0		$162,600
1	CC	37749419	LOPEZ CAMPO DOMINIQUE	X																	25-14	6	$525,000	$84,000	EPS010	6	$525,000	$21,000	CCF40	6	$525,000	$21,000	14-11	6	$525,000	6.960%	$36,600	6	$0	$0	Si	$162,600
Total		**Afiliados(1)**																					$525,000	$84,000			$525,000	$21,000			$525,000	$21,000			$525,000		$36,600		$0	$0		$162,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563205	7	CONSTRUMAJ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 58 90 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	938667502	9473898901	E	2024/08/02	2024/09/26	BANCOLOMBIA	55	$169,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$84,000	$3,500	$0	$87,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$84,000	$3,500	$0	$87,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,600	$1,500	$0	$38,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,600	$1,500	$0	$38,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,000	$900	$0	$21,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$21,000	$900	$0	$21,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,000	$900	$0	$21,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$21,000	$900	$0	$21,900
TOTAL				1	$162,600	$6,800	$0	$169,400

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9 - INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No: 3180 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE OBRA No: 3502 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE OBRA No: 3705 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE OBRA No: 4002 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO DE OBRA No: 4082 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1442923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato Principal No. 5066 de 2023	$ 185.004.801,80	$ 17.530.461,20
2023	1442923	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	Nación	Contrato Principal No. 5066 de 2023	$ 3.775.608,20	$ 3.775.608,20
2024	714624	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Adicion No. 1	$ 89.969.895,00	$ 89.969.895,00
			TOTAL			**$ 278.750.305,00**	**$ 111.275.964,40**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 278.750.305,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1442923 - 2023-12-28	$ 185.004.801,80	$ 278.750.305,00		Valor inicial
1	**Enero**	$ 2.069.760,00	$ 393.254,40	**$ 2.463.014,40**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1442923 - 2023-12-28	$ 182.541.787,40	$ 276.287.290,60		Acta Aprobada sin pago
2	**Febrero**	$ 21.699.400,00	$ 4.122.886,00	**$ 25.822.286,00**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1442923 - 2023-12-28	$ 156.719.501,40	$ 250.465.004,60		Acta Pagada
3	**Marzo**	$ 33.568.440,00	$ 6.378.003,60	**$ 39.946.443,60**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1442923 - 2023-12-28	$ 116.773.057,80	$ 210.518.561,00		Acta Pagada
4	**Abril**	$ 33.909.860,00	$ 6.442.873,40	**$ 40.352.733,40**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1442923 - 2023-12-28	$ 76.420.324,40	$ 170.165.827,60		Acta Pagada
5	**Junio**	$ 49.487.280,00	$ 9.402.583,20	**$ 58.889.863,20**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1442923 - 2023-12-28	$ 17.530.461,20	$ 111.275.964,40		Acta en revision
6	**Julio**	$ 14.731.480,00	$ 2.798.981,20	**$ 17.530.461,20**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1442923 - 2023-12-28	$ -	$ 93.745.503,20		Acta en revision
6	**Julio**	$ 3.172.780,00	$ 602.828,20	**$ 3.775.608,20**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	1442923 - 2023-12-28	$ -	$ 89.969.895,00		Acta en revision
6	**Julio**	$ 38.525.740,00	$ 7.319.890,60	**$ 45.845.630,60**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	714624 - 2024-08-05	$ 44.124.264,40	$ 44.124.264,40		Acta en revision
	TOTALES	**$ 197.164.740,00**	**$ 37.461.300,60**	**$ 234.626.040,60**								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 166.578.240,00	$ 31.649.865,60	$ 198.228.106
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 30.586.500,00	$ 5.811.435,00	$ 36.397.935
VALOR TOTAL	$ 197.164.740,00	$ 37.461.300,60	$ 234.626.040,60

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202097497 CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 188.780.410,00

VALOR ACUMULADO: $ 278.750.305,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

SEGÚN ACTA DE INICIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/01/2024

SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 01

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	23	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	23	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	23	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/01/2024

SEGÚN ACTA DE PRORROGA No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	23	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	23	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	23	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/02/2024

SEGÚN ACTA DE PRORROGA No. 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	27	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	27	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	27	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/04/2024

SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	18	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	18	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	18	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 12
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/07/2024

SEGÚN ACTA DE PRORROGA No. 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 18.878.041,00	22	12	2023	6	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	6	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 37.756.082,00	22	12	2023	6	7	2027
Calidad del servicio	30%	$ 56.634.123,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/06/2024

SEGÚN ACTA DE PRORROGA No. 4 Y ADICION 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 27.875.030,50	22	12	2023	6	2	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 31.727.800,00	22	12	2023	6	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 55.750.061,00	22	12	2023	6	8	2027
Calidad del servicio	30%	$ 83.625.091,50	31	12	2023	31	12	2028

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101433402

Certificado de modificación o anexo No.: 15
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/07/2024

OBSERVACIONES:

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TIENE VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante legal
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO
Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433402**	**15**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	**07**	**2024**	**22**	**12**	**2023**	**00:00**	**06**	**08**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSTRUMAJ SAS** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.563.205-7**

DIRECCIÓN: CR 58 NRO. 90 - 53 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO N.5066-2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**22/12/2023**	**06/02/2025**	**$27,875,030.50**	**$27,875,030.50**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**22/12/2023**	**06/02/2025**	**$31,727,800.00**	**$31,727,800.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**22/12/2023**	**06/08/2027**	**$55,750,061.00**	**$55,750,061.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2023**	**31/12/2028**	**$83,625,091.50**	**$83,625,091.50**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ADICION NUMERO UNO(1) Y PRORROGA NUMERO CUATRO(4) DE 20204 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA POLIZA
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******25,469.00	$ *******8,000.00	$ *******6,359.00	$ ***********39,829.00	$ ******198,977,983.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	58826	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433402	15

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	07	2024	22	12	2023	00:00	06	08	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUMAJ SAS		**NIT: 901.563.205-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 58 NRO. 90 - 53		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6013225888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 25 G NRO. 73 B - 90		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433402

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMATO MEPI-MN-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CARGAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ■ **No.** 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
RESOLUCIÓN No.: 4993 DE 30/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 3180-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 3502-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREA EL ASTILLERO
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 3705-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 4002-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 4082-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 188.780.410,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 278.750.305,00

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (04) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 89.969.895,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 14/06/2024		2024																TOTAL	
											ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
		PERSONAL PROFESIONAL																										
1	1	Director de Interventoría	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000,00			2,52	$ 16.632.000	0,03	$ 198.000,00	0,50	$ 3.300.000,00	0,50	$ 3.300.000	0,41	$ 2.706.000		$ -	0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000	0,33	$ 2.178.000		$ -	0,00	$ -	2,77	$ 18.282.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.800.000,00		3,00	$ 14.400.000,00			5,05	$ 24.240.000	0,06	$ 288.000,00	1,00	$ 4.800.000,00	1,00	$ 4.800.000	0,83	$ 3.984.000		$ -	1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000	0,66	$ 3.168.000		$ -	0,00	$ -	5,55	$ 26.640.000
3	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			3,65	$ 12.775.000		$ -		$ -	0,66	$ 2.310.000	0,83	$ 2.905.000		$ -	1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	0,66	$ 2.310.000		$ -	0,00	$ -	4,15	$ 14.525.000
4	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			0,69	$ 2.415.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,15	$ 525.000	0,66	$ 2.310.000		$ -	0,00	$ -	0,81	$ 2.835.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 5.000.000,00				$ 1.995.743																				$ 900.000,00
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.000.000,00							$ -	0,03	$ 180.000,00	0,09	$ 540.000		$ -	0,03	$ 180.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -
6	1	Especialista en Estructuras	$ 6.000.000,00							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
7	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.000.000,00							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
8	1	Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.000.000,00							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.000.000,00							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		PERSONAL TÉCNICO																										
11	1	Inspector 1	$ 1.800.000,00		4,00	$ 7.200.000,00			3,82	$ 6.876.000		$ -		$ -	0,83	$ 1.494.000	0,83	$ 1.494.000		$ -	1,00	$ 1.800.000	1,00	$ 1.800.000	0,16	$ 288.000		$ -	0,00	$ -	3,82	$ 6.876.000
12	1	Inspector 2	$ 1.800.000,00			$ -			2,06	$ 3.708.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,45	$ 810.000	0,50	$ 900.000	0,66	$ 1.188.000		$ -	0,00	$ -	1,61	$ 2.898.000
13	1	Inspector 3	$ 1.800.000,00			$ -			1,62	$ 2.916.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,16	$ 288.000	1,00	$ 1.800.000	0,66	$ 1.188.000		$ -	0,00	$ -	1,82	$ 3.276.000
14	1	Inspector SST	$ 1.800.000,00		1,50	$ 2.700.000,00			2,19	$ 3.942.000		$ -		$ -		$ -	0,03	$ 54.000		$ -	1,00	$ 1.800.000	1,00	$ 1.800.000	0,66	$ 1.188.000		$ -	0,00	$ -	2,69	$ 4.842.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																										
15	1	Técnico administrativo	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00			2,72	$ 3.536.000		$ -		$ -		$ -	0,56	$ 728.000		$ -	1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000	0,16	$ 208.000		$ -	0,00	$ -	2,72	$ 3.536.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 52.500.000,00**				**$ 79.035.743,00**		**$ 666.000,00**		**$ 8.640.000,00**		**$ 11.904.000,00**		**$ 12.051.000,00**		**$ -**		**$ 17.598.000,00**		**$ 19.725.000,00**		**$ 14.026.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 84.610.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 123.900.000,00**				**$ 186.524.353,48**		**$ 1.571.760,00**		**$ 20.390.400,00**		**$ 28.093.440,00**		**$ 28.440.360,00**		**$ -**		**$ 41.531.280,00**		**$ 46.551.000,00**		**$ 33.101.360,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 199.679.600,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024																TOTAL	
											ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
		VIÁTICOS																										
16	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 199.800,00	Dia	10,00	$ 1.998.000,00			7,00	$ 1.398.600,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																										
17	1	Vehiculo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.000.000,00	Mes	2,00	$ 10.000.000,00			3,39	$ 16.950.000,00		$ -		$ -	0,65	$ 3.250.000	0,74	$ 3.700.000		$ -	1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000		$ -		$ -	0,00	$ -	3,39	$ 16.950.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6,50	$ 3.900.000,00			3,56	$ 2.136.000,00		$ -		$ -	0,66	$ 396.000	0,74	$ 444.000		$ -	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	0,16	$ 96.000		$ -	0,00	$ -	3,56	$ 2.136.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ -			3,81	$ 2.286.000,00		$ -		$ -	0,83	$ 498.000	0,82	$ 492.000		$ -	0,45	$ 270.000	0,50	$ 300.000	0,66	$ 396.000		$ -	0,00	$ -	3,26	$ 1.956.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ -			2,16	$ 1.296.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,16	$ 96.000	1,00	$ 600.000	0,66	$ 396.000		$ -	0,00	$ -	1,82	$ 1.092.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)				$ -			2,16	$ 1.296.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	0,66	$ 396.000		$ -	0,00	$ -	2,66	$ 1.596.000
19	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.000.000,00			2,00	$ 12.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20	1	Ensayos de laboratorios.	$ 670.500,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.341.000,00			2,00	$ 1.341.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 670.500	1,00	$ 670.500		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.341.000
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00			4,85	$ 3.880.000,00		$ -	0,86	$ 688.000	1,00	$ 800.000	0,83	$ 664.000		$ -	1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000	0,66	$ 528.000		$ -	0,00	$ -	5,35	$ 4.280.000
22	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00			1,62	$ 1.296.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,46	$ 368.000	1,00	$ 800.000	0,66	$ 528.000		$ -	0,00	$ -	2,12	$ 1.696.000
		OTROS COSTOS																										
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00			2,06	$ 2.472.000,00	0,28	$ 336.000	0,26	$ 312.000	0,36	$ 432.000		$ -		$ -	0,06	$ 72.000	0,80	$ 960.000	0,14	$ 168.000		$ -	0,00	$ -	1,90	$ 2.280.000,00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00			2,73	$ 819.000,00	0,54	$ 162.000	0,87	$ 261.000	0,16	$ 48.000		$ -		$ -	0,17	$ 51.000		$ -	0,52	$ 156.000		$ -	0,00	$ -	2,26	$ 678.000
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00			1,33	$ 399.000,00		$ -	0,16	$ 48.000	0,17	$ 51.000	0,28	$ 84.000		$ -	0,33	$ 99.000	0,28	$ 84.000	0,28	$ 84.000		$ -	0,00	$ -	1,50	$ 450.000
25	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00			1,00	$ 150.000,00		$ -		$ -		$ -	0,57	$ 85.500		$ -		$ -		$ -	0,15	$ 22.500		$ -	0,00	$ -	0,72	$ 108.000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 0,30																				$ 1.354,0
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				**$ 34.739.000,00**				**$ 47.719.600,30**		**$ 498.000,00**		**$ 1.309.000,00**		**$ 5.475.000,00**		**$ 5.469.500,00**		**$ -**		**$ 7.956.000,00**		**$ 10.414.500,00**		**$ 3.441.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 34.564.354,00**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 158.639.000,00**				**$ 234.243.954,00**		**$ 2.069.760,00**		**$ 21.699.400,00**		**$ 33.568.440,00**		**$ 33.909.860,00**		**$ -**		**$ 49.487.280,00**		**$ 56.965.500,00**		**$ 36.542.360,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 234.243.954,00**
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				**$ 30.141.410,00**				**$ 44.506.351,00**		**$ 393.254,40**		**$ 4.122.886,00**		**$ 6.378.003,60**		**$ 6.442.873,40**		**$ -**		**$ 9.402.583,20**		**$ 10.823.445,00**		**$ 6.943.048,40**		**$ -**		**$ -**		**$ 44.506.351,26**
	*	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 188.780.410,00**				**$ 278.750.305,00**		**$ 2.463.014,40**		**$ 25.822.286,00**		**$ 39.946.443,60**		**$ 40.352.733,40**		**$ -**		**$ 58.889.863,20**		**$ 67.788.945,00**		**$ 43.485.408,40**		**$ -**		**$ -**		**$ 278.750.305,26**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS	$ 2.463.014,40	$ 28.285.300,40	$ 68.231.744,00	$ 108.584.477,40	$ 108.584.477,40	$ 167.474.340,60	$ 235.263.285,60	$ 278.748.694,00	$ 278.748.694,00	$ 278.748.694,00		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Debido a que los convenios solidarios No. 3180-2023, 3502-2023, 3705-2023, 4002-2023 y 4082-2023 correspondientes a las Juntas de Accion Comunal de las veredas Palo Blanco - Ituango, El Astillero - Valdivia, Los Naranjos - Briceño, Correntoso - Nechi y Corrales Nechi del departamento de Antioquia, respectivamente, estan proyectados con fecha de terminacion al 05 de agosto de 2024;sin embargo, dado al avance actual de los convenios se puede concluir que no ejecutarán el 100% de la meta fisica planeada para esta fecha, por lo que se requiere prorrogar el plazo hasta el 20 de agosto de 2024, se resalta que la prorroga solicitada no requiere de recursos adicionales

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal CONSTRUMAJ SAS
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:
Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202096971 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
RESOLUCIÓN No.: 4993 DE 30/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 3180-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 3502-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREA EL ASTILLERO
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 3705-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 4002-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO
CONTRATO DE OBRA No.:	CONVENIO 4082-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 188.780.410,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 278.750.305,00

PLAZO ACUMULADO: CINCO (05) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 89.969.895,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 5 de fecha 30 de julio de 2024		2024																TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
1	1	Director de Interventoría	$ 6.600.000,00		1,00	$ 6.600.000,00			2,770	$ 18.282.000	0,03	$ 198.000,00	0,50	$ 3.300.000,00	0,50	$ 3.300.000,00	0,41	$ 2.706.000			0,50	$ 3.300.000	0,50	$ 3.300.000							2,44	$ 16.104.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.800.000,00		3,00	$ 14.400.000,00			5,550	$ 26.640.000	0,06	$ 288.000,00	1,00	$ 4.800.000,00	1,00	$ 4.800.000,00	0,83	$ 3.984.000			1,00	$ 4.800.000	1,00	$ 4.800.000							4,89	$ 23.472.000
3	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			4,150	$ 14.525.000		$ -			0,66	$ 2.310.000,00	0,83	$ 2.905.000			1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000							3,49	$ 12.215.000
4	1	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00			0,810	$ 2.835.000		$ -											0,15	$ 525.000							0,15	$ 525.000
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)						$ 5.000.000,00				$ 900.000																				$ 900.000
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.000.000,00								0,03	$ 180.000	0,09	$ 540.000,00			0,03	$ 180.000													0,15	$ 900.000
6	1	Especialista en Estructuras	$ 6.000.000,00									$ -																				$ -
7	1	Especialista en Geología y Geotecnia	$ 6.000.000,00									$ -																				$ -
8	1	Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00									$ -																				$ -
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.000.000,00									$ -																				$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.000.000,00									$ -																				$ -
		PERSONAL TÉCNICO																														
11	1	Inspector 1	$ 1.800.000,00		4,00	$ 7.200.000,00			3,820	$ 6.876.000		$ -			0,83	$ 1.494.000,00	0,83	$ 1.494.000			1,00	$ 1.800.000	1,00	$ 1.800.000							3,66	$ 6.588.000
12	1	Inspector 2	$ 1.800.000,00			$ -			1,610	$ 2.898.000		$ -									0,45	$ 810.000	0,50	$ 900.000							0,95	$ 1.710.000
13	1	Inspector 3	$ 1.800.000,00			$ -			1,820	$ 3.276.000		$ -									0,16	$ 288.000	1,00	$ 1.800.000							1,16	$ 2.088.000
14	1	Inspector SST	$ 1.800.000,00		1,50	$ 2.700.000,00			2,690	$ 4.842.000		$ -					0,03	$ 54.000			1,00	$ 1.800.000	1,00	$ 1.800.000							2,03	$ 3.654.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																														
15	1	Técnico administrativo	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00			2,720	$ 3.536.000		$ -					0,56	$ 728.000			1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000							2,56	$ 3.328.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 52.500.000,00**				**$ 84.610.000,00**	**$**	**666.000,00**	**$**	**8.640.000,00**	**$**	**11.904.000,00**	**$**	**12.051.000,00**	**$**	**-**	**$**	**17.598.000,00**	**$**	**19.725.000,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**70.584.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**2,36**	**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 123.900.000,00**				**$ 199.679.600,00**	**$**	**1.571.760,00**	**$**	**20.390.400,00**	**$**	**28.093.440,00**	**$**	**28.440.360,00**	**$**	**-**	**$**	**41.531.280,00**	**$**	**46.551.000,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**166.578.240,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024 ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIÁTICOS																														
16	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 199.800,00	Dia	10,00	$ 1.998.000,00			0,000	$ -		$ -																			0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
17	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.000.000,00	Mes	2,00	$ 10.000.000,00			3,390	$ 16.950.000		$ -			0,65	$ 3.250.000	0,74	$ 3.700.000			1,00	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000							3,39	$ 16.950.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6,50	$ 3.900.000,00			3,560	$ 2.136.000		$ -			0,66	$ 396.000	0,74	$ 444.000			1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000							3,40	$ 2.040.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ -			3,260	$ 1.956.000		$ -			0,83	$ 498.000	0,82	$ 492.000			0,45	$ 270.000	0,50	$ 300.000							2,60	$ 1.560.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ -			1,820	$ 1.092.000		$ -									0,16	$ 96.000	1,00	$ 600.000							1,16	$ 696.000
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)				$ -			2,660	$ 1.596.000		$ -									1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000							2,00	$ 1.200.000
19	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 12.000.000,00			0,000	$ -		$ -																			0,00	$ -
20	1	Ensayos de laboratorios.	$ 670.500,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.341.000,00			2,000	$ 1.341.000		$ -																			0,00	$ -
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00			5,350	$ 4.280.000		$ -	0,86	$ 688.000	1,00	$ 800.000	0,83	$ 664.000			1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000							4,69	$ 3.752.000
22	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.600.000,00			2,120	$ 1.696.000		$ -									0,46	$ 368.000	1,00	$ 800.000							1,46	$ 1.168.000
		OTROS COSTOS																														
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.400.000,00			1,900	$ 2.280.000	0,28	$ 336.000	0,26	$ 312.000	0,36	$ 432.000					0,06	$ 72.000	0,87	$ 1.044.000							1,83	$ 2.196.000,00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00			2,260	$ 678.000	0,54	$ 162.000	0,87	$ 261.000	0,16	$ 48.000					0,17	$ 51.000	0,12	$ 36.000							1,86	$ 558.000
24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00			1,500	$ 450.000		$ -	0,16	$ 48.000	0,17	$ 51.000	0,28	$ 84.000			0,33	$ 99.000	0,33	$ 99.000							1,27	$ 381.000
25	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00			0,720	$ 108.000		$ -					0,57	$ 85.500													0,57	$ 85.500
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 1.354,00																					0,00	
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				**$ 34.739.000,00**				**$ 34.564.354,00**	**$**	**498.000,00**	**$**	**1.309.000,00**	**$**	**5.475.000,00**	**$**	**5.469.500,00**	**$**	**-**	**$**	**7.956.000,00**	**$**	**9.879.000,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**30.586.500,00**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 158.639.000,00**				**$ 234.243.954,00**	**$**	**2.069.760,00**	**$**	**21.699.400,00**	**$**	**33.568.440,00**	**$**	**33.909.860,00**	**$**	**-**	**$**	**49.487.280,00**	**$**	**56.430.000,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**197.164.740,00**
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				**$ 30.141.410,00**				**$ 44.506.351,26**	**$**	**393.254,40**	**$**	**4.122.886,00**	**$**	**6.378.003,60**	**$**	**6.442.873,40**	**$**	**-**	**$**	**9.402.583,20**	**$**	**10.721.700,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**37.461.300,60**
	*	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 188.780.410,00**				**$ 278.750.305,00**	**$**	**2.463.014,40**	**$**	**25.822.286,00**	**$**	**39.946.443,60**	**$**	**40.352.733,40**	**$**	**-**	**$**	**58.889.863,20**	**$**	**67.151.700,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**234.626.040,60**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS	$ 2.463.014,40	$ 28.285.300,40	$ 68.231.744,00	$ 108.584.477,40	$ 108.584.477,40	$ 167.474.340,60	$ 234.626.040,60	$ 234.626.040,60	$ 234.626.040,60	$ 234.626.040,60	$ 234.626.040,60

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

DEBIDO A SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRTO DE INTERVENTORÍA, SE PROGRAMAN LOS RECURSOS PARA LOGRAR EL SEGUIMEINTO Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 3180-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREA PALO BLANCO, 3502-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ASTILLERRO, 3705-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS , 4002-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO Y 4082-2023, FIRMADO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES, BAJO EL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal CONSTRUMAJ SAS
Matrícula Profesional No.: N/A

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:
Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202096971 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4082-2023, 4002-2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JAC vereda Corrales, JAC vereda Correntoso del municipio de Nechí

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES VEREDAS CORRALES Y CORRENTOSO, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REVISION DE LOS CONVENIOS 4082 Y 4002 DE LAS JUNTAS DE CORRALES Y CORRENTOSO DE MUNICIPIO DE NECHÍ ANTIOQUIA.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1: CLARIDAD SOBRE EL ATRASO DE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL DE OBRA DE LA JAC DE CORRALES.
2: MAL RENDIMIENTO DE LA OBRA FISICA DE LA JAC DE CORRENTOSO.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO
CONVENIO 4082 DE 2023:
EL INGENIERO MIGUEL HABLA DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA ACTUALMENTE CON EL CONVENIO EN MENSIÓN DEBIDO A QUE NO SE HA PODIDO DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES FISICAS DE LA OBRA, YA QUE AÚN NO SE HA HECHO LA RESPECTIVA AFILIACIÓN A LA ARL DEL PERSONAL DE TRABAJO Y ESTO PRESENTA PROBLEMA PORQUE LOS CONVENIOS TIENEN FECHA DE TERMINACIÓN PARA EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2024. TENIENDO EN CUENTA QUE HUBO UN PERIODO DE SUSPENSIÓN EN EL MES DE MAYO RETOMANDO EL 31 DE MAYO DE 2024 Y DESDE ESTA FECHA HEMOS ESTADO A LA ESPERA DE QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL REALICE LAS CORRESPONDIENTES AFILIACIONES.

MANIFIESTA LA CONTADORA MARCILIS DIAZ DE LA JUNTA DE CORRALES, QUE EL PROCESO DE AFILIACIÓN SE INICIO EN EL MES DE ABRIL, PERO ESTA PRESENTO PROBLEMA PORQUE LA JAC NO SE ENCONTRABA AFILIADO ARL, EPS, CAJA DE COMPESACIÓN O PENSIÓN, EL SIGUIENTE PASO ERA HACER LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y HUBO ATRASO PORQUE EL PERSONAL QUE HABIAN ENTREGADO HOJAS DE VIDA SE NEGARON EN LABORAR POR LA DEMORA DEL INICIO DE LA OBRA. LAS AFILIACIONES SE HICIERON POR SURA Y POSITIVA Y NUNCA DIERON RESPUESTA DE LA NEGACIÓN, SOLICITE UNA TERCERA PERSONA PARA QUE NOS AYUDARA EN ESTE PROCESO YA DIERON EL RADICADO, SOLO FALTA QUE DEN EL USUARIO PARA QUE LAS PERSONAS QUEDEN INGRESADAS A LA ARL YA QUE ESTA ES LA QUE PRESENTA DIFICULTAD.

MANIFIESTA EL INGENIERO CARLOS PINEDA, QUE LA JAC LES PRESENTO LA PROBLEMÁTICA EL DÍA DE LA VISITA A CAMPO, INMEDIATAMENTE SE COMUNICÓ EL DÍA 03 DE JULIO DE 2024 CON LA PROFESIONAL SOCIAL DE INVIAS Y HASTA HOY 17 DE JULIO 2024 NO HA SALIDO LA AFILIACÓN, SE HICIERON GESTIONES Y CONSULTAS CON SURA Y EXPRESA QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HA INICIADO UNA AFILIACIÓN CON ELLOS. ¿QUÉ POSIBILIDAD HAY DE PRORROGAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON LOS RECURSOS EXISTENTE?

EL INGENIERO MIGUEL RESPONDE A LA PREGUNTA DEL INGENIERO CARLOS PINEDA, MANIFIESTANDO, QUE HACER UNA PRORROGA SIN MAS RECURSO ADICIONAL TRENDRIAN QUE ENTRAR A REVISAR QUE QUEDA DE LAS ACTAS DE JUNIO Y JULIO DEBIDO A QUE SON MUCHOS DÍAS DE OBRA YA QUE EL CONVENIO ESTA EN 0% DE OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2024 (Día / Mes / Año)

EL INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA JULIO CORDOBA, MANIFIESTA QUE SE LE HA HECHO EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LA JUNTA, SE LE HAN ENVIADO OFICIOS DESDE QUE REINICIO EL CONVENIO, EL DÍA 01 DE JULIO SE LES SOLICITÓ LAS AFILIACIONES, PROGRAMACIÓN Y TODOS LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, 15 DÍAS DESPUES AL NO VER RESPUESTA DE LA JAC NUEVAMENTE SE LES NOTIFICÓ POR MEDIO DE UN OFICIO Y APARTE DE ESO TODOS LOS DÍAS SE LES ENVIABA UN MENSAJE VÍA WHATSAPP PREGUNTANDOLES POR LOS DEBIDOS PROCESOS.

LA CONTADORA AFIRMA QUE LA AFILIACIÓN SALDRIA DE JUEVES 18 DE JULIO A VIERNES 19 DE JULIO 2024. CONVENIO 4002 DE 2023
EL INGENIERO MIGUEL MANIFIESTA QUE DE CORRENTOSO TIENEN AFILIACIONES DEL PERSONAL DESDE EL 05 DE JUNIO 2024 Y DESDE ESA FECHA SE HA PAGADO NOMINA; SIN EMBARGO, MANIFIESTA LA PREOCUPACIÓN AL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA RESPECTO AL RENDIMIENTO DE LA OBRA FISICA.

EL INGENIERO JULIO CORDOBA MANIFIESTA QUE EL DÍA DE 16 DE JULIO SE FUE A CAMPO Y NO ENCOTRO A TODOS LOS TRABAJADORES EN LA OBRA POR QUE NO SE LES HABIA PAGADO NOMINA Y SOLO HABIAN TRES PERSONAS, Y LE TOCO ACUDIR AL PRESIDENTE DE LA JAC EN CONJUNTO QUE OTRAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD, PARA QUE VOLVIERAN A LABORAR Y NO SE ATRASARA LA OBRA. PARA QUE EL RENDIMIENTO MEJORE SE PROPONE A LOS TRABAJADORES TRABAJAR HORAS EXTRAS CON FESTIVOS, (SIEMPRE Y CUANDO EL RENDIMIENTO SEA MAYOR).

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
LA JAC SE COMPROMETE A ENTREGAR AFILIACIONES MAS TARDAR EL DÍA VIERNES 19 DE JULIO 2024	Viernes 19/07/2024	JAC CORRALES
LA JAC SE COMPROMETE A BUSCAR MAS PERSONAL PARA TENER MAS EFICIENCIA EN LA OBRA.	Viernes 19/07/2024	JAC CORRALES
LA JAC DE CORRENTOSO SE COMPROMETE A TENER MEJOR RENDIMIENTO	Viernes 19/07/2024	JAC CORRENTOSO
LA JAC SE COMPROMETE AL QUE SE RESIDENTE DE OBRA ESTE MAS PRESENCIALMENTE PARA MEJORAR RENDIMIENTO	Viernes 19/07/2024	JAC CORRENTOSO

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CARLOS DAVID PINEDA	APOYO DE SUPERVISION	INVIAS	
MIGUEL ANGEL TOCACHON	APOYO TECNICO DE PROYECTOS	CONSTRUMAJ SAS	
TATIANA VARGAS	SISO DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ SAS	
DANIELA RIVERO MUENTES	SOCIAL DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ SAS	
JULIO CESAR CORDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ SAS	
FREDYS SAEZ	PRESIDENTE	JAC CORRENTOSO	
WALTER CUELLO	PRESIDENTE	CORRALES	
MARCILIS DIAZ	CONTADORA	JAC CORRENTOSO Y CORRALES	
JORGE LUIS CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE	JAC CORRENTOSO Y CORRALES	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Antioquia

CONTRATO DE OBRA No. 3502-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Astillero

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTTRUMAJ

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Presentación de propuestas de Obras con Participación Comunitaria (OPC) por parte de la Junta de Acción Comunal (JAC)

Participantes:

Daniela Rivero, Profesional Social Interventoría
Lida Yaneth Mira Osorio, Residente de obra OAC
Marta Lucia Gil Torres, Contadora
Carlos Andrés Ossa, Gestor Subdirección de Sostenibilidad
Sofía Alejandra Rincón, Gestora Socia-Zona Norte INVIAS Planta central
Isabel Arguello Saldarriaga- Profesional Social INVIAS DT Antioquia
Didian Andrés Galeano, Representante Legal OAC

Desarrollo de la Reunión:

1. Inicio de la reunión y presentación de objetivos:

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes y la definición del objetivo principal: conocer las propuestas de la OAC para las Obras con Participación Comunitaria (OPC), atender las inquietudes de la interventoría sobre las OPC y guiar a la OAC en la presentación de las propuestas.

2. Presentación de propuestas de OPC por la OAC:
La OAC presentó dos propuestas de OPC para utilizar el rubro del PAGA:

Mejoramiento de la sede comunitaria de Acción Comunal: Se propone la construcción de la cubierta de la sede, ya que la losa actual genera humedad. Sin embargo, se aclara que la sede aún no está registrada como bien público, por lo que se requiere la obtención del certificado de libertad del predio.

Tratamiento de una fuente de agua cerca a la placa huella en construcción: Se propone la construcción de un cárcamo para tratar el agua que fluye por el camino comunitario donde se está construyendo la placa huella, con el fin de evitar daños a la obra a largo plazo. Se indica que se cuenta con los permisos del terreno donde se ejecutará la obra.

3. Intervención de la interventoría:
La profesional social de la interventoría no tiene objeciones con las propuestas presentadas, pero indica que las evaluará una vez que la OAC las presente formalmente con la documentación requerida. Daniela, profesional social de la interventoría indica : “Por parte de Interventoría no hay ningún inconveniente, puesto que es una obra que para ellos también es muy importante y que, pues obviamente pues también necesitan cierto, entonces pues de parte de nosotros sí está la viabilidad.”

4. Intervención del Dr. Carlos Andrés Ossa, Gestor Social SS: El doctor Carlos Andres inicia su intervención presentándose, posteriormente da su opinión acerca de las propuestas presentadas por la OAC, aclarando que desde la SS se emite a solicitud con el concepto aprobatorio de la Interventoría concepto de no objeción. Además, manifiesta que está reuniones es de utilidad, ya que encamina, considerando que hay una propuesta que tiene más elementos o criterios a su juicio para ser evaluada, sin que eso desconozca la obligación y competencia que tiene la interventoría para revisar y conceptuar las dos propuestas. Que la segunda opción tiene beneficios, de manera tangibles. Es una necesidad previamente identificada con la Comunidad, con lo cual lo manifestaba el Representante Legal de la JAC, Andrés, cuando hablaba de que en días de lluvia ya es una realidad, es una actividad complementaria que ayudaría a preservar la inversión en el tiempo, lo cual es también una buena idea, porque eso generaría sinergias que permitirían que en el mediano y largo plazo la obra contratada se mantenga en las mejores condiciones.
Para la segunda propuesta el Dr. Carlos Andres expresa que salvo distancias como lo son los municipios, los distritos o los departamentos, INVIAS no puede intervenir en predios privados con el ejercicio de recursos públicos, sin una delegación expresa de un proceso licitatorio de un concurso o de otro tipo de figuras, por lo cual la primera opción si bien hay una voluntad por parte y parte, esto implicaría riesgos ya que la órbita de responsabilidad y la órbita de calificación definitiva del predio no se limita a que alguien decida de buena manera de voluntad hacerlas escrituras, sino que esta debe ser revisada y aprobada por una oficina de registro, lo cual genera unos costos y tiempos adicionales, lo cual podría generar también una instancia adicional de aprobación que enrarece supremamente y dificulta una toma de decisiones.

El Dr Carlos Andres indica lo siguiente: “Considero que bajo la experiencia y en concordancia con lo establecido en la ley, donde no podemos invertir recursos en bienes privados y que para volverlo público igual tendríamos que realizar un camino por más de que haya voluntad. Considero que la cosa se complique, la segunda opción me parece que en ese sentido se fortalece **sin que esto implique que yo esté emitiendo un concepto sino una valoración de lo que se ha tratado en esta reunión.** El concepto lo emitiré una vez la Interventoria me envíe debidamente aprobada la propuesta que haya elegido y dónde se soporte social, técnica, jurídica y financieramente que esta se puede realizar apenas, pues tengan la respuesta”

5. Intervención de la Gestora Social de Zona Norte-Planta Central INVIAS:
Se reitera que INVIAS dispone de espacios de mesa de trabajo para guiar a la OAC en la presentación de las propuestas de OPC.
Se aclara que la interventoría es la responsable de emitir los conceptos aprobatorios, mientras que la subdirección de sostenibilidad emite un concepto de no objeción o de subsanación de observaciones.
De acuerdo a lo mencionado por ambas partes, la Gestora Social procede a explicarles cómo se debe de presentar la propuesta de la OPC tanto con los lineamientos que debe de tener, como en el Plan de Inversión Social. Se les proyecta un Plan de Inversión donde se les explica como debe de ir diligenciado, en este caso que es con la actividad de OPC. Se le menciona que debe de presentarse tres cotizaciones por la actividad, en las cuales debe de ir desagregado lo que se va a comprar. Se les recalca que la propuesta seleccionada tiene que ir con el concepto aprobatorio de la interventoría y ese concepto de ser explícito, si no, lo más probable es que la SS devuelva la misma. Se pone a disposición según lo requiera la interventoría y/o la OAC algún otro espacio de mesa de trabajo para resolver dudas e inquietudes

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/07/2024 (Día / Mes / Año)







6. Acuerdos:
El OAC se compromete a presentar la propuesta de tratamiento de la fuente de agua con la documentación requerida para su evaluación por parte de la interventoría.
La interventoría evaluará la propuesta y emitirá su concepto aprobatorio, y realizará la entraga correspondiente a SS.
7. Cierre de la reunión:

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Enviar liniamentos para propuesta OPC a la OAC	18 de julio 2024	Isabel Arguello- Profesional Social INVIAS DT Antioquia
Realizar propuesta OPC	18/07/2024- antes de finalizar el convneio (semana del 22/07/2024-26/07/2024)	OAC Vereda Astilleros
Hacer entrega a SS de propuesta(con concepto aprobatorío) y demás docuemtnos de la entrega inicial a SS	antes de finalizar el convneio (semana del 22/07/2024-26/07/2024)	Interventoría CONSTRUMAJ

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN A solicitud de interventoría y/o OAC (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Daniela Rivero	Profesional Social	Interventoría Construmaj	
Lida Yaneth Mira Osorio	Residente OAC	OAC Vereda Astillero	
Didian Andres Galeano Palacio	Representante Legal OAC	OAC Vereda Astillero	
Marta Lucia Gil Torres	Contadora	OAC Vereda Astillero	
Sofia Alejandra Rincón	Gestora Social	Zona Norte- Planta Central INVIAS	
Isabel Arguello S.	Profesional Social	DT Antioquia- INVIAS	
Carlos Andres Ossa	Gestor Social	Subdireción de Sostenibilidad- INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONVENIO No. 4082-2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JAC CORRALES

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES VEREDA CORRALES, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REVISIÓN DE CONVENIO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

INICIO DE PROCESO DE INCUMPLIMIENTO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión exponiendo por parte de la interventoria la preocupación con el convenio solidario No. 4082-2023, dado que el avance físico para la fecha corresponde al 0%, pese a que se dio una prorroga por dos meses, que luego del reinicio del convenio, es decir, el 31 de mayo de 2024, el convenio quedo con nueva fecha de terminación el 05 de agosto de 2024.

Se indica que, en reunión del 17 de julio de 2024, la JAC se comprometió a entregar las afiliaciones a mas tardar el 19 de julio de 2024; sin embargo, enviaron los certificados de afiliación el 23 de julio de 2024.

Por parte de la entidad contratante preguntan a la JAC lo motivos que llevaron al atraso de las afiliaciones del personal.
La contadora de la junta de Corrales manifiesta que en el mes de marzo envío la documentación a la empresa que ella solicitó para realizar el proceso de afiliación, en el mes de junio aún no se encontraban listas las afiliaciones y decidió no seguir con dicha empresa debido a la demora del proceso, busco una nueva empresa y la demora aún seguía, se buscó una tercera persona para realizar dicho proceso. debido a la problemática que se presentaba para la afiliación de la ARL, confirma que el atraso para empezar obra física corresponde a la falta de afiliaciones del personal.

El ingeniero Miguel manifiesta que hasta el día 23 de julio se recibieron los certificados de afiliación de ARL del personal de corrales, en horas de la tarde, por lo que se dio aprobación para iniciar labores el 24 de julio de 2024. Dado a lo anterior, la determinación que se tomó frente a esta problemática es iniciar el proceso de incumplimiento, ya que son 52 días de atraso de ejecución, y el plazo restante para la ejecución13 días calendario, Tiempo en el que claramente no lograran la meta física del proyecto.

La abogada de la gerencia del programa caminos comunitarios por la paz total, hace saber que es bastante complejo hacer una adición número dos sin justificación grave. manifiesta que el área jurídica de la entidad de contratación fue muy clara al indicar que, máximo es una adición para el contrato de interventoria, ya que la primera adición que se otorgó es muy reciente, del 07 de julio.

Finalmente indica que se convocará una reunión interna el día lunes 29 de julio ya que insiste que no ve viable una adición; sin embargo, en aras de agotar las opciones para otorga tiempo a la Junta de Acción Comunal para la ejecución de las obras, harán la gestión correspondiente para validar una posible adición para el contrato de interventoria.

El ingeniero Carlos Pineda manifiesta que la primera adición se dio hasta el 05 de agosto de 2024, aún no se ha consumido la totalidad de los recursos, por lo cual pregunta a la interventoria la posibilidad de generar una prorroga al contrato de interventoria sin necesidad de una adición presupuestal, a lo que la interventoria manifiesta que revisando el acta de costos de junio y la proyección del acta de julio de 2024, se puede lograr una prorroga hasta el 20 de agosto.

Desde la dirección territorial manifiestan la necesidad de poder cumplir con el 100% de la ejecución del convenio solidario No. 8042-2023, por lo que solicita a la interventoria entregar el plan de cargas con los ajustes finales para determinar la prórroga, adicionalmente solicita a planta central que, de acuerdo con lo expuesto, se de viabilidad de una adición presupuestal para llevar el contrato de interventoria hasta el 05 de septiembre de 2024.
La interventoria manifiesta que proyectara la adición presupuestal con dedicaciones parciales para minimizar los recurso a solicitar, por lo que estima una adición aproximada de $12.000.000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
LA CENTRAL SE COMPROMETIO A REUNIRSE INTERNAMENTE CON LA TERRITORIAL ANTIOQUIA PARA EVALUAR SI ES POSIBLE UNA SEGUNDA ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	lunes, 29 de julio de 2024	INVIAS
LA INTERVENTORÍA SE COMPROMETE REAJUSTAR EL ACTA DE CARGA PARA EVALUAR SI CON LA ADICIÓN NUMERO UNO SE PUEDE FINALIZAR 100% LAS OBRAS DE TODOS LOS CONVENIOS.	miércoles, 24 de julio de 2024	CONSTRUMAJ



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
CARLOS DAVID PINEDA	APOYO DE SUPERVISION	INVIAS	
MIGUEL ANGEL TOCACHON	APOYO TECNICO DE PROYECTOS	CONSTRUMAJ SAS	
JULIO CESAR CORDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ SAS	
ALEJANDRA	ABOGADA	GERENCIA PROGRAMA CCPT	
JUAN DAVID ISAZA	ABOGADO	PLANTA CENTRAL	
MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO	APOYO A CONTRATOS DE INTERVENTORIA	PLANTA CENTRAL	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONVENIO No. 3705-2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JAC LOS NARANJOS

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES VEREDA LOS NARANJOS, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REVISIÓN DE SITUACIÓN DE ORDEN PUBLICO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

SITUACION DE ORDEN PUBLICO CONVENIO 3705-2023 VEREDA LS NARANJOS - BRICEÑO, ANTIOQUIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

EL INGENIERO JULIO CORDOBA CONTEXTUALIZA LA PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE SE PRESENTA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO DESDE EL MES DE ABRIL, MANIFESTANDO LOS AIGUIENTES HECHOS:

EL PRESIDENTE DE LA JAC LE MANIFESTÓ POR VÍA TELEFONICA QUE LO HABIAN ABORDADO PARA PEDIRLE UNA SUMA 15.000.000 MILLONES DE PESOS Y SI ESTE NO ERA ENTREGADO PARABAN LAS OBRAS, JUSTAMENTE PARA ESAS FECHAS EMPEZÓ LA SUSPENSIÓN DE OBRA Y TODO SE QUEDO PARALIZADO.

EL DÍA MARTES 23 DE JULIO DE 2024 LLAMA EL INSPECTOR DE INTERVENTORÍA DE BRICEÑO INFORMANDO QUE EL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY SE ACERCÓ A LA OBRA PREGUNTANDO POR EL PRESINDENTE DE LA JAC, EL PRESIDENTE EN LAS HORAS DE LA TARDE SE COMUNICA CON LA INTERVENTORIA HACIENDO SABER QUE, NUEVAMENTE SE ACERCA EL GRUPO ANTES MENCIONADO SOLICITANDO LA SUMA DE DINERO QUE MESES ANTES YA HABIAN PEDIDO.

SE LE INFORMA AL INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISION DE INVIAS DE LA DT ANTIOQUIA, CARLOS PINEDA, Y ÉL SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA JAC UNA CARTA DETALLADA CON TODA LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LA SITUACION PRESENTADA; SIN EMABRGO, ÉL SE NIEGA A HACERLA TEMIENDO POR SU INTEGRIDAD.

PORTERIORMENTE EL PRESIDENTE JAC VEREDA LOS NARANJOS – BRICEÑO, INTERVIENE EN LA REUNION, Y ACEPTA LO ANTES DICHO POR EL INGENIERO JULIO CORDOBA.

INTERVIENE EL ABOGADO DE PLANTA CENTRAL EL DR. EUCLIDES MARIN, EL CUAL MANIFIESTA QUE EL CASO SERA REPORTADO AL MINISTERIO DEL INTERIOR, SIN EMBARGO, EL DÍA LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE PLANTA CENTRAL SE REUNIRA CON LA TERRITORIAL ANTIOQUIA PARA DETERMINAR QUE TIPO DE SOLUCION INMEDITA SE PUEDE DAR, PARA EVITAR QUE LA OBRA SEA SUSPENDIDA.

EL INGENIERO CARLOS PINEDA MENCIONA QUE ÉL NO CONOCIA DE DICHA SITUACION CON ATERIORIDAD, SIN EMBARGO, CONSIDERA PRUDENTE MIRAR CON MUCHA ATENCION, COMO DARLE UNA SOLUCION A LA MISMA, PARA EVITAR QUE SE ATENTE CONTRA LA INTEGRIDAD DEL PRESIDENTE DE LA JAC, Y TAMBIEN PARA QUE SE TERMINE DE CONSTRUIR LA OBRA.

FINALMENTE INTERVIENE EL INGENIERO MIGUEL QUIEN MANIFIESTA QUE COMO INTERVENTORÍA, DESDE EL AREA SOCIAL Y TODO EL EQUIPO, NOS COMPROMETEMOS A BRINDARLE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL PRESIDENTE DE LA JAC. ASÍ MISMO ESPERAMOS LAS DIRETRICES DEL INVIAS AL RESPETO PARA DARLE UNA PRONTA SOLUCION AL CASO EN MENSIÓN.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PLANTA CENTRAL Y LA TERRITORIAL ANTIOQUIA SE REUNIRAN EL DÍA LUNES PARA PODER CONSEGUIR ALGUNA SOLUCIÓN ANTES DE PASAR EL CASO AL MINISTERIO DEL INTERIOR.	LUNES, 29 DE JULIO DE 2024	INVIAS
LA INTERVENTORIA SE COMPROMETE A ESTAR AL TANTO DEL CASO, PARA BRINDARLE APOYO A LA JAC DESDE EL AREA SOCIAL.	LUNES, 29 DE JULIO DE 2024	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
(Día / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/07/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CARLOS DAVID PINEDA	ING. DE APOYO DE SUPERVISION	INVIAS	
MIGUEL ANGEL TOCACHON	APOYO TECNICO DE PROYECTOS	CONSTRUMAJ SAS	
DANIELA RIVERO MUENTES	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ SAS	
JULIO CESAR CORDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ SAS	
ELDER MUÑOZ	PRESIDENTE JAC LOS NARANJOS	JAC LOS NARANJOS	
EUCLIDES MARIN CARDENAS	PROFESIONAL JURIDICO	PLANTA CENTRAL INVIAS	
LISSETH VIVIANA PRIETO	PROFESIONAL JURIDICO	PLANTA CENTRAL INVIAS	
ISABEL ARGUELLO	PROFESIONAL SOCIAL	DT ANTIOQUIA - INVIAS	
SOFIA ALEJANDRA RINCON	PROFESIONAL SOCIAL	ZONA NORTE - PLANTA CENTRAL INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONVENIO No.
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL:

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES VEREDAS CORRALES Y CORRENTOSO, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REVISIÓN PRORROGA INTERVENTORÍA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

REVISION GENERL DE AVANCE DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS OBJETO DE LA INTERVENTORIA 5066-2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO.
SE REVISÓ EL AVANCE DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS DONDE SE INFORMÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE CADA UNO Y LAS RAZONES QUE HAN AFECTADO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS.

SE DETERMINÓ QUE SE IBA A TRAMITAR PRÓRROGA PARA LOS CONVENIOS 3502 DE 2023 VEREDA EL ASTILLERO, 3705 VEREDA LOS NARANJOS HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2024, FUNDAMENTADO EN LA NECESIDAD DE CULMINAR ACTIVIDADES QUE SE HAN VISTO AFECTADAS ESPECIALMENTE POR FACTORES CLIMÁTICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE AFECTARON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

POR OTRO LADO, PARA LOS CONVENIOS 4082 VEREDA CORRALES Y 4002 VEREDA CORRENTOSO SE DETERMINÓ LA NECESIDAD DE PRORROGAR LOS CONVENIOS HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA VEREDA DE CORRENTOSO SE VIO AFECTADA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA DEBIDO A TEMAS ADMINISTRATIVOS (CAMBIO EN LA MODALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS) Y POR FACTORES CLIMÁTICOS.

EN EL CASO DE LA VEREDA CORRALES, SE VIO AFECTADA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA POR EL FACTOR SST, YA QUE HASTA EL 23 DE JULIO ENTREGARON LAS AFILIACIONES DE ARL, RAZÓN POR LA CUAL NO FUE POSIBLE INICIAR ACTIVIDADES HASTA EL 24 DE JULIO DE 2024.

FINALMENTE, PARA EL CONVENIO 3180 VEREDA PALO BLANCO, NO REQUIERE DE PRÓRROGA, YA QUE LA META FÍSICA SE EJECUTARÁ AL 100% DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, SE REVISÓ EN CONJUNTO CON PLANTA CENTRAL Y LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANTIOQUIA, EL PLAN DE CARGAS DE LA INTERVENTORÍA, Y SE DEFINIÓ QUE EL SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO, PERMITE PRORROGAR HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2024, DEJANDO COMO POSIBILIDAD UNA ADICIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONVENIOS 4082 Y 4002 HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/07/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INVIAS SE COMPROMETE REVISAR SI ES POSIBLE GENERAR OTRA ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE		INVIAS
LA JAC DE CORRENTOSO SE COMPROMETE A GENERAR UN MAYOR RENDIMIENTO PARA PODER TERMINAR OBRA EL 20 DE AGOSTO		JAC CORRENTOSO
LA JAC DE CORRALES SE COMPROMETE REALIZAR COMITES CON LA COMUNIDAD PARA GENERAR MAYOR RENDIMIENTO, ASÍ COMO TAMBIEN CONSEGUIR MAS PERSONAL Y TRABAJAR MAS HORARIOS EXTENDIDOS, FESTIVOS Y DOMINICALES.		JAC CORRALES
LA JAC DE BRICEÑO SE COMPROMETE A SEGUIR TRABAJANDO A BUEN RITMO PARA PODER TERMINAR OBRA EL 20 DE AGOSTO		JAC BRICEÑO

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CARLOS DAVID PINEDA	APOYO DE SUPERVISION	INVIAS	
MIGUEL ANGEL TOCACHON	APOYO TECNICO DE PROYECTOS	CONSTRUMAJ SAS	
JULIO CESAR CORDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSTRUMAJ SAS	
FREDYS SAEZ	PRESIDENTE	JAC CORRENTOSO	
WALTER CUELLO	PRESIDENTE	JAC CORRALES	
DIDIAN ANDRES GALEANO	PRESIDENTE	JAC ASTILLERO	
ELDER MUÑOZ	PRESIDENTE	JAC LOS NARANJOS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INVIAS E INTERVENTORIA.

ENVIADA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
13-jul-24	C.MAJ-CI-5066-23-345	Solicitud Cambio Inspector 3	Interventoría	Invias
17-jul-24	C.MAJ-CI-5066-23-347	Solicitud Cambio Inspector 2	Interventoría	Invias
18-jul-24	C.MAJ-CI-5066-23-348	Reiteración Hoja de vida Profesional Ambiental	Interventoría	Invias
23-jul-24	C.MAJ-CI-5066-23-349	SOLICITUD PRÓRROGA No. 5 Y ADICIÓN No. 2 CTO DE INTERVENTORÍA	Interventoría	Invias
29-jul-24	C.MAJ-CI-5066-23-353	Notificación Situación de Orden Público - Briceño	Interventoría	Invias
30-jul-24	C.MAJ-CI-5066-23-354	Solicitud Prorroga 5 Cto. Interventoria	Interventoría	Invias

RECIBIDA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
05-jul-24	Sin consecutivo.	INVITACIÓN: Capacitación "Inclusión Social con Perspectiva de Género"- Viernes 12 de Julio 2024	Invias	Interventoría
05-jul-24	Sin consecutivo.	INVITACIÓN: Capacitación "Inclusión Social con Perspectiva de Género"- Viernes 12 de Julio 2024	Invias	Interventoría
09-jul-24	Sin consecutivo.	RV: Capacitación Liquidaciones Convenios 2023 Interventores	Invias	Interventoría
16-jul-24	Sin consecutivo.	Vinculaciones De Personal Interventoría	Invias	Interventoría
16-jul-24	2024S-VANT-046764	Comunicado de Salida	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VANT	Comunicado de Salida	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047009	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-046080	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047018	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-047537	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047019	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-049072	Invias	Interventoría

17-jul-24	Sin consecutivo.	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-049498	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047021	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-053893	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047021	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-053893	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047012	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-046451	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047012	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-047143	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047011	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-046087	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047008	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-046079	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047007	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-039635	Invias	Interventoría
17-jul-24	Sin consecutivo.	Insumos Componente Social – OPC – PGS	Invias	Interventoría
17-jul-24	2024S-VUVR-047006	Respuesta a solicitud con Radicado No.2024E-VUVRAZ-039278	Invias	Interventoría
22-jul-24	Sin consecutivo.	Aprobaciones de hojas de vida interventoría no. 5066 de 2023	Invias	Interventoría
22-jul-24	Sin consecutivo.	Incumplimiento convenio no. 4082 de 2023	Invias	Interventoría
25-jul-24	Sin consecutivo.	RV: memorando circular 2024i-vbog-050101 - gestión ambiental CCPT	Invias	Interventoría
25-jul-24	2024S-VBOG-050067	Comunicado de Salida	Invias	Interventoría
26-jul-24	2024S-VANT-050312	Comunicado de Salida	Invias	Interventoría
26-jul-24	Sin consecutivo.	Cotizaciones Camino El Astilleros _ PAGA	Invias	Interventoría
31-jul-24	Sin consecutivo.	Invitación Mesa de trabajo Componente Ambiental- Interventoría y OAC´s	Invias	Interventoría