Informe de Supervisón a contrato / convenio No. 06

Contrato / Convenio No. 2000.13.12.001-2024

Objeto del contrato / convenio: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambientales sobre el objeto de los contrato suscritos como resultados de las licitaciones públicas No. LP- 2000.46.01.002-2023 y 2000.46.01.003-2023, cuyos objetos consisten en: “ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para “control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal municipio de Palmira, Valle del Cauca.

Período comprendido del 26 de agosto al 25 de septiembre de 2024

Supervisor: Miguel Edinson Zuluága Monteros
Apoyo del supervisor: Neira Restrepo

Contratista: Grupo CONSITEC Ingeniería SAS

Fecha: Septiembre 25 de 2024

Firma: 

Supervisor

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

PERÍODO: 26 de agosto al 25 de septiembre de 2024

INFORME No. 06

CONTRATO / CONVENIO : No. 2000.13.12.001-2024

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	Se firma contrato de obra pública el 5 de diciembre de 2023 en el SECOP II. El 14 de febrero de 2024 se notifica al Supervisor del contrato y al Apoyo a la supervisión. El 29 de enero se firma el contrato de Interventoría en el SECOP II. Se firma acta de inicio de obra el 26 febrero de 2024. La Interventoría Myriam Romero Pulecio cede el contrato a Grupo CONSITEC Ingeniería SAS.	X
2	EJECUCIÓN FINANCIERA	La interventoría presentó en agosto la primera acta por un valor de $84.300.192, equivalente a un 37,44%, de acuerdo con el % de obra ejecutado y pagado.	X
3	CONTROL DE GARANTÍAS	El contratista de Interventoría entregó las pólizas actualizadas.	X
4	ASPECTOS TÉCNICOS	La Interventoría hace seguimiento a las actividades de fundición de muros de contención y zapatas para materas para samanes. Pediente hacer apique para revisión de Sifón hidráulico propuesto por Aquoccidente, diseñador de la obra.	X
5	SEGURIDAD SOCIAL	El contratista de Interventoría presenta el pago de la SS y las planillas del personal de Interventoría.	X

6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE	Realizar apique al sifón lo antes posible para programar la ejecución del ítem contractual. Incrementar frentes de trabajo. Entregar balance de obra y acta de mayores y menores cantidades.	X
7	REGISTRO FOTOGRÁFICO	El contratista de Interventoría presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas.	X

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No. 06		PERÍODO: 26 de agosto al 25 de septiembre de 2024	
PROYECTOS INCLUIDOS:			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA X	OTRO	ESPECIFIQUE:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO

1.1 Identificación del Contrato / Convenio

CONTRATO No.	No. 2000.13.12.001-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambientales sobre el objeto de los contrato suscritos como resultados de las licitaciones públicas No. LP- 2000.46.01.002-2023 y 2000.46.01.003-2023, cuyos objetos consisten en: “Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, para “Control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 Urbanización Papayal Municipio de Palmira, Valle del Cauca
CONTRATISTA:	Grupo CONSITEC Ingeniería SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	Isabel Cristina Posso Muñoz
NIT	

1.2. Plazos del Contrato / Convenio

FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	Febrero 14 de 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO	26/02/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	13 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14/03/2025
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI NO._:	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	

1.3 Valor del Contrato / Convenio

VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA/CONVENIO:	$	337.233.433,00
VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA/CONVENIO PARA FRENTE PAPAYAL		225,160,777
OTRO SÍ EN VALOR :	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$	337.233.433,00
ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO Y FECHA		
No. de CDR		FRENTE RESTREPO 14577 del 26 abril 2023 ($112,072,656) y FRENTE PAPAYAL 15588 del 12 sep del 2023 ($225,160,777), TOTAL (337.233.433)

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No. 06	PERÍODO: 26 de agosto al 25 de septiembre de 2024

2. EJECUCIÓN FINANCIERA

Concepto	Fecha Acta (dd/mm/aa)	Valor del Acta	% Ejecución	Amortización Anticipo	Valor Total Pagado	Estado
Anticipo (NA)						N.A.
Acta No. 1	14-ago.-2024	$ 84.300.192,00	37,44%	N.A.	$ 84.300.192,0	
Acta No. 2						
Acta No. 3						
Acta No. 4						
Acta No. 5						
Acta No. 6						
TOTALES		**$ 84.300.192,000**			**$ 84.300.192,0**	

El contrato de Interventoría no tiene anticipo.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME No. 06 | PERÍODO: 26 de agosto al 25 de septiem

3. CONTROL DE GARANTÍAS

Amparo	Valor Asegurado	No. Póliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Observaciones
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 33.723.343,30	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24-jun.-2024	14-jul.-2025	
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						
Buen Manejo del Anticipo	$					
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 16.861.671,65	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24-jun.-2024	14-mar.-2028	
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						
Calidad del Servicio	$ 101.170.029,90	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	14-mar.-2025	14-mar.-2030	
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	430-74-994000024849	Aseguradora Solidaria de Colombia	24-jun.-2024	14-mar.-2025	
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Otro Si 3						

INFORME No.: 06	PERÍODO: 26 de agosto al 25 de septiembre de 2024

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 Reporte de informes

Informe	Fecha de Corte
Informe de Interventoría No. 6	Septiembre 25 de 2024

4.2 Reporte de las fichas de seguimiento entregados por el contratista (Si aplica)

Ficha de Seguimiento	Fecha de Corte
Ficha de seguimiento ambiental	**Septiembre 23 de 2024**
Ficha de seguimiento SG SST	**Septiembre 20 de 2024**


4.3 Avance de ejecución

Se funde el solado de limpieza.
La interventoría revisa y chequea el encofrado, la instalación de andamios, gatos y alineadores, el uso de vibro y de autobomba empleados para la fundición de los muros de contención y del solado de limpieza. Se emplea concreto de 3000 PSI.
Se toman muestras de cilindros.
Se funden las zapatas de los muros de contención.
La interventoría solicita al contratista establecer varios frentes de obra para mejorar el rendimiento de la obra.

La interventoría verifica el cumplimiento de los programas de adecuación de campamento, cerramiento y señalización, control de contaminación atmosférica por emisión de material particulado, gases y ruido, manejo y disposición final de residuos sólidos, manejo y disposición de RDC, manejo de residuos líquidos, aceites y sustancias químicas.
La interventoría supervisa las actividades de gestión social de la obra.
La interventoría verifica el cumplimiento del SG SST.
La interventoría realiza el seguimiento a la bitácora de la obra.
Alternadamente, se realizan actividades e cargue y retiro de material proveniente de las excavaciones.

4.4 Cronograma

FECHA (dd/mm/aa)	% AVANCE	VALOR DE ACTA DE AVANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% ACUMULADO
26-Feb	0,00%	$0	0,00%	0,00%
30-Apr	38,12%	$0	16,43%	16,43%
31-May	44,14%	$1.007.516.898	16,43%	16,43%
26-Jun	44,24%	$0	22,39%	22,39%
26-Jul	52,15%	$0,00	50,83%	50,83%
26-Aug	58,71%	$392.272.948,00	58,71%	58,71%
26-Sep	66,07%	$0,00	58,80%	58,80%
26-Oct				



5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista entregó por parte del representante legal de la Interventoría el certificado, donde manifiesta que se realizó el pago conforme a la ley de lo correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta. Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

6. CONCLUSIONES

El Grupo CONSITEC Ingeniería SAS realiza el seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades contractuales, entre otros, participó en las diferentes actividades de tipo técnico, social, ambiental y de SST de la obra, participó y dirigió los comités de obra. La interventoría presenta copia de la bitácora de obra.

Aun esta pendiente realizar el apique al sifón contemplado en las actividades contractuales, para programar con tiempo la consecución de los insumos requeridos para su ejecución y poder coordinar con Aquaoccidente y las partes involucradas la ejecución de esta actividad.

El estado de avance físico de la obra es del 66,07%, con un atraso del 32,36% respecto al porcentaje de avance programado del 98,43%. Razón por la cual la interventoría ha insistido en incrementar los frentes de obra. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que este atraso se debe a los fallos encontrados durante las excavaciones, a la necesidad de diseñar y construir muros perimetrales no previstos alrededor de los samanes y al permiso IOEP que está en trámite por parte del contratista ante el Municipio de Palmira.



Firma del Supervisor Contrato / Convenio No. 2000.13.12.001-2024
Área Técnica - Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.

Elaborado : Ing. Neira Restrepo

Revisado por: Ingeniero Miguel Edinson Zuluaga

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundicion solado de limpieza



Desencofrado muro de contención



Muro de contención fundido



Encofrado muro de contención matera