	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4538 DE 2023 **Contratista:** JAC LA VEREDA PLATA PERDIDA

Contrato de Interventoría No. 4988 DE 2023 **Interventoría:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		No Aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No Aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No Aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No._____de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **PERIODO MES:**

CONVENIO No.: 4538 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 7/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL : $ 199.951.609,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4988 DE 2023 **INTERVENTO** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Limpieza alcantarilla		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	147.449.864,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.423.496,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.078.249,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**198.951.609,00**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Socializacion convenio solidario / Municipio de Chimichagua, Cesar	Inspeccion tecnica en sitio / Vereda Plata Perdida
	
Levantamiento Topografico / Vereda Plata Perdida	**Recorrido puntos criticos del sector / Vereda Plata Perdida**
Foto 5	**Foto 6**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre Omar Peralta Carrillo
Director de Interventoría
Matrícula Profesio 0820247167 ATL

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4988-2023


"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO SOLIDARIO No 4538 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PLATA PERDIDA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Periodo:
Del 01 de enero al 31 de enero de 2024

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Juan David Zambrano	Ing. Residente de Interventoría		02/02/2024
Revisó	José Doria Hernández	Rep. Legal Interventoría		03/02/2024
Aprobó	Omar Peralta Carrillo	Dir. Interventoría		04/02/2024
Observaciones:				

MODIFICACIONES		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN**
12/02/2024	V-01	Entrega inicial del informe

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 4
INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVO DEL INFORME 6
1. DATOS GENERALES 7
1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 7
1.2. Datos del contrato de Interventoría 7
2. ACTIVIDADES DEL PERIODO 9
2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 9
2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 10
2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 11
2.4. Informes semanales 12
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 13
3.1. Seguimiento Gestión Social 13
3.1. Seguimiento Gestión Ambiental 13
4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 14
4.1. Relación de pólizas convenio de obra 14
4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría 14
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 16
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado..... 9
Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de diciembre por JAC Vereda Plata Perdida..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA PLATA PERDIDA en el convenio 4538 de 2023 10
Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría 12
Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra 14
Tabla 4-3. Póliza según firma del contrato de interventoría 15

INTRODUCCIÓN

La entidad INVIAS, en cumplimiento de sus funciones, ejecuta a través del convenio solidario 4538 de 2023, el proyecto, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" así como el contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de 123 metros lineales de placa huella, así como la construcción de DOS (02) alcantarillas, limpieza manual de cinco (05) del corredor a intervenir.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista de la JAC de Plata Perdida en cumplimiento del contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

1. DATOS GENERALES

FECHA:	05/02/2024	**INFORME No.**	**1**

PERIODO No.	1	**DEL**:	01/01/2024	**AL**:	31/01/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR - VEREDA PLATA PERDIDA

1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONVENIO SOLIDARIO No.:	4538 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	1 MES
VALOR INICIAL:	$ 199.951.609,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

1.2. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4988 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	1 MES
VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00

ANTICIPO: N.A.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, no se reporta obra ejecutada, el convenio se encuentra en etapa de ajustes y diseños. tal y como se muestra a continuación:

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Fase de estudios y ajustes de diseño definitivo	Como parte del proceso para la ejecución del convenio solidario, es de vital importancia ajustar los diseños y el presupuesto ya que los presupuestos son de referencias y el diseño se debe ajustar según las condiciones encontradas en campo.

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó la elaboración del cronograma de actividades de obra de acuerdo con el ajuste presupuestal para conocer el alcance final del convenio y posteriormente dar inicio a las labores programadas. realizado y aprobado, una vez surtida la fase de estudios y diseños. A finales del periodo se revisó y aprobó dicha programación, la cual será la herramienta de seguimiento a emplear.

2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, la Junta de acción comunal de la vereda Plata Perdida no ha presentado movimientos bancarios, a la presente no se ejecuta pagos por conceptos de materiales o demás porque el convenio se encuentra en etapa de ajustes y diseños. En la tabla a continuación se presenta el resumen de gastos del contratista:

Tabla 2-2. Gastos financieros JAC VEREDA PLATA PERDIDA en el convenio 4538 de 2023

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) /PERSONAL	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL EJECUTADO				

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

Hasta la fecha no se ha ejecutado actividad en campo por la etapa en la que se encuentra el convenio (ajustes de diseños y presupuestos).

2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A la fecha la interventoría no presenta factura de cobro.

Tabla 2-5. Relación de avance financiero contrato de interventoría

No	Concepto	Total dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4					
2	Ingeniero Residente	2,00					
3	Profesional Ambiental	0,2					
4	Profesional Social	0,2					
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS						
	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0					
7	Inspector SST	1,0					
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
				FACTOR MULTIPLICADOR			
				TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos Director y/o Especialistas	5					
9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7					
10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5					
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3					
12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3					

13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2					
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3					
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3					
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3					
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			
				IVA 19%			
				COSTO TOTAL			

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 06 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 2-3. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 1	Del 27 al 31 de diciembre de 2023
Informe semanal No. 2	Del 1 al 7 de enero de 2024
Informe semanal No. 3	Del 8 al 14 de enero de 2023
Informe semanal No. 4	Del 15 al 21 de diciembre de 2023
Informe semanal No. 5	Del 22 al 28 de enero de 2024
Informe semanal No. 6	Del 29 al 4 de enero de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

3.1. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar.

3.1. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental.

4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

4.1. Relación de pólizas convenio de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC - 100015960 Expedida por la Aseguradora Seguros mundial., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio del mismo):

Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra

Póliza No.	**CRC - 100015910**	
Aseguradora:	**Seguros mundial**	
Fecha de Expedición:	**24/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 21/11/2023 hasta 31/10/2024	$ 39.790.321,80
Prestaciones sociales	Desde 21/11/2023 hasta 31/12/2026	$ 9.947.580,45
Estabilidad de la obra	Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028	$ 59.685.482,70

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de las mismas.

4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025771, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:

Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría

Póliza No.	**47-44-101025771**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S.A**	
echa de Expedición:	**29/12/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/12/2023 a 30/10/2024	$10.342.875.60
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/12/2023 a 30/04/2027	$20.685.751,20
Calidad del servicio	14/12/2023 a 30/04/2025	$31.028.626,80

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 31 de enero, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Teniendo en cuenta que durante este periodo se realiza los ajustes técnicos pertinentes, previo a la ejecución de las obras, la interventoría exhorta al contratista a realizar las distintas labores administrativas y legales que le sean pertinentes en el marco de sus responsabilidades contractuales.
- Entregarle a esta interventoría las cotizaciones pertinentes propias de la fase de revisión y ajustes de presupuesto.
- Entregarle a la interventoría la documentación requerida para aprobar cronograma ajustado, presupuesto ajustado y plan de inversión.
- Todos los demás documentos que el interventor solicite.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 4538 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/01/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

A la fecha del presente informe, no se han iniciado labores propios de obra. Por esta razón no se ha contratado residente de obra.

Firma
Residente de Obra
Matrícula Profesional
No.:

Firma Juan D. Zambrano
Nombre: Juan David Zambrano
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037 - 0584524 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	1	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 4538 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 31/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.951.609,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.951.609,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.790.321,80	21	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.947.580,45	21	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.685.482,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100015910

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataform a del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	21	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC - 100004935 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: Omar Peralta Carrillo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 1 del 27 al 31 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural en el Municipio de chimichagua del departamento del cesar, en la vereda plata perdida, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+130 en el acceso a punto mamon cesar y punto de referencia final el Km 3+ 700 ubicado en el acceso a la Vereda plata perdida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.
Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

CONVENIO No.: 4538 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.951.609,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA
DIRECTOR INTERVENTORIA: OMAR PERALTA
RESIDENTE INTERVENTORIA: JUAN ZAMBRANO MARTINEZ
PROFESIONAL SOCIAL: MARIA TERESA RUMBO
PROFESIONAL AMBIENTAL: CAMILA MAESTRE
INSPECTOR: JOSE ALFREDO ARRIETA
INSPECTOR: ISMAEL MENDOZA
INSPECTOR: DIMAR SANCHEZ
INSPECTOR: MANUEL PEREZ
INSPECTOR SST: ANGEL MARTINEZ POSADA

CONTRATO No.: 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.951.609,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO _____	N/A	_____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
2. Recepción de hojas de vidas de JAC
3. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Evaluacion hoja de vida / Plata Perdida



Hojas de vida / Plata Perdida



Solicitud personal minimo / Plata Perdida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 2 del 1 al 7 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural en el Municipio de chimichagua del departamento del cesar, en la vereda plata perdida, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+130 en el acceso a punto mamon cesar y punto de referencia final el Km 3+ 700 ubicado en el acceso a la Vereda plata perdida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio E N CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.
Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

CONVENIO No.: 4538 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.951.609,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA
DIRECTOR INTERVENTORIA: OMAR PERALTA
RESIDENTE INTERVENTORIA: JUAN ZAMBRANO MARTINEZ
PROFESIONAL SOCIAL: MARIA TERESA RUMBO
PROFESIONAL AMBIENTAL: CAMILA MAESTRE
INSPECTOR: JOSE ALFREDO ARRIETA
INSPECTOR: ISMAEL MENDOZA
INSPECTOR: DIMAR SANCHEZ
INSPECTOR: MANUEL PEREZ
INSPECTOR SST: ANGEL MARTINEZ POSADA

CONTRATO No.: 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.951.609,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO _____	N/A	_____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
2. Recepción de hojas de vidas de JAC
3. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Recepción de hojas de vidas de las JAC
2. Concepto de aprobación de hojas de vidas por parte de la interventoría a las JAC
3. Programación de reunión informativa (virtual) entre equipo técnico de interventoría, equipo de las JAC

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Hojas de vida residente de obra / Plata Perdida



Hojas de vida / Plata Perdida



Comité seguimiento inte. / Plata Perdida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 3 del 8 al 14 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural en el Municipio de chimichagua del departamento del cesar, en la vereda plata perdida, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+130 en el acceso a punto mamon cesar y punto de referencia final el Km 3+ 700 ubicado en el acceso a la Vereda plata perdida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.
Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

CONVENIO No.: 4538 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.951.609,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA
DIRECTOR INTERVENTORIA: OMAR PERALTA
RESIDENTE INTERVENTORIA: JUAN ZAMBRANO MARTINEZ
PROFESIONAL SOCIAL: MARIA TERESA RUMBO
PROFESIONAL AMBIENTAL: CAMILA MAESTRE
INSPECTOR: JOSE ALFREDO ARRIETA
INSPECTOR: ISMAEL MENDOZA
INSPECTOR: DIMAR SANCHEZ
INSPECTOR: MANUEL PEREZ
INSPECTOR SST: ANGEL MARTINEZ POSADA

CONTRATO No.: 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.951.609,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	☐	☐

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO _____	N/A _____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Recepción de hojas de vidas de las JAC
2. Concepto de aprobación de hojas de vidas por parte de la interventoría a las JAC
3. Programación de reunión informativa (virtual) entre equipo técnico de interventoría, equipo de las JAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Socialización de los convenios en el municipio de Chimichagua – Cesar, en la que estarán presente: Equipo técnico de INVIAS, Equipo técnico de interventoría, equipo de la JAC y comunidad en general.
2. Inicio de labores según lo establecido en los convenios.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Captura de paso a paso convenio / Plata Perdida



Comité avance interventoria / Plata Perdida



Reuinion Informativa / Plata Perdida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 4 del 15 al 21 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural en el Municipio de chimichagua del departamento del cesar, en la vereda plata perdida, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+130 en el acceso a punto mamon cesar y punto de referencia final el Km 3+ 700 ubicado en el acceso a la Vereda plata perdida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.
Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

CONVENIO No. 4538 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.951.609,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA
DIRECTOR INTERVENTORIA: OMAR PERALTA
RESIDENTE INTERVENTORIA: JUAN ZAMBRANO MARTINEZ
PROFESIONAL SOCIAL: MARIA TERESA RUMBO
PROFESIONAL AMBIENTAL: CAMILA MAESTRE
INSPECTOR: JOSE ALFREDO ARRIETA
INSPECTOR: ISMAEL MENDOZA
INSPECTOR: DIMAR SANCHEZ
INSPECTOR: MANUEL PEREZ
INSPECTOR SST: ANGEL MARTINEZ POSADA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.951.609,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ---------- Avance o Atraso Físico % ----------

Meta Física Ejecutada % ----------

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ---------- TRAMO Y/O SECTOR 2: ----------

TRAMO Y/O SECTOR (n): ----------

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ----------	PERMISO MINERO:	SI ----	NO ----		
----------	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ----	NO ----		
UBICACIÓN: ----------	PERMISO MINERO:	SI ----	NO ----		
----------	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ----	NO ----		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ----	NO ----	N/A	----------	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ----	NO ----	N/A	----------	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ----	NO ----	N/A	----------	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ----	NO ----	N/A	----------	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ----	NO ----	N/A	----------	
VERTIMIENTOS:	SI ----	NO ----	N/A	----------	
EMISIONES:	SI ----	NO ----	N/A	----------	
OTROS (Especificar cual)	SI ----	NO ----	N/A	----------	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMADE ADAPTACIÓN AL A GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ----------

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: ----------

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ----------

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ----------

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Socialización de los convenios en el municipio de Chimichagua – Cesar, en la que estarán presente: Equipo técnico de INVIAS, Equipo técnico de interventoría, equipo de la JAC y comunidad en general.
2. Inicio de labores según lo establecido en los convenios.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Ajuste de presupuesto, según cotizaciones del mercado
2. Cotizaciones de canteras de los materiales de Subbase, Arena lavada, material triturado etc.
3. Cotización y elaboración del P.A.G.A
4. Cotización de laboratorios para estudios de suelos y diseños de mezcla para concreto
5. Cotización para levantamiento topográfico

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Socializacion Convenio Solidario / Plata Perdida



Socializacion Convenio Solidario / Plata Perdida



Socializacion Convenio Solidario / Plata Perdida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 27/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 5 del 22 al 28 — Último Informe Semanal SI ■
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual de la vereda plata perdida es (limpiezas a mano de 5 alcantarilla, 123 ml de placa huella, contruccion de dos alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural en el Municipio de chimichagua del departamento del cesar, en la vereda plata perdida, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+130 en el acceso a punto mamon cesar y punto de referencia final el Km 3+ 700 ubicado en el acceso a la Vereda plata perdida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.
Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

CONVENIO No.	4538 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.951.609,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No.	4988 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2013	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.951.609,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:
1. La JAC se encuentran en la actividad de ajustes del presupuesto
2. La JAC esta ajustando la programacion de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA PLATA PERDIDA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se están realizando las cotizaciones pertinentes para la escogencia del proveedor

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El personal contratado por parte de la interventoría corresponde a los siguientes cargos
1. Ing. Omar Peralta (Director interventoría)
2. Ing. Juan Zambrano (Residente Interventoría)
3. Ing. Camila Maestre (Profesional Ambiental - Interventoría)
4. María Rumbo (Profesional Social - Interventoría)

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Ajuste de presupuesto, según cotizaciones del mercado
2. Cotizaciones de canteras de los materiales de Subbase, Arena lavada, material triturado etc.
3. Cotización y elaboración del P.A.G.A
4. Cotización de laboratorios para estudios de suelos y diseños de mezcla para concreto
5. Cotización para levantamiento topográfico


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Ajuste de presupuesto, según cotizaciones del mercado
2. Programación de obra
3. Cotización de laboratorios y levantamiento topográfico
4. Exámenes ocupacionales del personal a vincular


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



/ Plata Perdida



/ Plata Perdida



/ Plata Perdida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

BITÁCORA DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No 4538 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

INTERVENTOR

GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

GER & PRO S.A.S

NIT: 900764117-6

Representante Legal: Ing. José David Doria Hernández

SUPERVISOR INVIAS

Ing. Gilberto Elías Pérez Armella

Powered by CamScanner

* Miércoles 27 de diciembre del 2023
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista : JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
  Equipo técnico de Invias, equipo de Interventoria y JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo Actividades
  - Firma del acta de inicio para la ejecución del Convenio Solidario N° 3744 de 2023 para el mantenimiento y mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
* Novedades
  No se llevan a cabo la ejecución de tareas en campo, solo ejecución de procesos administrativos.
* Condiciones climáticas
  Dia soleado y caluroso
* Coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez Moreno
RL. JAC Vereda Plata Perdida

Juan D Zambrano
Ing. Interventoría

* Jueves 28 de diciembre del 2023
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.AS
* Personal.
  Equipo de Interventoria
* Desarrollo Actividades
  - Se realiza tramite de pólizas de cumplimiento por de la Interventoría de acuerdo con la orden de inicio del convenio Mantenimiento y Mejoramiento vial en el Marco del progra Caminos Comunitarios de la Paz Total.
  - Adecuación de oficinas e instalaciones en el

Powered by CamScanner

Municipio de Chimichagua Cesar.

* Novedades

No se llevan a cabo ejecución de labores en campo, solo procesos administrativos

* condiciones climáticas

Dia soleado y despejado

* Coordenadas

9° 15' 28 N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano

RL JAC vereda plata perdida — Rep Interventoria.

* Viernes 29 de Diciembre del 2023.

Vereda Plata Perdida, Municipio de chimichagua-Cesar

* contratista: JAC Vereda plata Perdida

* Interventoria: Reencia y proyectos de Ingenieria civil S.A.S

* Personal

Equipo de interventoria

* Desarrollo Actividades

- Se continua con el tramite de Polizas de cumplimiento por parte de la interventoria de acuerdo con la orden de inicio del convenio en la Vereda plata Perdida.

- Se continua con la Adecuación de las oficinas en el municipio de chimichagua-Cesar

* Novedades

No se ejecutan Labores en campo, solo se realizan Procesos administrativos

* condiciones climaticas

Dia soleado y caloroso

* coordenadas

9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano

RL JAC vereda plata perdida — Rep. Interventoria

* Sábado 30 de Diciembre del 2023

Vereda Plata Perdida, Municipio de chimichagua-Cesar

Powered by CamScanner

* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería civil S.A.S
* Personal
  equipo de interventoría, Equipo JAC Vereda Plata P.
* Desarrollo Actividades
  - Se continua con el tramite y actualización de Polizas de cumplimiento para el convenio solidario en la Vereda plata Perdida
  - Se adecuán las oficinas en el municipio de chimichagua-Cesar.
* Novedades
  Se ejecutan procesos administrativos, No se llevan a cabo Actividades en campo.
* condiciones Climáticas
  Dia soleada y despejado
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
  RL JAC Vereda plata perdida — Rep Interventoria

* Domingo 31 de Diciembre del 2023
  Vereda Plata Perdida, Municipio de chimichagua-Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería civil SAS
* Personal
* Desarrollo Actividades
  "Dia No laboral"
* Novedades
  No se ejecutan actividades
* condiciones Climaticas
  dia soleado
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno — Juan D Zambrano
  RL JAC Vereda Plata Perdida — Rep. Interventoria.

Powered by CamScanner

* Lunes 01 de Enero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua- Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS
* Personal
* Desarrollo Actividades
"Dia festivo No laboral"
* Novedades
No se ejecutan tareas en campo.
* Condiciones Climaticas
Dia soleado
* Coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez Moreno
RL Vereda Plata Perdida

Juan D. Zambrano
Res Interventoria

* Martes 02 de Enero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
Equipo de la JAC Vereda Plata Perdida, equipo de Interventoria
* Desarrollo Actividades
- Se solicita por parte de la Interventoria las hojas de vida de los profesionales a la JAC de la Vereda Plata Perdida, para su estudio y posterior emisión de conceptos de aprobación de estos Profesionales.
* Novedades
No se llevan a cabo la ejecución de Actividades en campo, solo procesos administrativos.
* Condiciones Climaticas
Dia soleado y calurosa
* Coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez Moreno
RL vereda Plata Perdida

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria

Powered by CamScanner

* Miércoles 03 de enero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata perdida
* Interventoría: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
equipo de Interventoría, equipo JAC Vereda Plata P.
* Desarrollo Actividades
- Se solicitan hojas de vida para la evaluación y emisión de conceptos de aprobación de estas por parte de interventoría a la JAC de plata perdida, Referente a los profesionales Participes en la ejecución del convenio solidario como lo es el Ingeniero Residente, contador y Maestro de obra.
* Novedades
No se ejecutan tareas en campo, solo ejecución de procesos administrativos.
* condiciones climaticas
Día soleado
* Coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
R. JAC Vereda Plata Perdida — Res. de Interventoría

* Jueves 04 de enero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoría: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
equipo de Interventoría, equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo actividades
- se continua con el Proceso de solicitud de hojas de vida, su evaluacion y conceptos de aprobación de estas por parte de la Interventoría a la JAC de la vereda plata perdida, Referente a los Profesionales Requeridos en la ejecucion del convenio solidario en dicha vereda.

Powered by CamScanner

* Novedades
  Solo se ejecutan procesos administrativos, No se realizan labores en campo.
* condiciones climaticas
  Dia soleado, despejado y caluroso
* coordenadas
  9° 15' 23" N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
RL JAC Vereda Plata Perdida — Rco Interventoria

* Viernes 05 enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chinichagua-Casar
* contratista: JAC vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería CIVIL S.A.S
* Personal
  equipo de la JAC Vereda Plata Perdida, equipo de Interventoria
* Desarrollo Actividades
  - Se adelanta Recoleccion de las hojas de vida de los profecionales Requeridos por la JAC de la vereda plata Perdida, para posterior evaluación y emisión de conceptos de aprobación por parte de interventoria.
* Novedades
  No se ejecutan labores en campo, solo procesos administrativos.
* condiciones climaticas
  Dia despejado y caluroso
* coordenadas
  9° 15' 23" N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez Moreno — Juan D Zambrano
RL JAC Vereda Plata Perdida — Rco. de Interventoria.

* Sabado 06 enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chinichagua Casar
* contratista: JAC Vereda plata perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil S.A.S

Powered by CamScanner

* Personal
Equipo de Interventoria, Equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo Actividades
-Se continua con el proceso de Recepción de hojas de vida para evaluar y aprovar por parte de Interventoria los profesionales Requeridos por la JAC de la vereda plata perdida. Este proceso se lleva con Simultaneidad con las JAC de las veredas Ultimo caso, El progreso.
* Novedades
No se realiza ejecución en campo de Actividades se adelantan procesos administrativos.
* Condiciones climaticas
Dia soleado y despejado
* Coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
Carlos D Perez Moreno Juan D. Zambrano
Rc JAC V. plata perdida Resi de Interventoria.

* Domingo 07 de enero del 2024
Vereda plata perdida, Municipio de Chinchagua - Cesar
* Contratista : JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria : Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
* Desarrollo Actividades
"Dia No Laboral"
* Novedades
No se ejecutan Actividades en campo
* condiciones climaticas.
Dia soleado
* coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
Carlos D perez Moreno Juan D. Zambrano
Rc JAC. Vereda Plata Perdida Resi. Interventoria.

* Lunes 08 de enero de 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
* Desarrollo Actividades
"Dia festivo, No Laboral"
* Novedades
No se llevan a cabo la ejecución de labores en campo.
* Condiciones climaticas
Dia soleado
* coordenadas
9° 15' 23" N 73° 48' 48" O
Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
RL JAC Vereda Plata Perdida — Rep. Interventoria.

* Martes 09 de Enero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS.
* Personal
equipo Interventoria, equipo JAC vereda Plata Perdida
* Desarrollo Actividades
-se continua con la recepción para la evaluación y emisión de conceptos de aprobación de hojas de vida por parte de interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniería civil SAS, en Respuesta a la JAC de la vereda Plata Perdida Referente a los profesionales requeridos en la ejecución del convenio.
* Novedades
No se ejecutan actividades en campo.
* condiciones climaticas.
Dia soleado, despejado y caluroso
* coordenadas.
9° 15' 23" N 73° 48' 48" O
Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
RL JAC Vereda Plata Perdido — Rep. Interventoria.

Powered by CamScanner

* Miercoles 10 de enero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS
* Personal
Equipo de Interventoria, equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo Actividades
- Se continua con la Recepción, evaluación y conceptos de aprobación de hojas de Vida por parte de Interventoria referente al Ing. Residente, contado y Maestro de obra Requerido por la JAC de la vereda Plata Perdida en la ejecución del convenio. Este Proceso se Realiza simultaneamente con la JAC de la Vereda de la estación de candelaria.
* Novedades
No se ejecutan labores en campo, solo procesos administrativos.
* Condiciones climaticas
Dia soleado y despejado
* Coordenadas
9° 15' 23" N 73° 43' 48" O
Carlos D. Perez Moreno — Juan D. Zambrano
Rl JAC Vereda Plata Perdida — Rep. Interventoria

* Jueves 11 de enero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
Equipo de Interventoria, equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo Actividades.
- Programación Reunión informativa entre la interventoria, Profecionales aprobados por interventoria y Presidentes de las distintas JAC.
- Se continua con el proceso de aprovación de hojas de vida de profecionales Requeridos.

* Novedades
  No se ejecutan tareas en campo.
* condiciones climaticas
  Dia soleado, despejado y caluroso
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez Moreno
RL JAC Vereda Plata Perdida

Juan D. Zambrano
Rep. Interventoria.

* Viernes 12 de enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
  Equipo de Interventoria (RL de Cerypro SAS, directos, Ing. Residentes e inspectores) equipo JAC Vereda Plata Perdida Ultimo caso, el progreso y estación de candelaria (RL JAC, Ing. Resident, contador, maestro de obra Aprobados)
* Desarrollo Actividades
  - Se continua con el proceso evaluativo de los perfiles profecionales suministrado por la JAC de la Vereda Plata Perdida referente al contador, Maestro e Ing. Residente, Requeridos en la ejecución del convenio.
  - Emición de conceptos de aprovación de hojas de vida Por parte de Interventoria.
  - Se lleva a cabo una Socialización Virtual de los aspectos relevante del convenio a ejecutar entre los equipos de Interventoria, las JAC de plata perdida, ultimo caso, el progreso y la estación de candelaria. y comunidad Interesada
* Novedades
  No se ejecutan actividades en campo, solo actividades administrativas.
* condiciones climaticas
  Dia soleado y despejado

Powered by CamScanner

* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno Juan D. Zambrano
  RL JAC vereda plata perdida Res. interventoria.

* sabado 13 de enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de ingenieria civil SAS
* Personal
  equipo JAC vereda plata perdida, equipo interventoria
* Desarrollo Actividades
  - se continua con el proceso de evaluacion y emision de conceptos de aprobacion de hojas de vida por parte de interventoria para dar Respuesta a solicitudes de la JAC de la vereda Plata Perdida.
* Novedades
  No se ejecutan tareas en campo, si actividades administrativas.
* Condiciones climaticas
  Dia sabado y caluroso
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno Juan D. Zambrano
  RL JAC vereda plata perdida Res. interventoria.

* Domingo 14 de enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de chimichagua - Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingenieria civil SAS
* Personal
* Desarrollo Actividades
  "Dia no Laboral"
* Novedades
  No se ejecutan actividades

Powered by CamScanner

* condiciones climaticas
  Dia soleado
* Coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48" 48" O
  Carlos D Perez Moreno Juan D. Zambrano
  RC JAC Plata Perdida Rep. Interventoria.

* Lunes 15 de enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil G.I.S
* Personal
  Equip. de Interventoria, equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo de Actividades
  -Se realizan actividades administrativas por parte de la interventoria y la JAC de la vereda Plata Perdida en la aprobación de los perfiles profesionales requeridos.
* Novedades.
  No se efectuan actividades en campo.
* condiciones climaticas.
  Dia caluroso y despejado
* Coordenadas.
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno Juan D. Zambrano
  RC JAC vereda Plata Perdida Rep. Interventoria.

* Martes 16 de Enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil G.I.S
* personal
  Equipo JAC Vereda Plata Perdida, equipo Interventoria.
* Desarrollo Actividades
  - Estudio y Aprobación de perfiles profesionales entre la interventoria y la JAC Vereda Plata Perdida
  - Se confirma Reunión Programa para el día 17 de enero

Powered by CamScanner

entre la interventoria y JAC de las veredas el progreso, Plata perdida estación candelaria y ultimo caso & comunidad interesada.

* Novedades
  solo se ejecutan actividades administrativa y no en campo.
* condiciones climatica
  Dia soleado & caloroso
* Coordenadas
  9° 15' 23" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez moreNO — Juan D. Zambrano
  RL JAC vereda Plata perdida — Resp interventoria.

* Miércoles 17 de enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chinichagoa - cesar
* Contratista: JAC Vereda plata perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería civil SAS
* Personal
  Equipo interventoria (RL de Gery Pro SAS, director, Ing. Residente e inspectores, Prof. social, Prof SST), equipo JAC vereda Plata Perdida, estación candelaria, progreso y ultimo caso (RL JAC, candidatos ing. residentes, contadores, maestros de obra).
* Desarrollo Actividades.
  - se lleva a cabo Reunión para socialización de los aspectos relevantes y presentación de profesionales de interventoria y las JAC de Plata perdida, ultimo caso, el progreso y estación de candelaria.
* Novedades.
  - Aprovación del tramite de solicitud de prorroga del contrato de interventoria.
  - No se ejecutan actividades en campo.
* condiciones climaticas
  Dia soleado, despejado & caloroso
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O — Juan D. Zambrano
  Carlos D Perez moreNO
  RL JAC Vereda Plata perdida — Resp interventoria.

Powered by CamScanner

* Jueves 18 de enero del 2024
  Vereda plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingenieria Civil S.A.S
* Personal
  equipo de Interventoria, equipo de JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo Actividades
  - Se continua con el proceso de aprovación del Perfil profecional del Presidente y contador Requerido por la JAC y aprovación de Interventoria.
  - Se Inicia proceso de Ajuste de presupuesto y cotización por parte de la JAC de la vereda plata Perdida
* Novedades
  No se realizan ejecuciones en campo de tareas
* Condiciones climaticas.
  Dia soleado
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez Moreno — Juan J. Zambrano
Rc. JAC V. plata perdida — Resi de Interventoria

* Viernes 19 de enero del 2024
  Vereda plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* contratista: JAC Vereda plata perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingenieria Civil SAS
* Personal
  Equipo de la JAC Vereda plata perdida, equipo de Interventoria
* Desarrollo Actividades
  - Se Adelanta Aprobación por parte de la Interventoria el perfil profecional del presidente, contador requeridos por la JAC de la Vereda Plata Perdida
* Novedades
  No se realizan actividades en campo, se realizan procesos administrativos.
* condiciones climaticas
  Dia soleado y despejado

Powered by CamScanner

* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno
  Rl JAC Vereda Plata Perdida Rep. de Interventoria

* Sábado 20 de enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
  Equipo de Interventoria, equipo de la JAC Vereda Plata P
* Desarrollo Actividades
  - se da continuidad al Proceso de Ajustes de presupuesto y cotizaciones de Materiales por Parte de la JAC de la Vereda Plata Perdida
* Condiciones climaticas
  Dia soleado y despejado
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno Juan D. Zambrano
  Rl. JAC Vereda Plata Perdida Rep. de Interventoria.

* Domingo 21 de enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.
* Personal
* Desarrollo Actividades
  "Dia No Laboral"
* Novedades.
  No se efectuan actividades.
* condiciones climaticas
  Dia soleado
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno Juan D. Zambrano
  Rl. JAC Vereda Plata Perdida Rep. Interventoria

Powered by CamScanner

* Lunes 22 de enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
  Equipo de la JAC Vereda Plata perdida, equipo interventoria
* Desarrollo Actividades
  - se adelanta proceso de cotizaciones y actualización de precios de los materiales requeridos en la ejecución del convenio por parte de JAC de la vereda Plata Perdida
* Novedades
  No se realizan tareas en campo, solo Procesos administrativos.
* Condiciones climaticas
  Dia soleado, despejado
* coordenadas
  9° 15' 23" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
  RC V. Plata perdida — Rep. Interventoria.

* Martes 23 de enero del 2024
  Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
  equipo de la JAC V. Plata perdida, Interventoria.
* Desarrollo Actividades
  - se continua por Parte de la JAC de la Vereda plata perdida, la cotización en las canteras de la zona, el coste de los Agregado gruesos finos y material de subbase para implementación en la ejecución de la obra.
* Novedades
  No se llevan a cabo la ejecución en campo de tareas, solo procesos administrativos.

Powered by CamScanner

* condiciones climaticas
  Dia Soleado, caluroso
* Coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
  RL Vereda plata perdida — Rep. de Interventoria

* Miercoles 24 de enero del 2024
  Vereda plata perdida, Municipio de Chinichagoa-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingenieria Civil SAS
* Personal
  Equipo de interventoria, equipo JAC Vereda plata P.
* Desarrollo Actividades
  - Se continua con el Ajuste de presupuesto y cotizaciones por parte de la JAC, en colaboración con la Interventoria
  - Se emiten concepto de Aprobación de los perfiles Profecionales Requerido por la JAC.
* Novedades
  No se ejecutan actividades en campo, solo administrativas
* condiciones climaticas
  Dia soleado y caluroso
* Coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
  RL V. Plata perdida — Rep. Interventoria.

* Jueves 25 de enero del 2024
  Vereda plata perdida, Municipio de Chinichagoa-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingenieria Civil SAS
* Personal
  Equipo Interventoria (RL de Cerypro SAS, director, Ing Residente e inspectores, Prof Social, Lider SST), Equipo JAC

Vereda Plata perdida (RL JAC, Ing. Residente, Contador, maestro de obra).

* Desarrollo Actividades
- cotización de uniformes por parte de la JAC Vereda plata perdida para el personal requerido en la ejecución de actividades
- culminación del proceso de Aprovación del perfil de los profecionales.

* Novedades
No se ejecuta labores en campo, solo actividades administrativas.

* condiciones climaticas
Dia soleado y caluroso

* coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Carlos D Perez moreno — RL vereda Plata perdida

Juan D. Zambrano — Res. Interventoria.

* Viernes 26 de enero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua cesar

* contratista: JAC Vereda Plata perdida

* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería civil S.A.S

* Personal
equipo de interventoria, equipo de JAC Vereda Plata perdida

* Desarrollo Actividades
- se realiza cotización para levantamiento topografico y estudios de suelos (laboratorios) para posterior toma de muestra en la zona de ejecución del convenio.
- Ajuste del presupuesto.

* Novedades
ejecución de actividades administrativas, no se ejecuta labores en campo.

* condiciones climaticas
Dia soleado y caluroso

* Coordenadas=
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
  Rl JAC Vereda Plata Perdida — Rep. Interventoria.

* sabado 27 de enero del 2024
  Vereda plata perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingenieria civil S.A.S
* Personal
  Equipo Interventoria (Rl de Gerencia y Proyectos S.A.S, directos Ing. Residente e Inspectores), Equipo JAC (Rl JAC, Residente, cantador, Maestro de obra)
* Desarrollo Actividades
  - Cotización para levantamiento topografico y laboratorios para estudio de suelo de muestras a tomar en la zona de Ejecución del convenio
* Novedades
  No se realizan actividades en campo, solo actividades administrativas.
* Condiciones Climaticas
  Dia soleado y caluroso
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
  Rl JAC Vereda plata P. — Rep. Interventoria.

* Domingo 28 de enero del 2024
  Vereda plata perdida, Municipio de Chimichagua Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingenieria civil S.A.S
* Personal
* Desarrollo Actividades
  "Dia No Laboral"
* Novedades
  No se realizan actividades

Powered by CamScanner

* Condiciones Climaticas
  Dia soleado
* Coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
  RL JAC vereda Plata Perdida — Resp. Interventoria

* Lunes 29 de Enero del 2024
  Vereda plata perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
  Equipo de Interventoria (RL, director, Residente e inspectores Lider SST, Prof Social), equipo JAC (RL, Ing. Residente contador, Maestro de obra)
* Desarrollo Actividades
  - Se continua con las cotizaciones de Material de construcción (Agregado grueso, fino, cemento y Materiales requeridos), Materia subbase, oniforme, Actualización de precios para Ajuste de presupuesto.
  - Se programa Levantamiento topografico para la Vereda Plata Perdida el dia 30 de enero.
* Novedades
  - previsto Levantamiento topografico en campo para la vereda plata perdida.
  - Solo se ejecutan actividades administrativas
* Condiciones Climaticas
  Dia soleado, despejado y caluroso
* Coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O
  Carlos D Perez Moreno — Juan D. Zambrano
  RL vereda Plata perdida — Resp. Interventoria

* Martes 30 de enero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC Vereda plata perdida

Powered by CamScanner

* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería civil S.A.S
* Personal
Equipo Interventoria (RL Ger y Pro S.A.S, Directos, Residente e Inspectores), equipo JAC (RL JAC Vereda Plata Perdida, Residente, contador Maestro de obra, secretaria), TOPOGRAFO y Aux topografia.
* Desarrollo Actividades
- Reconocimiento de la via de la vereda Plata Perdida, para establecer puntos de intervención durante la ejecución del convenio.
- Levantamiento topografico de los puntos a intervenir en la vial de la vereda Plata Perdida (se realiza levantamiento topografico con equipo GPS).
* Novedades.
- Se instaura un acuerdo entre los presentes pertenecientes al equipo de la JAC vereda plata perdida e interventoria. el cual consiste en que la JAC de disponer al dueño de uno de los predios cercanos al punto vial que sera intervenido con la implementación de una alcantarilla, debido que en dicho punto se encuentra un brazuelo, el cual concede acceso de animales al predio (Potrero). Cabe resaltar que el representante legal de la JAC hace referencia que el dueño del predio esta de acuerdo con la ejecución del contrato solidario y este accederá de forma satisfatoria a la petición realizada
* condiciones climaticas
Dia soleado y caluroso
* coordenadas
9° 11' 38" N 73° 46' 31 W - 9° 16' 33" N 73° 47' 2" W

Juan D. Zambrano
RL vereda plata perdida — Ing. interventoria

* Miercoles 31 de enero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC vereda plata perdida

* Interventoria: Gerencio y proyectos de ingeniería Civil SAS
* personal
  equipo Interventoria, equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrolla Actividades
  - Se realiza solicitud por parte de la Interventoria a los Profesionales (Ing. Residente y contador) de la JAC Vereda Plata Perdida por medio de oficio la Actualización de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.
  - Se facilita o entrega información Necesaria por parte de interventoria a la JAC Vereda Plata Perdida para el proceso de actualización de Polizas (Informacion: orden de inicio convenio y Prórroga convenio)
* Novedades
  solo se realizan actividades administrativas, No se realiza trabajo en campo.
* Condiciones climaticas
  Dia soleado
* coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria

P.C. Vereda Plata perdida

Powered by CamScanner