	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4538 DE 2023 **Contratista:** JAC LA VEREDA PLATA PERDIDA

Contrato de Interventoría No. 4988 DE 2023 **Interventoría:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** FEBRERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		No Aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No Aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No Aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **PERIODO MES:**

CONVENIO No.: 4538 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 7/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL : $ 199.951.609,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4988 DE 2023 **INTERVENTO** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	123
Estructuras	Alcantarillas	UND	2
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Limpieza alcantarilla	Ml	31
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	147.449.864,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.423.496,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.078.249,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**198.951.609,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Socializacion convenio solidario / Municipio de Chimichagua, Cesar	Inspeccion tecnica en sitio / Vereda Plata Perdida
	
Levantamiento Topografico / Vereda Plata Perdida	**Recorrido puntos criticos del sector / Vereda Plata Perdida**
Foto 5	**Foto 6**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre Omar Peralta Carrillo
Director de Interventoría
Matrícula Profesior 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4988-2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Periodo:

Del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 3
INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVO DEL INFORME 5
1. DATOS GENERALES 6
1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 6
1.2. Datos del contrato de Interventoría 6
2. ACTIVIDADES DEL PERIODO 7
2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 7
2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 8
2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 9
2.4. Informes semanales 10
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 11
3.1. Seguimiento Gestión Social 11
3.1. Seguimiento Gestión Ambiental 11
4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 12
4.1. Relación de pólizas convenio de obra 12
4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría 12
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 14
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado..... 7
Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de diciembre por JAC Vereda Plata Perdida .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA PLATA PERDIDA en el convenio 4538 de 2023 8
Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra .**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría 10
Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra 12
Tabla 4-3. Póliza según firma del contrato de interventoría..... 13

INTRODUCCIÓN

La entidad INVIAS, en cumplimiento de sus funciones, ejecuta a través del convenio solidario 4538 de 2023, el proyecto, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" así como el contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de 123 metros lineales de placa huella, así como la construcción de DOS (02) alcantarillas, limpieza manual de cinco (05) del corredor a intervenir.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista de la JAC de Plata Perdida en cumplimiento del contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

1. DATOS GENERALES

FECHA:	29/02/2024	**INFORME No.**	**2**

PERIODO No.	2	**DEL**:	01/02/2024	**AL**:	29/02/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR – VEREDA PLATA PERDIDA

1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONVENIO SOLIDARIO No.:	4538 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	2 MES
VALOR INICIAL:	$ 199.951.609,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

1.2. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4988 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	2 MES
VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00
ANTICIPO:	N.A.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, no se reporta obra ejecutada, el convenio se encuentra en etapa de ajustes y diseños. tal y como se muestra a continuación:

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Fase de estudios y ajustes de diseño definitivo	Como parte del proceso para la ejecución del convenio solidario, es de vital importancia ajustar los diseños y el presupuesto ya que los presupuestos son de referencias y el diseño se debe ajustar según las condiciones encontradas en campo.

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó la elaboración del cronograma de actividades de obra de acuerdo con el ajuste presupuestal para conocer el alcance final del convenio y posteriormente dar inicio a las labores programadas. realizado y aprobado, una vez surtida la fase de estudios y diseños. A finales del periodo se revisó y aprobó dicha programación, la cual será la herramienta de seguimiento a emplear.

2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, la Junta de acción comunal de la vereda Plata Perdida no ha presentado movimientos bancarios, a la presente no se ejecuta pagos por conceptos de materiales o demás porque el convenio se encuentra en etapa de ajustes y diseños. En la tabla a continuación se presenta el resumen de gastos del contratista:

Tabla 2-2. Gastos financieros JAC VEREDA PLATA PERDIDA en el convenio 4538 de 2023

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) /PERSONAL	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	GLADIS ORTEGA PRETEL	1.651.032,78	0	1.651.032,78
2	GLADIS ORTEGA PRETEL	335.091,00	0	335.091,00
3	CARLOS DANIEL PÉREZ MORENO	400.000,00	0	400.000,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL EJECUTADO		$ 2.386.123,78	0	$ 2.386.123,78

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

Hasta la fecha no se ha ejecutado actividad en campo por la etapa en la que se encuentra el convenio (ajustes de diseños y presupuestos).

2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A la fecha la interventoría no presenta factura de cobro.

Tabla 2-5. Relación de avance financiero contrato de interventoría

No	Concepto	Total dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4					
2	Ingeniero Residente	2,00					
3	Profesional Ambiental	0,2					
4	Profesional Social	0,2					
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS						
	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0					
7	Inspector SST	1,0					
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
				FACTOR MULTIPLICADOR			
				TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos Director y/o Especialistas	5					
9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7					
10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5					
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3					
12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3					

13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2					
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3					
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3					
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3					
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			
				IVA 19%			
				COSTO TOTAL			

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 04 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 2-3. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 7	Del 5 febrero al 11 de febrero de 2024
Informe semanal No. 8	Del 12 febrero al 18 de febrero de 2024
Informe semanal No. 9	Del 19 febrero al 25 de febrero de 2024
Informe semanal No. 10	Del 26 febrero al 3 de marzo de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

3.1. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar.

3.1. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental.

4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

4.1. Relación de pólizas convenio de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC – 100015910 Anexo - 3 Expedida por la Aseguradora Seguros mundial. Estas pólizas fueron actualizadas debido a la prórroga del convenio, a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio del mismo):

Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra

Póliza No.	**CRC – 100015910 Anexo - 3**	
Aseguradora:	**Seguros mundial**	
Fecha de Expedición:	**24/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 30/12/2023 hasta 02/03/2025	$ 39.790.321,80
Prestaciones sociales	Desde 30/12/2023 hasta 30/04/2027	$ 9.947.580,45
Estabilidad de la obra	Desde 30/04/2024 hasta 30/04/2029	$ 59.685.482,70

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de las mismas.

4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025771, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:

Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría

Póliza No.	**47-44-101025771**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S.A**	
echa de Expedición:	**29/12/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/12/2023 a 30/10/2024	$10.342.875.60
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/12/2023 a 30/04/2027	$20.685.751,20
Calidad del servicio	14/12/2023 a 30/04/2025	$31.028.626,80

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 29 de febrero, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Teniendo en cuenta que durante este periodo se realiza los ajustes técnicos pertinentes, previo a la ejecución de las obras, la interventoría exhorta al contratista a realizar las distintas labores administrativas y legales que le sean pertinentes en el marco de sus responsabilidades contractuales.
- Entregarle a esta interventoría las cotizaciones pertinentes propias de la fase de revisión y ajustes de presupuesto.
- Entregarle a la interventoría la documentación requerida para aprobar cronograma ajustado, presupuesto ajustado y plan de inversión.
- Todos los demás documentos que el interventor solicite.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 29/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 4538 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 29/02/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			24
Lluvias moderadas		X	X			X	X														X											5
Lluvias intensas																																
Total horas	24	8	5	24	24	8	8	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	3	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DIEGO ARMANDO ARMENTA SANCHEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-414867

Firma
Nombre: JUAN DAVID ZAMBRANO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037 - 0584524 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 29/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No.: 4538 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4988/2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

No se realizaron ensayos de laboratorio durante el periodo.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: DIEGO ARMANDO ARMENTA SANCHEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-414867



Firma

Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 4538 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4988/2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:DIEGO ARMANDO ARMENTA SANCHEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-414867

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	1	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 4538 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 31/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.951.609,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.951.609,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.790.321,80	21	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.947.580,45	21	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.685.482,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100015910

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 232.000.000,00	21	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC - 100004935 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 39.790.321,80	30	12	2023	2	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.947.580,45	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 59.685.482,70	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100015910

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 260.000.000,00	20	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC - 100004935 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: Omar Peralta Carrillo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 7 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSE BARON AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual de la vereda plata perdida es (limpiezas a mano de 5 alcantarilla, 123 ml de placa huella, contruccion de dos alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural en el Municipio de chimichagua del departamento del cesar, en la vereda plata perdida, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+130 en el acceso a punto mamon cesar y punto de referencia final el Km 3+ 700 ubicado en el acceso a la Vereda plata perdida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.
Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

CONVENIO No.	4538 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.951.609,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No.	4988 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2013	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.951.609,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones :La JAC se encuentran desarrollando actividades previas a la ejecucion del convenio, tales como:
1. Levantamiento topografico
2. Realizacion de apiques in situ
3. cotizacion de materiales

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ..... Avance o Atraso Físico %: .....

Meta Física Ejecutada %: .....

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA PLATA PERDIDA TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Se están realizando las cotizaciones pertinentes para la escogencia del proveedor

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Cotización y elaboración del PAGA
2. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
3. Cotización de la valla publicitaria según convenio
4. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Apiques (Caracterizacion del suelo) / Plata Perdida



Apiques (Caracterizacion del suelo) / Plata Perdida



Apiques (Caracterizacion del suelo) / Plata Perdida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Seguimiento y acompañamiento a la etapa de revisión y/o ajustes de diseño.
2. Entregar directrices sobre procedimientos administrativos y legales
3. Entregar directrices sobre procedimientos técnicos
4. Entregar directrices sobre procedimientos ambientales y sociales del convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 8 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSE BARON AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual de la vereda plata perdida es (limpiezas a mano de 5 alcantarilla, 123 ml de placa huella, contruccion de dos alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural en el Municipio de chimichagua del departamento del cesar, en la vereda plata perdida, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+130 en el acceso a punto mamon cesar y punto de referencia final el Km 3+ 700 ubicado en el acceso a la Vereda plata perdida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.
Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

CONVENIO No.: 4538 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.951.609,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No.: 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.951.609,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La JAC se encuentran desarrollando actividades previas a la ejecucion del convenio, tales como:

1. cotizacion de materiales
2. Ajuste de diseños y presupuesto

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA PLATA PERDIDA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Se están realizando las cotizaciones pertinentes para la escogencia del proveedor

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: en el transcurso de esta semana se llevo a cabo una reunion (videoconferencia)

1. el objetivo de esta reuion fue tocar temas concernientes a las cotizaciones osbre materiales, equipos y distancias de acarreos, en la que estuvieron presente el quiepo de interventoria y los ingenieros residentes de cada junta de accion comunal

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Cotización y elaboración del PAGA
10. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
11. Cotización de la valla publicitaria según convenio
12. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
2. Revisión y aprobación de los entregables (Levantamiento topográfico y resultados estudios de suelo) presentados por cada JAC.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunion virtual INGENIEROS JAC - INTERVENTORIA / Plata Perdida



Reunion virtual INGENIEROS JAC - INTERVENTORIA / Plata Perdida



Solicitud personal minimo / Plata Perdida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 9 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSE BARON AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual de la vereda plata perdida es (limpiezas a mano de 5 alcantarilla, 123 ml de placa huella, contruccion de dos alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural en el Municipio de chimichagua del departamento del cesar, en la vereda plata perdida, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+130 en el acceso a punto mamon cesar y punto de referencia final el Km 3+ 700 ubicado en el acceso a la Vereda plata perdida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.
Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

CONVENIO No. 4538 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.951.609,00

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.951.609,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Las respectivas JAC han presentado atraso en las cotizaciones de los materiales de las canteras ya que los resultados no han sido favorables y por ende se estudian otras posibilidades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA PLATA PERDIDA TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Las respectivas JAC han presentado atraso en las cotizaciones de los materiales de las canteras ya que los resultados de laboratorios no han sido favorables y por ende se estudian otras posibilidades.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Cotización y elaboración del PAGA
10. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
11. Cotización de la valla publicitaria según convenio
12. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
13. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
14. Revisión y aprobación de los entregables (Levantamiento topográfico y resultados estudios de suelo) presentados por cada JAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
2. Programación para ejecución de la obra
3. Aprobación del personal mínimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita a canteras para la ejecucion de los convenios / Plata Perdida



Visita a canteras para la ejecucion de los convenios / Plata Perdida



Visita a canteras para la ejecucion de los convenios / Plata Perdida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Seguimiento y acompañamiento a la etapa de revisión y/o ajustes de diseño.
2. Entregar directrices sobre procedimientos administrativos y legales
3. Entregar directrices sobre procedimientos técnicos
4. Entregar directrices sobre procedimientos ambientales y sociales del convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 10 del 26 al 3 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSE BARON AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual de la vereda plata perdida es (limpiezas a mano de 5 alcantarilla, 123 ml de placa huella, contruccion de dos alcantarilla)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural en el Municipio de chimichagua del departamento del cesar, en la vereda plata perdida, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+130 en el acceso a punto mamon cesar y punto de referencia final el Km 3+ 700 ubicado en el acceso a la Vereda plata perdida, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo convencional establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.
Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA

CONVENIO No. 4538 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.951.609,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.951.609	$ 199.951.609		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.951.609,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Las respectivas JAC han presentado atraso en las cotizaciones de los materiales de las canteras ya que los resultados de laboratorios no han sido favorables y por ende se estudian otras posibilidades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA PLATA PERDIDA TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES: Las respectivas JAC han presentado atraso en las cotizaciones de los materiales de las canteras ya que los resultados de laboratorios no han sido favorables y por ende se estudian otras posibilidades.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: en el transcurso de esta semana se llevo a cabo una reunion (videoconferencia)
el objetivo de esta reuion fue tocar temas concernientes a las cotizaciones osbre materiales, equipos y distancias de acarreos, en la que estuvieron presente el quiepo de interventoria y los ingenieros residentes de cada junta de acción comunal

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Cotización y elaboración del PAGA
10. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
11. Cotización de la valla publicitaria según convenio
12. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
13. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
14. Revisión y aprobación de los entregables (Levantamiento topográfico y resultados estudios de suelo) presentados por cada JAC.
15. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
16. Programación para ejecución de la obra
17. Aprobación del personal minimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
2. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunion (virtual) residentes JAC / Plata Perdida



Reunion (virtual) residentes JAC / Plata Perdida



Reunion (virtual) residentes JAC / Plata Perdida

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS
* Personal
Equipo Interventoria, equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo Actividades
- Se realiza solicitud por parte de la Interventoria a los Profesionales (Ing. Residente y contador) de la JAC Vereda Plata Perdida por Medio de oficio la Actualización de Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Se facilita o entrega información Necesaria por parte de Interventoria a la JAC Vereda Plata Perdida para el proceso de actualización de Polizas (Informacion: orden de inicio convenio y Prórroga convenio)
* Novedades
Solo se realizan actividades administrativas, No se realiza trabajo en campo.
* Condiciones climaticas
Dia Soleado
* Coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Juan D. Zambrano
RL Vereda Plata Perdida — Resp. Interventoria

* Jueves 01 Febrero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio Chimichagua-Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS
* Personal
Equipo Interventoria (RL de Gerypro S.A.S, Director Ing. Residente e Inspectores, Prof. SST), equipo JAC Vereda Plata Perdida (RL JAC, Ing. Residente, contador) Equipo tecnico del INVIAS.
* Desarrollo o Actividades
El 01 de Febrero se llevó a cabo una reunión convocada por el equipo técnico de trabajo

Norma

Powered by CamScanner

del Instituto Nacional de Vias, con participación de las JAC veredas Plata Perdida, estación de contraloria, Ultimo caso, el Progreso e interventoria, en la cual se hizo necesaria la presencia del Presidente de cada JAC, Ing. Residentes y contadas (a) aprovados por la Interventoria.
Reunión Virtual por la Plataforma Meet a las 3:00 PM Hora inicio.

* Novedades.
No se llevan a cabo la ejecución de tareas en campo, Solo ejecución de procesos administrativos

* Condiciones Climáticas.
Dia soleado y caluroso

* Coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Ing. Residente JAC

Juan D Zambrano
Rep. Interventoria

* Viernes 02 Febrero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingenieria Civil S.A.S
* Personal
Equipo de Interventoria, Equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo o Actividades
se continua con las respectivas cotizaciones de Materiales de construcción (Agregados, cemento, Material sobbase Rasoridos). Actualización de precios para Ajuste de presupuesto. cotización Laboratorios estudios de suelo
* Novedades
Se presentan lluvias en la Zona de influencia del Proyecto.
No se Realizan actividades en campo, solo administrativo
* Condiciones Climaticas
Dia Nublada y lluvioso

Norma

Powered by CamScanner

* Coordenadas
9° 15' 22" N 73° 48' 48" O

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria

* sábado 03 febrero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería CIVIL S.A.S
* Personal
Equipo de Interventoria, equipo JAC Vereda Plata P.
* Desarrollo o Actividades
Se realiza informe semanal y Mensual respecto al avance en los procesos administrativos y Asesoria por parte de la Interventoria en acuerdo con la JAC Vereda Plata Perdida.
* Novedades
Se presentan lluvias en la zona de ejecución
No se realizan actividades en campo, solo procesos administrativos.
* Condiciones climatica
Mañana Nublada con lluvias y tarde despejada.
* Coordenadas.
9° 15' 23" N 73° 48' 48" O

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria.

* Domingo 04 de febrero 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería CIVIL S.A.S
* Personal
* Desarrollo o Actividades
"Dia No Laboral"
* Novedades
No se realizan Actividades!

Norma

Powered by CamScanner

* Condiciones Climatica
  Dia Nublado, soleado y caluroso
* Coordenadas
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria

* Lunes 05 febrero del 2024
  Vereda plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingenieria Civil S.A.S
* Personal
  Equipo Interventorial (RL de Interventoria, Director, Ing Residente e Inspectores, Prof. Social y SST), Equipo JAC Vereda Plata Perdida (RL JAC, Ing. Residente, contador, Maestro de obra)
* Desarrollo Actividades
  Se realiza Procesos de Cotizaciones de Materiales de Construccion (Agregados, Cemento, M. subbase etc) Actualización de precios para realizar Ajuste del presupuesto. Cotización de laboratorio para toma y Realización de estudio de suelo.
* Novedades
  No se realizan actividades en Campo, solo Procesos administrativos.
* Condiciones Climáticas
  Dia soleado y caluroso
* Coordenadas.
  9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria.

* Mates 06 de febrero del 2024
  Vereda plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Interventoria Civil S.A.S

Norma

Powered by CamScanner

* Personal
equipo de interventoria, equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo o Actividades
Se Realiza cotizaciones de laboratorios para la Realización de estudios y caracterización del suelo. se programan los tomos de muestra del suelo en la zona de ejecución de la obra por Medio de apiques.
* Novedades.
No se realizan actividades en campo, solo para administrativos.
se presentan lluvias en la zona.
* Condiciones Climáticas
Dia Nublado y lloviznas.
* coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" O

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Rep interventoria

* Miercoles 07 de febrero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua - cesar
* contratista: JAC Vereda plata perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería civil SAS
* personal
equipo de interventoria, equipo JAC vereda Plata P.
* Desarrollo o Actividades
se Realiza la Reprogramación de la toma de muestras de suelo en la Vereda plata perdida Para el dia jueves 08 de febrero, se definen cantidad de Apiques a realizar para esta zona se contemplan de 4-5 Apiques a Realizar.
* Novedades
Reprogramación de tomas de Muestra de suelo. debido que a equipo se encuentra en la vereda el Progreso y ultimo caso.
No se Realizan actividades en campo.

Norma

Powered by CamScanner

* condiciones climáticas.
  Día Nublado y con lluvias en la zona.
* Coordenadas
  9° 16' 41" N 73° 46' 34"

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria

* Jueves 08 de febrero 2024
  Vereda plata perdida, Municipio de chimichagua - cesar
* Contratista: JAC Vereda plata perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería civil S.A.S
* Personal
  Equipo de Interventoria (RL de Ser y Pro S.A.S, Ing Residente e Inspector Prof SST), Equipo JAC Vereda Plata perdida (Ing. Residente, Maestro de obra, Secretaria JAC)
* Desarrollo o Actividades
  Se realizan los apiques para la toma de muestra de suelo y posterior caracterización de estas en el laboratorio, para implementación y realización del diseño de placa Huella.
  Se llevan a cabo 5 apiques o excavaciones, de 1,5 m profundidad y toma de Muestra cada cambio de estrato.
* Novedades.
  En el punto de coordenas 9° 16' 41" N - 73°46' 34" W se realiza el Apique # 4 y se encuentra Nivel freático 1.10 - 1.20 M. de profundidad
* condiciones climáticas
  Mañana: Nublada, Tarde: Soleada
* coordenadas
  9° 16' 41" N - 73° 46' 34" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria

* Viernes 09 de febrero 2024
  vereda plata perdida, Municipio de chimichagua - cesar

Norma

Powered by CamScanner

* Contratista: JAC vereda plata perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
Equipo vereda plata perdida JAC, Equipo de Interventoria
* Desarrollo de Actividades
se continua con las respetivas cotizaciones de Materiales (Agregados, sobbase respectivos etc) Pra la Actualización de precios y Ajuste de Presupuesto y caracterización o estudios de las muestras de suelos tomadas en sitio
* Novedades.
No se realizan actividades de campo, solo procesos administrativos
* Condiciones Climáticas.
Dia soleado y caluroso
* Coordenadas
9° 15' 28" N 73° 48' 48" W

Ing. Presidente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria.

* Sabado 10 de febrero del 2024
vereda plata Perdida, Municipio de Chimichagua Cesar
* Contratista: JAC vereda plata perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS
* Personal
equipo de interventoria, equipo JAC Vereda Plata P.
* Desarrollo o Actividades.
se Realiza Informe semanal respecto al avance en los procesos administrativos y Asesorias por parte de la interventoria a la JAC vereda Plata perdida.
* Novedades
se presentan solo actividades administrativas No en campo
* Condiciones Climáticas
Dia soleado y caluroso

Norma

Powered by CamScanner

* Coordenadas
  9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano -
Resi. Interventoria

* Domingo 11 de febrero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
* Desarrollo o Actividades
  "Dia No laboral"
* Novedades
  No se realizan actividades
* condiciones climaticas
  Dia soleado
* Coordenadas
  9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano,
Resi. Interventoria

* Lunes 12 de febrero del 2024
  Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
  equipo de Interventoria (RL, Director, Residentes e Inspectores, Prof. social, SST) Equipo JAC Vereda Plata Perdida (RL, Ing. Residente, contador, Maestro de obra)
* Desarrollo o Actividades.
  Se continua con el proceso de cotización de Maquinaria Requerida en la ejecución, Acarreo de Materiales como Agregados, subbase para realizar el presupuesto.
* Novedades
  No se Realizan Actividades en campo, solo

de caracter administrativos.

* condiciones climáticas
  Dia soleado y caluroso
* coordenadas
  9° 15' 22" N - 73° 48' 48" W

Ing. Presidente JAC

Juan D. Zambrano
Rep. Interventoria

* Martes 13 de febrero del 2024
  Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingenieria Civil S.A.S
* Personal
  equipo de JAC Vereda Plata perdida, equipo interventoria
* Desarrollo o Actividades.
  Se continua con la cotización de Materiales de construcción, uniformes, EPP, Actualización de Precios para Ajuste del presupuesto, Actualización de Pólizas contractuales de cumplimiento por la JAC. Se hace el reforcimiento a los Ing. residente de cada JAC Plata perdida, la estación de candelaria, el progreso y ultimo caso la entrega de forma oficial a la interventoria las cotizaciones y Ajuste A la fecha del Presupuesto.
* Novedades
  No se realizan tareas en campo.
* condiciones Climaticas
  Dia soleado y caluroso
* coordenadas
  9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Ing. Presidente JAC

Juan D. Zambrano
Rep. Interventoria.

* Miercoles 14 de febrero del 2024
  Vereda Plata perdida, Municipio de chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata perdida

Norma

Powered by CamScanner

* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
Eq. Interventoria (RL Ger y Pro S.A.S, Director, Residente e Inspector, Lider SST) Eq. JAC Vereda Plata P (RL JAC, Residente, Contador)
* Desarrollo o Actividades.
Se lleva a cabo una reunión virtual con los Ing. residentes de cada JAC, para la revisión en el avance del presupuesto, cotización de las canteras, cronograma de obra y demas puntos. se hace el requerimiento a los Ing. Residente de las JAC estación de candelaria, el Progreso, Ultimo Caso y Plata perdida la entrega de forma oficial a la interventoria el Ajuste del Presupuesto y Cotizaciones para tal Ajuste.
* Novedades.
El Ing. Residente de la vereda Plata Perdida No hizo acto de participación en la reunión celebrado y consignado en acta.
No se Realizan Labores en Campo, solo administrativas.
* Condiciones Climáticas
Dia soleado y despejado
* coordenadas.
9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Ing. Residente JAC

Juan D Zambrano
Res. Interventoria

* Jueves 15 de febrero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil - S.A.S
* personal
equipo de Interventoria, equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo o Actividades.
Se hace el requerimiento oficial por interventoria a los Ing. Residentes de la Vereda plata perdida y la estación de candelaria en paralelo las cotizaciones
1. Distancia de acarreo, debe ser precisa la unidad de Medida costo Material (m3-km) estipulado en el APU
2. Precios de canteras de Materiales, para rectificar

Norma

Powered by CamScanner

por parte de interventoria según cotizaciones de la JAC.
3. Alquiler de Maquinaria (costos).

* Novedades
No se realizan tareas en campo, solo procesos administrativos.
* Condiciones climáticas
Dia soleado, despejado y caluroso.
* coordenadas
9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria

* Viernes 16 de febrero del 2024
Vereda plata perdida, Municipio de chimichagua - cesar
* contratista: JAC vereda plata perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de ingeniería CIVIL SAS
* Personal
equipo de interventoria, equipo JAC vereda plata perdida
* Desarrollo o Actividades.
Se realiza requerimiento por la interventoria al Ing. Residente de la JAC vereda plata perdida de manera ópicial la entrega de las respectivas cotizaciones y Ajuste de presupuesto.
Tambien remitir polizas de cumplimiento actualizadas. estos requerimientos para presentar ante el I.N.V.I.A.S informe por la interventoria con la información Actualizada.
* Novedades
No se ejecutan actividades en campo.
* condiciones climaticas
Dia soleado y caluroso
* coordenadas.
9° 15' 23" N - 73° 48' 48" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

* Sabado 17 de febrero del 2024
Vereda Piala Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Piala Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S.
* Personal
Eq. Interventoria (RC, Director, Ing. Residentes e Inspectores, Prof. Socia y SST) Eq. JAC Vereda Piala Perdida (RC JAC, Ing. Residente, contador, Maestro de obra)
* Desarrollo o Actividades.
Se realiza informe para la entrega semanal respecto al avance en los Procesos administrativos y de asesorias por parte de la Interventoria en conjunto con la JAC Vereda Piala Perdida.
* Novedades.
No se Realizan actividades en campo.
* condiciones climaticas
Nublado, soleado y caluroso
* coordenadas
9° 15' 28"N - 73° 48' 43" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria.

* Domingo 18 de febrero del 2024
Vereda piala perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* contratista: JAC vereda piala perdida
* interventoria: Gerencia y proyectos de ingeniería civil S.A.S
* personal
* Desarrollo o Actividades
"Dia No Laboral"
* Novedades
* condiciones climaticas
Dia soleado
* coordenadas
9° 15' 28" N - 73° 48' 43" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

* Lunes 19 de febrero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de ingeniería civil S.A.S
* Personal
Eq. de interventoria (Director, RL, Ing. Residentes e inspectores prof. socia y SST) Eq. JAC Vereda Plata perdida (RL JAC. Ing. Residente, contador)
* Desarrollo o Actividades.
Se solicita remitir a la JAC Vereda Plata perdida las cotizaciones pendientes de materiales de canteras como Agregados y subbase pendientes desde el dia 16 de febrero, Información Requerida por la interventoria.
Se comparte modelo o formato de contratación obra/labor por parte de la interventoria de forma conjunta a los JAC veredas Plata perdida, estación de candelaria, último caso y el progreso.
* Novedades
No se ejecutan tareas de campo, solo administrativas.
* Condiciones climaticas.
Dia soleado y caluroso
* coordenadas
9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Juan D. Zambrano
Res. interventoria

Dig. Presidente JAC

* Martes 20 de febrero del 2024
Vereda plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* contratista: JAC Vereda Plata perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de ingeniería civil S.A.S
* Persona.
Eq. interventoria (Ing. Residentes e inspectores), Eq. JAC Vereda Plata perdida (Ing. Residente)
* Desarrollo o Actividades.
Se realiza el envio de muestras de material subbase nuevamente, para estudio de laboratorio debido que

Norma

Powered by CamScanner

el material o muestra enviada de la cantera anterior no cumplió con los estándares de calidad requeridos en la caracterización del convenio a ejecutar. Esta actividad se llevo a cabo en conjunto con la JAC vereda Plata Perdida y estación de candelaria.

* Novedades
Se solicita a los presidentes de la JAC socializar estado y avances de las etapas del convenio con los miembros que conforma la JAC vereda plata perdido.
No se ejecutan actividades en campo.

* condiciones climáticas.
Día soleado y caluroso

* Coordenadas
7° 15' 28" N - 73° 48" 48" W.

Pdte. Presidente JAC

Juan D. Zambrano
Rep. Interventoria.

* Miércoles 21 de febrero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
Equipo de interventoria, equipo JAC vereda Plata Perdida
* Desarrollo o Actividades.
Se solicita de manera oficial por la interventoría a la JAC vereda Plata Perdida adelantar el proceso de las cotizaciones de los ítems de medidas ambientales, seguridad industrial y dotación para el ajuste y actualización del presupuesto.
* Novedades.
No se ejecutan actividades en campo, solo procesos administrativos
* Condiciones climaticas
Mañana nublada lloviznas, tarde calurosa
* coordenadas
9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Norma

Powered by CamScanner

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Resid. Interventoria.

* Jueves 22 de febrero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de Ingeniería civil S.A.S
* Personal.
Equipo de interventoria, equipo JAC Vereda Plata perdida
* Desarrollo o Actividades.
Se solicita de forma oficial por la interventoria o la JAC vereda Plata perdida, adelantar el proceso de las cotizaciones de las medidas ambientales, seguridad industrial y dotación para ajustes del Presupuesto.
* Novedades
- Lluvias presente en la noche anterior en la zona.
- No se llevan a cabo la ejecución de tareas en campo
* Condiciones climáticas
Mañana Nublada, tarde despejada y caluroso
* Coordenadas
9° 15' 28" N - 73° 43' 48" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Resid. Interventoria.

* Viernes 23 de febrero del 2024
Vereda Plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería civil S.A.S
* Personal.
Equipo de interventoria, equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo o Actividades
Continuidad en el proceso de cotización de uniformes, impresión de valla, exámenes de ingreso a trabajadores, medidas ambientales, seguridad industrial y dotación EEP, la actualización de precios para ajuste de Presupuesto.

Norma

Powered by CamScanner

* Novedades
No se llevan a cabo la ejecución de actividades en campo.
* Condiciones climáticas
Soleado, despejado y caluroso
* Coordenadas
9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria

* Sábados 24 de febrero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
Equipo de Interventoria, Equipo JAC Vereda Plata Perdida
* Desarrollo o Actividades
- Se realiza informe de entrega semanal con el avance en los procesos administrativos y asesorías por la interventoria en conjunto con las actividades de la JAC vereda Plata Perdida
- Se solicita información de avance y estado actual del convenio al residente de la JAC.
* Novedades
No se ejecutan actividades en campo.
* Condiciones Climaticas
Soleado, despejado y caluroso
* Coordenadas
9° 15' 23" N - 73° 48' 48" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria.

* Domingo 25 de febrero del 2024
Vereda Plata Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S.

Norma

Powered by CamScanner

* Personal.
* Desarrollo o Actividades
  "Día No Laboral"
* Novedades
  No se llevan a cabo la ejecución de tareas.
* Condiciones Climaticas
  soleado y despejado
* Coordenadas
  9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Ing. Presidente JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoria.

* Lunes 26 de febrero del 2024
  Vereda Piala Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Piala Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil S.A.S
* Personal
  equipo de interventoria, equipo JAC Vereda Piala Perdida
* Desarrollo o Actividades
  se hace requerimiento de avance en los procesos de actualización de cotizaciones en medidas ambientales, seguridad industrial, impresión de valla, exámenes de ingreso a trabajadores y EEP.
  se esperan resultados de caracterización del Material sobrante enviado a laboratorio.
* Novedades
  no se realizan actividades en campo, solo procesos administrativos y asesorias.
* Coordenadas
  9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Ing. Presidente JAC

Juan D. Zambrano
Presidente Interventoria.

* Martes 27 de febrero del 2024
  Vereda Piala Perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Piala Perdida.

Norma

Powered by CamScanner

* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería civil G.A.S
* Personal.
Equipo de interventoria (Director, RL, Residentes e inspectores, Prof. social y SST) equipo JAC Vereda Piala Perdida, colación de candelaria, el Progreso, último caso (RL JAC, Ing. Residentes)
* Desarrollo o Actividades
se lleva a cabo una reunión entre el equipo de Interventoria y el equipo de las JAC Veredas, Piala Perdida, colación de candelaria, el Progreso y último caso. Por el objeto de seguimiento del estado de las convenios en impartir algunas directrices respecto a la ejecución.
1. Ajuste de Presupuesto (distancia de acarreo)
2. Permisos ambientales (para elaboración de alcantarillas)
3. Aprobación de materiales de cantera y estudios topográficos
4. Ajuste y diseños.
* Novedades.
- el Director de Interventoria se compromete con el análisis de precios unitarios de insumos e impresión de listado Para verificación viabilidad con el presupuesto de las JAC.
- Los Ing. Residentes de las JAC se comprometen con la elaboración de cronograma inicial de actividades y gestión de permisos ambientales en sede de corpocesar en el municipio de chiriguaga.
- No se ejecutan actividades en campo.
* condiciones climáticas
soleado, despejado y caluroso
* coordenadas:
9° 15' 28" N - 73° 48' 48" W

Juan D. Zambrano
Ges Interventoria.

Ing. Residente JAC

* Miércoles 28 de febrero del 2024
Vereda Piala Perdida, Municipio de Chiriguaga - Cesar
* contratista: JAC Vereda Piala Perdida
* Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería civil G.A.S

Norma

Powered by CamScanner

* Personal.
equipo de interventoria, equipo JAC vereda Plata Perdida
* Desarrollo o Actividades.
se continua con las respectivas cotizaciones de uniformes y exámenes de ingreso a trabajadores, impresión de vallas, seguridad industrial; dotación, EEP y actualización de precios para ajuste de Presupuesto.
* Novedades.
nada se ejecutan procesos administrativos, no ejecución en campo.
* condiciones climáticas
Día soleado y caluroso.
* coordenadas
9° 15' 28" N - 73° 48' 43" W

Ing. Res. JAC

Juan D. Zambrano
Pco. Interventoria.

* Jueves 29 de febrero del 2024
Vereda plata perdida, Municipio de Chimichagua - Cesar
* Contratista: JAC Vereda Plata Perdida
* Interventoria: Gerencia y proyectos de ingeniería civil S.A.S.
* Personal
equipo de interventoria, equipo de la JAC vereda Plata P
* Desarrollo o Actividades.
se comparte por medio de correo electronico a la JAC modelo de oficio para la solicitud ante corporacesar del permiso de ocupación de cauce, Playas y lechos, el cual debe contarse para la ejecución en la elaboración de alcantarillas del convenio a ejecutar.
se continua con el proceso de cotizaciones y ajuste de presupuesto por las JAC vereda plata perdida.
* Novedades.
No ejecución de tareas en campo.
* condiciones climáticas
Dia soleado y despejado

Norma

Powered by CamScanner

* coordenadas

9° 15' 28" N - 73° 43' 48" W

Ing. Residente JAC

Juan D. Zambrano
Resid. Interventoria

Norma

Powered by CamScanner