	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	4
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4629 DE 2023 **Contratista:** JAC ULTIMO CASO

Contrato de Interventoría No. 4988 DE 2023 **Interventoría:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		No Aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No Aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No Aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No._____de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	4
PÁGINA	
FECHA	30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **PERIODO MES:** ABRIL

CONVENIO No.: 4629 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 7/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.868.525,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4988 DE 2023 **INTERVENTO** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	170
Mantenimiento	Limpieza alcantarilla	ML	6
Estruturas	Roceria	Ha	0,32
	Excavacion varia sin clasificar	M3	5,71
	concreto reforzado 21 Mpa	M3	103,10
	Concreto ciclopeo de 14 Mpa	M3	45,45
	Acero de refuerzo	KG	4.764,61

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	170	170
Mantenimiento	Limpieza alcantarilla	ML	6	6
Estruturas	Roceria	Ha	0,32	0,32
	Excavacion varia sin clasificar	M3	5,71	5,71
	concreto reforzado 21 Mpa	M3	103,10	103,10
	Concreto ciclopeo de 14 Mpa	M3	45,45	45,45
	Acero de refuerzo	KG	4.764,61	4.764,61

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	148.336.629,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.450.099,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.081.797,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.868.525,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	148.336.629,00	148.336.629,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.450.099,00	4.450.099,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.081.797,00	47.081.797,00
VALOR EJECUTADO	**199.868.525,00**	199.868.525,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.868.525,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.868.525,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Excavaciones Varias Sin Clasificar / Corregimiento Ultimo caso	Corte y figurado de Acero / Corregimiento Ultimo Caso
	
Acero de refuerzo Berma cuneta / Corregiminto Ultimo Caso	**Concreto ciclopeo 14 Mpa / Corregimiento Ultimo Caso**
	
Vigas Riostras/ Corregimiento Ultimo Caso	**Concreto reforzado a resistencia de 21 Mpa / Corregimiento Ultimo Caso**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma _____

Nombre Omar Peralta Carrillo
Director de Interventoría
Matrícula Profesion 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4988-2023



"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO SOLIDARIO No 4629 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULTIMO CASO MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Periodo:
Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2024

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Juan David Zambrano	Ing. Residente de Interventoría		30/04/2024
Revisó	José Doria Hernández	Rep. Legal Interventoría		01/05/2024
Aprobó	Omar Peralta Carrillo	Dir. Interventoría		02/05/2024
Observaciones:				

MODIFICACIONES		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN**
30/04/2024	V-04	Entrega inicial del informe

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 4
INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVO DEL INFORME 6
1. DATOS GENERALES 7
1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 7
1.2. Datos del contrato de Interventoría 7
2. ACTIVIDADES DEL PERIODO 9
2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 9
2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 10
2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 12
2.4. Informes semanales 13
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 14
3.1. Seguimiento Gestión Social 14
3.1. Seguimiento Gestión Ambiental 14
4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 15
4.1. Relación de pólizas convenio de obra 15
4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría 15
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 17
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado..... 9
Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de diciembre por JAC Vereda Ultimo Caso .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA ULTIMO CASO en el convenio 4629 de 2023.....10
Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra .**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría..... 13
Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra 15
Tabla 4-3. Póliza según firma del contrato de interventoría 16

INTRODUCCIÓN

La entidad INVIAS, en cumplimiento de sus funciones, ejecuta a través del convenio solidario 4629 de 2023, el proyecto, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" así como el contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de 170 metros lineales de placa huella, así como limpieza manual de una alcantarilla (01) y 0,32 Ha de rocería del corredor a intervenir.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de Abril al 30 de Abril de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista de la JAC de Ultimo Caso en cumplimiento del contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

1. DATOS GENERALES

FECHA:	30/04/2024	**INFORME No.**	**4**

PERIODO No.	4	**DEL**:	01/04/2024	**AL**:	30/04/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR – VEREDA ULTIMO CASO

1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONVENIO SOLIDARIO No.:	4629 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ULTIMO CASO
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	4 MESES
VALOR INICIAL:	$ 200.868.525,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

1.2. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4988 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	4 MESES
VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00

ANTICIPO: N.A.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, se desarrollaron actividades correspondientes a los ítems del presupuesto, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Acarreo de materiales y disposición de equipos en campo.	Para llevar a cabo estas actividades se debe acarear el material seleccionado hasta el sitio del proyecto, del mismo modo contar con los equipos necesarios para llevar a cabo dichas actividades.
2	Subbase granular clase C	Para soporte de la estructura (Placa huella)
3	Corte y figurado de acero (Armado de vigas Riostras y las parrillas)	Para llevar a cabo el proceso de fundición del concreto de 21 MPA, es necesario contar con el armado y figurado del acero. Todo esto según los diseños establecidos.
4	Concreto reforzado resistencia de 21 Mpa.	En los elementos de placa huella, en la que tenemos las placas centrales (3*0,90*0,15), berma cunetas (3*0,70*0,15), bordillos (340*0,15*0,15), vigas riostras (5,50*0,30*0,20).
5	Concreto Ciclópeo a resistencia de 14 Mpa.	Para los elementos de la huella central (3*0,90*0,15) y las huellas laterales (3*0,45*0,15)
6	Acero de refuerzo	Importante para los elementos de la placa huellas. Riostras, placas, berma cunetas, bordillos.

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó dar cumplimiento a cada una de las etapas del convenio, según el nuevo alcance establecido.

2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, la Junta de acción comunal de la estación de candelaria ha presentado movimientos bancarios, movimientos que se verán consignados en la siguiente tabla.

Tabla 2-2. Gastos financieros JAC VEREDA ULTIMO CASO en el convenio 4629 de 2023

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	FERROTODO JUAN CARLOS ARGUELLES MEDINA	6.688.334	No. 7	2/04/2024	$ 1.800.000,00		$ 1.737.000,00
2	BRAYAN CAMILO CASTILLEJO TORRES	1.118.571.549	0.1	9/04/2024	$ 1.400.000,00		$ 1.368.000,00
3	BRAYAN CAMILO CASTILLEJO TORRES	1.118.571.549	0.1	9/04/2024	$ 910.000,00		$ 873.600,00
4	DIAN RETEFUENTE ME DE MARZO	800.197.268		9/04/2024	$ 3.692.000,00		$ 3.692.000,00
5	NOMINA	JAC		15/04/2024	$ 7.150.400,00		$ 7.150.400,00
6	NOMINA ADICIONAL	JAC		15/01/1900	$ 3.943.333,00		$ 3.943.333,00
7	WILMAN RAFEL COMPO RODRIGUEZ	18.936.446		15/04/2024	$ 400.000,00		$ 400.000,00
8	WILMAN RAFEL COMPO RODRIGUEZ	18.936.446	FVE 543	15/04/2024	$ 300.000,00		$ 300.000,00
9	ANA KARINA MENDEZ LOPEZ	1063484554		15/04/2024	$ 3.732.000,00		$ 3.638.700,00

10	BRAYAN CAMILO CASTILLEJO TORRES	1.118.571.549		16/04/2024	$ 1.500.000,00		$ 1.440.000,00
11	ASOPAGOS SEGURIDAD (ASOPAGOS)	900319291		16/04/2024	$ 1.344.000,00		$ 1.344.000,00
12	FERROTODO JUAN CARLOS ARGUELLES MEDINA	94.475.411	No.10	19/04/2024	$ 4.970.000,00		$ 4.796.050,00
13	ELSA PATRICIA GOMEZ RIVERA	63.355.433		30/04/2024	$ 2.800.000,00		$ 2.688.000,00
14	JOSE LUIS PARODI GUERRA	1094283594		30/04/2024	$ 3.500.000,00		$ 3.360.000,00
15	NOMINA	JAC		30/04/2024	$ 4.922.653,00		$ 4.922.653,00
16	NOMINA	JAC		30/04/2024	$ 5.086.667,00		$ 5.086.667,00
17	SEGURIDAD SOCIAL (ASOPAGOS)	900319291		30/04/2024	$ 3.737.200,00		$ 3.737.200,00
18	DIAN RETEFUENTE MES ABRIL	800197268		30/04/2024	$ 867.000,00		$ 867.000,00
19	LIQUIDACIONES	JAC		30/04/2024	$ 4.729.615,00		$ 4.729.615,00
20	EVRISTO RANGEL NIÑO	6.795.325		30/04/2024	$ 910.000,00		$ 873.600,00
21	FERROTODO JUAN CARLOS ARGUELLES MEDINA	94.475.411	FAC 25	30/04/2024	$ 4.789.900,00		$ 4.670.153,00
22	CHEQUERA, GMF, IVA , RETEFUENTE	860.003.020		30/04/2024	$ 850.429,00		$ 850.429,00

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A la fecha la interventoría no presenta factura de cobro.

Tabla 2-5. Relación de avance financiero contrato de interventoría

No	Concepto	Total dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4					
2	Ingeniero Residente	2,00					
3	Profesional Ambiental	0,2					
4	Profesional Social	0,2					
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS						
	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0					
7	Inspector SST	1,0					
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
				FACTOR MULTIPLICADOR			
				TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos Director y/o Especialistas	5					
9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7					
10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5					
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3					
12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3					

13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2					
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3					
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3					
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3					
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			
				IVA 19%			
				COSTO TOTAL			

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 04 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 2-3. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 15	Del 1 Abril al 7 de Abril de 2024
Informe semanal No. 16	Del 8 Abril al 14 de Abril de 2024
Informe semanal No. 17	Del 15 Abril al 21 de Abril de 2024
Informe semanal No. 18	Del 22 Abril al 30 de Abril de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

3.1. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar.

3.1. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental.

4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

4.1. Relación de pólizas convenio de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC - 100015960 Expedida por la Aseguradora Seguros mundial., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio del mismo):

Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra

Póliza No.	**CRC - 100015960**	
Aseguradora:	**Seguros mundial**	
Fecha de Expedición:	**28/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 24/11/2023 hasta 31/10/2024	$ 40.173.705,00
Prestaciones sociales	Desde 24/11/2023 hasta 31/12/2026	$ 10.043.426,25
Estabilidad de la obra	Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028	$ 60.260.557,50

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de las mismas.

4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025771, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:

Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría

Póliza No.	**47-44-101025771**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S.A**	
echa de Expedición:	**29/12/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/12/2023 a 30/10/2024	$10.342.875.60
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/12/2023 a 30/04/2027	$20.685.751,20
Calidad del servicio	14/12/2023 a 30/04/2025	$31.028.626,80

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO










GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 11:00:44 a. m.
9°6'35.82"N -73°45'0.966"W
Altitud:44.4m
Velocidad:0.2km/h
#Vereda Último Caso


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
Vía sin nombre
Chimichagua
Cesar
#Corregimiento Último Caso


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
#Vereda Último Caso


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
abr 2024 10:56:16 a. m.
9°6'35.916"N -73°45'1.158"W
Altitud:43.6m
Velocidad:0.0km/h
#Vereda Último Caso


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
1 abr 2024 10:26:19 a. m.
9°6'35.22"N -73°45'2.208"W
Altitud:40.0m
Velocidad:1.3km/h
#Vereda Último Caso


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA




22 abr 2024 3:39:38 p
9°6'35.88854"N -73°45'15.5327"W
226° SW
#Corregimiento Ultimo Caso




GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
27 abr 2024 8:43:19 a. m.
9°6'35.148"N -73°45'1.11"W
Altitud:48.6m
Velocidad:0.7km/h
#Corregimiento Ultimo Caso


24 abr 2024 14:41:41.3
9°6'34.97713"N -73°45'3.86287"W
203° SW
Via sin nombre
Chimichagua
Cesar
#Corregimiento Ultimo Caso


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
17 abr 2024 14:42:22.2
9°6'35.20242"N 73°45'2.70232"W
#Vereda El Progreso


22 abr 2024 14:21:29.7
9°6'34.70786"N -73°45'4.70415"W
103° E
Via sin nombre
Chimichagua
Cesar
#Corregimiento Ultimo Caso


19 abr 2024 14:24:56.2
9°6'34.75649"N -73°45'5.1521"W
89° E
Via sin nombre
Chimichagua
Cesar
#Corregimiento Ultimo Caso


16 abr 2024 11:53:26.0
9°6'35.09449"N -73°45'2.76797"W
99° E
Vía sin nombre
Chimichagua
Cesar
#Corregimiento Último Caso


15 abr 2024 15:25:12.8
9°6'35.22272"N -73°45'3.6077"W
288° W
Vía sin nombre
Chimichagua
Cesar
#Corregimiento Último Caso


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
8 abr 2024 07:57:29.7
9°6'34.50733"N -73°45'5.48816"W
70° E
#Corregimiento Último Caso


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
15 abr 2024 14:55:06.4
9°6'35.03009"N -73°45'3.63514"W
270° W
Vía sin nombre
Chimichagua
Cesar
#Corregimiento Último Caso

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 30 de Abril, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Aportar la documentación requerida para tramitar cierre del convenio
- Todos los demás documentos que el interventor solicite.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 15 del 1 al 7 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÈ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Luego de la etapa de los ajuste al diseño y presupuesto, el alcance fisico para la vereda Ultimo Caso es (1 limpieza de alcantarilla de 600 mm a 900 mm, 175 ml de placa huella y 0,32 Ha de roceria)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en el corregimiento ULTIMO CASO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 y punto de referencia final el PR 2+00, de la vía la Yee de Saloa a Último Caso, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

CONVENIO No.: 4629 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.868.525,00

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No.: 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.868.525	$ 200.868.525		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.868.525	$ 200.868.525		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.868.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 46.149.880,00	31,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17.811.400,00	12,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 28.338.480,00	-19,49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 35.623.406,67	17,88%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.518.350,27	41,91%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.434.806,67	26,82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 30.083.543,60	-15,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.054.672,80	14,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.306.316,00	8,69%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.728.730,25	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.454.821,13	11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 32% — Avance o Atraso Físico %: -19,49%

Meta Física Ejecutada %: 12%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900 mm	ml	6
*	Subabse Granular clase C	m3	145
*	Desmonte y limpiezas de zonas no boscosas	Ha	0,32

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	6			6	100%
Ejec	6			6	100%
Prog	145			145	100%
Ejec	145,00			145	100%
Prog	0,32			0,32	100%
Ejec	0,32			0,32	100%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Herramientas menores (Pico, pala)	4	4
Retroexcavadora	1	1
vibrocompactador	1	1
carrotanque	1	1
Total		7

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA ULTIMO CASO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	CANTERA A & G - VIA CURUMANI	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	x
EMISIONES:	SI	NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Tanto en equipo de La JAC y en el quipo de interventoria hay mujeres laborando en el proyecto. La junta ha contratado dos mujeres para que haya equidad de genero.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Levantamiento topográfico
10. Cotización y elaboración del PAGA
11. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
12. Cotización de la valla publicitaria según convenio
13. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
14. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
15. Programación para ejecución de la obra
16. Aprobación del personal mínimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)
17. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
18. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
19. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
20. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
21. Elaboración del PAGA
22. Mejoramiento de la subrasante según diseño.
23. Extensión y conformación del material de subsabe según diseño.
24. Conformación de placa huella según diseño.
25. Elaboración del PAGA
26. Elaboración del plan de inversión de obra
27. Elaboración de ensayos para la subrasante.
28. Construcción de placa huella
29. Limpieza a mano de alcantarillas
30. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.
31. Nivelación de la subrasante y conformación de la subbase
32. Ensayos de densidades para la capa de subbase
33. Construcción de placa huella concreto de 21 MPA
34. Toma de ejes para la calzada, según diseño.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.
2. Nivelación de la subrasante y conformación de la subbase
3. Ensayos de densidades para la capa de subbase
4. Construcción de placa huella concreto de 21 MPA
5. Toma de ejes para la calzada, según diseño.

PROGRAMADO	EJECUTADO
32%	12%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



conformacion de la Subbase/ Ultimo Caso



Armado y figurado de parrillas y vigas riostras / Ultimo Caso



Verificacion de ejes / Ultimo Caso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Velar por el buen manejo del recurso en cada una de las etapas del convenio
2. Velar para que cada actividad realizada se haga conforme a lo establecido en el convenio
3. Entregar directrices al contratista que tengan un impacto positivo en la ejecion del convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 16 del 8 al 14 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÈ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Luego de la etapa de los ajuste al diseño y presupuesto, el alcance fisico para la vereda Ultimo Caso es (1 limpieza de alcantarilla de 600 mm a 900 mm, 175 ml de placa huella y 0,32 Ha de rocería)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en el corregimiento ULTIMO CASO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 y punto de referencia final el PR 2+00, de la vía la Yee de Saloa a Último Caso, confome a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO		
CONVENIO No.	4629 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.868.525,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA		
CONTRATO No.	4988 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2013	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.868.525	$ 200.868.525		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.868.525	$ 200.868.525		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.868.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 88.508.618,23	53,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 42.519.393,63	25,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 45.989.224,60	-27,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 35.623.406,67	16,25%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 126.909.831,30	57,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.303.011,30	35,72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 48.606.820,00	-22,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.470.639,18	15,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.131.950,63	7,89%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.728.730,25	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.682.231,69	17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 54% — Avance o Atraso Físico % -27,81%

Meta Física Ejecutada % 26%

PLACA HUELLA CONSTRUIDA

ELEMENTO	UND	SEMANA	ACOMULADO
HUELLA DER.	ML	48	48
HUELLA IZQ.	ML	48	48,00
CICLIOPEO CENT.	ML	42	42
BERMA - CUNETA IZQ	ML		
BERMA - CUNETA IZQ	ML		

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900 mm	ml	6
*	Subabse Granular clase C	m3	147
	Acero de resfuerzo	kg	4764,61
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	5,71
	Concreto reforzado resistencia 21 mpa	m3	103,1
	Concreto ciclopeo resistencia 14 mpa	m3	45,45
*	Desmonte y limpiezas de zonas no boscosas	Ha	0,32

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	6			6	100%
Ejec	6			6	100%
Prog	147			147	100%
Ejec	147			147	100%
Prog	4.764,61			4764,61	100%
Ejec	945,46			945,46	20%
Prog	5,71			5,71	100%
Ejec	1,63			1,63	29%
Prog	103,10			103,1	100%
Ejec	18,72			18,72	18%
Prog	45,45			45,45	100%
Ejec	12,15			12,15	26,73%
Prog	0,32			0,32	100%
Ejec	0,32			0,32	100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Herramientas menores (Pico, pala)	4	4
Vibro de concreto	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
Total		6

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA ULTIMO CASO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA A & G - VIA CURUMANI	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS (HOMBRES)	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS (MUJERES)	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Tanto en equipo de La JAC y en el quipo de interventoria hay mujeres laborando en el proyecto. La junta ha contratado dos mujeres para que haya equidad de genero.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoría
2. Adecuación de oficina de interventorías en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Levantamiento topográfico
10. Cotización y elaboración del PAGA
11. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
12. Cotización de la valla publicitaria según convenio
13. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
14. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
15. Programación para ejecución de la obra
16. Aprobación del personal mínimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)
17. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
18. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
19. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
20. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
21. Elaboración del PAGA
22. Mejoramiento de la subrasante según diseño.
23. Extensión y conformación del material de subsabe según diseño.
24. Conformación de placa huella según diseño.
25. Elaboración del PAGA
26. Elaboración del plan de inversión de obra
27. Elaboración de ensayos para la subrasante.
28. Construcción de placa huella
29. Limpieza a mano de alcantarillas
30. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.
31. Nivelación de la subrasante y conformación de la subbase
32. Ensayos de densidades para la capa de subbase
33. Construcción de placa huella concreto de 21 MPA
34. Toma de ejes para la calzada, según diseño.
35. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.
36. Nivelación de la subrasante y conformación de la subbase

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.
2. Construcción de placa huella concreto de 21 MPA
3. Construccion de placa huella ciclopeo 14 MPA
4. Construccion de berma - cuneta

PROGRAMADO	EJECUTADO
54%	26%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavacion manual riostras/ Ultimo Caso



Concreto 21 MPA / Ultimo Caso



Concreto 21 MPA / Ultimo Caso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Velar por el buen manejo del recurso en cada una de las etapas del convenio
2. velar para que cada actividad realizada se haga conforme a lo establecido en el convenio
3. Entregar directrices al contratista que tengan un impacto positivo en la ejecion del convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	21/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 17 del 15 al 21 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Luego de la etapa de los ajuste al diseño y presupuesto, el alcance fisico para la vereda Ultimo Caso es (1 limpieza de alcantarilla de 600 mm a 900 mm, 175 ml de placa huella y 0,32 Ha de roceria)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en el corregimiento ULTIMO CASO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 y punto de referencia final el PR 2+00, de la vía la Yee de Saloa a Ultimo Caso, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

CONVENIO No. 4629 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.868.525,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA
CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.868.525	$ 200.868.525		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.868.525	$ 200.868.525		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.868.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 126.946.514,62	76,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 65.061.838,47	39,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 61.884.676,15	-37,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 35.623.406,67	16,25%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 166.380.470,48	75,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 101.005.667,14	46,08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 65.374.803,35	-29,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.470.639,18	18,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.702.655,84	10,36%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.728.730,25	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.909.642,25	23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 77% — Avance o Atraso Físico % -37,42%
Meta Física Ejecutada % 39%

PLACA HUELLA CONSTRUIDA

ELEMENTO	UND	SEMANA	ACOMULADO
HUELLA DER.	ML	54	102
HUELLA IZQ.	ML	54	102
CICLIOPEO DER.	ML	102	102
CICLIOPEO IZQ.	ML	102	102
CICLIOPEO CENT.	ML	60	102
BERMA - CUNETA IZQ	ML	24	24
BERMA - CUNETA IZQ	ML		

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900 mm	ml	6
*	Subabse Granular clase C	m3	147
	Acero de resfuerzo	kg	4764,61
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	5,71
	Concreto reforzado resistencia 21 mpa	m3	103,1
	Concreto ciclopeo resistencia 14 mpa	m3	45,45
*	Desmonte y limpiezas de zonas no boscosas	Ha	0,32

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	6			6	100%
Ejec	6			6	100%
Prog	147			147	100%
Ejec	147			147	100%
Prog	4.764,61			4764,61	100%
Ejec	1.547,44			1.547,44	32%
Prog	5,71			5,71	100%
Ejec	2,35			2,35	41%
Prog	103,10			103,1	100%
Ejec	35,82			35,82	35%
Prog	45,45			45,45	100%
Ejec	27,54			27,54	60,59%
Prog	0,32			0,32	100%
Ejec	0,32			0,32	100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Herramientas menores (Pico, pala)	6	6
Vibro de concreto	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
Total		8

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA ULTIMO CASO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	CANTERA A & G - VIA CURUMANI	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especifícar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES :

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS (HOMBRES)	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS (MUJERES)	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 26

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Tanto en equipo de La JAC y en el quipo de interventoria hay mujeres laborando en el proyecto. La junta ha contratado dos mujeres para que haya equidad de genero.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoria
2. Adecuación de oficina de interventorias en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Levantamiento topográfico
10. Cotización y elaboración del PAGA
11. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
12. Cotización de la valla publicitaria según convenio
13. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
14. Revisión y aprobación (interventoria) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
15. Programación para ejecución de la obra
16. Aprobación del personal mínimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)
17. Revisión y aprobación (interventoria) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
18. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
19. Revisión y aprobación (interventoria) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
20. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
21. Elaboración del PAGA
22. Mejoramiento de la subrasante según diseño.
23. Extensión y conformación del material de subsabe según diseño.
24. Conformación de placa huella según diseño.
25. Elaboración del PAGA
26. Elaboración del plan de inversión de obra
27. Elaboración de ensayos para la subrasante.
28. Construcción de placa huella
29. Limpieza a mano de alcantarillas
30. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.
31. Nivelación de la subrasante y conformación de la subbase
32. Ensayos de densidades para la capa de subbase
33. Construcción de placa huella concreto de 21 MPA
34. Toma de ejes para la calzada, según diseño.
35. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.
2. Construcción de placa huella concreto de 21 MPA
3. Construccion de placa huella ciclopeo 14 MPA
4. Construccion de berma - cuneta

PROGRAMADO	EJECUTADO
77%	39%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto ciclopeo 14 Mpa / Ultimo Caso



Concreto 21 MPA / Ultimo Caso



Berma cuneta der.- Concreto 21 MPA / Ultimo Caso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Velar por el buen manejo del recurso en cada una de las etapas del convenio
2. velar para que cada actividad realizada se haga conforme a lo establecido en el convenio
3. Entregar directrices al contratista que tengan un impacto positivo en la ejecion del convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	30/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 18 del 22 al 30 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Luego de la etapa de los ajuste al diseño y presupuesto, el alcance fisico para la vereda Ultimo Caso es (1 limpieza de alcantarilla de 600 mm a 900 mm, 175 ml de placa huella y 0,32 Ha de roceria)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en el corregimiento ULTIMO CASO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 y punto de referencia final el PR 2+00, de la vía la Yee de Saloa a Último Caso, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

CONVENIO No. 4629 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.868.525,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.868.525	$ 200.868.525		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.868.525,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 165.384.411,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 165.116.838,25	99,84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 267.572,75	-0,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 35.623.406,67	16,25%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 219.219.973,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 213.889.741,25	97,57%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.330.231,75	-2,43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 52.839.502,52	24,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 112.884.074,11	51,49%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.728.730,25	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.137.052,81	28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.227.410,56	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % -0,18%
Meta Física Ejecutada % 100%

PLACA HUELLA CONSTRUIDA

ELEMENTO	UND	SEMANA	ACOMULADO
HUELLA DER.	ML	68	170
HUELLA IZQ.	ML	68	170
CICLIOPEO DER.	ML	68	170
CICLIOPEO IZQ.	ML	68	170
CICLIOPEO CENT.	ML	68	170
BERMA - CUNETA IZQ	ML	146	170
BERMA - CUNETA IZQ	ML		

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarilla de 600 mm a 900 mm	ml	6
*	Subabse Granular clase C	m3	147
	Acero de resfuerzo	kg	5505,66
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	5,71
	Concreto reforzado resistencia 21 mpa	m3	118,19
	Concreto ciclopeo resistencia 14 mpa	m3	55,08
*	Desmonte y limpiezas de zonas no boscosas	Ha	0,32

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	6			6	100%
Ejec	6			6	100%
Prog	147			147	100%
Ejec	147			147	100%
Prog	5.505,66			5.505,66	100%
Ejec	5.505,16			5.505,16	100%
Prog	5,71			5,71	100%
Ejec	5,71			5,71	100%
Prog	118,59			118,59	100%
Ejec	118,59			118,59	100%
Prog	55,08			55,08	100%
Ejec	55,08			55,08	100%
Prog	0,32			0,32	100%
Ejec	0,32			0,32	100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Herramientas menores (Pico, pala)	6	6
Vibro de concreto	1	1
Mezcladora tipo trompo	1	1
Total		8

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA ULTIMO CASO — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	CANTERA A & G - VIA CURUMANI	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especifícar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES :

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS (HOMBRES)	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS (MUJERES)	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 26

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Tanto en equipo de La JAC y en el quipo de interventoria hay mujeres laborando en el proyecto. La junta ha contratado dos mujeres para que haya equidad de genero.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualización de pólizas de cumplimiento de contratos de interventoria
2. Adecuación de oficina de interventorias en el municipio de Chimichagua – Cesar
3. Solicitud por oficio de personal mínimo requerido por parte de las juntas de acción comunal: El Progreso, Plata Perdida, Último Caso, La Estación de Candelaria.
4. Recepción de hojas de vidas de JAC
5. Concepto de aprobación de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Levantamiento topográfico
10. Cotización y elaboración del PAGA
11. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
12. Cotización de la valla publicitaria según convenio
13. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
14. Revisión y aprobación (interventoria) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
15. Programación para ejecución de la obra
16. Aprobación del personal mínimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)
17. Revisión y aprobación (interventoria) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
18. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
19. Revisión y aprobación (interventoria) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
20. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.
21. Elaboración del PAGA
22. Mejoramiento de la subrasante según diseño.
23. Extensión y conformación del material de subsabe según diseño.
24. Conformación de placa huella según diseño.
25. Elaboración del PAGA
26. Elaboración del plan de inversión de obra
27. Elaboración de ensayos para la subrasante.
28. Construcción de placa huella
29. Limpieza a mano de alcantarillas
30. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.
31. Nivelación de la subrasante y conformación de la subbase
32. Ensayos de densidades para la capa de subbase
33. Construcción de placa huella concreto de 21 MPA
34. Toma de ejes para la calzada, según diseño.
35. Corte, figurado y armado de acero para placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PROGRAMADO	EJECUTADO
100%	100%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1

Concreto ciclopeo 14 Mpa / Ultimo Caso



FOTO 2

Vigas Riostras Concreto 21 MPA / Ultimo Caso



FOTO 3

Excavacion Varia sin clasificar / Ultimo Caso

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Velar por el buen manejo del recurso en cada una de las etapas del convenio
2. velar para que cada actividad realizada se haga conforme a lo establecido en el convenio
3. Entregar directrices al contratista que tengan un impacto positivo en la ejecion del convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	4
PÁGINA	
FECHA	30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONVENIO No: 4629 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/04/2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4988 DE 2023

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA C/VIL S.A.S

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ARACELY VIZCAINO GUTIERREZ	1116782787	PALETERA	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO	$ 1.300.000,00	$ 90.500	5	NUEVA EPS	29680687	$ 52.000	PORVENIR	29680687	$ 208.000	$ 52.000			
2	ROGELIO JUNIOR CERVANTES MERCADO	1001877925	OBRERO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO	$ 650.000,00	$ 45.300	5	COOSALUD	29680687	$ 26.000	COLPENSIONES	29680687	$ 104.000	$ 26.000			
3	FRANCISCO CAMARGO BELEÑO	12584026	OBRERO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO	$ 13.000.000,00	$ 90.500	5	NUEVA EPS	29680687	$ 52.000	PORVENIR	29680687	$ 208.000	$ 52.000			
4	JHONATAN CASTILLEJO CARRANZA	1003258545	OBRERO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO	$ 1.300.000,00	$ 90.500	5	ASMETSALUD	29680687	$ 52.000	PORVENIR	29680687	$ 208.000	$ 52.000			
5	CARLOS CHEDARUI COLLANTES	19690960	OBRERO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO	$ 1.300.000,00	$ 90.500	5	NUEVA EPS	29680687	$ 52.000	PORVENIR	29680687	$ 208.000	$ 52.000			
6	JOSE RAUL CORONADO CHAVEZ	12563560	OBRERO	$ 2.320.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO	$ 2.320.000,00	$ 161.500	5	ASMETSALUD	29680687	$ 92.800	COLPENSIONES	29680687	$ 371.200	$ 92.800			
7	JOSE JORGE FLORIAN CASTILLEJO	1003166006	OBRERO	$ 650.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO	$ 650.000,00	$ 45.300	5	FAMISANAR	29680687	$ 26.000	PORVENIR	29680687	$ 104.000	$ 26.000			
8	DARWIN QUINTERO ALVAREZ	1066092391	OBRERO	$ 780.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO	$ 780.000,00	$ 54.300	5	NUEVA EPS	29680687	$ 31.200	PORVENIR	29680687	$ 124.000	$ 31.200			
10	RICARDO RANGEL WILLINTON	1193151626	OBRERO	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO	$ 476.677,00	$ 90.500	5	CAJACOPI	29680687	$ 52.000	PORVENIR	29680687	$ 208.000	$ 52.000			
11	ELSA PATRICIA GOMEZ RIVERA	62355433	CONTADOR PUBLICO	$ 2.800.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ELSA PATRICIA GOMEZ RIVERA	$ 1.754.000,00	$ 9.200	I	SURA	29182135	$ 219.300	COLFONDOS	29182135	$ 280.700	$			
N																																																		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JOSE LUIS PARGOL
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 4629 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X						21
Lluvias moderadas		X	X	X																X		X					X	X	X	X		9
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSE LUIS PARODI
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202095158 CND

Firma Juan D. Zambrano
Nombre: JUAN DAVID ZAMBRANO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037 - 0584524 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	4
		PÁGINA	

FECHA	30	4	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 4629 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 31/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.868.525,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.868.525,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 40.173.705,00	24	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.043.426,25	24	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.260.557,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100015960

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	24	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC - 100004952 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	4
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 40.173.705,00	30	12	2023	2	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.043.426,25	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.260.557,50	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100015960

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	20	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC - 100004952 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Omar Peralta Carrillo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ■ **No.** 2.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 4629 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: CORREGIMIENTO ULTIMO CASO

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **CONTRATO No.** 4988 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 18 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 199.929.860,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 7 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ -

PLAZO (MESES): 4 MESES

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BASICO	IVA	VALOR TOTAL
1	FERROTODO JUAN CARLOS ARGUELLES MEDINA	6.688.334	No. 7	2/04/2024	$ 1.800.000,00		$ 1.737.000,00
2	BRAYAN CAMILO CASTILLEJO TORRES	1.118.571.549	0.1	9/04/2024	$ 1.400.000,00		$ 1.368.000,00
3	BRAYAN CAMILO CASTILLEJO TORRES	1.118.571.549	0.1	9/04/2024	$ 910.000,00		$ 873.600,00
4	DIAN RETEFUENTE ME DE MARZO	800.197.268		9/04/2024	$ 3.692.000,00		$ 3.692.000,00
5	NOMINA	JAC		15/04/2024	$ 7.150.400,00		$ 7.150.400,00
6	NOMINA ADICIONAL	JAC		15/01/1900	$ 3.943.333,00		$ 3.943.333,00
7	WILMAN RAFEL COMPO RODRIGUEZ	18.936.446		15/04/2024	$ 400.000,00		$ 400.000,00
8	WILMAN RAFEL COMPO RODRIGUEZ	18.936.446	FVE 543	15/04/2024	$ 300.000,00		$ 300.000,00
9	ANA KARINA MENDEZ LOPEZ	1063484554		15/04/2024	$ 3.732.000,00		$ 3.638.700,00
10	BRAYAN CAMILO CASTILLEJO TORRES	1.118.571.549		16/04/2024	$ 1.500.000,00		$ 1.440.000,00
11	ASOPAGOS SEGURIDAD (ASOPAGOS)	900319291		16/04/2024	$ 1.344.000,00		$ 1.344.000,00
12	FERROTODO JUAN CARLOS ARGUELLES MEDINA	94.475.411	No.10	19/04/2024	$ 4.970.000,00		$ 4.796.050,00
13	ELSA PATRICIA GOMEZ RIVERA	63.355.433		30/04/2024	$ 2.800.000,00		$ 2.688.000,00
14	JOSE LUIS PARODI GUERRA	1094283594		30/04/2024	$ 3.500.000,00		$ 3.360.000,00
15	NOMINA	JAC		30/04/2024	$ 4.922.653,00		$ 4.922.653,00
16	NOMINA	JAC		30/04/2024	$ 5.086.667,00		$ 5.086.667,00
17	SEGURIDAD SOCIAL (ASOPAGOS)	900319291		30/04/2024	$ 3.737.200,00		$ 3.737.200,00
18	DIAN RETEFUENTE MES ABRIL	800197268		30/04/2024	$ 867.000,00		$ 867.000,00
19	LIQUIDACIONES	JAC		30/04/2024	$ 4.729.615,00		$ 4.729.615,00
20	EVRISTO RANGEL NIÑO	6.795.325		30/04/2024	$ 910.000,00		$ 873.600,00
21	FERROTODO JUAN CARLOS ARGUELLES MEDINA	94.475.411	FAC 25	30/04/2024	$ 4.789.900,00		$ 4.670.153,00
22	CHEQUERA, GMF, IVA , RETEFUENTE	860.003.020		30/04/2024	$ 850.429,00		$ 850.429,00

			$ 199.886.663
PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 62.468.400	**PAGOS ACUMULADOS**	$ -
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 199.886.663
TOTAL PAGOS	$ 62.468.400	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	

NOTAS: **137418263**

1. El Interventor

Firma:
Nombre: WILMAN CAMPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: JOSE DAVID DORIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JOSE LUIS PARODI
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202095158 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	4
PÁGINA	

FECHA 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 165.070.738,49 **MES** ABRIL

ACTA FINAL

CONVENIO No : 4629 DE 2023 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 04/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 200.868.525,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4988 DE 2023 INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ -

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SECCION 1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE													
1	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	6	$ 57.771,00	$ 346.626,00	6,00	$ 346.626,00	$ 6,00	$ 346.626,00		
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS													
2	200.2	200-13	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,32	$ 171.633,00	$ 54.922,56	0,32	$ 54.922,56	0,32	$ 54.922,56		
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO													
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA													
3	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,39	$ 17.161,00	$ 75.268,15	5,71	$ 98.023,63	5,71	$ 98.023,63		
4	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	113,60	$ 118.249,00	$ 13.433.382	147,26	$ 17.413.643	147,26	$ 17.413.643,36		
5	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	78,86	$ 784.180,00	$ 61.837.455	118,19	$ 92.682.234	118,19	$ 92.682.234,20		
6	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	34,70	$ 337.798,00	$ 11.721.726	55,08	$ 18.605.914	55,08	$ 18.605.913,84		
7	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.659,45	$ 6.515,00	$ 23.841.343	5.505,66	$ 35.869.375	5.505,66	$ 35.869.374,90		
ÍTEM NO PREVISTOS													
*													
*													
*													
*													
*													
*													
*			**VALOR TOTAL**										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	$ 346.626,00		$ 346.626,00
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	$ 54.922,56		$ 54.922,56
Excavaciones varias sin Clasificar	$ 98.023,63		$ 98.023,63
Subbase Granular Clase C	$ 17.413.643,36		$ 17.413.643,36
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	$ 92.682.234,20		$ 92.682.234,20
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	$ 18.605.913,84		$ 18.605.913,84
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$ 35.869.374,90		$ 35.869.374,90
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 165.070.738,49**		**$ 165.070.738,49**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 165.070.738,49

VALOR PRESENTE ACTA: $ 165.070.738,49 **VALOR EN LETRAS:** **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: WILMAN CAMPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: JOSE LUIS PARODI
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202095158 CND

Firma:
Nombre: JOSE DAVID DORIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

BITÁCORA DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No 4629 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ÚLTIMO CASO

INTERVENTOR

GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

GER & PRO S.A.S

NIT: 900764117-6

Representante Legal: Ing. José David Doria Hernández

SUPERVISOR INVIAS

Ing. Gilberto Elías Pérez Armella

Escaneado con CamScanner

Domingo 31 de Marzo de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC del Corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Dia no laboral.

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25,55" W

Residente de Obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente Interventoria

Lunes 01 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC del corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Equipo JAC (Ingeniero residente, Presidente JAC, personal operativo)
Equipo interventoria (Ing residente interv. insporetor SST, inspector de obra)
Se llevaron a cabo actividades como: transporte de material seleccionado para relleno, transpor de material de construccion. Se llevan a cabo actividad de extension de material de subbase a lo largo de la calzada, tambien se compacto el material extendido.
- Corte y figurado de aceero.

Condiciones Climaticas: Dia Soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente Obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente Interventoria

Norma

Escaneado con CamScanner

Martes 02 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso.
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: Equipo JAC (ing. residente, presidente JAC, personal operativo). Equipo de interventoria (inspector de obra). Se llevan a cabo actividades de relleno de material de seleccionado, compactacion de material extendido, corte y figurado de acero.

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44" 25.55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Miercoles 03 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio Chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: se llevan a cabo actividades de extension de material de relleno para conformacion subrasante, corte y figurado de acero, transporte de material de relleno. Equipo JAC (residente obra, presidente junta, personal operativo), equipo interventoria (ing. inspector).

Condiciones Climaticos: Dia soleado y despejado. se presento lluvia en la noche cant
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N y 73° 44" 25.55" W

Presidente JAC

Juan D. Zambrano.
Residente interventoria

Escaneado con CamScanner

Jueves 04 de Abril 2024.
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Junta corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: Equipo JAC (residente de obra, Presidente junta, personal operativo) equipo interventoria (ing. inspector). Se adelantaron actividade como: Corte y figurado de acero, acarreo y extension de material de relleno seleccionado para conformacion de Subrasante.

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9°6' 33.73" N 73° 44' 25.55" W

Presidente obra JAC

Juan D. Zambrano.
Residente interventoria

Viernes 05 de Abril 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Equipo JAC (ing residente, Presidente JAC, equipo operativo), equipo interventoria (ing. inspector). Se adelantan actividades en campo como: acarreo y extension de material de Subbase, compactacion de material de Subbase, Corte y figurado de acero.

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado.
coordenadas: 9°6' 33.73" N 73° 44' 25.55" W

Presidente Obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Norma

Escaneado con CamScanner

Sabado 06 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingeniera civil SAS.

Desarrollo: Equipo JAC (ing. residente, Presidente junta, Personal operativo). equipo interventoria (ing. inspector). Se llevan a cabo extension y compactacion de material de subbase, acarreo de material petreo al sitio de la obra, se logra extender 160 ml de material de subbase. ya se tienen los materiales en obra para iniciar con concreto.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Presidente obra JAC

Juan D. Zamboruno.
Residente interventoria

Domingo 07 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de chimichagua Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingeniera civil SAS.

Desarrollo: Dia no laboral

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25.55" W

Presidente de obra

Juan D. Zamboruno
Residente interventoria

Norma

Escaneado con CamScanner

Lunes 08 de Abril 2024
Corregimiento ultimo Caso, Chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento Ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de Ingenieria Civil SAS.

Desarrollo: Equipo JAC (Ing. residente, Presidente JAC, equipo tecnico), equipo interventoria (Ing. inspector). Se levaron actividades en campo tales como: Acarreo de material Petreo, Corte y figurado de acero, encofrado para fundir concreto reforzado 21 MPa, nivelacion de terreno y excavacion manual para vigas riostras.
- Se levaron a cabo la toma de densidades en campo.
Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejada
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25.55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Martes 09 de Abril 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento Ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de Ingenieria Civil SAS.

Desarrollo: Equipo JAC (Ing residente, Presidente JAC, equipo tecnico), equipo de interventoria (Ing. inspector). Se lleva a cabo actividad de fundidas de placas de concreto reforzado (6.90 x 3 x 0,15) Sector derecho, Corte y figurado de acero, parrillas Para losas de concreto 21 MPa, encontrado para fundir concreto 21 MPa.

Condiciones Climaticas: Soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6 33.73" N 73° 44' 25.55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano.
Residente interventoria

Norma

Escaneado con CamScanner

Miercoles 10 de Abril de 2024.
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: Equipo JAC (Ing. residente, Personal operativo) equipo interventoria (Ing. residente, ing inspector, profesional SST). Se llevan a cabo tareas de encofrado para placas de concreto por carril derecho y izquierdo, Corte y figurado de acero para el concreto reforzado y vigas riostras, acarreo de material de triturado y arena gruesa.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25.55" W

Residente obra JAC

Juan D Zambrano
Residente interventoria

Jueves 11 de Abril de 2024.
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: Equipo JAC (Ing. residente, presidente JAC, equipo tecnico) equipo interventoria (Ing. inspector). Se llevan a cabo actividades de formaletas para fundida de Concreto 21 MPa, formaletas para vigas riostras, fundida de concreto ciclopeo de 14 MPa, Corte y figurado de acero, transporte de material de ferreteria.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 12 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Monicipio de Chimichagua Cesar

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso
Interventorias: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Equipo JAC (ing. residente, Presidente JAC, equipo tecnico), equipo interventoria (ing. inspector). Se llevan a cabo actividades tales como: desencofrayo y formaleteo de placas de concreto reforzado, fondida de Concreto ciclopeo, tambien se fundieron viga riostras, se realizo excavación Para vigas riostras.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Sabado 13 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo caso, Monicipio de Chimichagua Cesar

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Equipo JAC (ing. residente, Presidente JAC, equipo operativo), equipo interventoria (ing. inspector). Se llevan a cabo actividade de fondida de concreto ciclopeo (lateral derecho e izquierdo), Berma cuneta izquierda, hay personal extra laborando en la obra, tambien se trabo material (cemento, acero).

Condiciones climaticas: Nublado y soleado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D Zambrano.
Residente interventoria

Norma

Escaneado con CamScanner

Domingo 14 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua Cesar

Contratista: JAC corregimiento Ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingeniera civil SAS.

Desarrollo: Se llevan a cabo actividades en campo con la finalidad de cumplir con el tiempo contractual, se lleva actividades como: Corte y figurado de acero, Parrillas para concreto de 21 MPa, Para Berma - cuneta. a la fecha se tiene el siguiente avance fisico: Avance fisico: 8 Vigas nostras fundidas, 18 Placas reforzadas fundidas en carril derecho y izquierdo, 18 huellas fundidas centrales al igual que las laterales, 8 Berma - cunetas fundida (incluye bordillos).

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9°6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente Obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Lunes 15 Abil de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: Equipo JAC (ing residente, presidente JAC, equipo operativo) equipo interventoria (ing. inspector). Se adelantan labores campo como: Corte y figurado de acero, armado de parrillas para concreto, Parrillas para Berma cuneta, encontrado, excavacion manual para vigas riostras, hay en campo una trompo tipo mezcladora se inician labores de fundido de concreto de 21 MPa.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25.55" W

Norma

Escaneado con CamScanner

Ingeniero residente obra JAC

Juan D Zambrano.
Residente interventoria

Martes 16 Abril de 2024
Corregimiento Ultimo Caso, Municipio de Chimichagua Cesar.

Contratista: Coregimiento ultimo Caso JAC
Interventoría Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: equipo JAC (ing. residente, Presidente JAC, equipo operativo), equipo interventoría (ing inspector). Se adelantan labores en campo tales como: Corte y figurado de acero para parrillas de placas huella central y para los Bermacon etas, se hace encofrado para fundir las placas, acarreo de material de ferreteria y material de arena y triturado, se tiene una mezcladora tipo trompo en en campo, se funde Concreto 21 MPa para Placa reforzada de (3 * 0,90 * 0,15).

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44" 25,95" W

Presidente obra JAC

Jean O. Zambrano.
Residente interventoria

Miercoles 17 de Abril de 2024.
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua Cesar.

Contratista: Corregimiento ultimo Caso JAC
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria Civil SAS.

Desarrollo: equipo JAC (ing. residente, Presidente JAC, Personal operativo) equipo interventoria (ing. inspector). Se llevan a cabo actividades tales como: desencofrado, excavacion manual para vigas riostras, encofrado y fundida de concreto ciclopeo, central y laterales.

Condiciones climaticas: Soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44" 25,95" W

Norma

Escaneado con CamScanner

Residente Obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Jueves 18 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua - Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso.
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: equipo JAC (Ing. residente, Presidente JAC, equipo operativo) equipo interventoria (Ing. inspector). se llevan actividades en campo tales como: fundida de placas de 21 MPa, corte y figurado de acero, excavacion para Berma cunetas, encofrado, fundida de vigas riostras.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33.73" N 73° 44' 25,55" W.

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano.
Residente interventoria

Viernes 19 de Abril de 2024.
Corregimiento ultimo caso, Municipio de Chimichagua Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: equipo JAC (Ing. residente, Presidente JAC, personal operativo) equipo interventoria (Ing residente). se llevan a cabo labores en campo tales como: desencofrado y encofrado para fundir placas de concreto a resistencia de 21 MPa, concreto ciclopeo (laterales), corte y figurado de acero para parrillas de concreto y Bermacunetas.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 23,55" W

Escaneado con CamScanner

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Sabado 20 de Abril de 2024.
Corregimiento ultimo caso, Municipo de chimichagua Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS.

Desarrollo: equipo JAC (ing. residente, Presidente JAC, personal operativo), equipo interventoria (ing. inspector). Se llevan actividades en campo tales como: fundida de vigas riostras, concreto ciclopeo, central y laterales, se funden bordillos en la seccion izquierda, a la fecha se presenta el siguiente avance en obra total: 34 Placas fundidas en carril derecho y izquierdo, con una seccion de (3*0,90*0,15), 34 Placas de concreto ciclopeo central de dimension (3*0,90*0,15), 34 Pla fundidas (derecha y izquierda) de concreto ciclopeo de (0,45*3*0,15), 16 vigas riostras fundidas, 8 bumacunetas (izquierda) fundidos, 24 ml de bordillo fundidos en sector izquierdo.

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9°6'33,73"N 73°44'29,55"W

Juan D. Zambrano
Residente Obra JAC
Residente interventoria

Domingo 21 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de Chimichagua Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarrollo: Dia no laboral
Condiciones climatica: Dia soleado y despejado
Coordinadas: 9°6'33,73"N 73°44'25,55"W

Juan D. Zambrano
Ingeniero residente obra
Residente interventoria

Norma

Escaneado con CamScanner

Lunes 22 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo CASO.
Interventoria. Gerencia y proyecto de ingeniera civil SAS.

Personal: equipo interventoria (ing. inspector), equipo JAC (ing. residente obra, Presidente JAC, equipo operativo).
Desarrollo: se llevaron a cabo actividades tales como: corte y figurado de acero, encofrado de perfiles para bermacunetas, excavacion manual para bordillos, fundida de bermacunetas de 21 MPa.

* Novedades: Se suspenden labores dado que se generan lluvias siendo 13:00 PM.
* Condiciones climaticas: Dia Nublado, se pretende lluvias 13:00 PM.
* Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Ingeniero residente obra JAC

Juan D. Zambrana
Residente Interventoria

Martes 23 de Abril de 2024.
Corregimiento Ultimo Caso, Municipio de Chimichagua Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingeniera civil SAS

Personal: Equipo INVIAS (ing. supervisor Luis Martinez Melo), equipo interventoria (ing. Director, representante Legal, ing. inspector), equipo JAC (ing. residente, Presidente JAC, equipo operativo).
Desarrollo: Se llevan actividades en campo tales como: encofrado para Berma cunetas sector izquierdo, fundida de Berma cunetas sector izquierdo en concreto reforzado a resistencia de 21 MPa. Se realizo recorrido en el tramo bajo la supervision de INVIAS y la interventoria.

Novedades: Se hace necesario el vibo de concreto en campo.
Condiciones climaticas:
Dia soleado y despejado

Norma

Escaneado con CamScanner

Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Miercoles 24 de Abril de 2024.
Corregimiento Ultimo Caso, Municipio de chimichagua Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS.
Personal: Equipo de interventoria (Ing. inspector), equipo JAC (Presidente JAC, Personal operativo).
Desarrollo: se llevan actividades tales como: se lleva a cabo fundida de Barrera cunetas, concreto ciclopeo, se funden vigas riostras, armado de parrillas, excavacion manual para las proximas vigas riostras, se realiza encofrado para fundir Placas reforzadas y Barrera cunetas.

Novedades: hubo un accidente laboral en campo. Un obrero recibio un golpe en el hombro con el equipo de la mezcladora tipo trompo. (el obrero aun no estaba afiliado a la ARL)
Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33,73" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrana
Residente Interventoria

Jueves 25 de Abril de 2024
Corregimiento Ultimo Caso, Municipio de chimichagua Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS.

Personal: equipo interventoria (Ing. inspector), equipo JAC (presidente JAC, ing. residente, equipo operativo.
Desarrollo: se llevan a cabo actividades como: fundida de vigas riostras, fundidas de placas en concreto de 21 MPa, concreto ciclopeo laterales

Norma

Escaneado con CamScanner

Ciclopeo central, encofrado de Berma cunetas, corte y figurado de acero.

Novedades: un obrero sufrio desgaire, motivo por el cual abonado el dia laboral.
Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado
Coordenadas: 9° 6' 33,76" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano
Residente interventoria

Viernes 26 de Abril de 2024.
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de chimichagua cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

- Personal: equipo de interventoria (ing. inspector), equipo JAC (ing. residente, Presidente JAC, Personal operativo).
- Desarrollo: encofrado para fundir Berma cunetas, Placas en concreto 21 MPa, Armado de Acero de restuerzo para placas de concreto y Bermas Cunetas
- Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado
- Coordenadas: 9° 6' 33,76" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano.
Residente interventoria

Sabado 27 de Abril de 2024.
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo Caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS.

Personal: equipo interventoria (ing. residente, ing. inspector, inspector SST), equipo JAC (ing residente, Personal operativo)

Escaneado con CamScanner

Desarrollo: Se llevan cabo actividades como: Armado de pomillos para Berma cunetas, Se funden Bermas derecha y izquierda, se funde concreto ciclopeo (central y laterales).
a fecha de cierre se presenta el siguiente avance: 144 ml de Placas en concreto a resistencia de 21 MPa (derecha e izquierda), 144 ml de ciclopeo (central y laterales), Berma cunetas 144 (Derecha y izquierda), 48 Hgal riostras fundidas.

Novedades: Se hizo una socializacion con la comunidad para dar informacion sobre el avance del convenio.
Condiciones climaticos: Dia nublado, siendo las 13:00 se presento lluvias
Coordenadas: 9° 6' 33,76" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano.
Residente interventoria

Domingo 28 de Abril de 2024.
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua Cesar.

Contratista: JAC Corregimiento ultimo caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingenieria civil SAS

Desarollo: Dia no laboral, No hay personal en campo.

Condiciones climaticos: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9° 6' 33,76" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano.
Residente interventoria

Lunes 29 de Abril de 2024
Corregimiento ultimo caso, Municipio de chimichagua Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de ingeniería civil SAS.

Norma

Escaneado con CamScanner

Personal: equipo interventoria (Representante Legal, Director interventoria, ing. Inspector). equipo JAC (Presidente JAC, equipo operativo).

* Desarrollo: en campo se llevan a cabo las siguientes actividades: se descarga material de construccion en obra, se encuentra y se fenden Vigas riostras, Bermas cunetas y placas centrales hasta los 170 ml, en horas de la tarde se retiran las formaletas. Para el dia de mañana cerrar obra con actividades de concreto ciclopeo.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Coordenadas: 9°6' 33,76" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC.

Juan D Zambrano.
Residente Interventoria.

Martes 30 Abril de 2024
Corregimiento ultimo Caso, Municipio de Chimichagua Cesar.

Contratista: JAC corregimiento ultimo caso
Interventoria: Gerencia y proyecto de ingenieria civil SAS.

* Personal: equipo interventoria (ing. inspector), equipo JAC (ing. residente, presidente JAC, personal operativo).
* Desarrollo: Se llevan a cabo actividades como: fundida de concreto ciclopeo central y laterales, Vigas riostras, rampa. hasta la fecha de hoy se presenta el siguiente avance. 170 ml de Placa huella en todas sus secciones.
* Novedades: hoy 30 de Abril Se cierra el convenio, hasta hoy tiene fecha de terminación.
* Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
* Coordenadas: 9°6' 33,75" N 73° 44' 25,55" W

Residente obra JAC

Juan D. Zambrano.
Residente interventoria

Norma

Escaneado con CamScanner