	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4476 DE 2023 **Contratista:** JAC LA ESTACION DE CANDELARIA

Contrato de Interventoría No. 4988 DE 2023 **Interventoría:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** FEBRERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		No Aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No Aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No Aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 4476 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 31/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.409.705,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.409.705,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.881.941,00	16	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.970.485,25	16	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.822.911,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100015822

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	16	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC - 100004903 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.881.941,00	30	12	2023	2	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.970.485,25	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.822.911,50	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100015822

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	19	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC - 100004903 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Omar Peralta Carrillo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4988-2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Periodo:

Del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 3
INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVO DEL INFORME 5
1. DATOS GENERALES 6
1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 6
1.2. Datos del contrato de Interventoría 6
2. ACTIVIDADES DEL PERIODO 7
2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 7
2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 8
2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 9
2.4. Informes semanales 10
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 11
3.1. Seguimiento Gestión Social 11
3.1. Seguimiento Gestión Ambiental 11
4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 12
4.1. Relación de pólizas convenio de obra 12
4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría 12
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 14
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado 7
Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de diciembre por JAC Vereda La Estacion de Candelaria ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA LA ESTACION en el convenio 4476 de 2023 8
Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra .**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría 10
Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra 12
Tabla 4-3. Póliza según firma del contrato de interventoría 12

INTRODUCCIÓN

La entidad INVIAS, en cumplimiento de sus funciones, ejecuta a través del convenio solidario 4476 de 2023, el proyecto, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" así como el contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de 129 metros lineales de placa huella, así como la construcción de dos (02) alcantarillas y limpieza manual de una (01) alcantarilla del corredor a intervenir.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista de la JAC de La Estación De Candelaria en cumplimiento del contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

1. DATOS GENERALES

FECHA:	29/02/2024	**INFORME No.**	**2**

PERIODO No.	2	**DEL**:	01/02/2024	**AL**:	29/02/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR – VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA

1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONVENIO SOLIDARIO No.:	4476 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	2 MES
VALOR INICIAL:	$ 199.409.705,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

1.2. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4988 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	2 MES
VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00
ANTICIPO:	N.A.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, se desarrollaron actividades correspondientes a los ítems del presupuesto, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Fase de estudios y ajustes de diseño definitivo	Como parte del proceso para la ejecución del convenio solidario, es de vital importancia ajustar los diseños y el presupuesto ya que los presupuestos son de referencias y el diseño se debe ajustar según las condiciones encontradas en campo.

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó la elaboración del cronograma de actividades de obra de acuerdo con el ajuste presupuestal para conocer el alcance final del convenio y posteriormente dar inicio a las labores programadas. realizado y aprobado, una vez surtida la fase de estudios y diseños. A finales del periodo se revisó y aprobó dicha programación, la cual será la herramienta de seguimiento a emplear.

En la tabla a continuación se presenta detalle de actividades programadas durante el periodo y porcentajes de avance semanal de acuerdo con ello:

2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, la Junta de acción comunal de la estación de candelaria no ha presentado movimientos bancarios porque se encuentra en etapa de ajustes y diseños para la ejecución del convenio. A la presente del segundo corte mensual no se generaron pagos a ninguna entidad o persona natural. En la tabla a continuación se presenta el resumen de gastos del contratista:

Tabla 2-2. Gastos financieros JAC VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA en el convenio 4476 de 2023

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) /PERSONAL	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL EJECUTADO		0	0	0

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

Hasta la fecha no se ha ejecutado actividad en campo por la etapa en la que se encuentra en convenio (ajustes de diseños y presupuestos).

2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A la fecha la interventoría no presenta factura de cobro.

Tabla 2-5. Relación de avance financiero contrato de interventoría

No	Concepto	Total dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4					
2	Ingeniero Residente	2,00					
3	Profesional Ambiental	0,2					
4	Profesional Social	0,2					
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS						
	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0					
7	Inspector SST	1,0					
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
				FACTOR MULTIPLICADOR			
				TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos Director y/o Especialistas	5					
9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7					
10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5					
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3					
12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3					

13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2					
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3					
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3					
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3					
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			
				IVA 19%			
				COSTO TOTAL			

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 04 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 2-3. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 7	Del 5 febrero al 11 de febrero de 2024
Informe semanal No. 8	Del 12 febrero al 18 de febrero de 2024
Informe semanal No. 9	Del 19 febrero al 25 de febrero de 2024
Informe semanal No. 10	Del 26 febrero al 3 de marzo de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

3.1. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar.

3.1. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental.

4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

4.1. Relación de pólizas convenio de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC – 100015822 – Anexo 3, expedida por la Aseguradora Seguros mundial., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio del mismo):

Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra

Póliza No.	**CRC – 100015822 – Anexo 3**	
Aseguradora:	**Seguros mundial**	
Fecha de Expedición:	**21/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 30/12/2023 hasta 02/03/2025	$ 39.881.941,00
Prestaciones sociales	Desde 30/12/2023 hasta 30/04/2027	$ 9.970.485,25
Estabilidad de la obra	Desde 30/04/2024 hasta 30/04/2029	$ 59.822.911,50

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de las mismas.

4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025771, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:

Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría

Póliza No.	**47-44-101025771**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S.A**	
echa de Expedición:	**29/12/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/12/2023 a 30/10/2024	$10.342.875.60
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/12/2023 a 30/04/2027	$20.685.751,20
Calidad del servicio	14/12/2023 a 30/04/2025	$31.028.626,80

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 29 de febrero, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Teniendo en cuenta que durante este periodo se realiza los ajustes técnicos pertinentes, previo a la ejecución de las obras, la interventoría exhorta al contratista a realizar las distintas labores administrativas y legales que le sean pertinentes en el marco de sus responsabilidades contractuales.
- Entregarle a esta interventoría las cotizaciones pertinentes propias de la fase de revisión y ajustes de presupuesto.
- Entregarle a la interventoría la documentación requerida para aprobar cronograma ajustado, presupuesto ajustado y plan de inversión.
- Todos los demás documentos que el interventor solicite.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 4476 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/01/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Juan David Zambrano
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037 - 0584524 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 7 del 5 al 11 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÈ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual para la vereda LA ESTACION DE CANDELARIA es limpieza de una alcantarilla, 129 ml de placa huella, y construccion de dos alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en la vereda Estación Candelaria, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+050 en el acceso a la estación candelaria y punto de referencia final el Km1+700 ubicado en la vía a Dardanelos Cesar, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

CONVENIO No. 4476 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.409.705,00

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.409.705,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: La JAC se encuentran desarrollando actividades previas a la ejecucion del convenio, tales como:
1. Levantamiento topografico
2. Realizacion de apiques in situ
3. cotizacion de materiales

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA ESTACION DE CANDELARIA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Se están realizando las cotizaciones pertinentes para la escogencia del proveedor

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: Se encuentra en cotizacion

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualizacion de polizas según la prorroga del contrato
2. adecuacion de oficinas en el municipio de chimichagua
3. solicitud por oficio de personal minimo requerido por parte de las juntas de acciones comunal: El Progreso, Plata Perdida, Ultimo Caso, La Estacion de Candelaria
4. Recepcion hojas de vidas JAC
5. Concepto de aproobacion de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias

Nota: En la vereda La estacion de candelaria se esta en determinando los puntos de ejecucion del convenio, ya que hay diferentes puntos en los que se puede intervenir y se estudia el tramo a intervenir

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Cotización y elaboración del PAGA
2. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
3. Cotización de la valla publicitaria según convenio
4. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Apiques (Caracterizacion del suelo) / la Estacion de Candelaria



Apiques (Caracterizacion del suelo) / la Estacion de Candelaria



Apiques (Caracterizacion del suelo) / la Estacion de Candelaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Seguimiento y acompañamiento a la etapa de revisión y/o ajustes de diseño.
2. Entregar directrices sobre procedimientos administrativos y legales
3. Entregar directrices sobre procedimientos técnicos
4. Entregar directrices sobre procedimientos ambientales y sociales del convenio

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 8 del 12 al 18 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÈ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual para la vereda LA ESTACION DE CANDELARIA es limpieza de una alcantarilla, 129 ml de placa huella, y construccion de dos alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en la vereda Estación Candelaria, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+050 en el acceso a la estación candelaria y punto de referencia final el Km1+700 ubicado en la vía a Dardanelos Cesar, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

CONVENIO No. 4476 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.409.705,00

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.409.705,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:La JAC se encuentran desarrollando actividades previas a la ejecucion del convenio, tales como:
1. Levantamiento topografico
2. cotizacion de materiales

Nota: Se hizo necesario un nuev levantamiento topografico ya que la comunida solicito la ejecucion del convenio en un punto diferente al que se habia establecido

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ..... Avance o Atraso Físico %: .....

Meta Física Ejecutada %: .....

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA ESTACION DE CANDELARIA

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: .....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN: .....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES: Se están realizando las cotizaciones pertinentes para la escogencia del proveedor

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: en la semana 8 se realizaron dos socializaciones para tratar los siguientes puntos:

1. cambiar el punto de ejecucion de la obra, trasladarla al incio del tramo en intervencion (realizada en la cede del INVIAS)

2. Temas concercientes a maquinarias, canteras y distancias de acarreos de los materiales que pueden afectar el presupesuto (VIDEOCONFERENCIA)

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualizacion de polizas según la prorroga del contrato
2. adecuacion de oficinas en el municipio de chimichagua
3. solicitud por oficio de personal minimo requerido por parte de las juntas de acciones comunal: El Progreso, Plata Perdida, Ultimo Caso, La Estacion de Candelaria
4. Recepcion hojas de vidas JAC
5. Concepto de aproobacion de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Cotización y elaboración del PAGA
10. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
11. Cotización de la valla publicitaria según convenio
12. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
2. Revisión y aprobación de los entregables (Levantamiento topográfico y resultados estudios de suelo) presentados por cada JAC.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Levantamiento Topografico / la Estacion de Candelaria



Reunion ING JAC - INTERVENTORIA / La Estacion de Candelaria



Reunion ING JAC - INTERVENTORIA / La Estacion de Candelaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 9 del 19 al 25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÈ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual para la vereda LA ESTACION DE CANDELARIA es limpieza de una alcantarilla, 129 ml de placa huella, y construccion de dos alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en la vereda Estación Candelaria, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+050 en el acceso a la estación candelaria y punto de referencia final el Km1+700 ubicado en la vía a Dardanelos Cesar, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

CONVENIO No.: 4476 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.409.705,00

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No.: 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.409.705,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Las respectivas JAC han presentado atraso en las cotizaciones de los materiales de las canteras ya que los resultados de laboratorio no han sido favorables y por ende se estudian otras posibilidades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Las respectivas JAC han presentado atraso en las cotizaciones de los materiales de las canteras ya que los resultados de laboratorio no han sido favorables y por ende se estudian otras posibilidades.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualizacion de polizas según la prorroga del contrato
2. adecuacion de oficinas en el municipio de chimichagua
3. solicitud por oficio de personal minimo requerido por parte de las juntas de acciones comunal: El Progreso, Plata Perdida, Ultimo Caso, La Estacion de Candelaria
4. Recepcion hojas de vidas JAC
5. Concepto de aproobacion de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Cotización y elaboración del PAGA
10. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
11. Cotización de la valla publicitaria según convenio
12. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
13. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
14. Revisión y aprobación de los entregables (Levantamiento topográfico y resultados estudios de suelo) presentados por cada JAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
2. Programación para ejecución de la obra
3. Aprobación del personal minimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Visita a canteras para la ejecucion de los convenios / la Estacion de Candelaria



Visita a canteras para la ejecucion de los convenios / la Estacion de Candelaria



Visita a canteras para la ejecucion de los convenios / la Estacion de Candelaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 10 del 26 al 3 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÈ BARÒN AVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual para la vereda LA ESTACION DE CANDELARIA es limpieza de una alcantarilla, 129 ml de placa huella, y construccion de dos alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en la vereda Estación Candelaria, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+050 en el acceso a la estación candelaria y punto de referencia final el Km1+700 ubicado en la vía a Dardanelos Cesar, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

CONVENIO No. 4476 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.409.705,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.409.705,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: Las respectivas JAC han presentado atraso en las cotizaciones de los materiales de las canteras ya que los resultados de laboratorios no han sido favorables y por ende se estudian otras posibilidades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA ESTACION DE CANDELARIA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Las respectivas JAC han presentado atraso en las cotizaciones de los materiales de las canteras ya que los resultados de laboratorios no han sido favorables y por ende se estudian otras posibilidades.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: en el transcurso de esta semana se llevo a cabo una reunion (videoconferencia)
el objetivo de esta reuion fue tocar temas concernientes a las cotizaciones osbre materiales, equipos y distancias de acarreos, en la que estuvieron presente el quiepo de interventoria y los ingenieros residentes de cada junta de acción comunal

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Actualizacion de polizas según la prorroga del contrato
2. adecuacion de oficinas en el municipio de chimichagua
3. solicitud por oficio de personal minimo requerido por parte de las juntas de acciones comunal: El Progreso, Plata Perdida, Ultimo Caso, La Estacion de Candelaria
4. Recepcion hojas de vidas JAC
5. Concepto de aprooabacion de hojas de vidas JAC
6. Ajuste de estudios y diseños (presupuestos, programación de obra, etc)
7. Apique in situ para la caracterización de la subrasante
8. Cotización de maquinarias
9. Cotización y elaboración del PAGA
10. Aprobación del proveedor de los materiales según cotizaciones presentadas
11. Cotización de la valla publicitaria según convenio
12. Aprobación definitiva del presupuesto ajustado y su respectiva programación de obra
13. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
14. Revisión y aprobación de los entregables (Levantamiento topográfico y resultados estudios de suelo) presentados por cada JAC.
15. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
16. Programación para ejecución de la obra
17. Aprobación del personal minimo a vincular, previo al inicio de ejecución de obra ya que deben tener toda la documentación requerida tales como: aportes a la seguridad social y pensión, exámenes médicos, contrato definido (prestación de servicio, obra labor, etc.)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Revisión y aprobación (interventoría) la información suministrada por las JAC tales como: (Presupuesto definitivo, cotizaciones del sector de los materiales de construcción y cotizaciones de las maquinarias)
2. Inicio de labores en campo, tales como: Mejoramiento de la subrasante y conformación de la subbase.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Reuinion (virtual) Residentes JAC / la Estacion de Candelaria



Reuinion (virtual) Residentes JAC / la Estacion de Candelaria



Reuinion (virtual) Residentes JAC / la Estacion de Candelaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Personal: Equipo de ... pro S.A.S, Director, Ing. Residente, Inspéctor, Prof. Social, Profesional SST), Equipo JAC de la estación de Candelaria (R.L. JAC, Ing. Residente, Contador, maestro de obra).
Desarrollo o actividades: Se realiza proceso de aprobación por parte de la interventoría Ger y pro SAS del perfil profesional del Residente, Contador, y maestro de obra requeridos por la JAC de la Vereda la estación de Candelaria.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sólo la ejecución de procesos administrativos.
Condiciones Climáticas: Dia soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2" N 78°52'47.2" W.

R.L. Obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Jueves 01 Febrero 2024.
Vereda: La estación de Candelaria, Municipio de Chiriguaná - Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyectos de ingeniería civil S.A.S.
Personal: Equipo de interventoría (R.L Ger y pro SAS. Ing. Residente, Inspéctor), Equipo J.A.C. La estación de Candelaria (R.L JAC, Ing. Residente, Maestro de obra y Contador).
Desarrollo o Actividades: Se realiza proceso de aprobación por parte de la interventoría Ger y pro SAS. del perfil profesional del residente, Contador y maestro de obra, de la Vereda la estación de

Norma
Powered by CamScanner

de Candelaria.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sólo la ejecución de procesos administrativos

Condiciones Climáticas: Día Soleado y Caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

Res. obra J.AC.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Viernes 02 febrero 2024.
Vereda: la estación de Candelaria, Municipio de Chiriguagua Cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil S.A.S.
Personal: Equipo de Interventoría (Ing. Residente e Inspector), Equipo de JAC la estación de candelaria (R.L. JAC, Res. de Ingeniería).
Desarrollo o Actividades: Se realiza Proceso de aprobación por parte de la interventoría Ger y Pro SAS. del perfil profesional del residente, contador y maestro de obra, requeridos por la JAC de la vereda de la estación de candelaria.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sólo la ejecución de procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Día lluvioso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Powered by CamScanner

Sábado 03 febrero 2024
Vereda: la estación de Candelaria, Municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil S.A.S.
Personal: Equipo de Interventoría (Ing. Residente e Inspector), Equipo de JAC. (R.L. J.A.C., Ing. Residente).
Desarrollo o Actividades: Se realiza proceso de aprobación por parte de la interventoría Ger y Pro SAS. del perfil Profesional del residente, contador y maestro de obra, requeridos por la JAC. de la Vereda la estación de candelaría.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sólo la ejecución de procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Día Soleado y Caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2" N 73° 52' 47.2" W.

Res. Obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Domingo 04 febrero 2024.
Vereda: la estación de Candelaria, Municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC. Vereda la estación de candelaría.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: —o—
Desarrollo o actividades: —o—
Novedades: —o—
Condiciones climáticas: —o—
Coordenadas: —o—

Res. Obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Powered by CamScanner

Lunes 05 Febrero 2024.
Vereda: la estación de Candelaria, Municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de candelaría.
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría (Ing. Residente E. Inspector), Equipo de JAC. de la estación de candelaria. (Ing. Residente, R.L JAC).
Desarrollo o Actividades: Se realizan cotizaciones y ajustes de presupuesto del proyecto del convenio Solidario por parte del Equipo de la JAC de la Vereda de la estación de candelaria (Ing. Residente, Contador, RL JAC) Para poder realizar la aprobación por parte de la Interventoria Ger. y pro. SAS.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en Campo, sólo la ejecución de procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Nublado sin lluvias.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

Res. Obra JAC. Juan D. Zambrano. Res. Interventoría

Martes 06 febrero 2024.
Vereda: la estación de Candelaria, municipio de Chimichagua - cesar.
Contratista: JAC. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia en proyectos de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría (Ing. Residente, Inspector), Equipo de JAC (Ing. Residente de JAC, R.L Obra JAC).
Desarrollo o Actividades: Se realizan cotizaciones

Norma

Powered by CamScanner

y ajustes de presupuestos del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la vereda de la estación de Candelaria (Ing. Residente, Contador, RL JAC) para poder realizar la aprobación por parte de la Interventoría Ger y Pro SAS.

Novedades: No se realizan actividades en campo, sólo se ejecutan procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Miércoles 07 febrero 2024.
Vereda: la estación de Candelaria, municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo Interventoría (Ing. Residente e Inspector), Equipo JAC de la estación de Candelaria (R.L JAC, Ing. Residente, Contador.).
Desarrollo de Actividades: Se realizan cotizaciones y ajustes del presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del Ingeniero Residente de la JAC. para poder realizar la aprobación por parte de la interventoría Ger y Pro SAS.
Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo sólo ejecutan procesos administrativos.
Condiciones Climáticas: Soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Powered by CamScanner

Jueves 08 de febrero 2024.
Vereda: la estacada de candelaria, Municipio de chimichagua cesar.
Contratista: JAC Vereda la estacada de candelaria
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría (Ing. Residente e Inspector) Equipo de JAC. de la estacada de candelaria. (R.L. JAC, Ing. Residente, Contador), R.L. Ger y Pro SAS.
Desarrollo o actividades: Se realizan cotizaciones y ajustes del presupuesto del proyecto del convenio Solidario por parte del Equipo de la JAC de la Vereda la estacada de Candelaria y poder realizar la aprobación del mismo por parte de la interventoría Ger. y Pro. SAS, también en horas de la tarde se realizaron apiques en los puntos considerados como críticos y que se van a intervenir Para el proyecto antes mencionado.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sólo se ejecutan actividades administrativas.
Condiciones Climáticas: Día Soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12' 47.2" N 73° 52' 47.2 W.

Res. Obra JAC.
Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Viernes 09 febrero 2024
Vereda: la estacada de candelaria, municipio de chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la estacada de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría (Ing. Residente e Inspector, R.L Ger y Pro SAS) Equipo de la JAC

de la vereda la estacion de candelaria.
Desarrollo o actividades: Se realizan cotizaciones y ajustes del presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la vereda La estacion de candelaria, y poder realizar las aprobacion por parte de la interventoria Ger. y pro. SAS.

Noledades: No se llevan a cabo actividade en campo, solo se desarollan actividades aduinistrativas.
Condiciones climáticas: Día Nublado
Coordenadas: 9°12'47.2" N 73°52'47.2" W.

Res. obra JAC. Juan D. Zambrano Res. Interventoría.

Sábado 10 febrero 2024.
Vereda: la estacion de candelaria, municipio de chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la estacion de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría (Ing. Residente, Inspector), Equipo de JAC Vereda la estacion de candelaria (R.L. JAC, Ing. Residente, Contador).
Desarollo o actividades: Se realizan cotizaciones y ajustes del presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la Vereda la estacion de candelaria, y poder realizar las aprobaciones por parte de la Interventoría Ger y Pro SAS.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, solo se realizan actividades administrativas.

Powered by CamScanner

Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

Res. Obra JAC.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Domingo 11 de febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratistas: JAC. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: —o—
Desarrollo o actividades: "Día no laboral"
Novedades: —o—
Condiciones climáticas: —o—
Coordenadas: —o—

Res. Obra JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría

Lunes 12 de febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, municipio de Chimichagua - cesar.
Contratista: JAC. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de JAC (D.L. JAC, Ing. Residente, Contador). Equipo de Interventoría. (Ing. Residente, Inspector).
Desarrollo o actividades: Se realizan cotizaciones y ajustes del presupuesto del Proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la Vereda la estación de Candelaria, y Poder realizar la aprobación del mismo por parte de la Interventoría Ger y Pro SAS.

Norma

Powered by CamScanner

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sólo se realizan actividades administrativas.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Martes 13 febrero 2024
Vereda: La estación de candelaria, municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.
Personal: Equipo (J.AC. R.L., Ing. Residente, contador), Equipo de Interventoría. (Ing. Residente e interventor).
Desarrollo y actividades: Se realizan cotizaciones y ajustes del presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la vereda la estación de candelaria, y Poder realizar la aprobación del mismo por Parte de la Interventoría Ger y Pro SAS.

Novedades: No Se llevan a cabo actividades en campo, sólo se desarrollan actividades administrativas.
Condiciones climáticas: día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

Res. Ing. JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Miércoles 14 febrero 2024.
Vereda: La estación de candelaria, municipio de Chimichagua - Cesar.

Norma

Powered by CamScanner

Contratista: JAC Vereda La estacada de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo JAC (R.L JAC, Ing. Residente, ..Contador), equipo Interventoría (Ing. Residente .e Inspector)
Desarrollo de actividades: Se viene realizando ajustes del presupuesto y cotizaciones para el proyecto solidario; así mismo, se hizo una reunión virtual con todos los representantes de la JAC de las diferentes Veredas (La estacada de candelaria, el progreso, último caso), esta quedó consignada en un acta de reunión, con el fin de establecer posibles fechas de entrega de los presupuestos y cotizaciones.

Novedades: No se desarrollan actividades en campo, sólo actividades administrativas.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso
Coordenadas: 9°12' 47.2" N 73°52' 47.2" W

Ing. Res. JAC.

Juan D. Zambrano
Ing. Res. Interventoría.

Jueves 15 febrero 2024.
Vereda: La estacada de candelaria, municipio de chimichagua - cesar.
Contratista: JAC Vereda la estacada de candelaria
Interventoría: Gerencia y Proyecto de ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de JAC. (R.L JAC, Contador, Ing. residente). Equipo Interventoría (R.L JAC, Ing. residente, Inspector, director interventoría).
Desarrollo de actividades: Se siguen realizando ajustes al presupuesto y se siguen verificando

Norma

Powered by CamScanner

el presupuesto del proyecto solidario, para poder estudiarlo, verificarlo y poder aprobarlo por parte de la interventoría; también se realizó una reunión con el equipo de la JAC de la vereda la estación de candelaria, el equipo de la interventoría e Indias, en la que quedó establecida en un acta de comité operativo, en donde se estableció que la placa huella de la misma quedará ubicada al inicio de la intersección de la vía principal, hacia el comedor que conduce a la vereda dandanelos I.

Novedades: No se desarrollan actividades en campo, sólo se hacen actividades administrativas.

Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso

Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

Res. Obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría

Viernes 16 febrero 2024.

Vereda: la estación de candelaria, municipio de chimichagua-Cesar.

Contratista: JAC. Vereda la estación de candelaria.

Interventoría: Gerencia en proyecto de ingeniería civil SAS.

Personal: Equipo JAC (R.L JAC, Ing. Residente Equipo Interventoría (R.L Ger. y Pro SAS, Ing. residente, Inspector, topografo).

Desarrollo de actividades: Se continua con los ajustes del presupuesto y cotizaciones para el proyecto solidario, así mismo,

Norma

Powered by CamScanner

Se hizo el levantamiento topografico para tomar los puntos pertinentes y cotas para el diseño estructural de la placa huella.

Novedades: no se desarrollan actividades en campo, sólo se hacen actividades administrativas.
Condiciones climáticas: día soleado y caluroso.
coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Sábado 17 febrero 2024.
Vereda: la estacion de candelaria, municipio de chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la estacion de candelaria
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS.
Desarrollo o Actividades: se siguen realizando cotizaciones y ajustes de presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la Vereda la estacion de candelaria, para poder realizar la aprobacion por parte de la interventoría Ger y Pro SAS.

Novedades: aún no se realizan actividades en campo, sólo se ejecutan actividades en administrativas.
Condiciones climáticas: día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

Res. Obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Norma

Powered by CamScanner

Domingo 18 febrero 2024
Vereda: la estación de candelaria, municipio de Chimichagua - cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil. SAS.
Desarrollo o actividades: "Dia no laboral".
Novedades: —o—
Personal: —o—
Condiciones climáticas: —o—
Coordenadas: —o—

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Lunes 19 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, municipio de Chimichagua- Cesar.
Contratista: JAC. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de JAC (R.L. JAC, Ing: Residente, contador), equipo de Interventoría (Ing. residente, Inspector).
Desarrollo o actividades: Se continúa realizando cotizaciones y ajustes del presupuesto del proyecto solidario por parte del equipo de la JAC de la vereda, de la estación de candelaria, para poder realizar la aprobación del mismo, por parte de la Interventoría Ger. y Pro. SAS.

Novedades: No se ejecutan actividades en campo, sólo se ejecutan actividades administrativas.
Condiciones climáticas: día soleado y caluroso.

Norma

Powered by CamScanner

Coordenadas: 9°12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W

Res. obra JAC. Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Martes 20 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de chimichagua cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil SAS.
Desarrollo o actividades: Se sigue en ajustes y cotizaciones de materiales pétreos, puesto que los cuidados anteriormente a laboratorio de suelo no cumplieron, por lo que aún no se ha entregado la cotización antes mencionada, para la respectiva revisión por parte de la Interventoría Ger y Pro SAS.

Novedades: Aún no se realizan actividades en campo, Sólo se desarrollan tareas administrativas.
Personal: Equipo JAC (R.L JAC, Ing. residente, contador) equipo Interventoría (Ing. residente Inspector).
Condiciones climáticas: día soleado y caluroso
Coordenadas: 9°12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

Ing. Res. obra JAC. Juan D. Zambrano.
Ing. Res. Interventoría

Miercoles: 21 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, municipio de chimichagua - cesar.
Contratistas: JAC Vereda la estación de candelaria
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería

Norma

Powered by CamScanner

civil. SAS.
Personal: Equipo JAC (R.L. JAC, contador, Ing. residente), Equipo Interventoría (Ing. residente, Inspector).
Desarrollo o Actividades: Se continúa con los ajustes del presupuesto y cotizaciones del proyecto del convenio Solidario por parte del equipo de la JAC de la vereda la estación de candelaria, para la respectiva revisión y aprobación por parte de la Interventoría Ger M Pro SAS

Novedades: No se han realizado actividades de campo, Sólo se desarrollan tareas administrativas.
Condiciones climáticas: día soleado y caluroso
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría

Jueves 22 de febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, municipio de Chimichagua - cesar.
Contratista: JAC. Vereda la estación de candelaria Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.
Personal: Equipo de JAC (R.L JAC, contador, Ing. residente) Equipo Interventoría (Ing. residente, Inspector).
Desarrollo o actividades: Se realizan cotizaciones y ajustes del presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la Vereda la estación de candelaria, para la respectiva revisión y aprobación por parte de la interventoría Ger y Pro

Novedades: No se realizan actividades en campo sólo se desarrollan tareas administrativas.
Condiciones climáticas: día nublado.
coordenadas: 9°12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

Res. Obra JAC

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría

Viernes 23 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, municipio de chimichagua - cesar.
Contratista: JAC. Vereda la estación de Candelaria
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS -
Personal: Equipo de JAC (R.L JAC, contador, Ing. residente) Equipo de Interventoría (Ing. residente Inspector).
Desarrollo de actividades: aún se realizan cotizaciones y ajustes del Presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de los JAC de la Vereda la estación de candelaria para poder realizar. la revisión y aprobación por parte de la interventoría Ger y pro SAS.

Novedades: aún no se desarrollan actividades en campo, sólo se realizan tareas administrativas.
condiciones climáticas:
Coordenadas: 9°12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

Ing Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Sábado 24 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria y municipio de Chimichagua - Cesar.

Norma

Powered by CamScanner

Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de JAC (R.L. JAC, contador, Ing. residente) Equipo de Interventoría (Ing. residente, Inspector).
Desarrollo o actividades: Aún se realizan cotizaciones y ajustes al presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la Vereda de la estación de candelaria para poder realizar la revisión y aprobación por parte de la Interventoría Ger. y Pro. SAS.

Novedades: Aún no se desarrollan actividades en campo, sólo se realizan tareas administrativas.
condiciones climáticas: día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N. 73°52'47.2"W

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría

Domingo 25 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, municipio de chimichagua - cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil sas.
Personal: Equipo JAC (R.L JAC, Ing. residente, contado). Equipo Interventoría (Ing. residente, Inspector).
Desarrollo o actividades:

Powered by CamScanner

Novedades: —o—
condiciones climáticas: —o—
Coordenadas: —o—

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Lunes 26 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de chimichagua - Cesar.
contratista: JAC Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería
Personal: Equipo de JAC (Ing. residente, R.L JAC, contador). Equipo de Interventoría (Ing. residente, Inspector).
Desarrollo o actividades: Aún se realizan cotizaciones y ajustes de presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la vereda la estación de candelaria para poder realizar la aprobación y revisión por parte de la interventoría Ger: y pio SAS.

Novedades: Aún no se realizan actividades en campo, sólo se desarrollan actividades administrativas.
Condiciones climáticas: día soleado y caluroso.
coordenadas: 9°12'47.2" N 73° 52' 47.2" W.

Res. obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Martes 27 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, municipio de chimichagua - cesar.

Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de JAC (Ing. residente, R.L JAC, Contador). Equipo Interventoría (Ing. residente, Inspector).
Desarrollo de actividades: Aún se realizan cotizaciones y ajustes del presupuesto del proyecto del convenio solidario, por parte, del equipo de la Vereda la estación de candelaria, para poder realizar la aprobación y revisión por parte de la interventoría Ger y pro SAS.

Novedades: Aún no se realizan actividades de campo, sólo se ejecutan actividades administrativas.
Condiciones climáticas: día soleado y caluroso
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Des. Obra JAC.

Miércoles 28 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de chimichagua - cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de JAC (Ing. residente, R.L JAC. Contador). Equipo Interventoría (Ing. residente, Inspector).
Desarrollo de actividades: Aún se realizan cotizaciones y ajustes al presupuesto del proyecto solidario, por parte de la JAC

Powered by CamScanner

de la vereda la estación de Candelaria, para poder realizar la aprobación y revisión por parte de la Interventoría, Ger y pro SAS.

Novedades: Aún no se realizan actividades en campo, sólo se desarrollan actividades administrativa.
condiciones climáticas: día soleado y caluroso
coordenadas: 9°12' 47.2" N 73°52' 47.2" W.

Res. Obra JAC. Juan D. Zambrano Res. Interventoría.

Jueves 29 febrero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, municipio de chimichagua -cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil sas.
Personal: Equipo JAC (Ing. residente, contador, RL JAC). Equipo de Interventoría. (Ing. residente, Inspector).
Desarrollo o actividades: se realiza ajuste y cotización del presupuesto del proyecto del convenio solidario por parte del equipo de la JAC de la vereda la estación de candelaria para poder realizar la revisión y aprobación por parte de la Interventoría Ger y pro SAS.

Novedades: Aún no se desarrollan actividades en campo, sólo se ejecutan actividades administrativas.
condiciones climáticas: día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12' 47.2" N 73°52' 47.2" W.

Res. Obra JAC. Juan D. Zambrano. Res. Interventoría.

Norma

Powered by CamScanner