	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4476 DE 2023 **Contratista:** JAC LA ESTACION DE CANDELARIA

Contrato de Interventoría No. 4988 DE 2023 **Interventoría:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		No Aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No Aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No Aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **PERIODO MES:** ENERO

CONVENIO No.: 4476 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 7/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL : $ 199.409.705,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4988 DE 2023 **INTERVENTO** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Limpieza alcantarilla		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	146.925.779,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.407.773,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.076.153,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**198.409.705,00**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Socializacion convenio solidario / Municipio de Chimichagua, Cesar	Inspeccion tecnica en sitio / Vereda La Estacion de Candelaria
	
Levantamiento Topografico / Vereda La Estacion de Candelaria	**Recorrido puntos criticos del sector / Vereda La Estacion de Candelaria**
Foto 5	**Foto 6**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre Omar Peralta Carrillo
Director de Interventoría
Matrícula Profesio 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 4476 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/01/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

A la fecha del presente informe, no se reporta ejecución de obra y por tal razón no hay contratación de ingeniero residente en el proyecto

Firma Ricardo A. Cuevas
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma Juan D. Zambrano
Nombre: Juan David Zambrano
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037 - 0584524 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4988-2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"


CONVENIO SOLIDARIO No 4476 DE 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESTACION DE CANDELARIA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Periodo:

Del 01 de enero al 31 de enero de 2024

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Juan David Zambrano	Ing. Residente de Interventoría		02/02/2024
Revisó	José Doria Hernández	Rep. Legal Interventoría		03/02/2024
Aprobó	Omar Peralta Carrillo	Dir. Interventoría		04/02/2024
Observaciones:				

MODIFICACIONES		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN**
12/02/2024	V-01	Entrega inicial del informe

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 4
INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVO DEL INFORME 6
1. DATOS GENERALES 7
1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 7
1.2. Datos del contrato de Interventoría 7
2. ACTIVIDADES DEL PERIODO 9
2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 9
2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 10
2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 11
2.4. Informes semanales 12
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 13
3.1. Seguimiento Gestión Social 13
3.1. Seguimiento Gestión Ambiental 13
4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 14
4.1. Relación de pólizas convenio de obra 14
4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría 14
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 16
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado 9
Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de diciembre por JAC Vereda La Estacion de Candelaria ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA LA ESTACION en el convenio 4476 de 2023 10
Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría 12
Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra 14
Tabla 4-3. Póliza según firma del contrato de interventoría 15

INTRODUCCIÓN

La entidad INVIAS, en cumplimiento de sus funciones, ejecuta a través del convenio solidario 4476 de 2023, el proyecto, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" así como el contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de 129 metros lineales de placa huella, así como la construcción de dos (02) alcantarillas y limpieza manual de una (01) alcantarilla del corredor a intervenir.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista de la JAC de La Estación De Candelaria en cumplimiento del contrato de interventoría No 4988 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

1. DATOS GENERALES

FECHA:	05/02/2024	**INFORME No.**	**1**

PERIODO No.	1	**DEL**:	01/01/2024	**AL**:	31/01/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA TERRITORIAL CESAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR – VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA

1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONVENIO SOLIDARIO No.:	4476 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	1 MES
VALOR INICIAL:	$ 199.409.705,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

1.2. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4988 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
PLAZO TRANSCURRIDO:	1 MES
VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00

ANTICIPO: N.A.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, se desarrollaron actividades correspondientes a los ítems del presupuesto, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Fase de estudios y ajustes de diseño definitivo	Como parte del proceso para la ejecución del convenio solidario, es de vital importancia ajustar los diseños y el presupuesto ya que los presupuestos son de referencias y el diseño se debe ajustar según las condiciones encontradas en campo.

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó la elaboración del cronograma de actividades de obra de acuerdo con el ajuste presupuestal para conocer el alcance final del convenio y posteriormente dar inicio a las labores programadas. realizado y aprobado, una vez surtida la fase de estudios y diseños. A finales del periodo se revisó y aprobó dicha programación, la cual será la herramienta de seguimiento a emplear.

En la tabla a continuación se presenta detalle de actividades programadas durante el periodo y porcentajes de avance semanal de acuerdo con ello:

2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, la Junta de acción comunal de la estación de candelaria no ha presentado movimientos bancarios porque se encuentra en etapa de ajustes y diseños para la ejecicion del convenio. A la persente del primer del primer corte mensual no se generaron pagos a ninguna entidad o persona natural. En la tabla a continuación se presenta el resumen de gastos del contratista:

Tabla 2-2. Gastos financieros JAC VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA en el convenio 4476 de 2023

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) /PERSONAL	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL EJECUTADO		0	0	0

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

Hasta la fecha no se ha ejecutado actividad en campo por la etapa en la que se encuentra en convenio (ajustes de diseños y presupuestos).

2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A la fecha la interventoría no presenta factura de cobro.

Tabla 2-5. Relación de avance financiero contrato de interventoría

No	Concepto	Total dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4					
2	Ingeniero Residente	2,00					
3	Profesional Ambiental	0,2					
4	Profesional Social	0,2					
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS						
	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0					
7	Inspector SST	1,0					
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
				FACTOR MULTIPLICADOR			
				TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos Director y/o Especialistas	5					
9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7					
10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5					
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3					
12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3					

13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2					
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3					
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3					
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3					
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			
				IVA 19%			
				COSTO TOTAL			

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

2.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 06 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 2-3. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 1	Del 27 al 31 de diciembre de 2023
Informe semanal No. 2	Del 1 al 7 de enero de 2024
Informe semanal No. 3	Del 8 al 14 de enero de 2023
Informe semanal No. 4	Del 15 al 21 de diciembre de 2023
Informe semanal No. 5	Del 22 al 28 de enero de 2024
Informe semanal No. 6	Del 29 al 4 de enero de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

3.1. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar.

3.1. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental.

4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

4.1. Relación de pólizas convenio de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC - 100015822, expedida por la Aseguradora Seguros mundial., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio del mismo):

Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra

Póliza No.	**CRC - 100015822**	
Aseguradora:	**Seguros mundial**	
Fecha de Expedición:	**21/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 16/11/2023 hasta 31/10/2024	$ 39.881.941,00
Prestaciones sociales	Desde 16/11/2023 hasta 31/12/2026	$ 9.970.485,25
Estabilidad de la obra	Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028	$ 59.822.911,50

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de las mismas.

4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025771, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:

Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría

Póliza No.	**47-44-101025771**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S.A**	
echa de Expedición:	**29/12/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/12/2023 a 30/10/2024	$10.342.875.60
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/12/2023 a 30/04/2027	$20.685.751,20
Calidad del servicio	14/12/2023 a 30/04/2025	$31.028.626,80

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO






GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
30 ene 2024 3:59:15 p. m.
9°14'16.482"N -73°53'20.754"W
Altitud:73.5m
Velocidad:1.0km/h
#Vereda La Estación de Candelaria


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
30 ene 2024 2:26:14 p. m.
9°14'25.932"N -73°53'7.824"W
Altitud:45.1m
Velocidad:1.0km/h
#Vereda La Estación de Candelaria

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 31 de enero, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Teniendo en cuenta que durante este periodo se realiza los ajustes técnicos pertinentes, previo a la ejecución de las obras, la interventoría exhorta al contratista a realizar las distintas labores administrativas y legales que le sean pertinentes en el marco de sus responsabilidades contractuales.
- Entregarle a esta interventoría las cotizaciones pertinentes propias de la fase de revisión y ajustes de presupuesto.
- Entregarle a la interventoría la documentación requerida para aprobar cronograma ajustado, presupuesto ajustado y plan de inversión.
- Todos los demás documentos que el interventor solicite.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 1 del 7 al 31 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en la vereda Estación Candelaria, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+050 en el acceso a la estación candelaria y punto de referencia final el Km1+700 ubicado en la vía a Dardanelos Cesar, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

CONVENIO No.	4476 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.409.705,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA
DIRECTOR INTERVENTORIA: OMAR PERALTA
RESIDENTE INTERVENTORIA: JUAN ZAMBRANO MARTINEZ
PROFESIONAL SOCIAL: MARIA TERESA RUMBO
PROFESIONAL AMBIENTAL: CAMILA MAESTRE
INSPECTOR: JOSE ALFREDO ARRIETA
INSPECTOR: ISMAEL MENDOZA
INSPECTOR: DIMAR SANCHEZ
INSPECTOR: MANUEL PEREZ
INSPECTOR SST: ANGEL MARTINEZ POSADA

CONTRATO No.	4988 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2013	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.409.705,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

OBSERVACIONES:

~~VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS~~

1. Actualizacion de polizas según la prorroga del contrato
2. adecuacion de oficinas en el municipio de chimichagua

~~VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA~~

1. solicitud por oficio de personal minimo requerido por parte de las juntas de acciones comunal: El Progreso, Plata Perdida, Ultimo Caso, La Estacion de Candelaria
2. Recepcion hojas de vidas JAC
3. Concepto de aprobacion de hojas de vidas JAC

~~VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS~~

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Solicitud de personal minimo / la Estacion de Candelaria



Hojas de vida / La Estacion de Candelaria



Hojas de vida residente obra / La Estacion de Candelaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR | SEMANA No.: 2 del 1 al 7 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en la vereda Estación Candelaria, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+050 en el acceso a la estación candelaria y punto de referencia final el Km1+700 ubicado en la vía a Dardanelos Cesar, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

CONVENIO No.: 4476 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.409.705,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA
DIRECTOR INTERVENTORIA: OMAR PERALTA
RESIDENTE INTERVENTORIA: JUAN ZAMBRANO MARTINEZ
PROFESIONAL SOCIAL: MARIA TERESA RUMBO
PROFESIONAL AMBIENTAL: CAMILA MAESTRE
INSPECTOR: JOSE ALFREDO ARRIETA
INSPECTOR: ISMAEL MENDOZA
INSPECTOR: DIMAR SANCHEZ
INSPECTOR: MANUEL PEREZ
INSPECTOR SST: ANGEL MARTINEZ POSADA

CONTRATO No.: 4988 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.409.705,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. solicitud por oficio de personal minimo requerido por parte de las juntas de acciones comunal: El Progreso, Plata Perdida, Ultimo Caso, La Estacion de Candelaria
2. Recepcion hojas de vidas JAC
3. Concepto de aproobacion de hojas de vidas JAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Recepcion hojas de vidas de las juntas de accion comunal
2. programacion de reunion informativa entre interventoria, profesionales aprobados por interventoria y presidentes de JAC

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité de seguimiento y avance inter. / La Estaciónde Candelaria



Solicitud de personal minimo / La Estacion de Candelaria



Hojas de vida / La Estacion de Candelaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 3 del 8 al 14 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en la vereda Estación Candelaria, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+050 en el acceso a la estación candelaria y punto de referencia final el Km1+700 ubicado en la vía a Dardanelos Cesar, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

CONVENIO No. 4476 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.409.705,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA
DIRECTOR INTERVENTORIA: OMAR PERALTA
RESIDENTE INTERVENTORIA: JUAN ZAMBRANO MARTINEZ
PROFESIONAL SOCIAL: MARIA TERESA RUMBO
PROFESIONAL AMBIENTAL: CAMILA MAESTRE
INSPECTOR: JOSE ALFREDO ARRIETA
INSPECTOR: ISMAEL MENDOZA
INSPECTOR: DIMAR SANCHEZ
INSPECTOR: MANUEL PEREZ
INSPECTOR SST: ANGEL MARTINEZ POSADA

CONTRATO No. 4988 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.409.705,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % ..... Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física Ejecutada % .....

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	.....	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

~~VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS~~

1. Reunion informativa entre interventoria, profesionales aprobados por interventoria y presidente de JAC
2. Concepto de aprobacion de hojas de vidas JAC

~~VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA~~

1. Socializacion de los convenios en el municipio de Chimichagua - Cesar, La cual sera presidida por el equipo tecnico de INVIAS, junto a la interventoria, JAC y comunidad en general
2. Iniciar las labores correspondiente a acada convenio.

~~VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS~~

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1

Reunion informativa / La Estacion de Candelaria



Comité de Seguimiento / La Estacion de Candelaria



Paso a paso convenio / La Estacion de Candelaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 20/01/2024
(DÍA/ MES/ AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR SEMANA No.: 4 del 15 al 21 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en la vereda Estación Candelaria, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+050 en el acceso a la estación candelaria y punto de referencia final el Km1+700 ubicado en la vía a Dardanelos Cesar, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

CONVENIO No. 4476 DE 2023
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 199.409.705,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES:
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA
DIRECTOR INTERVENTORIA: OMAR PERALTA
RESIDENTE INTERVENTORIA: JUAN ZAMBRANO MARTINEZ
PROFESIONAL SOCIAL: MARIA TERESA RUMBO
PROFESIONAL AMBIENTAL: CAMILA MAESTRE
INSPECTOR: JOSE ALFREDO ARRIETA
INSPECTOR: ISMAEL MENDOZA
INSPECTOR: DIMAR SANCHEZ
INSPECTOR: HELEN MENDOZA
INSPECTOR SST: ANGEL MARTINEZ POSADA

CONTRATO No. 4988 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2013
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 103.428.756,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.409.705,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____

Meta Física Ejecutada % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponibl
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI	_____	NO	_____
_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI	_____	NO	_____
_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A _____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A _____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A _____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A _____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A _____
VERTIMIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A _____
EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A _____
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A _____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Socializacion de los convenios en el municipio de Chimichagua - Cesar, La cual sera presidida por el equipo tecnico de INVIAS, junto a la interventoria, JAC y comunidad en general
2. Iniciar las labores correspondiente a acada convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Ajuste de presupuesto, según cotizaciones del mercado
2. Cotizaciones de canteras de los materiales de Subbase, Arena lavada, material triturado etc.
3. Cotización y elaboración del P.A.G.A
4. Cotización de laboratorios para estudios de suelos y diseños de mezcla para concreto
5. Cotización para levantamiento topográfico

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Socializacion Convenio Solidario / La Estacion de Candelaria



Socializacion Convenio Solidario / La Estacion de Candelaria



Socializacion Convenio Solidario / La Estacion de Candelaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 27/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR SEMANA No.: 5 del 22 al 28 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance fisico contractual para la vereda LA ESTACION DE CANDELARIA es limpieza de una alcantarilla, 129 ml de placa huella, y construccion de dos alcantarillas.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chimichagua del departamento del Cesar, en la vereda Estación Candelaria, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+050 en el acceso a la estación candelaria y punto de referencia final el Km1+700 ubicado en la vía a Dardanelos Cesar, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS.
El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.
El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA		
CONVENIO No.	4476 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.409.705,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DAVID DORIA		
CONTRATO No.	4988 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 103.428.756,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2013	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.409.705	$ 199.409.705		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 103.428.756	$ 103.428.756		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.409.705,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -		%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -		%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -		%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -		%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -		%

Observaciones:
1. La JAC se encuentra en ajustes de presupuesto
2 La JAC ya cuentan con el recurso para ejecutar la obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponibl
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: LA ESTACION DE CANDELARIA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Se están realizando las cotizaciones pertinentes para la escogencia del provedor

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El personal contratado por parte de la interventoria corresponden a los siguientes cargos
1. Ing. Omar Peralta (Director interventoria))
2. Ing. Juan Zambrano (Residente Interventoria))
3. Ing. Camila Maestre (Profesional Ambiental - Interventoria))
4. Maria Rumbo (Profesional Social- Interventoria)

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Ajuste de presupuesto, según cotizaciones del mercado
2. Cotizaciones de canteras de los materiales de Subbase, Arena lavada, material triturado etc.
3. Cotización de laboratorios para estudios de suelos y diseños de mezcla para concreto
4. Cotización para levantamiento topográfico

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Ajuste de presupuesto, según cotizaciones del mercado
2. Programación de obra
3. Cotización de laboratorios y levantamiento topográfico
4. Exámenes ocupacionales del personal a vincular
5. Cotizacion de valla publicitaria

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
/ La Estacion de Candelaria	/ La Estacion de Candelaria	/ La Estacion de Candelaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	1	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 4476 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 31/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.409.705,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.409.705,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.881.941,00	16	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.970.485,25	16	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.822.911,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100015822

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	16	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC - 100004903 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Omar Peralta Carrillo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No.: 4476 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

A la fecha del presente informe, no se cuenta con labores de ejecución de obra y por tal razón no hay vinculación alguna de residente de obra.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría OMAR PERALTA CARRILLO
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 4476 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **CONTRATO No.** 4988 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 18 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 199.409.705,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 7 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ -

PLAZO (MESES): 4 MESES

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ -	**PAGOS ACUMULADOS**	$ -
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ -	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ -

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: Aideth Martínez Guillen
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: José David Doria Hernández
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESOMISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/01/2024 (Día/ Mes/ Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 4476 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
2	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
3	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
4	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
5	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
7	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
8	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
9	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
10	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
N																																																		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4988 DE 2023

INTERVENTORÍA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA

CONTRATO DE OBRA No. 4476 DE 2023

CONTRATISTA: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: OMAR PERALTA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Firma

Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4988 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA Y PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL SAS

MES INFORME MENSUAL: ENERO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 4976 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
TOTALES												

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO






GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
30 ene 2024 3:59:15 p. m.
9°14'16.482"N -73°53'20.754"W
Altitud:73.5m
Velocidad:1.0km/h
#Vereda La Estación de Candelaria


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
30 ene 2024 2:26:14 p. m.
9°14'25.932"N -73°53'7.824"W
Altitud:45.1m
Velocidad:1.0km/h
#Vereda La Estación de Candelaria

Miércoles 27 de diciembre del 2023
Vereda La Estación de Candelaria, municipio chimichagua cesar.
Contratista: JAC. Vereda la Estación de Candelaria
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo técnico de Inurias, Equipo de Interventoría y JAC La Estación de Candelaria.
Desarrollo o Actividades: Firma del Acta de Inicio para la ejecución del Convenio Solidario Nº 3744 de 2023 para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz total.
Se realiza tramites de pólizas de cumplimiento por parte de la Interventoría de acuerdo con la orden de Inicio.
Novedades: No se llevan a cabo tareas en campo, solo ejecución de procesos Administrativos.
Condiciones Climáticas: Día Soleado y Caloroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N - 73° 52' 47.5" W

R.L. Vereda JAC.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Jueves 28 de Diciembre del 2023.
Vereda La Estación de Candelaria, Municipio Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la Estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría.
Desarrollo y/o Actividades: se realizan trámites de Pólizas de cumplimiento por parte de la Interventoría de acuerdo con la orden de Inicio en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
Novedades: Nos se llevan a cabo la ejecución de tareas

En Campo: Sola ejecución de procesos administrativos.
Condiciones Climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.5" W

RL JAC

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Viernes 29 Diciembre 2023
Vereda: La Estación de Candelaria, Municipio Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la Estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría.
Desarrollo o Actividades.:
Se realiza trámite de pólizas de cumplimiento por parte de la Interventoría de acuerdo con la orden de Inicio del convenio en la Vereda Plata perdida del programa Caminos Comunitarios de la paz total.
Novedades: No se llevan a cabo tareas de Campo, Solo procesos administrativos.
Condiciones Climáticas: Día Soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.5" W

RL obra JAC.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Sábado 30 Diciembre 2023.
Vereda: La Estación de Candelaria, Municipio Chimichagua Cesar.
Contratista: JAC Vereda la Estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyectos de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría.
Desarrollo o Actividades: Se realiza trámite de pólizas de cumplimiento del convenio solidario en la

Norma

Vereda la Estación de Candelaria por parte de la Interventoría "a los sujetos" a la orden de inicio en el marco del programa Caminos Comunitarios de La Paz. Total.
Novedades: No se llevan a cabo tareas de Campo, sólo la ejecución del procesos Administrativos.
Condiciones climáticas: Día soleado y Caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2" N 73°52'47.5" W

RL. Obra JAC.

Juan. D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Domingo 31 Diciembre del 2023.
Vereda la Estación de Candelaria, Municipio Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la Estación de Candelaria
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal:
Desarrollo y/o Actividades: "Día No laboral".
Novedades: No se llevaron a Cabo Tareas.
Condiciones Climáticas:
Coordenadas:

RL Obra JAC

Juan P. Zambrano
Res. Interventoría.

Lunes 01 Enero del 2024
Vereda: La Estación de Candelaria, municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la Estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.
Personal:
Desarrollo y/o Actividades: "Día Festivo, No laboral"
Novedades: No se realizó Ningún tipo de tareas.

Condiciones climáticas:
Coordenadas:

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

RL obra JAC.

Martes 02 Enero del 2024
Vereda: la Estación de Candelaria, Municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC la Estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría y Equipo de JAC pa Estación de Candelaria.
Desarrollo y/o Actividades: se realiza la solicitud de hojas de vida para la evaluación, análisis y posterior emisión de conceptos de aprobación de estas por parte de interventoría a la JAC de la Vereda la estación de Candelaria, referente a los profesionales y que deben hacer partícipes en la ejecución del convenio solidario como lo es el Ingeniero Residente, Contador y Maestro de obra.
Novedades: No se llevan a cabo tareas de campo, sólo actividades administrativas.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2" N 73°52'47.2" W.

Juan P. Zambrano.
Res. Interventoría.

Rl. obra JAC.

Miércoles 03 de Enero 2024.
Vereda: la Estación de Candelaria, Municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la Estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería

Personal: Equipo de Interventoría y Equipo de JAC Vereda la Estación de Candelaria.
Desarrollo y/o Actividades: Se realizo la solicitud de las hojas de Vida para la evaluación y emisión de conceptos de aprobación de estás, Por parte de Interventoría a la JAC de la Vereda la Estación de Candelaría, referente a los profesionales que deben hacer partícipes en la ejecución del convenio solidario como lo es el Ingeniero Residente, Contador y maestro de obra.
Novedades: No se llevan a cabo tareas de Campo, solo la ejecución de procesos Administrativos.
condiciones climáticas: Día Soleado y caluroso.
Condenadas: 09°12'47.2" N 73°52'47.2" W.

D.L. Obra JAC.

Juan D. Zambrano.
Des Interventoría.

Jueves 04 Enero del 2024.
Vereda: La Estación de Candelaría, Municipio de Chimichagua - Cesar.
contratista: JAC Vereda la Estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría y Equipo de JAC la Estación de Candelaría.
Desarrollo y/o Actividades: Se realiza la Solicitud de hojas de Vida para la evaluación y conceptos de aprobación de estas por parte de Interventoría a la JAC Vereda la Estación de Candelaría, referente a los profesionales que deben hacer partícipes en la ejecución del convenio solidario como lo es el Ingeniero Residente, contador y Maestro de obra.
Novedades: No se llevan a cabo la ejecución de tareas de campo, por el momento sólo procesos ad...

Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Dl. Obra JAC.

Viernes 05 Enero 2024.
Vereda: la Estación de candelaria, Municipio de Chiriguaná - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la Estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyectos de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de interventoría y equipo de JAC la estación de candelaria.
Desarrollo y/o Actividades: Se adelanta proceso de solicitud de hojas de vida para la evaluación y emisión de conceptos de aprobación de estas por parte de interventoría. a la JAC de la Vereda la Estación de candelaria, referente a los profesionales que deben hacer participes en la ejecución del convenio solidario como lo es el Ingeniero Residente, contador y maestro de obra.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, por el momento sólo se realizan procesos administrativos.
Condiciones Climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Dl obra JAC.

Sábado 06 Enero del 2024.
Vereda: la Estación de candelaria, Municipio de chiriguaná - Cesar.

Contratista: JAC. la Estación de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría, Equipo de JAC la estación de Candelaria
Desarrollo y/o Actividades: Se adelanta solicitud de hojas de vida para evaluar y emitir los conceptos de aprobación de estas por parte de Interventoría a la JAC la estación de Candelaria, referente a los profesionales que deben hacer partícipes en la ejecución del convenio solidario como lo es el Ingeniero Residente, Contador y Maestro de obra.

Novedades: No se llevan a cabo la ejecución de tareas en campo; solo se realizan procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W

Rl obra JAC

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría

Domingo 07 Enero 2024.
Vereda la Estación de Candelaria, Municipio de Chimichagua-Cesar.
Contratista: JAC Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyectos de Ingeniería civil SAS.
personal.
Desarrollo y/o Actividades: "Día No laboral".
Novedades: No se realizaron tareas ni en campo ni administrativas.
Condiciones climáticas:
Coordenadas:

Rl. obra JAC.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría

Lunes 08 Enero 2024.
Vereda: La Estación de candelaria
contratista. JAC Vereda La estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal:
Desarrollo y/o Actividades: "Día Festivo, No laboral".
Novedades: No se llevan a cabo Ninguna tipo de actividades.
Condiciones climáticas:
Coordenadas:

RL. obra JAC.

Juan. P. Zambrano.
Res. Interventoría.

Martes 09 Enero 2024
Vereda la Estación de candelaria. Municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: JAC Vereda la Estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría, Equipo de JAC la Estación de Candelaria
Desarrollo o Actividades: Se adelanta la evaluación y emisión de conceptos de aprobación de Lotes de vida por parte de la Interventoría Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS Para poder dar respuesta a la JAC de la Vereda la estación de Candelaria referente a los profesionales requeridos para la ejecución del convenio Solidario, como lo es el Ingeniero Residente, Contador y Maestro de obra.

Novedades: No se lleva a cabo actividades en campo, solo ejecución de procesos Administrativos.
Condiciones climáticas: Día Soleado y Caluroso.
Coordenadas: 9° 12'47.2" N 73° 52' 47.2" W

R.L. obra JAC

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Miércoles 10 de Enero 2024.
Vereda: La Estacada de Candelaria, Municipio de Chiriguaga- Cesar.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría y Equipo de JAC la Estacada de Candelaria.
Desarrollo y/o Actividades: Se continua con el proceso de evaluar y emitir Conceptos de aprobación de Hojas de vida por parte de la Interventoría, para dar respuesta a la JAC de la Vereda la estacada de Candelaria referente al Ingeniero Residente, Contador y Maestro de obra, requeridos en el condenado solidario.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en Campo, solo se realizan procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.2".

R.L obra JAC.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría.

Jueves 11 Enero 2024
Vereda: La Estacada de Candelaria, Municipio de Chiriguaga- Cesar.
Contratista: JAC la estacada de Candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría y Equipo de JAC Vereda la estacada de Candelaria.
Desarrollo y/o Actividades: Se continua con el proceso de evaluación y emisión de conceptos de

aprobación de hojas de vida por parte de la interventoría Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS para dar respuesta a la JAC de la Vereda la estación de candelaria referente al ingeniero Residente, contador y Maestro de obra, requeridos en la ejecución del convenio solidario.

Novedades: No se llevan a cabo tareas en campo solo se ejecutan procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

R.L. Obra JAC.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Viernes 12 de Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de interventoría (R.L. de Ger y Pro S.A.S., Director, Ing. Residente e Inspector), Equipo JAC de la Estación de candelaria, (R.L JAC, Ing. Residente, Contador, Maestro de obra).
Desarrollo o Actividades: Se continúa con la evaluación de perfil profesional suministrado por la J.A.C. de la Vereda la estación de candelaria referente al Ing. Residente, contador y Maestro de obra, requeridos en la ejecución del convenio solidario.
Se lleva a cabo una socialización virtual de los aspectos relevantes del convenio solidario a ejecutar, entre los equipos de Interventoría, la J.A.C de la estación de candelaria y la comunidad interesada.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, solo se ejecutan procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso
Coordenadas: 9°12'47.2" N 73° 52' 47.2" W

R.L. JAC. Juan D. Zambrano. Res. Interventoría.

Sábado 13 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de chiriguaná-cesar.
contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de interventoría, equipo de JAC. la estación de candelaria.
Desarrollo y/o Actividades: Se continúa con el proceso de elaboración y emisión de conceptos de aprobación de Cuotas de Vida por parte de interventoría, para dar respuesta a la JAC de la Vereda la estación de candelaria, referente al ingeniero residente, contador, y maestro de obra, requeridos en la ejecución del convenio solidario.

Novedades: No se llevan a cabo actividade de campo, solo se realizan actividades administrativas.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2" N 73°52'47.2" W

R.L. obra J.A.C. Juan D. Zambrano. Res. Interventoría.

Domingo 14 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de

Chimichuagua- Cesar.
Contratista: J.A.C. la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil S.A.S.
Personal.
Desarrollo o Actividades: "Día No laboral".
Novedades: No se realizan tareas.
condiciones climáticas:
Coordenadas:

R.L Obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Lunes 15 Enero 2024.
Vereda: la Estación de candelaria, Municipio de chimichuagua-cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil S.A.S.
Personal: Equipo de interventoría y equipo de J.A.C de la estación de candelaria.
Desarrollo y/o actividades: se lleva a cabo el proceso de evaluación de hojas de vida por parte de la interventoría para emisiones de conceptos de aprobación y dar respuesta a la J.A.C. de la Vereda, referente al ingeniero residente, contador, y maestro de obra requeridos en la ejecución del contenido solidario.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sólo se realizan actividades administrativas.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.2" N.

R.t. Obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Martes 16 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio Chimichagua - cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de Interventoría y Equipo de la J.A.C. de la estación de candelaria.
Desarrollo y/o Actividades: se lleva a cabo el proceso de evaluación de hojas de vida por parte de la interventoría, para emisiones del conceptos de aprobación y dar respuesta a la J.A.C. de la Vereda la estación de candelaria, referente al ing. Residente, contador, y Maestro de obra, requeridos en la ejecución del convenio Solidario.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sin embargo, se adelantan procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2" N 73° 52' 47.2" W.

R.t. Obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Miércoles 17 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de Chimichagua - Cesar.
contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería

civil SA.S.
Personal: Equipo de interventoría (R. legal de Ger. y Pro SAS, director, Ing. Residente e inspectores, prof. Social, prof. SST), Equipo J.A.C. de la estación de Candelaria (R.L. J.A.C, Ing Residente, contador, maestro de obra).
Desarrollo y/o Actividades: Se lleva a cabo reunión para socializar los aspectos relevantes y presentación de profesionales de los equipos de interventoría, El equipo de la J.A.C. de la estación de Candelaria, Vereda Plata Perdida, Vereda el progreso, Vereda último caso y la comunidad interesada.
Se continua con el proceso de aprobación del perfil profesional del residente, contador y maestro de obra, requeridos para la J.A.C. de la vereda de la estación de Candelaria y emitido su aprobación por parte de la interventoría.

Novedades: No se llevan a cabo la ejecución de tareas en campo, sólo actividades administrativas.
condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N - 73° 52' 47.2" W

R.L. Obra J.AC.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Jueves 18 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de Chiriguaga - Cesar.
contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil. S.A.S.

Personal: Equipo de Interventoría y Equipo de la J.A.C. de la estación de candelaria.
Desarrollo o Actividades: Se continúa con el proceso de aprobación del perfil profesional del residente, contador y maestro de obra, requeridos por la J.A.C. de la Vereda la estación de candelaria y la emisión de su aprobación Por parte de la Interventoría.
Novedades: No se llevan a cabo actividades de campo, sólo se ejecutan procesos administrativos.
condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

R.L. obra J.A.C.

Juan D. Zambrano
Res. Interventoría

Viernes 19 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de Chimichagua - Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaria
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil. SAS.
Personal: Equipo de interventoría y Equipo JAC. de la estación de candelaria.
Desarrollo y/o actividades: Se continúa con el proceso de aprobación por parte de la interventoría del perfil profesional del residente, contador, y maestro de obra requeridos por la J.A.C. de la Vereda la estación de candelaria.

Novedades: No se llevan a cabo de la ejecución de tareas en campo, sólo ejecución del procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.

Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W

R.L. obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Sábado 20 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de chimichagua - cesar.
contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaría.
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil SAS.
Personal: Equipo de interventoría y equipo de J.A.C de la estación de candelaría.
Desarrollo o actividades:
Se continúa con el proceso de analisis, evaluación y aprobación del perfil profesional del residente, contador y maestro de obra, requeridos por la J.A.C. de la Vereda de la estación de candelaria y Verificación por parte de la interventoría.

Novedades: No se llevan a cabo tareas de campo, sólo procesos administrativos.
condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

R.L obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Domingo 21 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaría, municipio de chimichagua - cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaría.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de ingeniería civil SAS.

Personal:
Desarrollo o Actividades: "Día No laboral".
Novedades: No se llevan a cabo actividades
Condiciones climáticas:
Coordenadas:

R.L. Obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Jueves 22 Enero
Vereda: la Estacion de candelaria, municipio de chimichagua - cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estacion de candelaria.
Interventoria: Gerencia y proyecto de Ingeniería civil SAS.
Desarrollo y/o actividades: No se llevan a cabo ejecucion de tareas en campo, solo la ejecucion de procesos administrativos.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2" N - 73° 52' 47.2" W.
Personal: Equipo de J.A.C. y Equipo de Interventoría.

R.L. Obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Martes 23 Enero 2024.
Vereda: la estacion de candelaria, municipio de Chimichagua- Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estacion de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería CIVIL S.A.S.
Personal: Equipo de Interventoria y equipo JAC. Vereda la estacion de candelaria.
Desarrollo o actividades: Se realiza proceso de evaluacion del perfil profesional del residente, Contador, y maestro de obra, requeridos por la

J.A.C. de la Vereda la estación de candelaria y aprobación por parte de la interventoría.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sólo se ejecutan actividades administrativas.
Condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73° 52' 47.2"W.

R.L obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Miércoles 24 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de chimichagua-Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estación de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil S.A.S.
Personal: Equipo de interventoría. (Representante legal, director, Inspector, residente), y equipo de la J.A.C. la estación de candelaria.
Desarrollo o Actividades: Se realiza proceso de evaluación del perfil profesional del residente, contador, y maestro de obra, requeridos por la J.A.C. de la estación de candelaria y aprobación por parte de la Interventoría.

Novedades: No se llevan a cabo la ejecución de tareas en campo, sólo actividades administrativas.
Condiciones climáticas: Día Soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N - 73°52'47.2"W.

R.L obra J.AC.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Jueves 25 Enero 2024.
Vereda: la estacion de candelaria, Municipio de chiriguaga - cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estacion de candelaria
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil. S.A.S.
Personal: Equipo de Interventoría (R.L. de Ger y Pro S.A.S., director, Ing. Residente, Inspector, Prof. social, profesional SST.), Equipo JAC. de la estacion de candelaria (R.L. JAC, Ing. Residente, contador, Maestro de obra.).
Desarrollo o actividades: Se realiza proceso de aprobación por parte de la Interventoría Ger y pro SAS, del perfil profesional del residente, contador y maestro de obra, requeridos por la J.A.C. de la vereda de la estacion de candelaria.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en campo, sólo procesos administrativos.
condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2"N 73°52'47.2"W.

R.L. obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Viernes 26 Enero de 2024.
Vereda: la estacion de candelaria, Municipio de chiriguaga - Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estacion de candelaria.
Interventoría: Gerencia y Proyecto de ingeniería civil. S.A.S.
Personal: Equipo de Interventoría (R.L. de Ger y Pro S.A.S., director, Ing. Residente, inspectores, profesional Social, profesional SST), Equipo JAC de la estacion de candelaria (R.L. JAC, Ingeniero residente, contador, maestro de obra.)

Desarrollo y/o actividades: Se realiza proceso de aprobación por parte de la Interventoría Ger y pro S.A.S. del perfil profesional del residente, contador. y maestro de obra, requeridos por la J.A.C. de la Vereda la estación de candelaria.

Novedades: No se llevan a cabo tareas en campo, solo se adelantan actividades administrativas.
Condiciones climáticas: Día Soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2" N 73°52'47.2" W.

R.L. Obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría

Sábado 27 Enero 2024.
Vereda: la estación de candelaria, Municipio de Chimichagua-Cesar.
Contratista: J.A.C. La estación de candelaria
Interventoría: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil S.A.S.
Personal: Equipos de Interventoría y Equipo de J.A.C. Vereda la estación de candelaria.
Desarrollo y/o Actividades: Se realiza proceso de aprobación por parte de la Interventoría Ger y pro SAS, del perfil profesional del Ingeniero residente, contador y maestro de obra, requeridos por la J.A.C. de la Vereda la estación de candelaria.
Coordenadas: 9°12'47.2"N. 73°52'47.2"W.
Novedades: No se llevan a cabo tareas en campo sólo se adelantan actividades administrativas.
condiciones climáticas: Día Soleado y caluroso.

R.L. Obra J.A.C.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.

Domingo 28 Enero 2024.
Vereda: la estacion de caudelaria, Municipio de Chimichagua- Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la Estacion de caudelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil S.A.S.
Personal:
Desarrollo: o Actividad: "Día No laboral".
Novedades: No se llevan a cabo actividades.
Condiciones Climáticas:
Coordenadas:

R.L. obra J.A.C.

Juan P. Zambrano.
Res. Interventoría.

Lunes 29 Enero 2024.
Vereda: la estacion de caudelaria, Municipio de Chimichagua- Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la Estacion de caudelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil S.A.S.
Personal: Equipos de Interventoría y Equipo de J.A.C. Vereda la estacion de caudelaria.
Desarrollo y/o Actividades: Se realiza proceso de aprobacion por parte de la Interventoría Ger y Pro S.A.S. del perfil Profesional del Ingeniero residente, contador y maestro de obra, requeridos por la J.A.C. de la Vereda la estacion de Caudelaria.

Novedades: No se llevan a cabo actividades en Campo, se adelantan actividades administrativos.
Condiciones climáticas: Día soleado, y caluroso.
Coordenadas: 9° 12' 47.2" N 73° 52' 47.2" W.

R.L. JAC obra.

Juan P. Zambrano.
Res. Interventoría.

Martes 30 Enero 2024.
Vereda: La estacion de candelaria, Municipio de chimichagua Cesar.
Contratista: J.A.C. Vereda la estacion de candelaria.
Interventoría: Gerencia y proyecto de ingeniería civil S.A.S.
Personal: Equipo de Interventoría (Ing. Director. R.L. Ger y Pro S.A.S., Topografo, Ing. Residente, Inspector.) Equipo J.A.C. (R.L. J.A.C. La estacion de Candelaria, Miembros de la Comunidad, Ing Residente, Contador, Maestro de obra.).
Desarollo o Actividades: Inspeccion Visual en el terreno para conocer los puntos críticos del sector a intervenir en la vereda la estacion de candelaria, se realizó levantamiento topografico para tomar los puntos y las cotas pertinentes para el diseño estructural de la placa huella, asi mismo, se tomaron los niveles para la construccion de las alcantarillas y proseguir con el ajuste del diseño y del presupuesto.

Novedades: se realizó visita en campo, y así mismo, se siguen adelantando actividades administrativas.
condiciones climáticas: Día soleado y caluroso.
Coordenadas: 9°12'47.2" N 73° 52' 47.2" W.

R.L. Obra JAC.

Juan D. Zambrano.
Res. Interventoría.