UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTÁ 2023

NIT. 901.779.746 – 8
CAROLINA REYES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
TELÉFONO: 311 287 34 26.
DIRECCIÓN: CARRERA 30A N. 17-55 – Alborán
YOPAL - CASANARE.

Resumen Final de Cantidades



Junio 2024

RESUMEN FINAL DE CANTIDADES

Resumen Final de las Cantidades de Obra Ejecutada e Informe Financiero

En cumplimiento con los términos del contrato, a continuación, se presenta el resumen final de las cantidades de obra ejecutada y el informe financiero correspondiente al proyecto de adecuación y mantenimiento de los bloques subestación eléctrica, bloques 1, 3, 6 y 7 del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV), perteneciente al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

1. Resumen Final de las Cantidades de Obra Ejecutada

En este apartado se detalla la cantidad total de las actividades y elementos constructivos realizados durante la ejecución del proyecto. Estas cantidades se encuentran ajustadas conforme a las especificaciones técnicas y los planos aprobados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL, MODIFICACION		
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)				
2	**CUBIERTA**				
2,1	DESMONTE DE MANTO	m2	398,20	$ 10.013,68	$ 3.987.447,38
2,2	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ. PRESION	m2	398,20	$ 3.714,05	$ 1.478.934,71
2,3	SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3	m2	225,00	$ 12.619,41	$ 2.839.367,25
2,4	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y MURETES CON RECUBRIMIENTO ACRILICO ELÁSTICO Y TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIÓN	m2	398,20	$ 66.508,91	$ 26.483.847,96
2,5	PENDIENTADO CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3 PARA DESAGUE DE A.LL	m2	68,40	$ 41.196,11	$ 2.817.813,92
2,6	DESMONTE DE REJILLAS DE DESAGUE Y REVISIÓN DE DESAGUE(10m)	und	4,00	$ 61.690,40	$ 246.761,60
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS TIPO CÚPULA EN ALUMINIO PARA DESAGUE	und	4,00	$ 49.835,25	$ 199.341,00
2,8	DESMONTE DE DOMOS	und	3,00	$ 8.225,39	$ 24.676,17
3	**PAREDES Y TECHOS**				
3,1	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA	m2	1234,76	$ 4.912,78	$ 6.066.104,23
3,2	ESTUCO Y PINTURA 3 M	m2	557,59	$ 20.540,22	$ 11.453.021,27

	ITEMS CONTRACTUALES					
*8,7	RETIRO DE ENCHAPE	m2	2,34	$ 11.126,31	$ 26.035,57	
*8,8	REPELLO DE MURO	m2	20,44	$ 20.205,77	$ 413.005,94	
*14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	un	25,00	$ 173.781,12	$ 4.344.528,00	
*17,3	PINTURA 3M	m2	300,91	$ 18.237,07	$ 5.487.716,73	
*8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA 20.5X20.5	m2	14,05	$ 58.184,03	$ 817.485,62	
*23,1	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	und	56,00	$ 20.027,36	$ 1.121.532,16	
*8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PAPEL HIGIENICO INDUST.	und	1,00	$ 337.366,68	$ 337.366,68	
*8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	und	1,00	$ 128.972,40	$ 128.972,40	
*8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	und	1,00	$ 107.908,66	$ 107.908,66	
*8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	und	1,00	$ 480.680,66	$ 480.680,66	
*8.14	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	und	2,00	$ 158.246,80	$ 316.493,60	
*8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 3MM	m2	0,40	$ 73.039,01	$ 29.215,60	
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 1	DEMOLICIONES EN CONCRETO REFORZADO, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUA Y COMBUSTIBLE, DESMONTE DE TANQUES METALICOS, APARATOS SANITARIOS, PUERTAS Y VENTANAS	Glb	1,00	$ 8.715.810,51	$ 8.715.810,51	
NP 2	RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA	m2	398,20	$ 11.533,82	$ 4.592.767,12	
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO MACIZO	un	3,00	$ 649.508,42	$ 1.948.525,26	
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN LAMINA	m2	12,92	$ 484.130,69	$ 6.252.547,86	
NP 5	REHABILITACIÓN GENERAL PLACA DE PISO	m2	95,68	$ 41.779,46	$ 3.997.458,73	
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO (0,95 m X 0,97 m X 0,10 m) INCLUYE ACERO DE REFUERZO	un	1,00	$ 160.249,37	$ 160.249,37	
NP 7	LINEA DE VIDA EN CUERDA POLIESTER 16 mm Y ANCLAJES EN ACERO DE REFUERZO DE 3/8" PDR 60	ml	73,82	$ 17.583,52	$ 1.298.015,45	
NP 8	SALIDAS ELECTRICAS (INCLUYE TUBO EMT 3/4¨, CABLE Y ACCESORIOS)	un	59,00	$ 178.785,83	$ 10.548.363,97	
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS	m2	16,04	$ 735.771,41	$ 11.803.244,96	
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN CERAMICA h=10cm		18,10	$ 16.535,32	$ 299.289,29	
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS).	ml	7,30	$ 50.865,79	$ 371.320,27	

MP 18	DESTRONCADO, SELLADO JUNTAS, PULIDO Y PINTADO DE PISO, CON ACABADO EN PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE, TIPO TRAFICO PESADO	M2	215,46	$ 45.906,71	$ 9.891.059,74	
	BLOQUE 3					
4	**FACHADAS Y CUBIERTA**					
4,1	REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASSTROUGH	und	1,00	$ 89.994,55	$ 89.994,55	
5	**PUERTAS Y VENTANAS**					
5,1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	m2	133,67	$ 13.017,78	$ 1.740.086,65	
5,2	VENTANA EN ALUMINIO FIJA VIDRIO 4MM	m2	80,02	$ 286.957,97	$ 22.962.376,76	
5,3	PUERTA EN ALUMINIMO BATIENTE CON VIDRIO INCL. MARCO	m2	53,65	$ 532.504,44	$ 28.568.863,21	
6	**PAREDES Y TECHOS**					
6,2	ESTUCO Y PINTURA 3 M CIELO RASO	m2	776,76	$ 20.540,22	$ 15.954.745,95	
8	**BAÑOS**					
8,1	DESMONTE APARATO SANITARIO	und	11,00	$ 20.027,36	$ 220.300,96	
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	und	6,00	$ 128.972,40	$ 773.834,40	
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	und	6,00	$ 107.908,66	$ 647.451,96	
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	und	4,00	$ 480.680,66	$ 1.922.722,64	
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA	und	2,00	$ 106.759,27	$ 213.518,54	
8,7	RETIRO DE ENCHAPE	m2	101,63	$ 11.126,31	$ 1.130.766,89	
8,8	REPELLO MURO	m2	101,63	$ 20.205,77	$ 2.053.512,41	
8,9	ESTUCO Y PINTURA 3 M	m2	101,63	$ 18.237,07	$ 1.853.433,42	
8.10	RETIRO CERAMICA	m2	23,24	$ 9.103,35	$ 211.561,85	
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA 20.5X20.5	m2	25,76	$ 58.184,03	$ 1.498.820,61	
8.14	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	und	17,00	$ 158.246,80	$ 2.690.195,60	
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PAPEL HIGIENICO INDUST.	und	2,00	$ 337.366,68	$ 674.733,36	
8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 3MM	m2	3,00	$ 73.039,01	$ 219.117,03	
9	**OTROS**					
9.1	DEMOLICIÓN POCETA DE ASEO (LAVAPIES)	und	2,00	$ 337.366,68	$ 674.733,36	
9,2	POCETA DE ASEO EN GRANITO	und	2,00	$ 172.316,17	$ 344.632,34	
	ITEM CONTRACTUALES					
*2,1	DESMONTE DE MANTO	m2	303,16	$ 10.013,68	$ 3.035.747,23	
*2,3	SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3	m2	303,16	$ 12.619,41	$ 3.825.700,34	
*15.3	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO 3MM		91,20	$ 45.776,29	$ 4.174.797,65	
	NO PREVISTOS					

NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 9 mm (INCLUYE PERFILERIA PARA ESTRUCTURA)	m2	23,24	$ 75.785,58	$ 1.761.256,88	
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL	und	2,00	$ 317.834,78	$ 635.669,56	
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN CERAMICA h=10cm	ml	41,04	$ 16.535,32	$ 678.609,53	
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	21,49	$ 50.865,79	$ 1.093.105,83	
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18 W /100 - 240 V - LUZ DIA 6500 K	un	12,00	$ 65.827,67	$ 789.932,04	
NP 2	RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA	m2	692,15	$ 11.533,82	$ 7.983.133,51	
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA PVC 1,2mm	m2	874,69	$ 68.962,80	$ 60.321.063,10	
NP 24	VIDRIO TEMPLADO 6MM CON SAMBLASTING , INLCUIYE ACCESORIOS DE INSTALCION	M2	1,50	$ 322.911,03	$ 484.366,55	
	BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2					
10	**PUERTAS**					
10,3	MANTENIMIENTO DE PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA	und	1,00	$ 150.939,20	$ 150.939,20	
NP 25	PUERTA EN ALUMINIO ANONIZADO B/MATE, VIDRIO LAMINADO 6MM, ENTAMBORADA PARTE INFERIOR, INCLUYE CHAPA TIPO MANIJA Y ACCESORIOS DE INSTALACION	M2	43,26	$ 749.570,61	$ 32.426.424,59	
	ITEM CONTRACTUAL					
* 5,1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	m2	43,26	$ 13.017,78	$ 563.149,16	
11	**VENTANAS**					
11,1	DESMONTE VIDRIO	m2	2,25	$ 5.581,37	$ 12.558,08	
11,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM	m2	3,45	$ 102.963,42	$ 355.223,80	
12	**PAREDES Y TECHOS**					
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE TECHO VENTILACIÓN PVC 30X30	und	3,00	$ 30.417,92	$ 91.253,76	
13	**BAÑOS**					
13,3	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	und	20,00	$ 158.246,80	$ 3.164.936,00	
13,4	DESCONEXIÓN DE DUCHAS DE EMERGENCIA	und	2,00	$ 40.054,72	$ 80.109,44	
13,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS DE EMERGENCIA CON FUENTE LAVAOJOS EN ACERO INOXIDABLE	und	2,00	$ 2.455.348,45	$ 4.910.696,90	
14	**LUMINARIAS**					
14,1	RETIRO LAMPARA	und	118,00	$ 8.812,04	$ 1.039.820,72	
14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	und	104,00	$ 173.781,12	$ 18.073.236,48	
14,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	und	15,00	$ 131.470,60	$ 1.972.059,00	
	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO					
15	**CUBIERTA**					
15,1	DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO	m2	90,80	$ 6.000,12	$ 544.810,90	
15,3	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO 3MM	m2	104,96	$ 45.776,29	$ 4.804.679,40	
15,4	DESMONTE DE DOMOS	und	2,00	$ 8.225,39	$ 16.450,78	

	ITEM CONTRACTUAL					
*5.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	M2	4,46	$ 13.017,78	$ 58.059,30	
17	**PAREDES Y TECHOS**					
17,3	PINTURA 3M	m2	360,71	$ 18.237,07	$ 6.578.293,52	
19	**ELÉCTRICO Y LUMINARIAS**					
19,1	RETIRO LAMPARA	und	55,00	$ 8.812,04	$ 484.662,20	
19,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	und	39,00	$ 173.781,12	$ 6.777.463,68	
19,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	und	17,00	$ 131.470,60	$ 2.235.000,20	
19,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA PARED APLIQUE	und	10,00	$ 109.098,25	$ 1.090.982,50	
19,5	SALIDA ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO	und	4,00	$ 97.742,55	$ 390.970,20	
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm	m2	90,80	$ 99.575,66	$ 9.041.469,93	
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO MACIZO	un	2,00	$ 649.508,42	$ 1.299.016,84	
NP 19	SUMINISTRO E INSTALCION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE CUATRO VIAS INVERTER, 48.000 BTU, FUNCIONAMIDNTO Y PUESTA EN MARCHA.	UN	2,00	$ 11.881.662,25	$ 23.763.324,50	
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO ESTEREOFONICO AS- AMP 1600, CON BLUTTO, USB. SD. FM, ENTRADA PARA 4 MICROFONOS, INCLUYE DOS PARLANTES DE TECHO DE 30 WATTS Y UN MICROFONO INALAMBRICO UHF, ES 380 HT	UN	1,00	$ 1.192.466,15	$ 1.192.466,15	
NP 21	SUMIISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PROTECTOR DE TECHO PARA VIDEO BEAM	UN	1,00	$ 88.632,47	$ 88.632,47	
NP 22	BOCEL EN MADERA NARIZ ESCALERA A= 5CMS	ML	8,00	$ 26.899,19	$ 215.193,52	
NP 23	POLARIZADO DE VENTANAS PROTECCION SOLAR EN PELICULA CONVENCIONAL 5%	M2	8,00	$ 46.113,61	$ 368.908,88	
	BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUESTRAS)					
20	**FACHADAS**					
20,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN PASSTROUGH	m	1,00	$ 27.839,38	$ 27.839,38	
20,2	REPELLO MURO	m2	34,23	$ 20.205,77	$ 691.643,51	
20,3	ESTUCO Y PINTURA 3 M	m2	69,18	$ 18.237,07	$ 1.261.640,50	
21	**CUBIERTA**					
21,1	RECORRIDO Y REVISIÓN DE CUBIERTA TEJA FIBRO CEMENTO	m2	252,74	$ 4.410,65	$ 1.114.747,68	
21,2	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	m2	9,40	$ 6.819,96	$ 64.107,62	
21,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO	m2	9,40	$ 47.202,09	$ 443.699,65	
21,4	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL MORTERO IMP. 1:3	m	25,00	$ 29.748,71	$ 743.717,75	
21,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ESTRUCTURAL 3x1 1/2 x1.1MM	m	19,00	$ 70.903,32	$ 1.347.163,08	
22	**PUERTAS**					

22,1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIOS	m2	4,51	$ 13.017,78	$ 58.710,19	
22,2	PUERTA EN ALUMINIMO BATIENTE CON VIDRIO INCL. MARCO	m2	4,51	$ 532.504,44	$ 2.401.595,02	
22,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PUERTA	und	2,00	$ 141.565,15	$ 283.130,30	
23	**VENTANERIA**					
23,1	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	und	2,00	$ 20.027,36	$ 40.054,72	
24	**PAREDES Y TECHOS**					
24,1	REPELLO MURO	m2	7,40	$ 20.205,77	$ 149.522,70	
24,3	DESMONTE CIELO RASO	m2	238,41	$ 6.675,79	$ 1.591.575,09	
	ITEM CONTRACTUALES					
*17,3	PINTURA 3M	m2	399,48	$ 18.237,07	$ 7.285.302,56	
*14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y CARCASA	und	11,00	$ 173.781,12	$ 1.911.592,32	
8,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PAPEL HIGIENICO INDUST.	UN	2,00	$ 337.366,68	$ 674.733,36	
19,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	und	7,00	$ 131.470,60	$ 920.294,20	
	NO PREVISTOS					
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm	m2	9,70	$ 99.575,66	$ 965.883,90	
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 9 mm (INCLUYE PERFILERIA PARA ESTRUCTURA)	m2	238,41	$ 75.785,58	$ 18.068.040,13	
NP 16	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	un	14,00	$ 14.535,75	$ 203.500,50	
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18 W /100 - 240 V - LUZ DIA 6500 K	un	10,00	$ 65.827,67	$ 658.276,70	
25	**OTROS**					
25,1	REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASSTROUGH	und	1,00	$ 89.994,55	$ 89.994,55	
25,2	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE)	glb	1,00	$ 5.489.336,08	$ 5.489.336,08	
SUBTOTAL OBRA (A)					**466.592.587,94**	
C. SUMINISTRO DE MOBILIARIO (FUERA DE AIU)- IVA INCLUIDO						
26,1	SUMINISTRO DE SILLAS AUXILIARES PARA AUDITORIO (45X45X72) ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO. ESPALDAR Y ASIENTO INDEPENDIENTES	und	80,00	$ 209.912,00	$ 16.792.960,00	
SUBTOTAL SUMINISTRO (B)					**$ 16.792.960,00**	
SUBTOTAL OBRAS (A)					**$ 466.592.587,94**	
SUBTOTAL SUMINISTRO (B)					**$ 16.792.960,00**	
		A		**$ 107.316.295,23**		
COSTOS INDIRECTOS		I		**$ 9.331.851,76**		
		U		**$ 23.329.629,40**		
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS					**$ 139.977.776,38**	
I.V.A. (19% DE U)					**$ 4.432.630,00**	
TOTAL CONTRATO DE OBRA					**$ 627.795.954,00**	

Las cantidades aquí indicadas han sido verificadas por la interventoría y contrastadas con los informes de avance de obra durante la ejecución del contrato.

2. Informe Financiero

Este informe refleja el estado financiero final del proyecto, considerando tanto los costos directos asociados a las actividades ejecutadas como los costos indirectos. A continuación, se detalla la información financiera correspondiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCION	**VALOR**	**EJECUCION**	**PAGOS**
VALOR CONTRATO	$ 503.116.613,00		
VALOR ANTICIPO	$ 0,00		
VALOR CONTRATO ADICOINAL	$ 24.679.341,00		
VALOR ACTA PARCIAL No.1		$125.559.190,80	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.1			$ 125.559.190,80
VALOR ACTA PARCIAL No.2		$313.897.977,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.2			$ 313.897.977,00
VALOR ACTA PARCIAL No.3		$ 188.338.786,20	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR ACTA PARCIAL No.3			$188.338.786,20
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00	
SALDO DEL CONTRATO			$ 0,00
TOTALES	**$ 627.795.954,00**	**$ 627.795.954,00**	**$ 627.795.954,00**

Este formato te permite presentar un resumen técnico y financiero claro para cumplir con los requerimientos del contrato.



CAROLINA REYES PEÑA
R.L. UT LABORATORIO BOGOTA 2023