DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4282-2023
Periodo:	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	10 de Noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEFRIO: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chaguaní del departamento de Cundinamarca, en la vereda Montefrio, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas NORTE 4,961949, ESTE -74,566416 y punto de referencia final el PR2+160 de coordenadas NORTE 4,961564, ESTE -74,578261, de la vía Chaguani-Montefrió Sector La Virgen.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA CABAÑA: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guaduas del departamento de Cundinamarca, en la vereda la Cabaña, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas Norte 5.024219106, Este -74.55233636 y punto de referencia final el PR 0+640, con coordenadas Norte 5.024370217, Este -74.54854782 de la vía Cabaña la despensa.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS DESPENSAS : El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guaduas del departamento de Cundinamarca, en la vereda la despensa, teniendo como punto de referencia inicial en el

PR0+000 y coordenada Norte 5.027364, -74.587592 Este y punto de referencia final el PR0+300 con coordenadas Norte 5.030442, -74.581755 Este de la Via despensas sector parcelas 7.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA YERBABUENA: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guaduas del departamento de Cundinamarca, en la vereda yerbabuena, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 y coordenada Norte 5.02326, -74.562186 Este y punto de referencia final el PR1+180 con coordenada Norte 5.024767, -74.558903 Este de la Via yerbabuena sector la escuela.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3977-2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA CABAÑA	NIT:	832.008.050-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA CABAÑA DEL MUNICIPIO GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	14/12/23	2023S-VBOG-028485	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($200.267.861) MONEDA CORRIENTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL		

	OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($200.267.861) MONEDA CORRIENTE
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	DOS (02)
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	30 DE MAYO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3666-2023		
CONTRATISTA:	JAC LAS DESPENSAS	NIT:	832.004.072-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS DESPENSAS DEL MUNICIPIO GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	10/11/23	2023S-VBOG-019432	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($200.438.805,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($200.438.805,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	DOS (02)
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3570-2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL YERBABUENA	NIT:	832.004.249-7	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA YERBABUENA DEL MUNICIPIO GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	15/11/23	2023S-VBOG-020238	VIAS REGIONALES	
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($200.438.805,00).			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($200.438.805) MONEDA CORRIENTE.			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	DOS (02)			
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024			

FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3085-2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEFRIO	NIT:	901.574.695-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEFRIO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	15/11/23	2023S-VBOG-019429	VIAS REGIONALES	
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($198.395.457,00) MONEDACORRIENTE.			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($198.395.457,00) MONEDA CORRIENTE.			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	DOS (02)			
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024			

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Convenio	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO
3977	1363823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$196.386.013,00	$196.386.013,00
3666	1122923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$196.556.957,00	$196.556.957,00
3570	1157023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$196.556.957,00	$196.556.957,00
3085	1135623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$194.513.609,00	$194.513.609,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 02 DE MAYO, para el periodo ABRIL, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Convenio 3977-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.267.861	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.267.861	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.267.861	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$200.267.861	100

Convenio 3666-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.438.805	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.438.805	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.438.805	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$200.438.805	100

Convenio 3570-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.438.805	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.438.805	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.438.805	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$200.438.805	100

Convenio 3085-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$198.395.457	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$198.395.457	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$198.395.457	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$198.395.457	100

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Convenio 3977-2023;

Meta física programada %:80
Meta física ejecutada %: 70

Convenio 3666-2023;

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

Convenio 3570-2023;

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

Convenio 3085-2023;

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %:100

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONVENIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	8.283.983,10	3	10/11/23	31/10/24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	16.567.966,20	3	10/11/23	30/04/27
Calidad	24.851.949,30	3	10/11/23	30/04/25

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4282-2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS	NIT:	900.768.923
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUADUAS Y CHAGUANI DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	2023S-VCUN-019420	DT CUN
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($82.839.831)		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($82.839.831)
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1246323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$82.839.831,00	$0,00	

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	$ 0	$ 0	$0	$0

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha 02 DE MAYO para el período el contrato reporta un avance de 90 % y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 95%
Total inversión ejecutada: $ 0%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/04/2024	01	Prorroga No 2	Aceptado

2.9 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS. N/A**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS. N/A**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo en mención en realizaron las visitas correspondientes por parte de la interventoría en aras de garantizar la supervisión de los convenios a cargo.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Por parte de la supervisión del INVIAS, se lleva a cabo el seguimiento a la ejecución de los convenios solidaros, los cuales durante el periodo del informe desarrollaron actividades en campo para el mejoramiento de la red vial mediante la construcción de la Placa Huella

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEFRIO:

Durante el periodo en mención, en la JAC de la vereda Montefrio se finalizaron las siguientes actividades como cumplimiento al objeto contractual del convenio solidario:

1. Construcción de una Alcantarilla
2. En aras de realizar el manejo de aguas subterreaneas, construcción de un 90 ml
3. Se realiza el mejoramiento de la vía, mediante la construcción de una placa huella con una longitud de 144 ml





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA CABAÑA:

Durante el periodo en mención, en la JAC de la VEREDA LA CABAÑA se adelantaron las siguientes actividades como cumplimiento al objeto contractual del convenio solidario:

1. Se continuara con la instalación de concreto de huellas, ciclópeo, cuentas y vigas
2. Se continua amarre de acero e instalación de formaleta
3. Se continua ingreso de agregados para instalación de concretos.



Para la fecha de corte de este informe se lleva la ejecución de 150 ML de placa Huella.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS DESPENSAS :

Durante el periodo en mención, en la JAC de la VEREDA LAS DESPENSAS se finalizaron las siguientes actividades como cumplimiento al objeto contractual del convenio solidario:

1. Se realiza el mejoramiento de la vía, mediante la construcción de una placa huella con una longitud de 247 ml



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA YERBABUENA:

Durante el periodo en mención, en la JAC de la VEREDA YERBABUENA se finalizaron las siguientes actividades como cumplimiento al objeto contractual del convenio solidario:

1. Se realiza el mejoramiento de la vía, mediante la construcción de una placa huella con una longitud de 247 ml



6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR DE LA TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA (E)